Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

« 29 » декабря 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Транс Азия Констракшн»,
г. Кызылорда ул. Кушербаева, 94 Лицензия: 003161 от 20.02.2001г.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице Генерального директора Атаниязова Сулеймана Кошниязовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: Строительство «под ключ» объекта: «Выкидные линии с обустройством устьев скважин №442, 443, 444, 445, 446, 452, 453 на месторождении «Акшабулак»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ТОО «СП Казгермунай, в лице Заместителя генерального директора по производству Мамадахунова А.К. и Заместителя генерального директора по производству Ся Шицзюнь
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2. Субподрядные организации:
ТОО «Кызылординский кирпичный завод»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «СтройРекламПроект», 15012541 от 03.07.2015г., ДК16-ДКС-064-1198
(наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)
Рабочий проект, ТОО «СП «Казгермунай», №355-А от 10.11.2017 года»
наименование организации утвердившей (перутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе: пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе: пускового комплекса или очереди
Давление	МПа	6,3	6,3	6,3	6,3
Диаметр (усл. внутр.) и толщина стенки	мм	100х4,9	100х4,9	100х4,9	100х4,9
Общая протяженность	км	16,493	16,493	16,493	16,493
В том числе:					

- скв. №442	км	1,729	1,729	1,729	1,729
- скв. №443	км	1,588	1,588	1,588	1,588
- скв. №444	км	1,723	1,723	1,723	1,723
- скв. №445	км	2,830	2,830	2,830	2,830
- скв. №446	км	2,545	2,545	2,545	2,545
- скв. №452	км	3,610	3,610	3,610	3,610
- скв. №453	км	2,468	2,468	2,468	2,468

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: .

Выкидные линии (от фланцевого соединения) выполнены из стекловолокнистой трубы по серии 1000 PSI –АСТ пропитанной эпоксидной смолой диаметром 4", с гарантийным сроком эксплуатации не менее 5 (пяти) лет. Рабочее давление на выкидных линиях – 4,0 МПа (расчетное давление – 6,3 МПа). Тип соединения – клеево-резьбовой (улучшенная комбинированная резьба). Трубы рассчитаны для транспортирования нефтегазовой смеси с рабочей температурой не менее 90°С и давлением не менее 6,3 МПа.

Надземные трубопроводные обвязки из стальных бесшовных труб Ø114, Ø89, Ø57 с маркой стали В20. Контроль сварных стыков физическим методом 100%, в том числе радиографическим – 20%. Тепловая изоляция обвязочных трубопроводов скважин – маты из минерального волокна толщиной 60мм. Покрывной слой согласно проекта. Перед теплоизоляцией трубопроводы покрыть краской БТ0177 за 2 раз по грунтовке ГФ-021. Проектом предусматривается электрообогрев надземных трубопроводов на площадке подключения к манифольдам.

В объеме строительных работ предусмотрено строительство ВЛ-6кВ с установкой КТПН-250 кВА, напряжением 6/0,4 кВ для питания скважины №443, 452 электроснабжение остальных скважин не требуется. Предусматривается также устройство примыканий к подъездным автодорогам, с установкой дорожных знаков и сигнальных столбиков. Для обеспечения нормальной работы технологического оборудования, оперативного контроля и управления процессами приема и отпуска нефтепродуктов с

устьев скважин и входа в манифольды предусмотрен комплекс систем автоматизации, согласно проекта.
При пересечении выкидных линий, ВЛ-6кВ с действующим газопроводом «Акшабулак-Кызылорда» разработан и согласован «Проект Производства Работ по переходу через действующий газопровод» с собственником газопровода АО «КазТрансГаз-Аймак».

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август месяц 2018г;
(месяц, год)
окончание работ: декабрь месяц 2018г;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 (восемь);
фактически, месяц: 5 (пять);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Строительство объекта «под ключ»: «Выкидные линии с обустройством устьев скважин №442, 443, 444, 445, 446, 452, 453 на месторождении «Акшабулак» готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Атаниязов Сулейман Кошниязович
_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
Место печати (при наличии)