Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью Транс Азия Констракшн,120016, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Кушербаева, дом № 94, тел.: (87242) 23-54-02** — ИИН/БИН: 050740006657

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызылординский кирпичный Завод",Республика Казахстан, Кызылорда, Южная пром.зона ул.М.Шокая, дом № б/н** — ИИН/БИН: 050240011655

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор субподряда № ПД-01/08 от 03.08.18 г

Номер документа	Дата составления
1	31.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выкидные линии с обустройством устьев скважин № 442,443,444,445,446,452,453 на месторождении Акшабулак			услуга	1	47 137 819.62	47 137 819.62
				Итого	x 1	x	47 137 819.62

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / Жанзаков Д.А
должность / подпись / расшифровка подписи

м.п.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность / подпись / расшифровка подписи

(дата подписания (принятия) работ (услуг)) 31.08.2018

м.п.

Заказчик: ТОО "СП "Казгермунай"

Подрядчик: Тоо "Транс Азия Констракшн"

Субподрядчик: Тоо "Кызылординский Кирпичный Завод"

АКТ от _____ 2018г.

договор №ПД-01/08 от 03.08.2018 г.

по строительству под ключ объекта: "Выкидные линии с обустройством устьев скважин №№ 442, 443, 444, 445, 446, 452, 453 на м/р Акшабулак"

№	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу без НДС	Общая стоим. по ведомости договорной цены	Выполнено с начала строительства			Выполнено за отчетный период		
						Факт. кол-во выпол. работ с начала строительства	Цена за единицу	Факт. стоимость выпол. работ с начала строительтсва	Факт. кол-во выпол. работ за отчетный период	Цена за единицу	Факт. стоимость выпол. работ за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Скв №442**										
1.1	**Линейная часть**										
1.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	1 729,00	616,71	1 066 291,59	1 683,00	616,71	1 037 922,93	1 683,00	616,71	1 037 922,93
1.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	1 729,00	591,90	1 023 395,10	1 683,00	591,90	996 167,70	1 683,00	591,90	996 167,70
1.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	1 729,00	10 068,05	17 407 658,45	1 683,00	10 068,05	16 944 528,15	1 683,00	10 068,05	16 944 528,15
1.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	1 729,00	602,94	1 042 483,26						
1.1.5	Очистка полости с продувкой	м	1 729,00	295,76	511 369,04						
1.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	1 729,00	335,82	580 632,78						
1.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85						
	ИТОГО: ЛЧ скв.№442				**21 707 269,07**			**18 978 618,78**			**18 978 618,78**
1.2	**Строительная часть**										
1.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73						
1.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	0,50	289 962,30	144 981,15	0,50	289 962,30	144 981,15
1.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10						
1.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	2,00	106 930,13	213 860,26	2,00	106 930,13	213 860,26
1.2.5	Площадка и ограждение ТМПН	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63						
1.2.6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47						
1.2.7	Ограждение площадки устье скважины	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52						
1.2.8	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87						
	ИТОГО:АС скв.№442				**3 189 934,14**			**358 841,41**			**358 841,41**
1.3	**Электроснабжение скважины**										
1.3.1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58						
1.3.2	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15						
	ИТОГО: ЭС скв.442				**1 480 114,73**						
1.4	**Технологическая часть**										
1.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40						
1.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98						
1.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35						
1.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68						
1.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29						
1.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84						
1.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10						
1.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55						
	ИТОГО: ТХ скв.№442				**3 092 390,19**						

1.5	**Дорога**										
1.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86						
1.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64						
	ИТОГО: АД скв.№442				**861 656,50**						
	ВСЕГО по скв.№442				**30 331 364,63**			**19 337 460,19**			**19 337 460,19**
2	**Скв №443**										
2.1	**Линейная часть**										
2.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	1 588,00	616,71	979 335,48	1 000,00	616,71	616 710,00	1 000,00	616,71	616 710,00
2.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	1 588,00	591,90	939 937,20	1 000,00	591,90	591 900,00	1 000,00	591,90	591 900,00
2.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	1 588,00	10 068,05	15 988 063,40	650,00	10 068,05	6 544 232,50	650,00	10 068,05	6 544 232,50
2.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	1 588,00	602,94	957 468,72						
2.1.5	Очистка полости с продувкой	м	1 588,00	295,76	469 666,88						
2.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	1 588,00	335,82	533 282,16						
2.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85						
	ИТОГО: ЛЧ скв.№443				**19 943 192,69**			**7 752 842,50**			**7 752 842,50**
2.2	**Строительная часть**										
2.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73						
2.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	0,50	289 962,30	144 981,15	0,50	289 962,30	144 981,15
2.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10						
2.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	2,00	106 930,13	213 860,26	2,00	106 930,13	213 860,26
2.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63						
2.2.6	Устройство фундамента под КТПН	к-т	1,00	51 072,41	51 072,41						
2.2.7	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47						
2.2.8	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52						
2.2.9	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41,708,87	41 708,87						
	ИТОГО:АС скв.№443				**3 241 006,55**			**358 841,41**			**358 841,41**
2.3	**Электроснабжение скважины**										
2.3.1	Монтаж КТПН	к-т	1,00	48 330,09	48 330,09						
2.3.2	Стоимость КТПН-250кВА	к-т	1,00	1 998 222,62	1 998 222,62						
2.3.3	Строительство ВЛ-6кВ	м	219,75	4 755,53	1 045 027,72	150,00	4 755,53	713 329,50	150,00	4 755,53	713 329,50
2.3.4	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58						
2.3.5	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15						
	ИТОГО: ЭС скв.№443				**4 571 695,16**			**713 329,50**			**713 329,50**
2.4	**Технологическая часть**										
2.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40						
2.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98						
2.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35						
2.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68						
2.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29						
2.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84						
2.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10						
2.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55						
	ИТОГО: ТХ скв.№443				**3 092 390,19**						

2.5	**Дорога**										
2.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86						
2.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64						
	ИТОГО: АД скв.№443				**861 656,50**						
	ВСЕГО по скв.№443				**31 709 941,09**			**8 825 013,41**			**8 825 013,41**
3	**Скв №444**										
3.1	**Линейная часть**										
3.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	1 723,00	616,71	1 062 591,33	1 615,00	616,71	995 986,65	1 615,00	616,71	995 986,65
3.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	1 723,00	591,90	1 019 843,70	1 000,00	591,90	591 900,00	1 000,00	591,90	591 900,00
3.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	1 723,00	10 068,05	17 347 250,15	600,00	10 068,05	6 040 830,00	600,00	10 068,05	6 040 830,00
3.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	1 723,00	602,94	1 038 865,62						
3.1.5	Очистка полости с продувкой	м	1 723,00	295,76	509 594,48						
3.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	1 723,00	335,82	578 617,86						
3.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85						
	ИТОГО: ЛЧ скв.№444				**21 632 201,99**			**7 628 716,65**			**7 628 716,65**
3.2	**Строительная часть**										
3.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73						
3.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	0,50	289 962,30	144 981,15	0,50	289 962,30	144 981,15
3.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10						
3.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	2,00	106 930,13	213 860,26	2,00	106 930,13	213 860,26
3.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63						
3.2.6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47						
3.2.7	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52						
3.2.8	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87						
	ИТОГО:АС скв.№444				**3 189 934,14**			**358 841,41**			**358 841,41**
3.3	**Электроснабжение скважины**										
3.3.1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58						
3.3.2	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15						
	ИТОГО: ЭС скв.№444				**1 480 114,73**						
3.4	**Технологическая часть**										
3.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40						
3.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98						
3.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35						
3.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68						
3.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29						
3.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84						
3.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10						
3.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55						
	ИТОГО: ТХ скв.№444				**3 092 390,19**						
3.5	**Дорога**										
3.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86						
3.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64						
	ИТОГО: АД скв.№444				**861 656,50**						

	ВСЕГО по скв.№444				**30 256 297,55**			**7 987 558,06**			**7 987 558,06**
4	**Скв №445**										
4.1	**Линейная часть**										
4.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	2 830,00	616,71	1 745 289,30						
4.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	2 830,00	591,90	1 675 077,00						
4.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	2 830,00	10 068,05	28 492 581,50						
4.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	2 830,00	602,94	1 706 320,20						
4.1.5	Очистка полости с продувкой	м	2 830,00	295,76	837 000,80						
4.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	2 830,00	335,82	950 370,60						
4.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85						
	ИТОГО: ЛЧ скв.№445				**35 482 078,25**						
4.2	**Строительная часть**										
4.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73						
4.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	0,50	289 962,30	144 981,15	0,50	289 962,30	144 981,15
4.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10						
4.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	2,00	106 930,13	213 860,26	2,00	106 930,13	213 860,26
4.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63						
4.2.6	Устройство фундамента под КТПН	к-т	1,00	51 072,41	51 072,41						
4.2.7	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47						
4.2.8	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52						
4.2.9	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87						
	ИТОГО:АС скв.№445				**3 241 006,55**			**358 841,41**			**358 841,41**
4.3	**Электроснабжение скважины**										
4.3.1	Монтаж КТПН	к-т	1,00	48 330,09	48 330,09						
4.3.2	Стоимость КТПН-250кВА	к-т	1,00	1 998 222,62	1 998 222,62						
4.3.3	Строительство ВЛ-6кВ	м	108,60	4 755,53	516 450,56						
4.3.4	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58						
4.3.5	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15						
	ИТОГО: ЭС скв.№445				**4 043 118,00**						
4.4	**Технологическая часть**										
4.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40						
4.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98						
4.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35						
4.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68						
4.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29						
4.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84						
4.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10						
4.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55						
	ИТОГО: ТХ скв.№445				**3 092 390,19**						
4.5	**Дорога**										
4.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86						
4.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64						
	ИТОГО: АД скв.№445				**861 656,50**						

	ВСЕГО по скв.№445				**46 720 249,49**			**358 841,41**			**358 841,41**
5	**Скв №446**											
5.1	**Линейная часть**											
5.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	2 545,00	616,71	1 569 526,95							
5.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	2 545,00	591,90	1 506 385,50							
5.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	2 545,00	10 068,05	25 623 187,25							
5.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	2 545,00	602,94	1 534 482,30							
5.1.5	Очистка полости с продувкой	м	2 545,00	295,76	752 709,20							
5.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	2 545,00	335,82	854 661,90							
5.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85							
	ИТОГО: ЛЧ скв.№446				**31 916 391,95**							
5.2	**Строительная часть**											
5.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73							
5.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	0,50	289 962,30	144 981,15	0,50	289 962,30	144 981,15
5.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10							
5.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	2,00	106 930,13	213 860,26	2,00	106 930,13	213 860,26
5.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63							
5.2.6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47							
5.2.7	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52							
5.2.8	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87							
	ИТОГО:АС скв.№446				**3 189 934,14**			**358 841,41**			**358 841,41**
5.3	**Электроснабжение скважины**											
5.3.1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58							
5.3.2	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15							
	ИТОГО: ЭС скв.№446				**1 480 114,73**							
5.4	**Технологическая часть**											
5.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40							
5.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98							
5.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35							
5.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68							
5.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29							
5.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84							
5.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10							
5.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55							
	ИТОГО: ТХ скв.№446				**3 092 390,19**							
5.5	**Дорога**											
5.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86							
5.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64							
	ИТОГО: АД скв.№446				**861 656,50**							
	ВСЕГО по скв.№446				**40 540 487,51**			**358 841,41**			**358 841,41**
6	**Скв №452**											
6.1	**Линейная часть**											
6.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	3 610,00	616,71	2 226 323,10							

6.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	3 610,00	591,90	2 136 759,00						
6.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	610,00	10 068,05	6 141 510,50						
6.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	3 610,00	602,94	2 176 613,40						
6.1.5	Очистка полости с продувкой	м	3 610,00	295,76	1 067 693,60						
6.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	3 610,00	335,82	1 212 310,20						
6.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85						
	ИТОГО: ЛЧ скв.№452				**15 036 648,65**						
6.2	**Строительная часть**										
6.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73						
6.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	0,50	289 962,30	144 981,15	0,50	289 962,30	144 981,15
6.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10						
6.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	2,00	106 930,13	213 860,26	2,00	106 930,13	213 860,26
6.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63						
6.2.6	Устройство фундамента под КТПН	к-т	1,00	51 072,41	51 072,41						
6.2.7	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47						
6.2.8	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52						
6.2.9	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87						
	ИТОГО:АС скв.№452				**3 241 006,55**			**358 841,41**			**358 841,41**
6.3	**Электроснабжение скважины**										
6.3.1	Монтаж КТПН	к-т	1,00	48 330,09	48 330,09						
6.3.2	Стоимость КТПН-250кВА	к-т	1,00	1 998 222,62	1 998 222,62						
6.3.3	Строительство ВЛ-6кВ	м	50,30	4 755,53	239 203,16						
6.3.4	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58						
6.3.5	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15						
	ИТОГО: ЭС скв.№452				**3 765 870,60**						
6.4	**Технологическая часть**										
6.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40						
6.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98						
6.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35						
6.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68						
6.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29						
6.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84						
6.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10						
6.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55						
	ИТОГО: ТХ скв.№452				**3 092 390,19**						
6.5	**Дорога**										
6.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86						
6.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64						
	ИТОГО: АД скв.№452				**861 656,50**						
	ВСЕГО по скв.№452				**25 997 572,49**			**358 841,41**			**358 841,41**
7	**Скв №453**										
7.1	**Линейная часть**										
7.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	2 468,00	616,71	1 522 040,28	1 000,00	616,71	616 710,00	1 000,00	616,71	616 710,00

7.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	2 468,00	591,90	1 460 809,20	600,00	591,90	355 140,00	600,00	591,90	355 140,00
7.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	2 468,00	10 068,05	24 847 947,40	500,00	10 068,05	5 034 025,00	500,00	10 068,05	5 034 025,00
7.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	2 468,00	602,94	1 488 055,92						
7.1.5	Очистка полости с продувкой	м	2 468,00	295,76	729 935,68						
7.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	2 468,00	335,82	828 803,76						
7.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85						
	ИТОГО: ЛЧ скв.№453				**30 953 031,09**			**6 005 875,00**			**6 005 875,00**
7.2	**Строительная часть**										
7.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73						
7.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	0,50	289 962,30	144 981,15	0,50	289 962,30	144 981,15
7.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10						
7.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	2,00	106 930,13	213 860,26	2,00	106 930,13	213 860,26
7.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63						
7.2.6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47						
7.2.7	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52						
7.2.8	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87						
	ИТОГО:АС скв.№453				**3 189 934,14**			**358 841,41**			**358 841,41**
7.3	**Электроснабжение скважины**										
7.3.1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58						
7.3.2	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15						
	ИТОГО: ЭС скв.№453				**1 480 114,73**						
7.4	**Технологическая часть**										
7.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40						
7.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98						
7.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35						
7.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68						
7.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29						
7.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84						
7.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10						
7.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55						
	ИТОГО: ТХ скв.№453				**3 092 390,19**						
7.5	**Дорога**										
7.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86						
7.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64						
	ИТОГО: АД скв.№453				**861 656,50**						
	ВСЕГО по скв.№453				**39 577 126,65**			**6 364 716,41**			**6 364 716,41**
	ИТОГО:				**245 133 039,40**			**43 591 272,30**			**43 591 272,30**
	НДС:				**29 415 964,73**			**5 230 952,68**			**5 230 952,68**
	Всего с НДС:				**274 549 004,13**			**48 822 224,98**			**48 822 224,98**
	Удержание услуг Подрядчика согласно п.п.3.7. договора	**тенге с НДС**									**1 500 000,00**

	Удержание фактических затрат Подрядчика, связанных с предоставлением Подрядчиком Заказчику безусловной и безотзывной банковской гарантии на возврат авансового платежа, действующего до конца срока действия Договора согласно п.п.3.8. договора	тенге с НДС									184 405,36
	ИТОГО с НДС, тенге:										47 137 819,62

Генподрядчик:

ТОО «Транс Азия Констракшн»

Первый заместитель генерального директора

_____ Адмуратов Н.М.

Субподрядчик:

ТОО «Кызылординский кирпичный завод»

Директор

_____ Жанзаков Д.А.