СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024г.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган "

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор №24 от 19.03.2024 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы М.Жаппарова поселке Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего 2024 года	За отчетный месяц	Аванс по договору за текущий 2024год	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Капитальный ремонт улицы М.Жаппарова поселке Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области	97 657 506.78	97 657 506.78	63 477 379.03	34 180 127,75	29 297 252.03	0	34 180 127,75	34 180 127,75	0
Всего:	**97 657 506.78**	**97 657 506.78**	**63 477 379.03**	**34 180 127,75**	**29 297 252.03**		**34 180 127,75**	**34 180 127,75**	**0**

«Заказчик»

КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган "

Ибрагимов А.И.

Технический надзор

Эксперт

ТОО «Premium Tech-control»

Асылбекұлы Ғ.

«Подрядчик»

Директор

ТОО «Кызылорда жолдары»

Шоманов А.Д.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган" Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган, МАНАП КОКЕНОВ, 35, БИН 940640001272

Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары" Кызылординская область, г.Кызылорда, МОСТОВАЯ, нет данных, БИН 061040009879

Наименование стройки: Капитальный ремонт улицы М.Жаппарова поселке Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

Договор: №24 от 19.03.2024 года

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА						
7	7	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	1290,098099	1217,00		1570049,39	
8	8	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0375032	188022,00		7051,43	
9	9	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08	Розлив вяжущих материалов	т	2,01	197511,00		396997,11	
10	10	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6697	3019,00		20218243,00	
11	11	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0723276	188022,00		13599,18	
			Раздел 2. Укрепление обочины						
12	12	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2	м3	547	377,00		206219,00	
13	13	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т-км	15360	36,00		552960,00	
14	14	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м3	542	99,00		53658,00	
15	15	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	516	224,00		115584,00	
16	16	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м2	516	77,00		39732,00	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
17	17	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	516	183,00			94428,00
18	18	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м2	2244	16,00			35904,00
19	19	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	м2	2244	486,00			1090584,00
20	20	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	273,768	1815,00			496888,92
			Раздел 3. Обустройство улицы и организация движения						
13	13	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт	13	15700,00			204100,00
14	14	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт	13	8619,00			112047,00
15	15	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт	5	6873,00			34365,00
16	16	251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт	8	7636,00			61088,00
17	17	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,04 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом /100мм/	м2	2,08	7695,00			16005,60
18	18	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	м3	1,04	57328,00			59621,12
			Раздел 3. Обустройство улицы и организация движения						
19	19	7101-0803-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разметка проезжей части краской, сплошная ширина линии 0,1 м	км	0,14	65229,00			9132,06
20	20	7101-0803-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08	Разметка проезжей части краской, пунктирная ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0,032	40124,00			1283,97
21	21	7101-0803-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08	Разметка проезжей части краской, пунктирная ширина линии 0,1 м, шаг 3:1	км	0,4	56861,00			22744,40
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25 412 285,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты на организацию и управление стойтельно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%		Тенге				1 448 500
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						1 000 000
		ИТОГО						27 860 785
		Сметная прибыль 5%						1 000 000
		ИТОГО		Тенге				28 860 785
		в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:						31 140 787
		Итого договорная стоймость с коэффицентом уменшения К=0,98		Тенге				30 517 971
		НДС 12%		Тенге				3662157
		Всего с НДС 12%		Тенге				34180128
	ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				34 180 127,75

Принял
Заказчик:

КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган"
Аким _____ **Ибрагимов А.И.**
БИН 940640001272

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Premium Tech-control"
Эксперт _____ **Асылбекулы Ғ.**

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Қызылорда жолдары"

Директор _____ **Шоманов А.Д.**

БИН 061040009879