Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью Транс Азия Констракшн,120016, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Кушербаева, дом № 94, тел.: (87242) 23-54-02** — 050740006657

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызылординский кирпичный Завод",Республика Казахстан, Кызылорда, Южная пром.зона ул.М.Шокая, дом № б/н** — 050240011655

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда № ПД-01/08 от 03.08.18 г

Номер документа	Дата составления
2	30.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выкидные линии с обустройством устьев скважин № 442,443,444,445,446,452,453 на месторождении Акшабулак			услуга	1	35 128 394,76	35 128 394,76
				Итого	1	x	35 128 394,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Жанзаков Д.А. — Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2018

М.П.

ЖШС «КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» ТОО

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КЫЗЫЛОРДА КАЛАСЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА ТОО «ТРАНС АЗИЯ КОНСТРАКШН» ЖШС

Заказчик: ТОО "СП "Казгермунай"

Подрядчик: Тоо "Транс Азия Констракшн"

Субподрядчик: Тоо "Кызылординский Кирпичный Завод"

АКТ от _____ 2018г.

договор №ПД-01/08 от 03.08.2018 г.

по строительству под ключ объекта: "Выкидные линии с обустройством устьев скважин №№ 442, 443, 444, 445, 446, 452, 453 на м/р Акшабулак"

№	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу без НДС	Общая стоим. по ведомости договорной цены	Выполнено с начала строительства			Выполнено за отчетный период		
						Факт. кол-во выпол. работ с начала строительства	Цена за единицу	Факт. стоимость выпол. работ с начала строительтсва	Факт. кол-во выпол. работ за отчетный период	Цена за единицу	Факт. стоимость выпол. работ за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Скв №442**										
1.1	**Линейная часть**										
1.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	1 729,00	616,71	1 066 291,59	1 683,00	616,71	1 037 922,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	1 729,00	591,90	1 023 395,10	1 683,00	591,90	996 167,70	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	1 729,00	10 068,05	17 407 658,45	1 683,00	10 068,05	16 944 528,15	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	1 729,00	602,94	1 042 483,26	1 683,00	602,94	1 014 748,02	1 683,00	602,94	1 014 748,02
1.1.5	Очистка полости с продувкой	м	1 729,00	295,76	511 369,04	1 683,00	295,76	497 764,08	1 683,00	295,76	497 764,08
1.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	1 729,00	335,82	580 632,78			0,00			0,00
1.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85			0,00			0,00
	ИТОГО: ЛЧ скв.№442				**21 707 269,07**			**20 491 130,88**			**1 512 512,10**
1.2	**Строительная часть**										
1.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73			0,00			0,00
1.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30	0,50	289 962,30	144 981,15
1.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10			0,00			0,00
1.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52	2,00	106 930,13	213 860,26
1.2.5	Площадка и ограждение ТМПН	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63			0,00			0,00
1.2.6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47			0,00			0,00
1.2.7	Ограждение площадки устье скважины	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52			0,00			0,00
1.2.8	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87			0,00			0,00
	ИТОГО:АС скв.№442				**3 189 934,14**			**717 682,82**			**358 841,41**
1.3	**Электроснабжение скважины**										
1.3.1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29	0,50	1 418 296,58	709 148,29
1.3.2	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,08	0,50	61 818,15	30 909,08
	ИТОГО: ЭС скв.442				**1 480 114,73**			**740 057,37**			**740 057,37**
1.4	**Технологическая часть**										
1.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40			0,00			0,00
1.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98			0,00			0,00
1.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35			0,00			0,00
1.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68			0,00			0,00
1.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29			0,00			0,00
1.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84			0,00			0,00
1.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10			0,00			0,00
1.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55			0,00			0,00
	ИТОГО: ТХ скв.№442				**3 092 390,19**			**0,00**			**0,00**
1.5	**Дорога**										
1.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86			0,00			0,00
1.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64			0,00			0,00
	ИТОГО: АД скв.№442				**861 656,50**			**0,00**			**0,00**
	ВСЕГО по скв.№442				**30 331 364,63**			**21 948 871,07**			**2 611 410,88**
2	**Скв №443**										
2.1	**Линейная часть**										

2.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	1 588,00	616,71	979 335,48	1 490,00	616,71	918 897,90	490,00	616,71	302 187,90
2.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	1 588,00	591,90	939 937,20	1 490,00	591,90	881 931,00	490,00	591,90	290 031,00
2.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	1 588,00	10 068,05	15 988 063,40	1 490,00	10 068,05	15 001 394,50	840,00	10 068,05	8 457 162,00
2.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	1 588,00	602,94	957 468,72	1 490,00	602,94	898 380,60	1 490,00	602,94	898 380,60
2.1.5	Очистка полости с продувкой	м	1 588,00	295,76	469 666,88	1 490,00	295,76	440 682,40	1 490,00	295,76	440 682,40
2.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	1 588,00	335,82	533 282,16			0,00			0,00
2.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85			0,00			0,00
	ИТОГО: ЛЧ скв.№443				**19 943 192,69**			**18 141 286,40**			**10 388 443,90**
2.2	**Строительная часть**										
2.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73			0,00			0,00
2.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30	0,50	289 962,30	144 981,15
2.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10			0,00			0,00
2.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52	2,00	106 930,13	213 860,26
2.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63			0,00			0,00
2.2.6	Устройство фундамента под КТПН	к-т	1,00	51 072,41	51 072,41			0,00			0,00
2.2.7	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47			0,00			0,00
2.2.8	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52			0,00			0,00
2.2.9	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41,708,87	41 708,87			0,00			0,00
	ИТОГО:АС скв.№443				**3 241 006,55**			**717 682,82**			**358 841,41**
2.3	**Электроснабжение скважины**										
2.3.1	Монтаж КТПН	к-т	1,00	48 330,09	48 330,09	1,00	48 330,09	48 330,09	1,00	48 330,09	48 330,09
2.3.2	Стоимость КТПН-250кВА	к-т	1,00	1 998 222,62	1 998 222,62			0,00			0,00
2.3.3	Строительство ВЛ-6кВ	м	219,75	4 755,53	1 045 027,72	219,75	4 755,53	1 045 027,72	69,75	4 755,53	331 698,22
2.3.4	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29	0,50	1 418 296,58	709 148,29
2.3.5	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,08	0,50	61 818,15	30 909,08
	ИТОГО: ЭС скв.№443				**4 571 695,16**			**1 833 415,17**			**1 120 085,67**
2.4	**Технологическая часть**										
2.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40			0,00			0,00
2.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98			0,00			0,00
2.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35			0,00			0,00
2.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68			0,00			0,00
2.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29			0,00			0,00
2.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84			0,00			0,00
2.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10			0,00			0,00
2.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55			0,00			0,00
	ИТОГО: ТХ скв.№443				**3 092 390,19**			**0,00**			**0,00**
2.5	**Дорога**										
2.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86			0,00			0,00
2.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64			0,00			0,00
	ИТОГО: АД скв.№443				**861 656,50**			**0,00**			**0,00**
	ВСЕГО по скв.№443				**31 709 941,09**			**20 692 384,39**			**11 867 370,98**
3	**Скв №444**										
3.1	**Линейная часть**										
3.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	1 723,00	616,71	1 062 591,33	1 615,00	616,71	995 986,65	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	1 723,00	591,90	1 019 843,70	1 615,00	591,90	955 918,50	615,00	591,90	364 018,50
3.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	1 723,00	10 068,05	17 347 250,15	1 615,00	10 068,05	16 259 900,75	1 015,00	10 068,05	10 219 070,75
3.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	1 723,00	602,94	1 038 865,62	1 615,00	602,94	973 748,10	1 615,00	602,94	973 748,10
3.1.5	Очистка полости с продувкой	м	1 723,00	295,76	509 594,48	1 615,00	295,76	477 652,40	1 615,00	295,76	477 652,40
3.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	1 723,00	335,82	578 617,86			0,00			0,00
3.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85			0,00			0,00
	ИТОГО: ЛЧ скв.№444				**21 632 201,99**			**19 663 206,40**			**12 034 489,75**
3.2	**Строительная часть**										
3.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73			0,00			0,00

3.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30	0,50	289 962,30	144 981,15
3.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10			0,00			0,00
3.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52	2,00	106 930,13	213 860,26
3.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63			0,00			0,00
3.2.6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47			0,00			0,00
3.2.7	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52			0,00			0,00
3.2.8	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87			0,00			0,00
	ИТОГО:АС скв.№444				**3 189 934,14**			**717 682,82**			**358 841,41**
3.3	**Электроснабжение скважины**										
3.3.1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29	0,50	1 418 296,58	709 148,29
3.3.2	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,08	0,50	61 818,15	30 909,08
	ИТОГО: ЭС скв.№444				**1 480 114,73**			**740 057,37**			**740 057,37**
3.4	**Технологическая часть**										
3.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40			0,00			0,00
3.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98			0,00			0,00
3.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35			0,00			0,00
3.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68			0,00			0,00
3.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29			0,00			0,00
3.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84			0,00			0,00
3.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10			0,00			0,00
3.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55			0,00			0,00
	ИТОГО: ТХ скв.№444				**3 092 390,19**			**0,00**			**0,00**
3.5	**Дорога**										
3.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86			0,00			0,00
3.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64			0,00			0,00
	ИТОГО: АД скв.№444				**861 656,50**			**0,00**			**0,00**
	ВСЕГО по скв.№444				**30 256 297,55**			**21 120 946,59**			**13 133 388,53**
4	**Скв №445**										
4.1	**Линейная часть**										
4.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	2 830,00	616,71	1 745 289,30			0,00			0,00
4.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	2 830,00	591,90	1 675 077,00			0,00			0,00
4.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	2 830,00	10 068,05	28 492 581,50			0,00			0,00
4.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	2 830,00	602,94	1 706 320,20			0,00			0,00
4.1.5	Очистка полости с продувкой	м	2 830,00	295,76	837 000,80			0,00			0,00
4.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	2 830,00	335,82	950 370,60			0,00			0,00
4.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85			0,00			0,00
	ИТОГО: ЛЧ скв.№445				**35 482 078,25**			**0,00**			**0,00**
4.2	**Строительная часть**										
4.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73			0,00			0,00
4.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30	0,50	289 962,30	144 981,15
4.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10			0,00			0,00
4.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52	2,00	106 930,13	213 860,26
4.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63			0,00			0,00
4.2.6	Устройство фундамента под КТПН	к-т	1,00	51 072,41	51 072,41			0,00			0,00
4.2.7	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47			0,00			0,00
4.2.8	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52			0,00			0,00
4.2.9	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87			0,00			0,00
	ИТОГО:АС скв.№445				**3 241 006,55**			**717 682,82**			**358 841,41**
4.3	**Электроснабжение скважины**										
4.3.1	Монтаж КТПН	к-т	1,00	48 330,09	48 330,09			0,00			0,00
4.3.2	Стоимость КТПН-250кВА	к-т	1,00	1 998 222,62	1 998 222,62			0,00			0,00
4.3.3	Строительство ВЛ-6кВ	м	108,60	4 755,53	516 450,56			0,00			0,00

4.3.4	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29	0,50	1 418 296,58	709 148,29
4.3.5	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,08	0,50	61 818,15	30 909,08
	ИТОГО: ЭС скв.№445				**4 043 118,00**			**740 057,37**			**740 057,37**
4.4	**Технологическая часть**										
4.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40			0,00			0,00
4.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98			0,00			0,00
4.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35			0,00			0,00
4.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68			0,00			0,00
4.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29			0,00			0,00
4.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84			0,00			0,00
4.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10			0,00			0,00
4.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55			0,00			0,00
	ИТОГО: ТХ скв.№445				**3 092 390,19**			**0,00**			**0,00**
4.5	**Дорога**										
4.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86			0,00			0,00
4.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64			0,00			0,00
	ИТОГО: АД скв.№445				**861 656,50**			**0,00**			**0,00**
	ВСЕГО по скв.№445				**46 720 249,49**			**1 457 740,19**			**1 098 898,78**
5	**Скв №446**										
5.1	**Линейная часть**										
5.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	2 545,00	616,71	1 569 526,95			0,00			0,00
5.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	2 545,00	591,90	1 506 385,50			0,00			0,00
5.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	2 545,00	10 068,05	25 623 187,25			0,00			0,00
5.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	2 545,00	602,94	1 534 482,30			0,00			0,00
5.1.5	Очистка полости с продувкой	м	2 545,00	295,76	752 709,20			0,00			0,00
5.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	2 545,00	335,82	854 661,90			0,00			0,00
5.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85			0,00			0,00
	ИТОГО: ЛЧ скв.№446				**31 916 391,95**			**0,00**			**0,00**
5.2	**Строительная часть**										
5.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73			0,00			0,00
5.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	0,50	289 962,30	144 981,15	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10			0,00			0,00
5.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	2,00	106 930,13	213 860,26	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63			0,00			0,00
5.2.6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47			0,00			0,00
5.2.7	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52			0,00			0,00
5.2.8	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87			0,00			0,00
	ИТОГО:АС скв.№446				**3 189 934,14**			**358 841,41**			**0,00**
5.3	**Электроснабжение скважины**										
5.3.1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29	0,50	1 418 296,58	709 148,29
5.3.2	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,08	0,50	61 818,15	30 909,08
	ИТОГО: ЭС скв.№446				**1 480 114,73**			**740 057,37**			**740 057,37**
5.4	**Технологическая часть**										
5.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40			0,00			0,00
5.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98			0,00			0,00
5.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35			0,00			0,00
5.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68			0,00			0,00
5.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29			0,00			0,00
5.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84			0,00			0,00
5.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10			0,00			0,00
5.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55			0,00			0,00
	ИТОГО: ТХ скв.№446				**3 092 390,19**			**0,00**			**0,00**

5.5	**Дорога**										
5.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86			0,00			0,00
5.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64			0,00			0,00
	ИТОГО: АД скв.№446				**861 656,50**			**0,00**			**0,00**
	ВСЕГО по скв.№446				**40 540 487,51**			**1 098 898,78**			**740 057,37**
6	**Скв №452**										
6.1	**Линейная часть**										
6.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	3 610,00	616,71	2 226 323,10			0,00			0,00
6.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	3 610,00	591,90	2 136 759,00			0,00			0,00
6.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	610,00	10 068,05	6 141 510,50			0,00			0,00
6.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	3 610,00	602,94	2 176 613,40			0,00			0,00
6.1.5	Очистка полости с продувкой	м	3 610,00	295,76	1 067 693,60			0,00			0,00
6.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	3 610,00	335,82	1 212 310,20			0,00			0,00
6.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85			0,00			0,00
	ИТОГО: ЛЧ скв.№452				**15 036 648,65**			**0,00**			**0,00**
6.2	**Строительная часть**										
6.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73			0,00			0,00
6.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	0,50	289 962,30	144 981,15	0,00	0,00	0,00
6.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10			0,00			0,00
6.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	2,00	106 930,13	213 860,26	0,00	0,00	0,00
6.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63			0,00			0,00
6.2.6	Устройство фундамента под КТПН	к-т	1,00	51 072,41	51 072,41			0,00			0,00
6.2.7	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47			0,00			0,00
6.2.8	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52			0,00			0,00
6.2.9	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87			0,00			0,00
	ИТОГО:АС скв.№452				**3 241 006,55**			**358 841,41**			**0,00**
6.3	**Электроснабжение скважины**										
6.3.1	Монтаж КТПН	к-т	1,00	48 330,09	48 330,09			0,00			0,00
6.3.2	Стоимость КТПН-250кВА	к-т	1,00	1 998 222,62	1 998 222,62			0,00			0,00
6.3.3	Строительство ВЛ-6кВ	м	50,30	4 755,53	239 203,16	50,30	4 755,53	239 203,16	50,30	4 755,53	239 203,16
6.3.4	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29	0,50	1 418 296,58	709 148,29
6.3.5	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,08	0,50	61 818,15	30 909,08
	ИТОГО: ЭС скв.№452				**3 765 870,60**			**979 260,52**			**979 260,52**
6.4	**Технологическая часть**										
6.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40			0,00			0,00
6.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98			0,00			0,00
6.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35			0,00			0,00
6.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68			0,00			0,00
6.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29			0,00			0,00
6.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84			0,00			0,00
6.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10			0,00			0,00
6.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55			0,00			0,00
	ИТОГО: ТХ скв.№452				**3 092 390,19**			**0,00**			**0,00**
6.5	**Дорога**										
6.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86			0,00			0,00
6.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64			0,00			0,00
	ИТОГО: АД скв.№452				**861 656,50**			**0,00**			**0,00**
	ВСЕГО по скв.№452				**25 997 572,49**			**1 338 101,93**			979 260,52
7	**Скв №453**										
7.1	**Линейная часть**										
7.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	2 468,00	616,71	1 522 040,28	1 000,00	616,71	616 710,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	2 468,00	591,90	1 460 809,20	600,00	591,90	355 140,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	2 468,00	10 068,05	24 847 947,40	500,00	10 068,05	5 034 025,00	0,00	0,00	0,00

7.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	2 468,00	602,94	1 488 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.5	Очистка полости с продувкой	м	2 468,00	295,76	729 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	2 468,00	335,82	828 803,76			0,00			0,00
7.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85			0,00			0,00
	ИТОГО: ЛЧ скв.№453				**30 953 031,09**			**6 005 875,00**			**0,00**
7.2	**Строительная часть**										
7.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73			0,00			0,00
7.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30	0,50	289 962,30	144 981,15
7.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10			0,00			0,00
7.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52	2,00	106 930,13	213 860,26
7.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63			0,00			0,00
7.2.6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47			0,00			0,00
7.2.7	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52			0,00			0,00
7.2.8	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87			0,00			0,00
	ИТОГО:АС скв.№453				**3 189 934,14**			**717 682,82**			**358 841,41**
7.3	**Электроснабжение скважины**										
7.3.1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29	0,50	1 418 296,58	709 148,29
7.3.2	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,08	0,50	61 818,15	30 909,08
	ИТОГО: ЭС скв.№453				**1 480 114,73**			**740 057,37**			**740 057,37**
7.4	**Технологическая часть**										
7.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40			0,00			0,00
7.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98			0,00			0,00
7.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35			0,00			0,00
7.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68			0,00			0,00
7.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29			0,00			0,00
7.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84			0,00			0,00
7.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10			0,00			0,00
7.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55			0,00			0,00
	ИТОГО: ТХ скв.№453				**3 092 390,19**			**0,00**			**0,00**
7.5	**Дорога**										
7.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86			0,00			0,00
7.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64			0,00			0,00
	ИТОГО: АД скв.№453				**861 656,50**			**0,00**			**0,00**
	ВСЕГО по скв.№453				**39 577 126,65**			**7 463 615,19**			**1 098 898,78**
	ИТОГО:				**245 133 039,40**			**75 120 558,12**			**31 529 285,82**
	НДС:				**29 415 964,73**			**9 014 466,97**			**3 783 514,30**
	Всего с НДС:				**274 549 004,13**			**84 135 025,10**			**35 312 800,12**
	Удержание фактических затрат Подрядчика, связанных с предоставлением Подрядчиком Заказчику безусловной и безотзывной банковской гарантии на возврат авансового платежа, действующего до конца срока действия Договора согласно п.п.3.8. договора	**тенге с НДС**									**184 405,36**
	ИТОГО с НДС, тенге:										**35 128 394,76**

Генподрядчик:
ТОО «Транс Азия Конструкшн»

Первый заместитель генерального директора

Алмуратов Н.М.

Субподрядчик:
ТОО «Кызылординский кирпичный завод»

Директор

Жанзаков Д.А.