Форма №КС-3

**Заказчик / Ген. подрядчик:** ТОО "RKR GROUP AND CO"

**Подрядчик / Суб. подрядчик:** ТОО "Construction City"

**Договор:** Договор субподряда №05 от 05.10.2024г.

**Наименование объекта:** Строительство электроснабжения на жилой дом №71 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

**СПРАВКА №1**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №_____ от ____._____.2024 г. | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Строительство электроснабжения на жилой дом №71 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области | 44 948,14 | 40 132,26 | | | | | | | 4 815,87 | 44 948,14 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке | 44 948,14 | 40 132,26 | | | | | | | 4 815,87 | 44 948,14 |

**Заказчик / Ген. подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "RKR GROUP AND CO"**

_____ **Елемесов Н. Ж.**

**Подрядчик / Суб. Подрядчик**
**Руководитель**
**ТОО "Construction City"**

_____ **Зиятдин И.**

**Наименование стройки -** Строительство электроснабжения на жилой дом №71 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

# АКТ №1
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за Октябрь месяц 2024 г.

**Заказчик / Ген. подрядчик:** ТОО "RKR GROUP AND CO"

**Подрядчик/ Суб. подрядчик:** ТОО "Construction City" Договор субподряда №05 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **31751** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 9984 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *5476* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 11152 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2808* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 10615 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 | | |
| | **Раздел 1.** | **Строительство ВЛИ-0,4кВ** | | | | **319** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 206 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *100* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 1 |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 112 |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 1 | 6124-0203-0308<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**<br>Состав работ:<br>1. Установка деталей крепления<br>2. Раскладка и прокладка проводов<br>3. Присоединение | **м** | **0,1** | **2 144** | **214** |
| 2 | 243-602-0108<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2** | **м** | **0,1** | **1 050** | **105** |
| | **Раздел 2.** | **Ответвления к вводам в здания** | | | | **31432** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 9778 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *5376* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 11151 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2808* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 10503 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 | | |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 3 | 1320-0203-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах<br>Формула объема = (1,85+4,51).0,001 | **км** | **0,00636** | **3 432 778** | **21832** |
| 4 | 243-701-0702<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**<br>Формула объема = (1,85).1,02 | **м** | **1,887** | **246** | **464** |
| 5 | 243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**<br>Формула объема = (4,51).1,02 | **м** | **4,6002** | **1 986** | **9136** |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **31751** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 9984 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *5476* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 11152 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2808* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 10615 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **31 751,00** |
| | | **Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%** | | | | **2 190,82** |
| | | **Итого** | | | | **33 941,82** |
| | | **Сметная прибыль - 5%** | | | | **1 697,09** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 7%** | | | | **2 375,93** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | | | | 38 014,84 |
| | | Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557 | | | | 40 132,26 |
| | | НДС- 12% | | | | 4 815,87 |
| | | Стоимость строительства | | | | 44 948,14 |

**Заказчик / Ген. подрядчик:**

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

**Подрядчик / Суб. подрядчик:**

Руководитель ТОО "Construction City"

Зиятдин И.