Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Транс Азия Констракшн,120016, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Кушербаева, дом № 94, тел.: (87242) 23-54-02
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 050740006657

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызылординский кирпичный Завод",Республика Казахстан, Кызылорда, Южная пром.зона ул.М.Шокая, дом № б/н
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 050240011655

Договор (контракт): Договор субподряда № ПД-01/08 от 03.08.18 г

Номер документа	Дата составления
3	31.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выкидные линии с обустройством устьев скважин № 442,443,444,445,446,452,453 на месторождении Акшабулак			услуга	1	76 444 846,23	76 444 846,23
				Итого	1	x	76 444 846,23

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / Жанзаков Д.А
должность / подпись / расшифровка подписи

(Принял (Заказчик)) _____
должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

Дата подписания сторонами акта выполненных работ (услуг): 31.10.2018

АКТ от _____ 2018г.

договор №ДГ18-ДКС-013-0583 от 11.05.2018 г.

по строительству под ключ объекта: "Выкидные линии с обустройством устьев скважин №№ 442, 443, 444, 445, 446, 452, 453 на м/р Акшабулак"

Мы, нижеподписавшиеся, представители Заказчика: Заместитель генерального директора по производству ТОО "СП"Казгермунай" *Ся Шицзюнь.* и заместитель генерального директора по производству ТОО "СП"Казгермунай"

№	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу без НДС	Общая стоим. по ведомости договорной цены	Выполнено с начала строительства			Выполнено за отчетный период		
						Факт. кол-во выпол. работ с начала строительства	Цена за единицу	Факт. стоимость выпол. работ с начала строительтсва	Факт. кол-во выпол. работ за отчетный период	Цена за единицу	Факт. стоимость выпол. работ за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Скв №442**										
1.1	**Линейная часть**										
1.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	1 729,00	616,71	1 066 291,59	1 683,00	616,71	1 037 922,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	1 729,00	591,90	1 023 395,10	1 683,00	591,90	996 167,70	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	1 729,00	10 068,05	17 407 658,45	1 683,00	10 068,05	16 944 528,15	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	1 729,00	602,94	1 042 483,26	1 683,00	602,94	1 014 748,02	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Очистка полости с продувкой	м	1 729,00	295,76	511 369,04	1 683,00	295,76	497 764,08	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	1 729,00	335,82	580 632,78			0,00			0,00
1.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85			0,00			0,00
	ИТОГО: ЛЧ скв.№442				**21 707 269,07**			**20 491 130,88**			**0,00**
1.2	**Строительная часть**										
1.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73
1.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10			0,00			0,00
1.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Площадка и ограждение ТМПН	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63			0,00			0,00
1.2.6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47			0,00			0,00
1.2.7	Ограждение площадки устье скважины	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52			0,00			0,00
1.2.8	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87			0,00			0,00
	ИТОГО:АС скв.№442				**3 189 934,14**			**1 419 142,55**			**701 459,73**
1.3	**Электроснабжение скважины**										
1.3.1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,08	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО: ЭС скв.442				**1 480 114,73**			**740 057,37**			**0,00**
1.4	**Технологическая часть**										
1.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	0,50	2 669 010,40	1 334 505,20	0,50	2 669 010,40	1 334 505,20
1.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98			0,00			0,00
1.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35			0,00			0,00
1.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68			0,00			0,00
1.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29			0,00			0,00
1.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84			0,00			0,00
1.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10			0,00			0,00
1.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55			0,00			0,00
	ИТОГО: ТХ скв.№442				**3 092 390,19**			**1 334 505,20**			**1 334 505,20**

1.5	**Дорога**										
1.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86			0,00			0,00
1.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64			0,00			0,00
	ИТОГО: АД скв.№442				**861 656,50**			**0,00**			**0,00**
	ВСЕГО по скв.№442				**30 331 364,63**			**23 984 836,00**			**2 035 964,93**
2	**Скв №443**										
2.1	**Линейная часть**										
2.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	1 588,00	616,71	979 335,48	1 490,00	616,71	918 897,90	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	1 588,00	591,90	939 937,20	1 490,00	591,90	881 931,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	1 588,00	10 068,05	15 988 063,40	1 490,00	10 068,05	15 001 394,50	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	1 588,00	602,94	957 468,72	1 490,00	602,94	898 380,60	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Очистка полости с продувкой	м	1 588,00	295,76	469 666,88	1 490,00	295,76	440 682,40	0,00	0,00	0,00
2.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	1 588,00	335,82	533 282,16			0,00			0,00
2.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85			0,00			0,00
	ИТОГО: ЛЧ скв.№443				**19 943 192,69**			**18 141 286,40**			**0,00**
2.2	**Строительная часть**										
2.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73
2.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10			0,00			0,00
2.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63			0,00			0,00
2.2.6	Устройство фундамента под КТПН	к-т	1,00	51 072,41	51 072,41			0,00			0,00
2.2.7	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47			0,00			0,00
2.2.8	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52			0,00			0,00
2.2.9	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41,708,87	41 708,87			0,00			0,00
	ИТОГО:АС скв.№443				**3 241 006,55**			**1 419 142,55**			**701 459,73**
2.3	**Электроснабжение скважины**										
2.3.1	Монтаж КТПН	к-т	1,00	48 330,09	48 330,09	1,00	48 330,09	48 330,09	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Стоимость КТПН-250кВА	к-т	1,00	1 998 222,62	1 998 222,62			0,00			0,00
2.3.3	Строительство ВЛ-6кВ	м	219,75	4 755,53	1 045 027,72	219,75	4 755,53	1 045 027,72	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29	0,00	0,00	0,00
2.3.5	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,08	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО: ЭС скв.№443				**4 571 695,16**			**1 833 415,17**			**0,00**
2.4	**Технологическая часть**										
2.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40
2.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98			0,00			0,00
2.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35			0,00			0,00
2.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68			0,00			0,00
2.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29			0,00			0,00
2.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84			0,00			0,00
2.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10			0,00			0,00
2.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55			0,00			0,00
	ИТОГО: ТХ скв.№443				**3 092 390,19**			**2 669 010,40**			**2 669 010,40**

2.5	**Дорога**										
2.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86			0,00			0,00
2.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64			0,00			0,00
	ИТОГО: АД скв.№443				**861 656,50**			**0,00**			**0,00**
	ВСЕГО по скв.№443				**31 709 941,09**			**24 062 854,52**			**3 370 470,13**
3	**Скв №444**										
3.1	**Линейная часть**										
3.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	1 723,00	616,71	1 062 591,33	1 615,00	616,71	995 986,65	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	1 723,00	591,90	1 019 843,70	1 615,00	591,90	955 918,50	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	1 723,00	10 068,05	17 347 250,15	1 615,00	10 068,05	16 259 900,75	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	1 723,00	602,94	1 038 865,62	1 615,00	602,94	973 748,10	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Очистка полости с продувкой	м	1 723,00	295,76	509 594,48	1 615,00	295,76	477 652,40	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	1 723,00	335,82	578 617,86			0,00			0,00
3.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85			0,00			0,00
	ИТОГО: ЛЧ скв.№444				**21 632 201,99**			**19 663 206,40**			**0,00**
3.2	**Строительная часть**										
3.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73
3.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10			0,00			0,00
3.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63			0,00			0,00
3.2.6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47			0,00			0,00
3.2.7	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52			0,00			0,00
3.2.8	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87			0,00			0,00
	ИТОГО:АС скв.№444				**3 189 934,14**			**1 419 142,55**			**701 459,73**
3.3	**Электроснабжение скважины**										
3.3.1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,08	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО: ЭС скв.№444				**1 480 114,73**			**740 057,37**			**0,00**
3.4	**Технологическая часть**										
3.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	0,50	2 669 010,40	1 334 505,20	0,50	2 669 010,40	1 334 505,20
3.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98			0,00			0,00
3.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35			0,00			0,00
3.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68			0,00			0,00
3.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29			0,00			0,00
3.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84			0,00			0,00
3.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10			0,00			0,00
3.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55			0,00			0,00
	ИТОГО: ТХ скв.№444				**3 092 390,19**			**1 334 505,20**			**1 334 505,20**
3.5	**Дорога**										
3.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86			0,00			0,00
3.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64			0,00			0,00
	ИТОГО: АД скв.№444				**861 656,50**			**0,00**			**0,00**
	ВСЕГО по скв.№444				**30 256 297,55**			**23 156 911,52**			**2 035 964,93**

4	**Скв №445**										
4.1	**Линейная часть**										
4.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	2 830,00	616,71	1 745 289,30	1 000,00	616,71	616 710,00	1 000,00	616,71	616 710,00
4.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	2 830,00	591,90	1 675 077,00	1 000,00	591,90	591 900,00	1 000,00	591,90	591 900,00
4.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	2 830,00	10 068,05	28 492 581,50	1 000,00	10 068,05	10 068 050,00	1 000,00	10 068,05	10 068 050,00
4.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	2 830,00	602,94	1 706 320,20			0,00			0,00
4.1.5	Очистка полости с продувкой	м	2 830,00	295,76	837 000,80			0,00			0,00
4.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	2 830,00	335,82	950 370,60			0,00			0,00
4.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85			0,00			0,00
	ИТОГО: ЛЧ скв.№445				**35 482 078,25**			**11 276 660,00**			**11 276 660,00**
4.2	**Строительная часть**										
4.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73
4.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10			0,00			0,00
4.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52	0,00	0,00	0,00
4.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63			0,00			0,00
4.2.6	Устройство фундамента под КТПН	к-т	1,00	51 072,41	51 072,41			0,00			0,00
4.2.7	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47			0,00			0,00
4.2.8	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52			0,00			0,00
4.2.9	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87			0,00			0,00
	ИТОГО:АС скв.№445				**3 241 006,55**			**1 419 142,55**			**701 459,73**
4.3	**Электроснабжение скважины**										
4.3.1	Монтаж КТПН	к-т	1,00	48 330,09	48 330,09			0,00			0,00
4.3.2	Стоимость КТПН-250кВА	к-т	1,00	1 998 222,62	1 998 222,62			0,00			0,00
4.3.3	Строительство ВЛ-6кВ	м	108,60	4 755,53	516 450,56			0,00			0,00
4.3.4	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,08	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО: ЭС скв.№445				**4 043 118,00**			**740 057,37**			**0,00**
4.4	**Технологическая часть**										
4.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40			0,00			0,00
4.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98			0,00			0,00
4.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35			0,00			0,00
4.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68			0,00			0,00
4.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29			0,00			0,00
4.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84			0,00			0,00
4.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10			0,00			0,00
4.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55			0,00			0,00
	ИТОГО: ТХ скв.№445				**3 092 390,19**			**0,00**			**0,00**
4.5	**Дорога**										
4.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86			0,00			0,00

4.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64			0,00			0,00
	ИТОГО: АД скв.№445				**861 656,50**			**0,00**			**0,00**
	ВСЕГО по скв.№445				**46 720 249,49**			**13 435 859,92**			**11 978 119,73**
5	**Скв №446**										
5.1	**Линейная часть**										
5.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	2 545,00	616,71	1 569 526,95	1 300,00	616,71	801 723,00	1 300,00	616,71	801 723,00
5.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	2 545,00	591,90	1 506 385,50	1 300,00	591,90	769 470,00	1 300,00	591,90	769 470,00
5.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	2 545,00	10 068,05	25 623 187,25	1 300,00	10 068,05	13 088 465,00	1 300,00	10 068,05	13 088 465,00
5.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	2 545,00	602,94	1 534 482,30			0,00			0,00
5.1.5	Очистка полости с продувкой	м	2 545,00	295,76	752 709,20			0,00			0,00
5.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	2 545,00	335,82	854 661,90			0,00			0,00
5.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85			0,00			0,00
	ИТОГО: ЛЧ скв.№446				**31 916 391,95**			**14 659 658,00**			**14 659 658,00**
5.2	**Строительная часть**										
5.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73
5.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30	0,50	289 962,30	144 981,15
5.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10			0,00			0,00
5.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52	2,00	106 930,13	213 860,26
5.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63			0,00			0,00
5.2.6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47			0,00			0,00
5.2.7	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52			0,00			0,00
5.2.8	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87			0,00			0,00
	ИТОГО:АС скв.№446				**3 189 934,14**			**1 419 142,55**			**1 060 301,14**
5.3	**Электроснабжение скважины**										
5.3.1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29	0,00	0,00	0,00
5.3.2	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,08	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО: ЭС скв.№446				**1 480 114,73**			**740 057,37**			**0,00**
5.4	**Технологическая часть**										
5.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40			0,00			0,00
5.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98			0,00			0,00
5.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35			0,00			0,00
5.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68			0,00			0,00
5.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29			0,00			0,00
5.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84			0,00			0,00
5.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10			0,00			0,00
5.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55			0,00			0,00
	ИТОГО: ТХ скв.№446				**3 092 390,19**			**0,00**			**0,00**
5.5	**Дорога**										
5.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86			0,00			0,00
5.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64			0,00			0,00

	ИТОГО: АД скв.№446				**861 656,50**			**0,00**			**0,00**
	ВСЕГО по скв.№446				**40 540 487,51**			**16 818 857,92**			**15 719 959,14**
6	**Скв №452**										
6.1	**Линейная часть**										
6.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	3 610,00	616,71	2 226 323,10	1 300,00	616,71	801 723,00	1 300,00	616,71	801 723,00
6.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	3 610,00	591,90	2 136 759,00	1 300,00	591,90	769 470,00	1 300,00	591,90	769 470,00
6.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	610,00	10 068,05	6 141 510,50	610,00	10 068,05	6 141 510,50	610,00	10 068,05	6 141 510,50
6.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	3 610,00	602,94	2 176 613,40			0,00			0,00
6.1.5	Очистка полости с продувкой	м	3 610,00	295,76	1 067 693,60			0,00			0,00
6.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	3 610,00	335,82	1 212 310,20			0,00			0,00
6.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85			0,00			0,00
	ИТОГО: ЛЧ скв.№452				**15 036 648,65**			**7 712 703,50**			**7 712 703,50**
6.2	**Строительная часть**										
6.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73
6.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30	0,50	289 962,30	144 981,15
6.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10			0,00			0,00
6.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52	2,00	106 930,13	213 860,26
6.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63			0,00			0,00
6.2.6	Устройство фундамента под КТПН	к-т	1,00	51 072,41	51 072,41			0,00			0,00
6.2.7	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47			0,00			0,00
6.2.8	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52			0,00			0,00
6.2.9	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87			0,00			0,00
	ИТОГО:АС скв.№452				**3 241 006,55**			**1 419 142,55**			**1 060 301,14**
6.3	**Электроснабжение скважины**										
6.3.1	Монтаж КТПН	к-т	1,00	48 330,09	48 330,09			0,00			0,00
6.3.2	Стоимость КТПН-250кВА	к-т	1,00	1 998 222,62	1 998 222,62			0,00			0,00
6.3.3	Строительство ВЛ-6кВ	м	50,30	4 755,53	239 203,16	50,30	4 755,53	239 203,16	0,00	0,00	0,00
6.3.4	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29	0,00	0,00	0,00
6.3.5	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,08	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО: ЭС скв.№452				**3 765 870,60**			**979 260,52**			**0,00**
6.4	**Технологическая часть**										
6.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40			0,00			0,00
6.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98			0,00			0,00
6.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35			0,00			0,00
6.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68			0,00			0,00
6.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29			0,00			0,00
6.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84			0,00			0,00
6.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10			0,00			0,00

6.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55			0,00			0,00
	ИТОГО: ТХ скв.№452				**3 092 390,19**			**0,00**			**0,00**
6.5	**Дорога**										
6.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86			0,00			0,00
6.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64			0,00			0,00
	ИТОГО: АД скв.№452				**861 656,50**			**0,00**			**0,00**
	ВСЕГО по скв.№452				**25 997 572,49**			**10 111 106,57**			**8 773 004,64**
7	**Скв №453**										
7.1	**Линейная часть**										
7.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	2 468,00	616,71	1 522 040,28	2 397,00	616,71	1 478 253,87	1 397,00	616,71	861 543,87
7.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	2 468,00	591,90	1 460 809,20	2 397,00	591,90	1 418 784,30	1 797,00	591,90	1 063 644,30
7.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	2 468,00	10 068,05	24 847 947,40	2 397,00	10 068,05	24 133 115,85	1 897,00	10 068,05	19 099 090,85
7.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	2 468,00	602,94	1 488 055,92	2 397,00	602,94	1 445 247,18	2 397,00	602,94	1 445 247,18
7.1.5	Очистка полости с продувкой	м	2 468,00	295,76	729 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	2 468,00	335,82	828 803,76			0,00			0,00
7.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85			0,00			0,00
	ИТОГО: ЛЧ скв.№453				**30 953 031,09**			**28 475 401,20**			**22 469 526,20**
7.2	**Строительная часть**										
7.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73
7.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30	0,00	0,00	0,00
7.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10			0,00			0,00
7.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52	0,00	0,00	0,00
7.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63			0,00			0,00
7.2.6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47			0,00			0,00
7.2.7	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52			0,00			0,00
7.2.8	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87			0,00			0,00
	ИТОГО:АС скв.№453				**3 189 934,14**			**1 419 142,55**			**701 459,73**
7.3	**Электроснабжение скважины**										
7.3.1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,08	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО: ЭС скв.№453				**1 480 114,73**			**740 057,37**			**0,00**
7.4	**Технологическая часть**										
7.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	0,50	2 669 010,40	1 334 505,20	0,50	2 669 010,40	1 334 505,20
7.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98			0,00			0,00
7.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35			0,00			0,00
7.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68			0,00			0,00
7.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29			0,00			0,00
7.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84			0,00			0,00
7.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10			0,00			0,00
7.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55			0,00			0,00

	ИТОГО: ТХ скв.№453				**3 092 390,19**			**1 334 505,20**			**1 334 505,20**
7.5	**Дорога**										
7.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86			0,00			0,00
7.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64			0,00			0,00
	ИТОГО: АД скв.№453				**861 656,50**			**0,00**			**0,00**
	ВСЕГО по скв.№453				**39 577 126,65**			**31 969 106,32**			**24 505 491,13**
	ИТОГО:				**245 133 039,40**			**143 539 532,75**			**68 418 974,63**
	НДС:				**29 415 964,73**			**17 224 743,93**			**8 210 276,96**
	Всего с НДС:				**274 549 004,13**			**160 764 276,68**			**76 629 251,59**
	Удержание фактических затрат Порядчика, связанных с предоставлением Подрядчиком Заказчику безусловной и безотзывной банковской гарантии на возврат авансового платежа, действующего до конца срока действия Договора согласно п.п.3.8. договора	**тенге с НДС**			-						**184 405,36**
	ИТОГО с НДС, тенге:										**76 444 846,23**

Договорная цена с НДС составляет по договору: 274 549 004,13 (Двести семьдесят четыре миллиона пятьсот сорок девять тысяч четыре) тенге 13 тиын

При сдаче работы с учетом выполнения условий договора установлена надбавка (скидка) к договорной цене в размере ____ %

Общая сумма предоплаты 30%, перечисленой за выполнение работы, составила: **82 364 701,24 (восемьдесят два миллиона триста шестьдесят четыре тысячи семьсот один) тенге 24 тиын**

Следует к перечислению: **53 640 476,11 тг (пятьдесят три миллиона шестьсот сорок тысяч четыреста семьдесят шесть тенге, 11 тиын) с НДС**

Итого выполнено работ по настоящему акту на сумму: **76 629 251,59тг. (Семьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать девять тысяч двести пятьдесят одна тенге, 59 тиын) с НДС**

Генподрядчик:
ТОО «Транс Азия Констракшн»
Первый заместитель генерального директора

Алмуратов Н.М.

Субподрядчик:
ТОО «Кызылординский кирпичный завод»
Директор

Жанзаков Д.А.