Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Транс Азия Констракшн,120016, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Кушербаева, дом № 94, тел.: (87242) 23-54-02 — 050740006657
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызылординский кирпичный Завод",Республика Казахстан, Кызылорда, Южная пром.зона ул.М.Шокая, дом № 6/н — 050240011655
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор субподряда № ПД-01/08 от 03.08.18 г

Номер документа	Дата составления
6	29.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выкидные линии с обустройством устьев скважин № 442,443,444,445,446,452,453 на месторождении Акшабулак			услуга	1	27 935 827,97	27 935 827,97
				Итого	1	x	27 935 827,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документов, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / подпись / Жанзаков Д.А расшифровка подписи
должность

Принял (Заказчик): подпись / расшифровка подписи
должность

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 29.12.2018

М.П.

АКТ от _____ 2018г.

договор №ДГ18-ДКС-013-0583 от 11.05.2018 г.

по строительству под ключ объекта: "Выкидные линии с обустройством устьев скважин №№ 442, 443, 444, 445, 446, 452, 453 на м/р Акшабулак"

Мы, нижеподписавшиеся, представители Заказчика: Заместитель генерального директора по производству ТОО "СП"Казгермунай" ***Ся Шицзюнь.*** и заместитель генерального директора по производству ТОО "СП"Казгермунай" ***Мамадахунов А.К.,*** с одной стороны и представитель Подрядчика: Директор ТОО "Транс Азия Констракшн" ***Атаниязов С.К.*** с другой стороны,составили настоящий акт о том, что выполненные подрядчиком строительно-монтажные работы удовлетворяют условиям договора, технического задания и рабочих чертежей

№	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу без НДС	Общая стоим. по ведомости договорной цены	Выполнено с начала строительства			Выполнено за отчетный период		
						Факт. кол-во выпол. работ с начала строительства	Цена за единицу	Факт. стоимость выпол. работ с начала строительтсва	Факт. кол-во выпол. работ за отчетный период	Цена за единицу	Факт. стоимость выпол. работ за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Скв №442**										
1.1	**Линейная часть**										
1.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	1 729,00	616,71	1 066 291,59	1 683,00	616,71	1 037 922,93			
1.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	1 729,00	591,90	1 023 395,10	1 683,00	591,90	996 167,70			
1.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	1 729,00	10 068,05	17 407 658,45	1 683,00	10 068,05	16 944 528,15			
1.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	1 729,00	602,94	1 042 483,26	1 683,00	602,94	1 014 748,02			
1.1.5	Очистка полости с продувкой	м	1 729,00	295,76	511 369,04	1 683,00	295,76	497 764,08			
1.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	1 729,00	335,82	580 632,78	1 683,00	335,82	565 185,06			
1.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85	1,00	75 438,85	75 438,85	1,00	75 438,85	75 438,85
	ИТОГО: ЛЧ скв.№442				**21 707 269,07**			**21 131 754,79**			**75 438,85**
1.2	**Строительная часть**										
1.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73			
1.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30			
1.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10	1,00	265 578,10	265 578,10			
1.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52			
1.2.5	Площадка и ограждение ТМПН	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63	1,00	408 193,63	408 193,63	0,60	408 193,63	244 916,18
1.2.6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47	1,00	416 801,47	416 801,47	0,60	416 801,47	250 080,88
1.2.7	Ограждение площадки устье скважины	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52	1,00	638 509,52	638 509,52	0,60	638 509,52	383 105,71
1.2.8	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87	1,00	41 708,87	41 708,87	1,00	41 708,87	41 708,87
	ИТОГО:АС скв.№442				**3 189 934,14**			**3 189 934,14**			**919 811,64**
1.3	**Электроснабжение скважины**										
1.3.1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29
1.3.2	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,07
	ИТОГО: ЭС скв.442				**1 480 114,73**			**1 480 114,73**			**740 057,36**
1.4	**Технологическая часть**										
1.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40			
1.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98	1,00	65 966,98	65 966,98			
1.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35	1,00	127 232,35	127 232,35			
1.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68	1,00	110 433,68	110 433,68			
1.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29	1,00	26 479,29	26 479,29	1,00	26 479,29	26 479,29
1.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84	1,00	67 761,84	67 761,84	1,00	67 761,84	67 761,84
1.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10	1,00	6 016,10	6 016,10	1,00	6 016,10	6 016,10
1.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55	1,00	19 489,55	19 489,55	1,00	19 489,55	19 489,55
	ИТОГО: ТХ скв.№442				**3 092 390,19**			**3 092 390,19**			**119 746,78**
1.5	**Дорога**										
1.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86	1,00	527 156,86	527 156,86	1,00	527 156,86	527 156,86
1.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64	1,00	334 499,64	334 499,64	1,00	334 499,64	334 499,64
	ИТОГО: АД скв.№442				**861 656,50**			**861 656,50**			**861 656,50**
	ВСЕГО по скв.№442				**30 331 364,63**			**29 755 850,35**			**2 716 711,13**
2	**Скв №443**										
2.1	**Линейная часть**										

2.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	1 588,00	616,71	979 335,48	1 490,00	616,71	918 897,90			
2.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	1 588,00	591,90	939 937,20	1 490,00	591,90	881 931,00			
2.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	1 588,00	10 068,05	15 988 063,40	1 490,00	10 068,05	15 001 394,50			
2.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	1 588,00	602,94	957 468,72	1 490,00	602,94	898 380,60			
2.1.5	Очистка полости с продувкой	м	1 588,00	295,76	469 666,88	1 490,00	295,76	440 682,40			
2.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	1 588,00	335,82	533 282,16	1 490,00	335,82	500 371,80			
2.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85	1,00	75 438,85	75 438,85	1,00	75 438,85	75 438,85
	ИТОГО: ЛЧ скв.№443				**19 943 192,69**			**18 717 097,05**			**75 438,85**
2.2	**Строительная часть**										
2.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73			
2.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30			
2.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10	1,00	265 578,10	265 578,10			
2.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52			
2.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63	1,00	408 193,63	408 193,63	0,60	408 193,63	244 916,18
2.2.6	Устройство фундамента под КТПН	к-т	1,00	51 072,41	51 072,41	1,00	51 072,41	51 072,41			
2.2.7	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47	1,00	416 801,47	416 801,47	0,60	416 801,47	250 080,88
2.2.8	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52	1,00	638 509,52	638 509,52	0,60	638 509,52	383 105,71
2.2.9	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41,708,87	41 708,87	1,00	41,708,87	41 708,87	1,00	41 708,87	41 708,87
	ИТОГО:АС скв.№443				**3 241 006,55**			**3 241 006,55**			**919 811,64**
2.3	**Электроснабжение скважины**										
2.3.1	Монтаж КТПН	к-т	1,00	48 330,09	48 330,09	1,00	48 330,09	48 330,09			
2.3.2	Стоимость КТПН-250кВА	к-т	1,00	1 998 222,62	1 998 222,62	1,00	1 998 222,62	1 998 222,62			
2.3.3	Строительство ВЛ-6кВ	м	219,75	4 755,53	1 045 027,72	219,75	4 755,53	1 045 027,72			
2.3.4	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29
2.3.5	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,07
	ИТОГО: ЭС скв.№443				**4 571 695,16**			**4 571 695,16**			**740 057,36**
2.4	**Технологическая часть**										
2.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40			
2.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98	1,00	65 966,98	65 966,98			
2.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35	1,00	127 232,35	127 232,35			
2.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68	1,00	110 433,68	110 433,68			
2.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29	1,00	26 479,29	26 479,29	1,00	26 479,29	26 479,29
2.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84	1,00	67 761,84	67 761,84	1,00	67 761,84	67 761,84
2.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10	1,00	6 016,10	6 016,10	1,00	6 016,10	6 016,10
2.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55	1,00	19 489,55	19 489,55	1,00	19 489,55	19 489,55
	ИТОГО: ТХ скв.№443				**3 092 390,19**			**3 092 390,19**			**119 746,78**
2.5	**Дорога**										
2.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86	1,00	527 156,86	527 156,86	1,00	527 156,86	527 156,86
2.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64	1,00	334 499,64	334 499,64	1,00	334 499,64	334 499,64
	ИТОГО: АД скв.№443				**861 656,50**			**861 656,50**			**861 656,50**
	ВСЕГО по скв.№443				**31 709 941,09**			**30 483 845,45**			**2 716 711,13**
3	**Скв №444**										
3.1	**Линейная часть**										
3.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	1 723,00	616,71	1 062 591,33	1 615,00	616,71	995 986,65			
3.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	1 723,00	591,90	1 019 843,70	1 615,00	591,90	955 918,50			
3.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	1 723,00	10 068,05	17 347 250,15	1 615,00	10 068,05	16 259 900,75			
3.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	1 723,00	602,94	1 038 865,62	1 615,00	602,94	973 748,10			
3.1.5	Очистка полости с продувкой	м	1 723,00	295,76	509 594,48	1 615,00	295,76	477 652,40			
3.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	1 723,00	335,82	578 617,86	1 615,00	335,82	542 349,30			
3.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85	1,00	75 438,85	75 438,85	1,00	75 438,85	75 438,85

	ИТОГО: ЛЧ скв.№444				**21 632 201,99**			**20 280 994,55**			**75 438,85**
3.2	**Строительная часть**										
3.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73			
3.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30			
3.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10	1,00	265 578,10	265 578,10			
3.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52			
3.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63	1,00	408 193,63	408 193,63	0,60	408 193,63	244 916,18
3.2.6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47	1,00	416 801,47	416 801,47	0,60	416 801,47	250 080,88
3.2.7	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52	1,00	638 509,52	638 509,52	0,60	638 509,52	383 105,71
3.2.8	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87	1,00	41 708,87	41 708,87	1,00	41 708,87	41 708,87
	ИТОГО:АС скв.№444				**3 189 934,14**			**3 189 934,14**			**919 811,64**
3.3	**Электроснабжение скважины**										
3.3.1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29
3.3.2	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,07
	ИТОГО: ЭС скв.№444				**1 480 114,73**			**1 480 114,73**			**740 057,36**
3.4	**Технологическая часть**										
3.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40			
3.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98	1,00	65 966,98	65 966,98			
3.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35	1,00	127 232,35	127 232,35			
3.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68	1,00	110 433,68	110 433,68			
3.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29	1,00	26 479,29	26 479,29	1,00	26 479,29	26 479,29
3.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84	1,00	67 761,84	67 761,84	1,00	67 761,84	67 761,84
3.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10	1,00	6 016,10	6 016,10	1,00	6 016,10	6 016,10
3.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55	1,00	19 489,55	19 489,55	1,00	19 489,55	19 489,55
	ИТОГО: ТХ скв.№444				**3 092 390,19**			**3 092 390,19**			**119 746,78**
3.5	**Дорога**										
3.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86	1,00	527 156,86	527 156,86	1,00	527 156,86	527 156,86
3.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64	1,00	334 499,64	334 499,64	1,00	334 499,64	334 499,64
	ИТОГО: АД скв.№444				**861 656,50**			**861 656,50**			**861 656,50**
	ВСЕГО по скв.№444				**30 256 297,55**			**28 905 090,11**			**2 716 711,13**
4	**Скв №445**										
4.1	**Линейная часть**										
4.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	2 830,00	616,71	1 745 289,30	2 716,00	616,71	1 674 984,36			
4.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	2 830,00	591,90	1 675 077,00	2 716,00	591,90	1 607 600,40			
4.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	2 830,00	10 068,05	28 492 581,50	2 716,00	10 068,05	27 344 823,80			
4.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	2 830,00	602,94	1 706 320,20	2 716,00	602,94	1 637 585,04			
4.1.5	Очистка полости с продувкой	м	2 830,00	295,76	837 000,80	2 716,00	295,76	803 284,16			
4.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	2 830,00	335,82	950 370,60	2 716,00	335,82	912 087,12	2 716,00	335,82	912 087,12
4.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85	1,00	75 438,85	75 438,85	1,00	75 438,85	75 438,85
	ИТОГО: ЛЧ скв.№445				**35 482 078,25**			**34 055 803,73**			**987 525,97**
4.2	**Строительная часть**										
4.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73			
4.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30			
4.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10	1,00	265 578,10	265 578,10			
4.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52			
4.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63	1,00	408 193,63	408 193,63	0,60	408 193,63	244 916,18
4.2.6	Устройство фундамента под КТПН	к-т	1,00	51 072,41	51 072,41	1,00	51 072,41	51 072,41	1,00	51 072,41	51 072,41
4.2.7	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47	1,00	416 801,47	416 801,47	0,60	416 801,47	250 080,88
4.2.8	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52	1,00	638 509,52	638 509,52	0,60	638 509,52	383 105,71
4.2.9	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87	1,00	41 708,87	41 708,87	1,00	41 708,87	41 708,87
	ИТОГО:АС скв.№445				**3 241 006,55**			**3 241 006,55**			**970 884,05**
4.3	**Электроснабжение скважины**										
4.3.1	Монтаж КТПН	к-т	1,00	48 330,09	48 330,09	1,00	48 330,09	48 330,09	1,00	48 330,09	48 330,09
4.3.2	Стоимость КТПН-250кВА	к-т	1,00	1 998 222,62	1 998 222,62	1,00	1 998 222,62	1 998 222,62	1,00	1 998 222,62	1 998 222,62
4.3.3	Строительство ВЛ-6кВ	м	108,60	4 755,53	516 450,56	108,60	4 755,53	516 450,56	108,60	4 755,53	516 450,56

4.3.4	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29
4.3.5	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,07
	ИТОГО: ЭС скв.№445				**4 043 118,00**			**4 043 118,00**			**3 303 060,63**
4.4	**Технологическая часть**										
4.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40			
4.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98	1,00	65 966,98	65 966,98			
4.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35	1,00	127 232,35	127 232,35			
4.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68	1,00	110 433,68	110 433,68			
4.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29	1,00	26 479,29	26 479,29	1,00	26 479,29	26 479,29
4.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84	1,00	67 761,84	67 761,84	1,00	67 761,84	67 761,84
4.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10	1,00	6 016,10	6 016,10	1,00	6 016,10	6 016,10
4.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55	1,00	19 489,55	19 489,55	1,00	19 489,55	19 489,55
	ИТОГО: ТХ скв.№445				**3 092 390,19**			**3 092 390,19**			**119 746,78**
4.5	**Дорога**										
4.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86	1,00	527 156,86	527 156,86	1,00	527 156,86	527 156,86
4.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64	1,00	334 499,64	334 499,64	1,00	334 499,64	334 499,64
	ИТОГО: АД скв.№445				**861 656,50**			**861 656,50**			**861 656,50**
	ВСЕГО по скв.№445				**46 720 249,49**			**45 293 974,97**			**6 242 873,93**
5	**Скв №446**										
5.1	**Линейная часть**										
5.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	2 545,00	616,71	1 569 526,95	2 489,00	616,71	1 534 991,19			
5.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	2 545,00	591,90	1 506 385,50	2 489,00	591,90	1 473 239,10			
5.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	2 545,00	10 068,05	25 623 187,25	2 489,00	10 068,05	25 059 376,45			
5.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	2 545,00	602,94	1 534 482,30	2 489,00	602,94	1 500 717,66			
5.1.5	Очистка полости с продувкой	м	2 545,00	295,76	752 709,20	2 489,00	295,76	736 146,64			
5.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	2 545,00	335,82	854 661,90	2 489,00	335,82	835 855,98	2 489,00	335,82	835 855,98
5.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85	1,00	75 438,85	75 438,85	1,00	75 438,85	75 438,85
	ИТОГО: ЛЧ скв.№446				**31 916 391,95**			**31 215 765,87**			**911 294,83**
5.2	**Строительная часть**										
5.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73			
5.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30			
5.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10	1,00	265 578,10	265 578,10			
5.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52			
5.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63	1,00	408 193,63	408 193,63	0,60	408 193,63	244 916,18
5.2.6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47	1,00	416 801,47	416 801,47	0,60	416 801,47	250 080,88
5.2.7	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52	1,00	638 509,52	638 509,52	0,60	638 509,52	383 105,71
5.2.8	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87	1,00	41 708,87	41 708,87	1,00	41 708,87	41 708,87
	ИТОГО:АС скв.№446				**3 189 934,14**			**3 189 934,14**			**919 811,64**
5.3	**Электроснабжение скважины**										
5.3.1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29
5.3.2	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,07
	ИТОГО: ЭС скв.№446				**1 480 114,73**			**1 480 114,73**			**740 057,36**
5.4	**Технологическая часть**										
5.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40			
5.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98	1,00	65 966,98	65 966,98			

5.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35	1,00	127 232,35	127 232,35			
5.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68	1,00	110 433,68	110 433,68			
5.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29	1,00	26 479,29	26 479,29	1,00	26 479,29	26 479,29
5.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84	1,00	67 761,84	67 761,84	1,00	67 761,84	67 761,84
5.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10	1,00	6 016,10	6 016,10	1,00	6 016,10	6 016,10
5.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55	1,00	19 489,55	19 489,55	1,00	19 489,55	19 489,55
	ИТОГО: ТХ скв.№446				**3 092 390,19**			**3 092 390,19**			**119 746,78**
5.5	**Дорога**										
5.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86	1,00	527 156,86	527 156,86	1,00	527 156,86	527 156,86
5.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64	1,00	334 499,64	334 499,64	1,00	334 499,64	334 499,64
	ИТОГО: АД скв.№446				**861 656,50**			**861 656,50**			**861 656,50**
	ВСЕГО по скв.№446				**40 540 487,51**			**39 839 861,43**			**3 552 567,11**
6	**Скв №452**										
6.1	**Линейная часть**										
6.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	3 610,00	616,71	2 226 323,10	3 565,00	616,71	2 198 571,15			
6.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	3 610,00	591,90	2 136 759,00	3 565,00	591,90	2 110 123,50			
6.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	610,00	10 068,05	6 141 510,50	610,00	10 068,05	6 141 510,50			
6.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	3 610,00	602,94	2 176 613,40	3 565,00	602,94	2 149 481,10			
6.1.5	Очистка полости с продувкой	м	3 610,00	295,76	1 067 693,60	3 565,00	295,76	1 054 384,40			
6.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	3 610,00	335,82	1 212 310,20	3 565,00	335,82	1 197 198,30	3 565,00	335,82	1 197 198,30
6.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85	1,00	75 438,85	75 438,85	1,00	75 438,85	75 438,85
	ИТОГО: ЛЧ скв.№452				**15 036 648,65**			**14 926 707,80**			**1 272 637,15**
6.2	**Строительная часть**										
6.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73			
6.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30			
6.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10	1,00	265 578,10	265 578,10	1,00	265 578,10	265 578,10
6.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52			
6.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63	1,00	408 193,63	408 193,63	0,60	408 193,63	244 916,18
6.2.6	Устройство фундамента под КТПН	к-т	1,00	51 072,41	51 072,41	1,00	51 072,41	51 072,41			
6.2.7	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47	1,00	416 801,47	416 801,47	0,60	416 801,47	250 080,88
6.2.8	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52	1,00	638 509,52	638 509,52	0,60	638 509,52	383 105,71
6.2.9	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87	1,00	41 708,87	41 708,87	1,00	41 708,87	41 708,87
	ИТОГО:АС скв.№452				**3 241 006,55**			**3 241 006,55**			**1 185 389,74**
6.3	**Электроснабжение скважины**										
6.3.1	Монтаж КТПН	к-т	1,00	48 330,09	48 330,09	1,00	48 330,09	48 330,09			
6.3.2	Стоимость КТПН-250кВА	к-т	1,00	1 998 222,62	1 998 222,62	1,00	1 998 222,62	1 998 222,62			
6.3.3	Строительство ВЛ-6кВ	м	50,30	4 755,53	239 203,16	50,30	4 755,53	239 203,16			
6.3.4	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29
6.3.5	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,07
	ИТОГО: ЭС скв.№452				**3 765 870,60**			**3 765 870,60**			**740 057,36**
6.4	**Технологическая часть**										
6.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40			
6.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98	1,00	65 966,98	65 966,98			

6.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35	1,00	127 232,35	127 232,35			
6.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68	1,00	110 433,68	110 433,68			
6.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29	1,00	26 479,29	26 479,29	1,00	26 479,29	26 479,29
6.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84	1,00	67 761,84	67 761,84	1,00	67 761,84	67 761,84
6.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10	1,00	6 016,10	6 016,10	1,00	6 016,10	6 016,10
6.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55	1,00	19 489,55	19 489,55	1,00	19 489,55	19 489,55
	ИТОГО: ТХ скв.№452				**3 092 390,19**			**3 092 390,19**			**119 746,78**
6.5	**Дорога**										
6.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86	1,00	527 156,86	527 156,86	1,00	527 156,86	527 156,86
6.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64	1,00	334 499,64	334 499,64	1,00	334 499,64	334 499,64
	ИТОГО: АД скв.№452				**861 656,50**			**861 656,50**			**861 656,50**
	ВСЕГО по скв.№452				**25 997 572,49**			**25 887 631,64**			**4 179 487,53**
7	**Скв №453**										
7.1	**Линейная часть**										
7.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	2 468,00	616,71	1 522 040,28	2 397,00	616,71	1 478 253,87			
7.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	2 468,00	591,90	1 460 809,20	2 397,00	591,90	1 418 784,30			
7.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	2 468,00	10 068,05	24 847 947,40	2 397,00	10 068,05	24 133 115,85			
7.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	2 468,00	602,94	1 488 055,92	2 397,00	602,94	1 445 247,18			
7.1.5	Очистка полости с продувкой	м	2 468,00	295,76	729 935,68	2 397,00	295,76	708 936,72			
7.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	2 468,00	335,82	828 803,76	2 397,00	335,82	804 960,54			
7.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85	1,00	75 438,85	75 438,85	1,00	75 438,85	75 438,85
	ИТОГО: ЛЧ скв.№453				**30 953 031,09**			**30 064 737,31**			**75 438,85**
7.2	**Строительная часть**										
7.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73			
7.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30			
7.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10	1,00	265 578,10	265 578,10	1,00	265 578,10	265 578,10
7.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52			
7.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63	1,00	408 193,63	408 193,63	0,60	408 193,63	244 916,18
7.2.6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47	1,00	416 801,47	416 801,47	0,60	416 801,47	250 080,88
7.2.7	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52	1,00	638 509,52	638 509,52	0,60	638 509,52	383 105,71
7.2.8	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87	1,00	41 708,87	41 708,87	1,00	41 708,87	41 708,87
	ИТОГО:АС скв.№453				**3 189 934,14**			**3 189 934,14**			**1 185 389,74**
7.3	**Электроснабжение скважины**										
7.3.1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29
7.3.2	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,07
	ИТОГО: ЭС скв.№453				**1 480 114,73**			**1 480 114,73**			**740 057,36**
7.4	**Технологическая часть**										
7.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40			
7.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98	1,00	65 966,98	65 966,98			
7.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35	1,00	127 232,35	127 232,35			
7.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68	1,00	110 433,68	110 433,68			

7.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29	1,00	26 479,29	26 479,29	1,00	26 479,29	26 479,29
7.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84	1,00	67 761,84	67 761,84	1,00	67 761,84	67 761,84
7.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10	1,00	6 016,10	6 016,10	1,00	6 016,10	6 016,10
7.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55	1,00	19 489,55	19 489,55	1,00	19 489,55	19 489,55
	ИТОГО: ТХ скв.№453				**3 092 390,19**			**3 092 390,19**			**119 746,78**
7.5	**Дорога**										
7.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86	1,00	527 156,86	527 156,86	1,00	527 156,86	527 156,86
7.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64	1,00	334 499,64	334 499,64	1,00	334 499,64	334 499,64
	ИТОГО: АД скв.№453				**861 656,50**			**861 656,50**			**861 656,50**
	ВСЕГО по скв.№453				**39 577 126,65**			**38 688 832,87**			**2 982 289,23**
	ИТОГО:				**245 133 039,40**			**238 855 086,82**			**25 107 351,19**
	НДС:				**29 415 964,73**			**28 662 610,42**			**3 012 882,14**
	Всего с НДС:				**274 549 004,13**			**267 517 697,24**			**28 120 233,33**
	Удержание фактических затрат Подрядчика, связанных предоставлением Подрядчиком Заказчику безусловной и безотзывной банковской гарантии на возврат авансового платежа, действующего до конца срока действия Договора согласно п.п.3.8. договора	**тенге с НДС**									**184 405,36**
	ИТОГО с НДС, тенге:										**27 935 827,97**

Генподрядчик
ТОО "Транс Азия Констракшн"

Генеральный директор: Аванизов С.К.

Субподрядчик
ТОО "Кызылординский кирпичный завод"

Директор: Жанзаков Д.А.