Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"

Подрядчик : ТОО "Казбайлык Астана"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 45-ти квартирного жилого дома в с.Балкашино Сандыктауского района

# С П Р А В К А
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
### за декабрь месяц 2020 года

| Код заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | наименование | код | Наименование | код |
| | | №42 | 14.09.2020г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | из них | | | дополнительные затраты | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г. | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| всего по стройке | 30 182 992,000 | | | | | | | | 3 233 892,000 | |
| за отчетный период | | 26 949 100,000 | | | | | | | 3 233 892,000 | 30 182 992,000 |

**Заказчик:**
Руководитель КГУ "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства",
БИН 131 040 017 657 _____ Деобальд Н.В.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060 940 004 614 _____ Малгаждаров Б.О.

**Технический надзор:**
Технический надзор ТОО "Бестау-С" _____ Кусаинов Б.К.

**Авторский надзор:**
Авторский надзор ТОО "Авхадов и К" _____ Авхадов Х.А.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района",Акмолинская область, Сандыктауский район, с.Балкашино, Абылай хана 119** — **131040017657**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жанажол, 19, тел.: 87172515981** — **060940004614**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор ГЗ №42 от 14.09.2020 г. (Стр-во 45-ти кв-го жилого дома в с. Балкашино)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **163** | **20.12.2020** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство 45-ти квартирного жилого дома в с. Балкашино Сандыктауского района | | | работа | 1 | 30 182 992,00 | 30 182 992,00 | 3 233 892,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 30 182 992,00 | 3 233 892,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство 45-ти квартирного жилого дома в селе Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области
Наименование объекта - Строительство 45-ти квартирного жилого дома в селе Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области

# АКТ №1 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | **Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации** | м3 грунта | 605,28 | 347,60 | 332,63 | 210392 | 201335 | 80 | 44602 | 275394 |
| | | | | | 14,83 | 87,51 | 8977 | 52970 | | 20400 | |
| 2 | 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | **Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** | м3 грунта | 129,98 | 289,68 | 277,19 | 37653 | 36030 | 17 | 7982 | 49286 |
| | | | | | 12,36 | 72,93 | 1606 | 9479 | | 3651 | |
| 3 | 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | **Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** | м3 грунта | 123,19 | 210,86 | 200,13 | 25976 | 24654 | -- | 5197 | 33667 |
| | | | | | 10,73 | 47,86 | 1322 | 5896 | | 2494 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1101-0205-0303<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.176 прим.<br>Кзтр=1,15<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 26,55 | 3439,51 | -- | 91319 | -- | -- | 65750 | 169634 |
| | | | | | 3439,51 | -- | 91319 | -- | | 12566 | |
| 5 | 4102-0103-1003<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | т | 1462,94 | 77,00 | -- | 112646 | -- | | -- | 121658 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9012 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **477987** | **262019** | **97** | **123531** | **649639** |
| | | | | | | | **103225** | **68346** | **--** | **48123** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **477987** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **97** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **171570** | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **112646** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **123531** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **48121** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **649639** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **135** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **171570** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **649639** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **135** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **171570** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 6 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 330 | 2104,31 | 142,68 | 694423 | 47084 | 563066 | 93958 | 851451 |
| | | | | | 255,37 | 47,52 | 84273 | 15682 | | 63070 | |
| 7 | 1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 85 | 26700,31 | 1984,85 | 2269526 | 168712 | 1763602 | 336837 | 2814873 |
| | | | | | 3967,20 | 387,52 | 337212 | 32939 | | 208509 | |
| 8 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 2,37131 | 18821,21 | 978,01 | 44631 | 2319 | 683 | 38534 | 89818 |
| | | | | | 17555,20 | 301,92 | 41629 | 716 | | 6653 | |
| 9 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,536335 | 216590,00 | -- | 332755 | -- | 332755 | -- | 359375 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 26620 | |
| 10 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,83497 | 223857,00 | -- | 186914 | -- | 186914 | -- | 201867 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14953 | |
| 11 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0547 | 216590,00 | -- | 11847 | -- | 11847 | -- | 12795 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 948 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1107-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 68 | 1582,92<br>514,56 | 809,58<br>293,45 | 107639<br>34990 | 55051<br>19954 | 17598 | 64834<br>13798 | 186271 |
| 13 | 1107-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 141 | 2240,11<br>722,11 | 1136,15<br>413,28 | 315855<br>101817 | 160197<br>58273 | 53841 | 188907<br>40381 | 545142 |
| 14 | 1107-0501-0103<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 106 | 3389,82<br>1051,31 | 1798,02<br>660,64 | 359321<br>111439 | 190590<br>70027 | 57292 | 214131<br>45876 | 619328 |
| 15 | 1107-0501-0104<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 165 | 4787,64<br>1323,96 | 2691,56<br>1015,62 | 789961<br>218453 | 444108<br>167577 | 127400 | 455516<br>99638 | 1345116 |
| 16 | 2104-1201-9903<br>РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 40,783 | 34722,00<br>-- | --<br>-- | 1416067<br>-- | --<br>-- | 1416067 | --<br>113285 | 1529353 |
| 17 | 2104-1201-9907<br>РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 16,716 | 27021,00<br>-- | --<br>-- | 451683<br>-- | --<br>-- | 451683 | --<br>36135 | 487818 |
| 18 | 2104-1201-9911<br>РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 192,033 | 24596,00<br>-- | --<br>-- | 4723244<br>-- | --<br>-- | 4723244 | --<br>377859 | 5101103 |
| 19 | 1106-0401-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /Монолитные заделки/ | м3 | 19,2 | 24164,07<br>3307,86 | 1272,96<br>292,43 | 463950<br>63511 | 24441<br>5615 | 375998 | 62904<br>42148 | 569003 |
| 20 | 1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 69 | 448,78<br>159,99 | 250,07<br>53,45 | 30966<br>11039 | 17255<br>3688 | 2672 | 17378<br>3868 | 52211 |
| 21 | 2104-0105-9901<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 1,812 | 65296,00<br>-- | --<br>-- | 118316<br>-- | --<br>-- | 118316 | --<br>9465 | 127782 |
| 22 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05909 | 216590,00<br>-- | --<br>-- | 12798<br>-- | --<br>-- | 12798 | --<br>1024 | 13822 |
| 23 | 1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки - сетки Сс-1 - Сс-6 | т металлических изделий | 0,45906 | 64336,82<br>62152,80 | 2184,02<br>671,22 | 29534<br>28532 | 1003<br>308 | -- | 26821<br>4508 | 60864 |
| 24 | 2105-0309-0302<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,45906 | 259207,00<br>-- | --<br>-- | 118992<br>-- | --<br>-- | 118992 | --<br>9519 | 128511 |
| 25 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 786 | 852,37<br>259,49 | 20,52<br>2,49 | 669962<br>203958 | 16131<br>1954 | 449873 | 191498<br>68917 | 930376 |
| 26 | 1108-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная | м2 поверхности | 130 | 663,87<br>397,28 | 10,51<br>4,97 | 86304<br>51646 | 1366<br>646 | 33292 | 48632<br>10795 | 145731 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ФМ-1 | | | | | | | |
| 27 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,13 | 22362,88<br>1175,85 | 1083,00<br>225,36 | 2907<br>153 | 141<br>29 | 2613 | 166<br>246 | 3319 |
| 28 | 1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,27 | 27345,03<br>5096,00 | 1137,12<br>248,82 | 7383<br>1376 | 307<br>67 | 5700 | 1313<br>696 | 9392 |
| | | | | Приямок Пр-1,Пр-2,Пр-3 /3шт/ | | | | | | | |
| 29 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 6,615 | 4225,55<br>510,75 | 285,36<br>95,04 | 27952<br>3379 | 1888<br>629 | 22685 | 3767<br>2538 | 34256 |
| 30 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 10,83 | 852,37<br>259,49 | 20,52<br>2,49 | 9231<br>2810 | 222<br>27 | 6199 | 2639<br>950 | 12819 |
| 31 | 1106-0101-0114<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | м3 | 1,59 | 20838,62<br>1008,80 | 1169,20<br>253,08 | 33133<br>1604 | 1859<br>402 | 29670 | 1826<br>2797 | 37756 |
| 32 | 1106-0101-0114<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | м3 | 0,54 | 21676,04<br>1008,80 | 1169,20<br>253,08 | 11705<br>545 | 631<br>137 | 10529 | 620<br>986 | 13311 |
| 33 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 2 | 4225,55<br>510,75 | 285,36<br>95,04 | 8451<br>1021 | 571<br>190 | 6859 | 1139<br>767 | 10357 |
| 34 | 1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1 | 22948,51<br>3491,64 | 7,68<br>-- | 22949<br>3492 | 8<br>-- | 19449 | 3282<br>2098 | 28329 |
| 35 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 5,2 | 852,37<br>259,49 | 20,52<br>2,49 | 4432<br>1349 | 107<br>13 | 2976 | 1267<br>456 | 6155 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **13362832** | **1133990** | **10924613** | **1755969** | **16328304** |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1304228 | 378875 | -- | 1209503 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 13362832 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 3551998 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1683103 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 663306 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6709310 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1755969 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1209504 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 16328305 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1442 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 1683103 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 16328305 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1442 |
| | | | | | | | | 1683103 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 3.Покрытие** | | | | | | | | | |
| 36 | 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 1272,4739 | 7334,00 | -- | 9332324 | -- | 9332324 | -- | 10078909 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | -- | -- | -- | -- | | 746586 | |
| | | | | | | | 9332324 | -- | 9332324 | -- | 10078909 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | -- | -- | -- | 746586 | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 9332324 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9332324 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 746586 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 10078909 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | 10078909 | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 27056854 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1407453 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1396009 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 447220 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 20257034 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 112646 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1879500 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2004212 | |
| | **ИТОГО в ценах на 02.10.2019 г.** | | | 27 056 854 | 0 | 27 056 854 | | | | | |
| | **Временные здания и сооружения** | | 0,90% | 243 512 | 27 300 365 | | | | | | |
| | **Зимние удорожания** | | 2,420% | 660 669 | 27 961 034 | | | | | | |
| | **непредвиденные затраты 2%** | | 2,000% | 559 221 | 28 520 255 | | | | | | |
| | **Итого в текущих ценах на 2019 г** | | 1,049901 | | 29 943 444 | | | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость (НДС)** | | 12 % | 3 593 213 | 33 536 658 | | | | | | |
| | **Итого со скидкой** | | 10,00% | 3 353 666 | 30 182 992 | | | | | | |

**Заказчик:**
Руководитель КГУ "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 131 040 017 657 _____ Деобальд Н.В.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060 940 004 614 _____ Малгаждаров Б.О.

**Технический надзор:**
Технический надзор ТОО "Бестау-С" _____ Кусаинов Б.К.

**Авторский надзор:**
Авторский надзор ТОО "Авхадов и К" _____ Авхадов Х.А.