Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района

Наименование объекта «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Садовое Костанайского района Костанайской области»

полная сметная стоимость 33 064 139,72 тенге

лимит финансирования на 2024 год 33 064 139,72 тенге

Бюджетная программа - 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженернокоммуникационной инфраструктуры

Подпрограмма - 028 За счет трансфертов из областного бюджета

По специфике -431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Подрядчик ТОО "ГеоЛайн"

Адрес Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А

БИН/ИИН 070940026157

ИИК KZ1196510F0009214637

БИК IRTYKZKA

АО "ForteBank"

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту

а) с начала года 1632624 тенге в т.ч. НДС 174924 тенге

б) за отчетный месяц 1632624 тенге в т.ч. НДС 174924 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		дополнительное соглаш.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	номер	дата	наименование	код	наименование	КОД
		49	14.06.2024						

Наименование и виды выполненных работ	ед.изм.	стоимость ед.работ	аванс: сумма аванса	аванс: сумма погашения до	аванс: сумма погашения за текущий	аванс: остаток	ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Садовое Костанайского района Костанайской области» (Наружные инженерные сети)	**тенге**	**33 064 139,72**	-	-	-	-	-	-	**1 632 624,00**	**1 632 624,00**
2-1 Выгреб емк.4м3	тенге	8 200 918,72							-	-
2-2 Электроснабжение ВЛ3-10кВ и КЛ-0,4кВ	тенге	17 636 241,00							-	-
2-3 Наружные системы связи	тенге	1 632 624,00							**1 632 624,00**	1 632 624,00
2-4 Наружные сети водопровода и канализации	тенге	5 594 356,00							-	-

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района
Руководитель

_____ **Ельтай Алиби Жангельдыулы**

Технический надзор
ТОО «OrdaStroyEnergy»

_____ **Еспенбетов Ерлан Ануарбекович**

Подрядчик
ТОО "ГеоЛайн" Директор

_____ **Сагытжанов Асхат Саламатұлы**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ГеоЛайн"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 569-2023 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Садовое Костанайского района Костанайской области" (Наружные инженерные сети)
(наименование, адрес)

Объект : 2-3 Наружные системы связи
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49 от 14.06.2024г.

Акт выполненных работ №1

за август 2024 (месяц, год) на 2-3 Наружные системы связи работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м³,группа грунта 2	м³	55,581	413,0 0,0	413,0 107,0	22 955,0 0,0	22 955,0 5 947,0			22 955,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,719	9 300,0 9 300,0	0,0 0,0	15 987,0 15 987,0	0,0 0,0			15 987,0	
3	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	57,3	66,0 0,0	66,0 16,0	3 782,0 0,0	3 782,0 917,0			3 782,0	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	38,2	640,0 394,0	246,0 79,0	24 448,0 15 051,0	9 397,0 3 018,0			24 448,0	
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	19,1	2 043,0		39 021,0		39 021,0		39 021,0	
6	6	1310-0105-0207 *РСНБ РК 2022*	Кроссировка.Монтаж в шкафу	шт.	2	639,0 634,0	0,0 0,0	1 278,0 1 268,0	0,0 0,0	10,0		1 278,0	
7	7	243-906-2415 *СнрСЦ 02.2024*	Полка оптическая на 4 волокон (оптические оконечные устройства) R19-4-SC/UPC-SM	шт.	2	13 095,0		26 190,0		26 190,0		26 190,0	
8	8	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	318	1 052,0 600,0	378,0 100,0	334 536,0 190 800,0	120 204,0 31 800,0	23 532,0		334 536,0	
9	9	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	100	978,0 600,0	313,0 82,0	97 800,0 60 000,0	31 300,0 8 200,0	6 500,0		97 800,0	
10	10	243-502-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М 4П-М24-2,5	м	439	651,0		285 789,0		285 789,0		285 789,0	
11	11	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	318	557,0 531,0	22,0 0,0	177 126,0 168 858,0	6 996,0 0,0	1 272,0		177 126,0	
12	12	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	318	451,0		143 418,0		143 418,0		143 418,0	
13	13	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	318	23,0 21,0	2,0 1,0	7 314,0 6 678,0	636,0 318,0			7 314,0	
14	14	249-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,05 м	м	318	27,0		8 586,0		8 586,0		8 586,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					1 188 230 458 642	195 270 50 200	534 318 0	0 0	1 188 230	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)					(11882300)*7,5/100				89 117	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					1188230+89117				**1 277 347**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)					(12773470)*0,3/100				3 832	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)					1281179*5/100				64 059	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)					1281179*3/100				38 435	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					1277347+3832+64059+38435				**1 383 673**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075					1383673*1,075				**1 487 448**	
			Скидка 2%					1487448*2/100				**29 749**	
			ИТОГО					1487448-29749				**1 457 700**	
			НДС (12%)					1457700*12/100				174 924	
			Итого с НДС					1457700+174924				**1 632 624,00**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сагытжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ельтай А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «OrdaStroyEnergy»

Есенбетов Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «TS-Smart Construction»

Әлібек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района

Наименование объекта «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Садовое Костанайского района Костанайской области»

полная сметная стоимость 33 064 139,72 тенге

лимит финансирования на 2024 год 33 064 139,72 тенге

Бюджетная программа - 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженернокоммуникационной инфраструктуры

Подпрограмма - 028 За счет трансфертов из областного бюджета

По специфике -431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Подрядчик ТОО "ГеоЛайн"

Адрес Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А

БИН/ИИН 070940026157

ИИК KZ1196510F0009214637

БИК IRTYKZKA

АО "ForteBank"

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту

а) с начала года 33064139,72 тенге в т.ч. НДС тенге

б) за отчетный месяц 31431515,72 тенге в т.ч. НДС 3367662 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		дополнительное соглаш.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	номер	дата	наименование	код	наименование	КОД
		49	14.06.2024г.						

Наименование и виды выполненных работ	ед.изм.	стоимость ед.работ	аванс: сумма аванса	аванс: сумма погашения до	аванс: сумма погашения за текущий	аванс: остаток	ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Садовое Костанайского района Костанайской области» (Наружные инженерные сети)	**тенге**	**33 064 139,72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 632 624,00**	**33 064 139,72**	**31 431 515,72**	**31 431 515,72**

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района
Исполняющий обязанности руководителя

_____ **Турткараев С.Н.**

Технический надзор
ТОО «OrdaStroyEnergy»

_____ **Есенбетов Е.А.**

Подрядчик
ТОО "ГеоЛайн" Директор

_____ **Сагытжанов А.С.**

Форма по приложению Э-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГеоЛайн"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **569-2023 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Садовое Костанайского района Костанайской области" (Наружные инженерные сети)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 49** от 14.06.2024г.

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **569-2023 Суммарная смета для стройки - 569-2023** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э38854: Общестроительные работы [2-1]										
1	1	6101-0101-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м³	м³ грунта	718,610325	505,0 0,0	505,0 308,0	362 898,0 0,0	362 898,0 77 610,0			362 898,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработки вручную,зачистка дна и стенок с выкидной грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	12,799675	9 300,0 9 300,0	0,0 0,0	119 037,0 119 037,0	0,0 0,0			119 037,0	
3	3	6101-0107-0801 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	32,72	1 373,0 7,0	1 366,0 325,0	44 925,0 229,0	44 696,0 10 634,0			44 925,0	
4	4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	32,72	6 531,0		213 694,0		213 694,0		213 694,0	
5	5	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	522	66,0 0,0	66,0 16,0	34 452,0 0,0	34 452,0 8 352,0			34 452,0	
6	6	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи,разрезы котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	58	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	213 614,0 213 614,0	0,0 0,0			213 614,0	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	522	640,0 394,0	246,0 79,0	334 080,0 205 668,0	128 412,0 41 238,0			334 080,0	
8	8	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство ИЗ БМ В7,5	м³	1,6	32 209,0 5 697,0	2 859,0 544,0	51 534,0 9 115,0	4 574,0 870,0	37 845,0		51 534,0	
9	9	6103-0701-0602 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стены и перегородки сооружения прямоугольного в горизонтально-скользящей опалубке,толщина более 150 мм	м³	11,85	77 953,0 22 968,0	18 530,0 5 782,0	923 743,0 272 171,0	219 581,0 68 517,0	431 992,0		923 743,0	
10	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,36055	418 351,0		150 836,0		150 836,0		150 836,0	
11	11	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05879	432 307,0		25 415,0		25 415,0		25 415,0	
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05376	335 908,0		18 058,0		18 058,0		18 058,0	
13	13	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА	м³	0,25	36 995,0 5 697,0	2 859,0 544,0	9 249,0 1 424,0	715,0 136,0	7 110,0		9 249,0	
14	14	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,46	134 649,0 80 231,0	4 805,0 947,0	196 588,0 117 137,0	7 016,0 1 383,0	72 435,0		196 588,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12382	432 307,0		53 528,0		53 528,0		53 528,0	
16	16	6104-0901-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,22	48 087,0 26 835,0	20 483,0 5 951,0	10 579,0 5 904,0	4 506,0 1 309,0	169,0		10 579,0	
17	17	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7,3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	4	10 988,0		43 952,0		43 952,0		43 952,0	
18	18	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	33 698,0		33 698,0		33 698,0		33 698,0	
19	19	6121-0103-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	2 260 302,0 1 824 077,0	318 010,0 93 231,0	11 302,0 9 120,0	1 590,0 466,0	591,0		11 302,0	
20	20	6121-0103-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00165	2 757 909,0 2 215 916,0	375 243,0 110 569,0	4 551,0 3 656,0	619,0 182,0	275,0		4 551,0	
21	21	241-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	5,02	2 751,0		13 810,0		13 810,0		13 810,0	
22	22	241-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм	м	1,6566	6 359,0		10 534,0		10 534,0		10 534,0	
23	23	6122-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Люки.Установка	шт.	1	9 607,0 7 054,0	1 292,0 396,0	9 607,0 7 054,0	1 292,0 396,0	1 261,0		9 607,0	
24	24	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		23 039,0	
25	25	6106-0304-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,03532	265 359,0 168 605,0	70 460,0 18 882,0	9 372,0 5 955,0	2 489,0 667,0	929,0		9 372,0	
26	26	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03532	1 146 761,0		40 504,0		40 504,0		40 504,0	
27	27	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	2,41628	407,0 222,0	7,0 2,0	983,0 536,0	17,0 5,0	430,0		983,0	
28	28	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Крышка.Укладка	м²	0,73	1 327,0 939,0	388,0 121,0	969,0 685,0	283,0 88,0			969,0	
29	29	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86	м³	0,018	122 783,0		2 210,0		2 210,0		2 210,0	
30	30	6111-0201-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Крышка.Утепление войлоком толщ.5мм	м³ изоляции	0,00058	65 278,0 60 137,0	5 141,0 1 650,0	38,0 35,0	3,0 1,0			38,0	
31	31	234-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Войлок строительный пропитанный	100 м²	0,0029	41 519,0		120,0		120,0		120,0	
32	32	6108-0208-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Крышка.Обшивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м²	0,8	7 281,0 3 388,0	20,0 6,0	5 825,0 2 710,0	16,0 5,0	3 098,0		5 825,0	
33	33	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1 090,0		2 180,0		2 180,0		2 180,0	
34	34	6104-0802-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг/скобы опорные/.Установка	т стальных элементов	0,00248	304 849,0 277 140,0	16 719,0 3 089,0	756,0 687,0	42,0 8,0	27,0		756,0	
35	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00248	335 908,0		833,0		833,0		833,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	6112-0305-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Решетки,решетки,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,07192	3 463,0 3 235,0	4,0 1,0	249,0 233,0	0,0 0,0	16,0		249,0	
37	37	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /снаружи горловины/	$м^2$ поверхности	3,82	4 236,0 1 258,0	42,0 6,0	16 182,0 4 806,0	161,0 23,0	11 216,0		16 182,0	
38	38	6121-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0025	4 484 212,0 1 556 453,0	24 137,0 8 206,0	11 211,0 3 891,0	61,0 21,0	7 259,0		11 211,0	
39	39	6118-0204-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1	10 451,0 2 062,0	116,0 29,0	10 451,0 2 062,0	116,0 29,0	8 273,0		10 451,0	
40	40	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта.Монтаж	т конструкций	0,00392	571 707,0 543 440,0	4 779,0 1 084,0	2 241,0 2 130,0	18,0 4,0	93,0		2 241,0	
41	41	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00218	1 132 558,0		2 469,0		2 469,0		2 469,0	
42	42	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1	663,0 660,0	3,0 1,0	663,0 660,0	3,0 1,0			663,0	
43	43	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000313	954 056,0		299,0		299,0		299,0	
44	44	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Обетонирование,бетон В7,5	$м^3$	0,2	88 164,0 44 878,0	12 012,0 2 180,0	17 633,0 8 976,0	2 402,0 436,0	6 255,0		17 633,0	
45	45	6104-0802-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /опорное кольцо/	т стальных элементов	0,00348	1 500 267,0 277 140,0	16 719,0 3 089,0	5 221,0 964,0	58,0 11,0	4 198,0		5 221,0	
46	46	6111-0403-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство первого слоя/ПО БЕТ.ПОДГОТОВКЕ/	$м^2$ изолируемой поверхности	19,4	5 364,0 2 864,0	174,0 26,0	104 062,0 55 562,0	3 375,0 504,0	45 124,0		104 062,0	
47	47	6111-0403-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	19,4	3 024,0 1 728,0	89,0 14,0	58 666,0 33 523,0	1 727,0 272,0	23 416,0		58 666,0	
48	48	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство набетонки по днищу для создания уклона /Р-Р М100/	$м^3$	0,84	29 135,0 5 697,0	2 859,0 544,0	24 473,0 4 785,0	2 402,0 457,0	17 287,0		24 473,0	
49	49	6111-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /Р-Р М100,ВНУТРИ ДНИЩЕ/	$м^2$ поверхности	13,68	2 659,0 1 927,0	37,0 12,0	36 375,0 26 361,0	506,0 164,0	9 508,0		36 375,0	
50	50	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные.Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	13,68	1 821,0 1 742,0	3,0 3,0	24 911,0 23 831,0	41,0 14,0	1 039,0		24 911,0	
51	51	6111-0501-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой	$м^2$	13,68	387,0 260,0	4,0 0,0	5 294,0 3 557,0	55,0 0,0	1 683,0		5 294,0	
52	52	6111-0403-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(5) мм.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	13,68	3 000,0 1 612,0	87,0 11,0	41 040,0 22 052,0	1 190,0 150,0	17 798,0		41 040,0	
53	53	6111-0403-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	13,68	2 584,0 1 632,0	135,0 19,0	35 349,0 22 326,0	1 847,0 260,0	11 177,0		35 349,0	
54	54	6111-0502-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности.Оклейка гидроизолом в 1 (2) слоя /СНАРУЖИ СТЕН/	$м^2$	28,6	8 133,0 5 618,0	262,0 80,0	232 604,0 160 675,0	7 493,0 2 288,0	64 436,0		232 604,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	6111-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности.Оклейка гидроизолям.Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м²	28,6	3 679,0 2 391,0	262,0 80,0	105 219,0 68 383,0	7 493,0 2 288,0	29 344,0		105 219,0	
56	56	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/ВНУТРИ СТЕН/	м² поверхности	23,31	5 904,0 5 007,0	37,0 12,0	137 622,0 116 713,0	863,0 280,0	20 047,0		137 622,0	
57	57	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2(3) слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	23,31	6 354,0 1 887,0	64,0 9,0	148 112,0 43 986,0	1 492,0 210,0	102 634,0		148 112,0	
58	60	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	19,35	850,0 360,0	32,0 6,0	16 448,0 6 966,0	619,0 116,0	8 862,0		16 448,0	
59	61	6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности.Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	50	4 980,0 3 927,0	260,0 111,0	249 000,0 196 350,0	13 000,0 5 550,0	39 650,0		249 000,0	
60	62	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	м³ емкости	25	473,0 358,0	8,0 3,0	11 825,0 8 950,0	200,0 75,0	2 675,0		11 825,0	
			ИТОГО по смете Э38854: Общестроительные работы [2-1]					4 274 132 1 792 479	858 323 225 020	1 623 331 0	0 0	4 274 132	
			Смета Э38864: Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ [2-2]										
61	1	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	2	12 532,0 4 866,0	6 353,0 1 270,0	25 064,0 9 732,0	12 706,0 2 540,0	2 626,0		25 064,0	
62	2	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	0,796	40 222,0		32 017,0		32 017,0		32 017,0	
63	3	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанции	1	117 957,0 75 566,0	26 657,0 7 279,0	117 957,0 75 566,0	26 657,0 7 279,0	15 734,0		117 957,0	
64	4	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 в герметичном исполнении с гофростенной типа ТМГ-63/6(10)/0,4,номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0	
65	5	515-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА,мощность силового трансформатора 63 кВА,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0	
66	6	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	3,124	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	24 211,0 24 211,0	0,0 0,0			24 211,0	
67	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,ямы,котлованы и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	1,514	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	6 124,0 6 124,0	0,0 0,0			6 124,0	
68	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	м³	0,4	31 433,0 5 697,0	2 859,0 544,0	12 573,0 2 279,0	1 144,0 218,0	9 151,0		12 573,0	
69	9	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³.Устройство	м³	1,1	49 475,0 20 054,0	1 783,0 518,0	54 423,0 22 059,0	1 962,0 570,0	30 402,0		54 423,0	
70	10	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0322	331 267,0		10 667,0		10 667,0		10 667,0	
71	11	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка		0,0096	1 527 793,0	4 083,0	14 667,0	39,0	11 543,0		14 667,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		321 292,0	1 273,0	3 084,0	12,0				
72	12	6124-0301-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	пт.	1	51 555,0	13 840,0	51 555,0	13 840,0	365,0		51 555,0	
						37 350,0	3 551,0	37 350,0	3 551,0				
73	13	515-103-0140 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 69TS, 69 кВа, 50 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	пт.	1	4 344 606,0		4 344 606,0		4 344 606,0		4 344 606,0	
74	14	6119-0602-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Счетчиат трехфазные.Установка на готовом основании	пт.	1	5 687,0	229,0	5 687,0	229,0	42,0		5 687,0	
						5 416,0	71,0	5 416,0	71,0				
75	15	247-301-0331 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	пт.	1	50 604,0		50 604,0		50 604,0		50 604,0	
76	16	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,080667	594 377,0	281 283,0	47 946,0	22 691,0	389,0		47 946,0	
						308 252,0	68 176,0	24 866,0	5 500,0				
77	17	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	м	242	486,0		117 612,0		117 612,0		117 612,0	
78	18	247-301-0405 *СцрСП 02 2024*	Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-PL03 EXT1,PLC для СПОДЕС	пт.	1	713 825,0		713 825,0		713 825,0		713 825,0	
79	19	6124-0203-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	45	1 573,0	61,0	70 785,0	2 745,0	31 455,0		70 785,0	
						813,0	15,0	36 585,0	675,0				
80	20	6124-0203-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	пт.	10	7 452,0	405,0	74 520,0	4 050,0	29 840,0		74 520,0	
						4 063,0	99,0	40 630,0	990,0				
81	21	6124-0203-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	пт.	6	6 190,0	267,0	37 140,0	1 602,0	11 160,0		37 140,0	
						4 063,0	56,0	24 378,0	336,0				
82	22	6124-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	60	1 302,0	42,0	78 120,0	2 520,0	19 860,0		78 120,0	
						929,0	10,0	55 740,0	600,0				
83	23	252-301-0950 *РСНБ РК 2022*	Устройство на опору УОК	пт.	1	22 042,0		22 042,0		22 042,0		22 042,0	
84	24	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	1	88 787,0	39 894,0	88 787,0	39 894,0	922,0		88 787,0	
						47 971,0	12 968,0	47 971,0	12 968,0				
85	25	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	пт.	3	68 853,0		206 559,0		206 559,0		206 559,0	
86	26	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	пт.	3	9 159,0	4 035,0	27 477,0	12 105,0			27 477,0	
						5 124,0	1 221,0	15 372,0	3 663,0				
87	27	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3н,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	пт.	3	9 158,0		27 474,0		27 474,0		27 474,0	
88	28	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	пт.	1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		251 617,0	
89	29	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10,ЗП21)	т	0,01572	1 159 824,0		18 232,0		18 232,0		18 232,0	
90	30	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	пт.	2	12 814,0		25 628,0		25 628,0		25 628,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	31	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со сферической головкой	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0	
92	32	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,23288	1 092,0		254,0		254,0		254,0	
93	33	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6 360,0		12 720,0		12 720,0		12 720,0	
94	34	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	12 157,0		36 471,0		36 471,0		36 471,0	
95	35	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим отвественный типа SL37.2	шт.	5	2 421,0		12 105,0		12 105,0		12 105,0	
96	36	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561,0		2 805,0		2 805,0		2 805,0	
97	37	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	16 899,0		16 899,0		16 899,0		16 899,0	
98	38	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	2	29 281,0		58 562,0		58 562,0		58 562,0	
99	39	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
100	40	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138,0		198 828,0		198 828,0		198 828,0	
101	41	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	57 573,0 31 874,0	24 777,0 8 054,0	115 146,0 63 748,0	49 554,0 16 108,0	1 844,0		115 146,0	
102	42	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	68 853,0		275 412,0		275 412,0		275 412,0	
103	43	252-207-0532 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-7,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	31 936,0		127 744,0		127 744,0		127 744,0	
104	44	252-207-3951 РСНБ РК 2022	Оголовок ОГ 13,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	14 875,0		29 750,0		29 750,0		29 750,0	
105	45	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 288,0		9 152,0		9 152,0		9 152,0	
106	46	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 814,0		25 628,0		25 628,0		25 628,0	
107	47	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП21)	т	0,00432	1 159 824,0		5 010,0		5 010,0		5 010,0	
108	48	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14288	1 092,0		156,0		156,0		156,0	
109	49	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим отвественный типа SL37.2	шт.	10	2 421,0		24 210,0		24 210,0		24 210,0	
110	50	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	561,0		5 610,0		5 610,0		5 610,0	
111	51	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	8	16 899,0		135 192,0		135 192,0		135 192,0	
112	52	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	10	29 281,0		292 810,0		292 810,0		292 810,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	53	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 283,0		7 698,0		7 698,0		7 698,0	
114	54	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SD190.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
115	55	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138,0		198 828,0		198 828,0		198 828,0	
116	56	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители.Установка с приводом механизмов	комплект	2	60 794,0 48 084,0	12 504,0 3 843,0	121 588,0 96 168,0	25 008,0 7 686,0	412,0		121 588,0	
117	57	515-201-0511 *СпрСЦ 02.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД(1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама пинк)	комплект	2	245 726,0		491 452,0		491 452,0		491 452,0	
118	58	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 669,0		9 338,0		9 338,0		9 338,0	
119	59	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,76	1 092,0		1 922,0		1 922,0		1 922,0	
120	60	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапкеи с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 10Г-1	шт.	12	1 717,0		20 604,0		20 604,0		20 604,0	
121	61	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 725,0		43 450,0		43 450,0		43 450,0	
122	62	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 126,0		8 252,0		8 252,0		8 252,0	
123	63	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	17 496,0		104 976,0		104 976,0		104 976,0	
124	64	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 148,0		6 296,0		6 296,0		6 296,0	
125	65	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 940,0		11 640,0		11 640,0		11 640,0	
126	66	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 940,0		3 880,0		3 880,0		3 880,0	
127	67	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	32,8	371,0 26,0	345,0 90,0	12 169,0 853,0	11 316,0 2 952,0			12 169,0	
128	68	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	32,8	66,0 0,0	66,0 16,0	2 165,0 0,0	2 165,0 525,0			2 165,0	
129	69	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	8,2	2 043,0		16 753,0		16 753,0		16 753,0	
130	70	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	151	1 112,0 659,0	399,0 106,0	167 912,0 99 509,0	60 249,0 16 006,0	8 154,0		167 912,0	
131	71	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	24	1 052,0 600,0	378,0 100,0	25 248,0 14 400,0	9 072,0 2 400,0	1 776,0		25 248,0	
132	72	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	46	978,0 600,0	313,0 82,0	44 988,0 27 600,0	14 398,0 3 772,0	2 990,0		44 988,0	
133	73	243-113-0647 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х70+1х35 (мс)-1	м	9	2 970,0		26 730,0		26 730,0		26 730,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	74	243-113-0544 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66	м	180	1 577,0		283 860,0		283 860,0		283 860,0	
135	75	243-113-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (мк)-0,66	м	38	474,0		18 012,0		18 012,0		18 012,0	
136	76	6124-0201-1702 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	2	24 359,0 23 980,0	229,0 71,0	48 718,0 47 960,0	458,0 142,0	300,0		48 718,0	
137	77	243-903-2018 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КпТп-4х70/120-ВЛ-пб	шт.	2	15 976,0		31 952,0		31 952,0		31 952,0	
138	78	6124-0201-1701 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	4	18 364,0 17 985,0	229,0 71,0	73 456,0 71 940,0	916,0 284,0	600,0		73 456,0	
139	79	243-903-2016 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КпТп-4х35/50-ВЛ-пб	шт.	4	12 598,0		50 392,0		50 392,0		50 392,0	
140	80	6124-0201-3105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм.Прокладка в траншеях	м	24	191,0 184,0	1,0 0,0	4 584,0 4 416,0	24,0 0,0	144,0		4 584,0	
141	81	241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение,с усилением притяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	24	2 107,0		50 568,0		50 568,0		50 568,0	
142	82	6124-0201-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	99	23,0 21,0	2,0 1,0	2 277,0 2 079,0	198,0 99,0			2 277,0	
143	83	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	26	53,0		1 378,0		1 378,0		1 378,0	
144	84	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	70	88,0		6 160,0		6 160,0		6 160,0	
145	85	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	3	106,0		318,0		318,0		318,0	
146	86	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	2	41 881,0 18 418,0	13 766,0 4 260,0	83 762,0 36 836,0	27 532,0 8 520,0	19 394,0		83 762,0	
147	87	247-306-0505 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная,граненая,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 4 мм,СТВ 6-4 68/158 высотой 6000 мм,диаметром 68/158 мм	шт.	2	87 232,0		174 464,0		174 464,0		174 464,0	
148	88	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,068	1 115 764,0		75 872,0		75 872,0		75 872,0	
149	89	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн трубчатый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°,толщиной 3,2 мм	шт.	2	13 247,0		26 494,0		26 494,0		26 494,0	
150	90	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий	шт.	2	19 926,0 12 245,0	4 257,0 1 397,0	39 852,0 24 490,0	8 514,0 2 794,0	6 848,0		39 852,0	
151	91	247-103-0255 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50,мощность 80 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2	43 610,0		87 220,0		87 220,0		87 220,0	
152	92	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (мк)-0,66		0,02	105,0		2,0		2,0		2,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км									
153	93	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт	2	8 808,0 5 903,0	44,0 0,0	17 616,0 11 806,0	88,0 0,0	5 722,0		17 616,0	
154	94	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	866,0		1 732,0		1 732,0		1 732,0	
155	95	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,06	5 671,0		340,0		340,0		340,0	
156	96	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	4	331,0		1 324,0		1 324,0		1 324,0	
			ИТОГО по смете ЭЗ8864: Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ [2-2]					13 769 131	351 676	4 401 937	0	13 769 131	
								933 168	100 261	8 082 350	0		
			Смета ЭЗ8884: Наружные сети водопровода и канализации [2-4]										
157	1	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты I группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	339,5	220,0 20,0	200,0 41,0	74 690,0 6 790,0	67 900,0 13 920,0			74 690,0	
158	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты I группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	10,5	5 938,0 5 938,0	0,0 0,0	62 349,0 62 349,0	0,0 0,0			62 349,0	
159	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,выемки котлованов и ям.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	7,6	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	27 991,0 27 991,0	0,0 0,0			27 991,0	
160	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м³ грунта	167,4	83,0 0,0	83,0 21,0	13 894,0 0,0	13 894,0 3 515,0			13 894,0	
161	5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншеи из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,05	1 462 148,0 963 193,0	498 955,0 123 768,0	73 107,47 48 159,77	24 947,71 6 188,51			73 107,47	
162	6	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	44,44	2 175,0		96 657,15		96 657,15		96 657,15	
163	7	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	6,06	228,0		1 381,71		1 381,71		1 381,71	
164	8	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,006	268 998,0 265 616,0	0,0 0,0	1 614,0 1 593,86	0,0 0,0	20,14		1 614,0	
165	9	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	6	375,0 370,0	2,0 0,0	2 250,0 2 220,0	12,0 0,0	18,0		2 250,0	
166	10	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,044	279 084,0 265 616,0	0,0 0,0	12 279,62 11 687,12	0,0 0,0	592,49		12 279,62	
167	11	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм	м трубопровода	44	382,0 370,0	2,0 0,0	16 808,0 16 280,0	88,0 0,0	440,0		16 808,0	
168	12	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	26 175,0 14 059,0	11 246,0 3 020,0	26 175,0 14 059,0	11 246,0 3 020,0	870,0		26 175,0	
169	13	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,0555	237 049,0 217 135,0	9 693,0 3 149,0	13 156,0 12 051,0	538,0 175,0	567,0		13 156,0	
170	14	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ПШТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	1	207 562,0		207 562,0		207 562,0		207 562,0	
171	15	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	1	5 202,0 4 418,0	122,0 0,0	5 202,0 4 418,0	122,0 0,0	662,0		5 202,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172	16	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 003,0		12 009,0		12 009,0		12 009,0	
173	17	6121-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00131	3 801 230,0 2 302 373,0	1 309 137,0 336 794,0	4 980,0 3 016,0	1 715,0 441,0	249,0		4 980,0	
174	18	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	530,0		530,0		530,0		530,0	
175	19	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065,0		1 065,0		1 065,0		1 065,0	
176	20	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3 933,0		3 933,0		3 933,0		3 933,0	
177	21	6121-0502-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	12 336,0 9 387,0	563,0 176,0	12 336,0 9 387,0	563,0 176,0	2 386,0		12 336,0	
178	22	244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	78 841,0		78 841,0		78 841,0		78 841,0	
179	23	7101-0802-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/	шт.	1	3 839,0 3 539,0	0,0 0,0	3 839,0 3 539,0	0,0 0,0	300,0		3 839,0	
180	24	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,01	152 037,0		1 520,0		1 520,0		1 520,0	
181	25	6103-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,05	53 328,0 22 246,0	4 537,0 876,0	2 666,0 1 112,0	227,0 44,0	1 327,0		2 666,0	
182	26	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	5 012,0 4 687,0	325,0 2,0	20 048,0 18 748,0	1 300,0 8,0			20 048,0	
183	27	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	2 849,0		11 396,0		11 396,0		11 396,0	
184	28	6103-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,36	53 328,0 22 246,0	4 537,0 876,0	19 198,0 8 009,0	1 633,0 315,0	9 556,0		19 198,0	
185	29	6121-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,44	80 637,0 47 483,0	27 641,0 8 452,0	116 117,21 68 375,93	39 803,12 12 171,17	7 939,0		116 117,21	
186	30	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	22 969,0		22 969,0		22 969,0		22 969,0	
187	32	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	25 961,0		51 922,0		51 922,0		51 922,0	
188	33	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	1	26 057,0		26 057,0		26 057,0		26 057,0	
189	34	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8 188,0		8 188,0		8 188,0		8 188,0	
190	35	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	10 988,0		10 988,0		10 988,0		10 988,0	
191	36	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		23 039,0	
192	37	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	8	785,0		6 280,0		6 280,0		6 280,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
193	38	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/	м³	0,801	43 767,0 15 879,0	16,0 0,0	35 057,0 12 719,0	13,0 0,0	22 325,0		35 057,0	
194	39	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	8,7	7 533,0 4 827,0	459,0 105,0	65 537,0 41 995,0	3 993,0 913,0	19 549,0		65 537,0	
195	40	6121-0701-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м³	0,72	128 473,0 81 530,0	27 868,0 8 490,0	92 501,0 58 702,0	20 065,0 6 113,0	13 734,0		92 501,0	
196	41	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	19 643,0		58 929,0		58 929,0		58 929,0	
197	42	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без крепления с откосами,группа грунта 2	м³	2,1	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	16 275,0 16 275,0	0,0 0,0			16 275,0	
198	43	6116-0501-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	82 612,0 74 331,0	1 139,0 297,0	82 612,0 74 331,0	1 139,0 297,0	7 142,0		82 612,0	
199	44	6124-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подключение насоса к электрической сети масса до 0,15 т	шт	1	9 358,0 6 225,0	49,0 0,0	9 358,0 6 225,0	49,0 0,0	3 084,0		9 358,0	
200	45	511-304-0701 *СборСП 02.2024*	Насос Гном 25-20	шт.	1	248 447,0		248 447,0		248 447,0		248 447,0	
201	46	6122-0204-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	32	2 903,0 399,0	53,0 16,0	92 896,0 12 768,0	1 696,0 512,0	78 432,0		92 896,0	
202	47	6122-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м³	4,34	92 865,0 54 674,0	21 423,0 6 561,0	403 034,0 237 285,0	92 975,5 28 474,5	72 773,0		403 034,0	
203	48	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	22 969,0		68 907,0		68 907,0		68 907,0	
204	49	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	22 420,0		44 840,0		44 840,0		44 840,0	
205	50	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	25 961,0		103 844,0		103 844,0		103 844,0	
206	51	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	3	26 057,0		78 171,0		78 171,0		78 171,0	
207	52	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	8 188,0		24 564,0		24 564,0		24 564,0	
208	53	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	23 039,0		69 117,0		69 117,0		69 117,0	
209	54	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,1136	1 146 761,0		130 272,0		130 272,0		130 272,0	
210	55	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,2944	265,0 189,0	4,0 0,0	873,0 623,0	13,0 0,0	237,0		873,0	
211	56	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	3,2944	407,0 222,0	7,0 2,0	1 341,0 731,0	23,0 7,0	586,0		1 341,0	
212	57	6105-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	м³	0,325	76 130,0 29 060,0	7 470,0 1 608,0	24 742,0 9 445,0	2 428,0 523,0	12 870,0		24 742,0	
213	58	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/	м³	4,806	43 767,0 15 879,0	16,0 0,0	210 344,0 76 314,0	77,0 0,0	133 953,0		210 344,0	
214	59	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	6,9	7 533,0 4 827,0	459,0 105,0	51 978,0 33 306,0	3 168,0 725,0	15 504,0		51 978,0	
			ИТОГО по смете Э38884: Наружные сети водопровода и канализации [2-4]					2 986 677	289 628	1 548 097	0	2 986 677	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								900 505	**77 538**	**248 447**	**0**		
			Итого по суммарной смете					**21 029 940**	**1 499 627**	**7 573 365**	**0**	**21 029 940**	
								3 626 152	**402 819**	**8 330 797**	**0**		
НДДС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)					(21029940-8330797)*7,5/100				952 436	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					21029940+952436				**21 982 376**	
НДДС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)					(21982376-8330797)*0,3/100				40 955	
НДДС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)					13692534*5/100				684 627	
НДДС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)					22023331*3/100				660 700	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					21982376+40955+684627+660700				**23 368 658**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, ц = 1,075					23368658*1,075				**25 121 307**	
			Скидка 2%					25121307*2/100				**502 426**	
			ИТОГО					25121307-502426				**24 618 881**	
			НДС (12%)					24618881*12/100				2 954 266	
			Итого с НДС					24618881+2954266				**27 573 147,72**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагытжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполняющий обязанности руководителя Туркараев С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «OrdaStroyEnergy»

Еспенбетов Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «TS-Smart Construction»

Әліпбек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Садовое Костанайского района Костанайской области" (Наружные инженерные сети)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Исключаемые работы	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Шифр позиции норматива, код ресурса	Включаемые работы	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	Локальная смета 2-1 Выгреб емк.4м3						Локальная смета 2-1 Выгреб емк.4м3					
58	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,12 поз.58*	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	$м^2$ изолируемого слоя	15,1	41 541	627 269	8701-0201-0206 *УСН РК 8.02-03-2023 0 прим.*	Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых	м	72,5	9 599	695 928
59	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 поз.59*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	14,2	75 159	1 067 258	1101-0205-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,12 Нзм. и доп. вып. 28*	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые	$м^2$ крепления	290	3 479	1 008 910
	Локальная смета 2-4 Наружные сети водопровода и канализации						Локальная смета 2-4 Наружные сети водопровода и канализации					
	Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1											
5	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,037	1 462 135	54 099						
6	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	29,29	2 175	63 706						
7	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	8,08	228	1 842						
8	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,008	269 000	2 152						
9	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	8,0	375	3 000						
10	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 3	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,029	279 069	8 093						
11	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм	м трубопровода	29,0	382	11 078						
	Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б d1500 мм -1шт											
29	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,265	80 638	21 369	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,4	80 638	32 255
31	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1,0	22 420	22 420	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1,0	22 420	25 961
	Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б d1500 мм -6шт.											
46	6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 поз.46	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	37,0	2 903	107 411						
47	6122-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	4,34	92 865	403 034						
48	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3,0	22 969	68 907						
49	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2,0	22 420	44 840						
50	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5,0	25 961	129 805						
51	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	3,0	26 057	78 171						

52	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3,0	8 188	24 564						
53	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3,0	23 039	69 117						
	Благоустройство КТП и ДЭС ограждение						Благоустройство КТП и ДЭС ограждение					
							8601-0602-0202 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" и профильных труб, размеры секции 1,8 м х 3,9 м	секция	7,0	153 486	1 074 402
							1110-0113-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Клиптал из готовых полотен решетчатых высотой до 2 м. Устройство при установленных столбах	м² палитак	2,1	6 879	14 446
						2 808 135						2 851 902

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер/или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагытжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер/или индивидуальный идентификационный номер)

Исполняющий обязанности руководителя Турткараев С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «OrdaStroyEnergy»

Есенбетов Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «TS-Smart Construction»

Әлімбек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приказанию 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГеоЛайн"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 569-2023 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Садовое Костанайского района Костанайской области" (Наружные инженерные сети)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 49 от 14.06.2024г.

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1 ИСКЛ-ВКЛ Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г

№ п/п	Установлен по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страница производства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 2: Включенные работы										
1	20	8701-0201-0206 *УСН РК 8.02-08-2023*	Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых	м	72,5	9 599,0	7 968,0	695 928,0	577 680,0	73,0		695 928,0	
						1 630,0	1 931,0	118 175,0	139 998,0				
2	21	1101-0205-1101 *РСНБ РК 2022*	Стенки котлованов в траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые	м² крепления	290	3 479,0	110,0	1 008 910,0	31 900,0	395 270,0		1 008 910,0	
						2 006,0	36,0	581 740,0	10 440,0				
3	22	6121-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона и грунтах сухих	м³	0,4	80 637,0	27 641,0	32 255,0	11 057,0	2 205,0		32 255,0	
						47 403,0	8 452,0	18 993,0	3 381,0				
4	23	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт	1	25 961,0		25 961,0		25 961,0		25 961,0	
5	24	8601-0602-0202 *УСН РК 8.02-08-2023*	Консервация ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подкосами по технологии (модуль). Ограждение из сетчатых панелей "рабица" и профильных труб, размеры секции 1,8 м х 3,9 м	секция	7	153 486,0	2 396,0	1 074 402,0	16 772,0	922 138,0		1 074 402,0	
						19 356,0	500,0	135 492,0	3 500,0				
6	25	1110-0113-0508 *РСНБ РК 2022*	Калитки из готовых полотен решетчатых высотой до 3 м. Устройство при установленных столбах	м² калитки	2,1	6 879,0	241,0	14 446,0	506,0	8 220,0		14 446,0	
						2 724,0	71,0	5 720,0	149,0				
			Итого по отделу Включенные работы					2 851 902	637 915	1 353 667	0	2 851 902	
								860 120	157 468	0	0		
			ИТОГО по смете					2 851 902	637 915	1 353 667	0	2 851 902	
								860 120	157 468	0	0		
			ИТОГО по смете ИСКЛЮЧИТЬ/ДОБАВИТЬ сводка (2 808 135 /2 851 902)					2 808 135	628 125	1 333 090		2 808 135	
								846 920	155 051	0			
НДДС РК 8.04-09-2022, табл. 1,п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)					(28081350)*7,5/100				210 610	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					2808135+210610				3 018 745	
НДДС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации опасных запасов (отстоябрь) (0,3%)					(30187450)*0,3/100				9 056	
НДДС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.63			Сметная прибыль (5%)					3027801*5/100				151 390	
НДДС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)					3027801*3/100				90 834	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					3018345+9056+151390+90834				3 270 025	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075					3270025*1,075				3 515 277	
			Скидка 2%					3515277*2/100				70 306	
			ИТОГО					3515277-70306				3 444 971	
			НДС (12%)					3444971*12/100				413 397	
			Итого с НДС					3444971+413397				3 858 368,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Сатыганов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Исполняющий обязанности руководителя Турекарев С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «OrdaStroyEnergy»
Ердиев Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «TS-Smart Construction»
Ошибек О.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)