Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу"
БИН/ИИН 220740007691
Подрядчик: ТОО"Алматы Production Construction & Invest"
БИН/ИИН 040740001327

Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жарлыозек Коксукого района"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2024 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№ 114/23	27.09.2023г.				
		доп.согл №1	25.01.2024г.				
		доп.согл №2	02.06.2024				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	29 881 841,99								3 201 625,93	29 881 841,99
За отчетный период	29 881 841,99	26 680 216,06								
Удержание суммы аванса 30 %	8 964 553									
Итого к оплате	**20 917 289,39**									**20 917 289,39**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу"

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО «Туран Курылыс»
Рысжанов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Мартынов В.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алматы Production Construction & Invest"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жарлыозек Коксукого района"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Газопровод выского давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.согл №2 от 06.02.2024

Акт выполненных работ №2-1

за **Март 2024** (месяц, год) на **2-1 Газопровод выского давления №** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Подземная прокладка										
1	10	1101-0101-0333 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1390,789	267,46	252,35	371980,38	350965,63		80276,38	488431,23	
						15,11	65,05	21014,87	90470,84		36174,47		
2	11	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	41,721	4901,47	0,00	204494,20	0,00		147235,87	379868,36	
						4901,47	0,00	204494,20	0,00		28138,29		
3	12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	64	8719,33	251,41	558037,13	16090,23	439788,77	105655,73	716788,53	
						1596,22	71,33	102158,12	4565,09		53095,67		
4	13	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	269,719	1893,55	0,00	510726,46	0,00		367724,13	948725,83	
						1893,55	0,00	510726,46	0,00		70275,24		
5	14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1027,086	37,38	37,38	38392,48	38392,49		8175,64	50296,45	
						0,00	11,06	0,00	11359,57		3728,33		
6	15	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	1027,086	16,53	16,53	16977,78	16977,79		3615,38	22236,45	
						0,00	4,89	0,00	5022,48		1643,29		
7	16	1101-0201-0402 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см	м³ уплотненного грунта	1027,086	200,00	200,00	205417,20	205417,20		34006,79	258579,19	
						0,00	45,99	0,00	47235,67		19155,20		
8	17	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1296,825	330,97	315,49	429210,17	409135,37	1206,05	91918,97	562822,05	
						14,55	83,89	18868,85	108790,66		41692,91		
9	18	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	129358,789	45,00		5821145,53			465691,63	6286837,16	
10	19	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1390,789	330,97	315,49	460309,39	438780,01	1293,40	98579,07	603602,30	
						14,55	83,89	20235,98	116673,33		44713,84		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	20	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2225,262	206,00		458403,98				495076,34	
											36672,36		
12	22	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,8	1489950,70	1084988,81	1191960,60	867991,04		541992,12	1872668,90	
						404961,89	279371,58	323969,55	223497,31		138716,18		
13	23	241-202-0219 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	808	12849,00		10381992,00		10381992,00		11212551,40	Казахстан
											830559,40		
			Итого по разделу 2: Подземная прокладка					20649047,30	2343749,76	10824280,22	1479180,08	23898484,19	
								1201468,03	607614,95	0,00	1770256,81		
			Раздел 3: Газорегуляторный пункт ГРПШ-6, ГСН 43										
14	316	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,8	35830,81	22494,84	28664,69	17995,88		9707,59	41442,05	
						13335,97	6556,55	10668,82	5245,28		3069,77		
15	317	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	800	17,00		13600,00		13600,00		14687,97	
											1087,97		
16	318	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	800	420,18	197,45	336143,97	157959,99	2168,02	168704,02	545232,03	
						220,02	72,87	176015,96	58296,04		40384,04		
17	319	243-105-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	км	0,8	605184,00		484147,17		484147,17		522878,96	Казахстан
											38731,79		
			Итого по разделу 3: Газорегуляторный пункт ГРПШ-6, ГСН 43					862555,83	175955,87	499915,19	178411,61	1124241,01	
								186684,78	63541,32	0,00	83273,57		
			ИТОГО по акту					21511603,13	2519705,63	11324195,41	1657591,69	25022725,20	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		325295,4276				25348020,63	
			Итого с временными									169 831,74	
			Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%			0,67%						25 517 852,37	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		510357					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26 028 209,41	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									28 084 437,96	
			НДС			12 %		3370133				31 454 570,51	
			Итого с НДС									29 881 841,99	
			Итого с учетом тендерной скидкой			0,95							

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

Директор ТОО «Алматы Production construction & Invest»
Мартынов В.А.

ТЕХНАДЗОР: Эксперт технического надзора
ТОО «Туран Курылыс»
Джанабергенов Ы.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "УЛМАД"
Садыкбеков Ж. Р.