ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай Каракиянского района**

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МУНАЙШЫ-2 ПРОЕЗД 4								
		Дорожная одежда								
1	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1386	646,18	15,35	895604	21277	20277	0,03	47
		м2		5,94	5,06	8233	7013	133	0,02	24
2	Е0127-54-1 27-54-1 К=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1386	311,55	--	431812	--	74	--	--
		м2		0,04	--	55	--	133	--	--
3	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно песчаной/ смесью толщиной 12 см	1386	418,01	20,37	579363	28234	18784	0,03	44
		м2		4,79	5,40	6639	7484	133	0,02	28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1906779	49511	39135		91
			Тенге			14927	14498			52
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1906779	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39135		-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117290	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2063204	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**2063204**	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Примыкание на ПК0+00,00								
		Земляные работы								
16	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-	4	26,24	25,02	105	100	31	0,01	--
		м3		1,15	6,79	5	27	97	0,02	--
17	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог	4	3,01	2,52	12	10	4	--	--
		м3		--	0,94	--	4	97	--	--
18	С010333-А1-1 С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	6,6	23,64	23,64	156	156	31	--	--
		т		--	4,73	--	31	100	0,10	1
19	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4	3,82	3,24	15	13	6	--	--
		м3		0,48	1,12	2	4	97	--	--
20	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	119	8,55	4,43	1017	527	561	0,03	3
		м2		4,12	0,74	490	88	97	--	--
		Дорожная одежда								
21	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 15см	70	528,81	17,83	37017	1248	1069	0,04	3
		м2		6,41	5,07	449	355	133	0,02	1
22	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	64	603,34	17,70	38614	1133	1084	0,05	3
		м2		7,88	4,86	504	311	133	0,02	1
23	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	62	646,18	15,35	40063	952	907	0,03	2
		м2		5,94	5,06	368	314	133	0,02	1
24	Е0127-54-1 27-54-1 К=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	62	311,55	--	19316	--	3	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
25	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 12 см	39	418,01	20,37	16302	794	528	0,03	1
		м2		4,79	5,40	187	210	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			152617	4933			14
			Тенге			2007	1344			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152617	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4224		-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9411	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			166252	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**166252**	-	-		-
		Примыкание на ПК1+1990(вправо/влево)								
		Земляное полотно								
26	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-	11	26,24	25,02	289	275	85	0,01	--
		м3		1,15	6,79	13	75	97	0,02	--
27	Е0101-19-1 1-19-1 К=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	11	3,01	2,52	33	28	10	--	--
		м3		--	0,94	--	10	97	--	--
28	С010333-А1-1 С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	18,15	23,64	23,64	429	429	86	--	--
		т		--	4,73	--	86	100	0,10	2
29	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11	3,82	3,24	42	36	17	--	--
		м3		0,48	1,12	5	12	97	--	--
30	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	108	8,55	4,43	923	478	509	0,03	3
		м2		4,12	0,74	445	80	97	--	--
		Дорожная одежда								
31	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 15см	51	528,81	17,83	26969	909	779	0,04	2
		м2		6,41	5,07	327	258	133	0,02	1
32	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	53	603,34	17,70	31977	938	898	0,05	3
		м2		7,88	4,86	418	258	133	0,02	1
33	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	51	646,18	15,35	32955	783	746	0,03	2
		м2		5,94	5,06	303	258	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0127-54-1 27-54-1 К=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	51	311,55	--	15889	--	3	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
35	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 12 см	40	418,01	20,37	16720	815	542	0,03	1
		м2		4,79	5,40	192	216	133	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			126227	4691			11
			Тенге			1705	1253			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126227	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3675		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7794	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137696	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**137696**	-	-		-
		Примыкание на ПК2+29,50(вправо/влево)								
		Земляное полотно								
36	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка грунта)	4	26,24	25,02	105	100	31	0,01	--
		м3		1,15	6,79	5	27	97	0,02	--
37	Е0101-19-1 1-19-1 К=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	4	3,01	2,52	12	10	4	--	--
		м3		--	0,94	--	4	97	--	--
38	С010333-А1-1 С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	6,6	23,64	23,64	156	156	31	--	--
		т		--	4,73	--	31	100	0,10	1
39	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4	3,82	3,24	15	13	6	--	--
		м3		0,48	1,12	2	4	97	--	--
40	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	108	8,55	4,43	923	478	509	0,03	3
		м2		4,12	0,74	445	80	97	--	--
		Дорожная одежда								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 15см	51	528,81	17,83	26969	909	779	0,04	2
		м2		6,41	5,07	327	258	133	0,02	1
42	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	53	603,34	17,70	31977	938	898	0,05	3
		м2		7,88	4,86	418	258	133	0,02	1
43	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	51	646,18	15,35	32955	783	746	0,03	2
		м2		5,94	5,06	303	258	133	0,02	1
44	Е0127-54-1	добавить 2 см толщины покрытия из горячих	51	311,55	--	15889	--	3	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
45	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 12	40	418,01	20,37	16720	815	542	0,03	1
		м2		4,79	5,40	192	216	133	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			125722	4202			11
			Тенге			1694	1136			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125722	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3549		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7756	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137027	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**137027**	-	-		-

Примыкание на ПК4+83,80

		Земляное полотно								
46	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-	4	26,24	25,02	105	100	31	0,01	--
		м3		1,15	6,79	5	27	97	0,02	--
47	Е0101-19-1 1-19-1 К=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	4	3,01	2,52	12	10	4	--	--
		м3		--	0,94	--	4	97	--	--
48	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими	6,6	23,64	23,64	156	156	31	--	--
		т		--	4,73	--	31	100	0,10	1
49	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4	3,82	3,24	15	13	6	--	--
		м3		0,48	1,12	2	4	97	--	--
50	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы	125	8,55	4,43	1068	553	590	0,03	3
		м2		4,12	0,74	515	93	97	--	--
		Дорожная одежда								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 15см	75	528,81	17,83	39661	1337	1145	0,04	3
		м2		6,41	5,07	481	380	133	0,02	1
52	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных основанийтолщиной 8 см с применением битума	67	603,34	17,70	40424	1186	1135	0,05	3
		м2		7,88	4,86	528	326	133	0,02	1
53	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	64	646,18	15,35	41355	982	936	0,03	2
		м2		5,94	5,06	380	324	133	0,02	1
54	Е0127-54-1К=4 27-54-1	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	64	311,55	--	19939	--	3	--	--
		м2		0,04	--	3	--	133	--	--
55	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 12 см	41	418,01	20,37	17138	835	555	0,03	1
		м2		4,79	5,40	196	221	133	0,02	1
56	Е0127-66-6 27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,952749	5930,77	4677,52	11581	9134	7217	7,13	14
		т		1253,25	1525,50	2447	2979	133	6,78	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			171454	14306			126
			Тенге			4557	4389			111
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			171454	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11653		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12826	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			195933	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**195933**	-	-		-

Обстановка дороги(дорожные знаки и указатели,разметка проезжей части)

Дорожные знаки и указатели

4	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы кавальеров с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	18	26,24	25,02	472	450	139	0,01	--
		м3		1,15	6,79	21	122	97	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-19-2 1-19-2 К=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	18	3,33	2,74	60	49	18	--	--
		м3		--	1,02	--	18	97	--	--
6	С010333-А1-1 С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	29,7	23,64	23,64	702	702	140	--	--
		т		--	4,73	--	140	100	0,10	3
7	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	18	3,82	3,24	69	58	28	--	--
		м3		0,48	1,12	9	20	97	--	--
8	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	16	21,55	4,52	345	72	264	0,11	2
		м3		17,03	--	272	--	97	--	--
9	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16	23,62	12,00	378	192	68	0,01	--
		м3		1,62	2,75	26	44	97	0,01	--
10	Е0101-145-4 1-145-4 т.ч. п-3.173 К=0,6	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом / насыпных грунтов/	40	9,45	--	378	--	367	0,06	2
		м2		9,45	--	378	--	97	--	--
11	Е0127-83-1 27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	8	747,86	146,19	5983	1170	5687	3,20	26
		шт		506,25	28,22	4050	226	133	0,11	1
12	Е0127-83-2 27-83-2	Установка дорожных знаков без замостоятельных опор	2	685,98	146,19	1372	292	1134	2,37	5
		шт		398,25	28,22	797	56	133	0,11	--
13	Е0106-1-1 6-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,36	7251,67	66,01	2611	24	83	1,35	--
		м3		195,75	24,93	70	9	105	0,12	--
14	С СТ ПРАЙС ЛИСТ	Опоры дорожных знаков СКМ	9	1081,27	--	9731	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-8532 1-1-8532 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные треугольные 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	3394,00	--	6788	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С11011-8543 1-1-8543 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные квадратные 2.1;2.2 В 700мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	6	3772,00	--	22632	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-8550 1-1-8550 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	1	8465,00	--	8465	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			59985	3009			35
			Тенге			5623	635			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59985	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7928		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4075	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71988	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**71988**	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. МУНАЙШЫ-2 ПРОЕЗД-6

Дорожная одежда

18	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	267,432	603,34	17,70	161352	4734	4531	0,05	13
		м2		7,88	4,86	2107	1300	133	0,02	5
19	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	990	646,18	15,35	639717	15198	14484	0,03	30
		м2		5,94	5,06	5881	5009	133	0,02	20
20	Е0127-54-1 27-54-1 К=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	990	311,55	--	308437	--	53	--	--
		м2		0,04	--	40	--	133	--	--
21	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин грав ийно песчаной/ смесью толщиной 12 см	990	418,01	20,37	413831	20167	13417	0,03	31
		м2		4,79	5,40	4742	5346	133	0,02	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1523337	40099			74
			Тенге			12770	11655			45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1523337	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			32485		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			93704	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1649526	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**1649526**	-	-		-
		Примыкание на ПК0+00,00								
		Земляные работы								
86	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка грунта)	7	26,24	25,02	184	175	54	0,01	--
		м3		1,15	6,79	8	48	97	0,02	--
87	Е0101-19-1 1-19-1 К=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	7	3,01	2,52	21	18	6	--	--
		м3		--	0,94	--	7	97	--	--
88	С010333-А1-1 С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	11,55	23,64	23,64	273	273	55	--	--
		т		--	4,73	--	55	100	0,10	2
89	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7	3,82	3,24	27	23	11	--	--
		м3		0,48	1,12	3	8	97	--	--
90	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	119	8,55	4,43	1017	527	561	0,03	3
		м2		4,12	0,74	490	88	97	--	--
		Дорожная одежда								
91	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 15см	12,89	528,81	17,83	6816	1248	1069	0,04	3
		м2		6,41	5,07	449	355	133	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			8338	2264			6
			Тенге			950	561			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8338	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1756		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			514	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10609	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**10609**	-	-		-
22	Е0127-66-6 27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	2,203492	5930,77	4677,52	13068	10307	8144	7,13	16
		т		1253,25	1525,50	2762	3361	133	6,78	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			13068	10307			16
			Тенге			2762	3361			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13068	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8144		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			952	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22164	-	-		-
		Обстановка дороги(дорожные знаки и указатели,разметка проезжей части)								
		Дорожные знаки и указатели								
23	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы кавальеров с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	26	26,24	25,02	682	651	200	0,01	--
		м3		1,15	6,79	30	176	97	0,02	1
24	Е0101-19-2 1-19-2 К=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	26	3,33	2,74	86	71	26	--	--
		м3		--	1,02	--	27	97	--	--
25	С010333-А1-1 С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	42,9	23,64	23,64	1014	1014	203	--	--
		т		--	4,73	--	203	100	0,10	4
26	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	26	3,82	3,24	99	84	40	--	--
		м3		0,48	1,12	12	29	97	--	--
27	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	24	21,55	4,52	517	108	396	0,11	3
		м3		17,03	--	409	--	97	--	--
28	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	24	23,62	12,00	567	288	102	0,01	--
		м3		1,62	2,75	39	66	97	0,01	--
29	Е0101-145-4 1-145-4 т.ч. п-3.173 К=0,6	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом / насыпных грунтов/	60	9,45	--	567	--	550	0,06	4
		м2		9,45	--	567	--	97	--	--
30	Е0127-83-1 27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	10	747,86	146,19	7479	1462	7108	3,20	32
		шт		506,25	28,22	5063	282	133	0,11	1
31	Е0127-83-2 27-83-2	Установка дорожных знаков без замостоятельных опор	2	685,98	146,19	1372	292	1134	2,37	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		398,25	28,22	797	56	133	0,11	--
32	Е0106-1-1 6-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,48	7251,67	66,01	3481	32	111	1,35	1
		м3		195,75	24,93	94	12	105	0,12	--
33	С СТ ПРАЙС ЛИСТ	Опоры дорожных знаков СКМ	12	1081,27	--	12975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-8532 1-1-8532 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные треугольные 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	3394,00	--	6788	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-8543 1-1-8543 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные квадратные 2.1;2.2 В 700мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	8	3772,00	--	30176	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-8550 1-1-8550 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	8465,00	--	16930	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			82733	4002			45
			Тенге			7010	852			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82733	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9870		-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5558	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98161	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**98161**	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МУНАЙШЫ-2 ПРОЕЗД-7								
		Дорожная одежда								
37	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	1188	603,34	17,70	716771	21031	20130	0,05	62
		м2		7,88	4,86	9361	5774	133	0,02	21
38	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	990	646,18	15,35	639717	15198	14484	0,03	33
		м2		5,94	5,06	5881	5009	133	0,02	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0127-54-1 27-54-1 К=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	990	311,55	--	308437	--	53	--	--
		м2		0,04	--	40	--	133	--	--
40	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно песчаной/ смесью толщиной 12 см	990	418,01	20,37	413831	20167	13412	0,03	31
		м2		4,79	5,40	4742	5342	133	0,02	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2078756	56396			126
			Тенге			20024	16125			58
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2078756	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			48078		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			127869	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2254703	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**2254703**	-	-		-
41	Е0127-66-6 27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	9,788463	5930,77	4677,52	58053	45786	36176	7,13	70
		т		1253,25	1525,50	12267	14932	133	6,78	66
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			58053	45786			70
			Тенге			12267	14932			66
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58053	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			36176		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4232	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98461	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**98461**	-	-		-
		Обстановка дороги(дорожные знаки и указатели,разметка проезжей части)								
		Дорожные знаки и указатели								
42	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы кавальеров с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	24	26,24	25,02	630	601	185	0,01	--
		м3		1,15	6,79	28	163	97	0,02	1
43	Е0101-19-2 1-19-2 К=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	24	3,33	2,74	80	66	24	--	--
		м3		--	1,02	--	24	97	--	--
44	С010333-А1-1 С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	39,6	23,64	23,64	936	936	187	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	4,73	--	187	100	0,10	4
45	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	24	3,82	3,24	92	78	37	--	--
		м3		0,48	1,12	12	27	97	--	--
46	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	24	21,55	4,52	517	108	396	0,11	3
		м3		17,03	--	409	--	97	--	--
47	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	24	23,62	12,00	567	288	102	0,01	--
		м3		1,62	2,75	39	66	97	0,01	--
48	Е0101-145-4 1-145-4 т.ч. п-3.173 К=0,6	Планировка площадей из грунто в 1 группы ручным способом / насыпных грунтов/	60	9,45	--	567	--	550	0,06	4
		м2		9,45	--	567	--	97	--	--
49	Е0127-83-1 27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	10	747,86	146,19	7479	1462	7108	3,20	32
		шт		506,25	28,22	5063	282	133	0,11	1
50	Е0127-83-2 27-83-2	Установка дорожных знаков без замостоятельных опор	2	685,98	146,19	1372	292	1134	2,37	5
		шт		398,25	28,22	797	56	133	0,11	--
51	Е0106-1-1 6-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,48	7251,67	66,01	3481	32	111	1,35	1
		м3		195,75	24,93	94	12	105	0,12	--
52	С СТ ПРАЙС ЛИСТ	Опоры дорожных знаков СКМ	12	1081,27	--	12975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С11011-8532 1-1-8532 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные треугольные 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	3394,00	--	6788	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С11011-8543 1-1-8543 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные квадратные 2.1;2.2 В 700мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	8	3772,00	--	30176	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С11011-8550 1-1-8550 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	8465,00	--	16930	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			82590	3863			45
			Тенге			7009	817			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82590	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9834		-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5545	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97969	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**97969**	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МУНАЙШЫ-2 ПРОЕЗД 8								
		Дорожная одежда								
56	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	1433	603,34	17,70	864590	25364	24281	0,05	74
		м2		7,88	4,86	11292	6964	133	0,02	25
57	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1211	646,18	15,35	782524	18591	17717	0,03	41
		м2		5,94	5,06	7193	6128	133	0,02	21
58	Е0127-54-1 27-54-1 К=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пло тностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1211	311,55	--	377290	--	64	--	--
		м2		0,04	--	48	--	133	--	--
59	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гра вийно песчаной/ смесью толщиной 12 см	1105	418,01	20,37	461902	22510	14970	0,03	35
		м2		4,79	5,40	5293	5963	133	0,02	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2486306	66465			150
			Тенге			23827	19055			116
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2486306	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			57033		-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152914	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2696253	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**2696253**	-	-		-
60	Е0127-66-6 27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	11,80713	5930,77	4677,52	70025	55228	43636	7,13	84
		т		1253,25	1525,50	14797	18012	133	6,78	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			70025	55228			84
			Тенге			14797	18012			80
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70025	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43636		-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4868	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118530	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**118530**	-	-		-
		Обстановка дороги(дорожные знаки и указатели,разметка проезжей части)								
		Дорожные знаки и указатели								
61	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы кавальеров с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	24	26,24	25,02	630	601	185	0,01	--
		м3		1,15	6,79	28	163	97	0,02	1
62	Е0101-19-2 1-19-2 К=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	24	3,33	2,74	80	66	24	--	--
		м3		--	1,02	--	24	97	--	--
63	С010333-А1-1 С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	39,6	23,64	23,64	936	936	187		
		т		--	4,73	--	187	100	0,10	4
64	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	24	3,82	3,24	92	78	37	--	--
		м3		0,48	1,12	12	27	97	--	--
65	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	24	21,55	4,52	517	108	396	0,11	3
		м3		17,03	--	409	--	97	--	--
66	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	24	23,62	12,00	567	288	102	0,01	--
		м3		1,62	2,75	39	66	97	0,01	--
67	Е0101-145-4 1-145-4 т.ч. п-3.173 К=0,6	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом / насыпных грунтов/	60	9,45	--	567	--	550	0,06	4
		м2		9,45	--	567	--	97	--	--
68	Е0127-83-1 27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	10	747,86	146,19	7479	1462	7108	3,20	32
		шт		506,25	28,22	5063	282	133	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0127-83-2 27-83-2	Установка дорожных знаков без замостоятельных опор	3	685,98	146,19	2058	439	1702	2,37	7
		шт		398,25	28,22	1195	85	133	0,11	--
70	Е0106-1-1 6-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,48	7251,67	66,01	3481	32	111	1,35	1
		м3		195,75	24,93	94	12	105	0,12	--
71	С СТ ПРАЙС ЛИСТ	Опоры дорожных знаков СКМ	12	1081,27	--	12975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С11011-8532 1-1-8532 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные треугольные 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	3394,00	--	6788	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	С11011-8543 1-1-8543 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные квадратные 2.1;2.2 В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	8	3772,00	--	30176	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	С11011-8550 1-1-8550 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	8465,00	--	16930	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	С11011-8532 1-1-8532 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные треугольные 1.18.1 А 900мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	1	3394,00	--	3394	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Разметка проезжей части								
76	Е0127-65-1 27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,039	10970,65	1692,25	428	66	56	3,18	--
		км		450,00	632,07	18	25	133	2,85	--
77	Е0113-13-1 13-13-1	Разметка вручную тип.1.13,1.20	3,73	96,76	0,07	361	--	27	0,04	--
		м2		8,06	0,02	30	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			87459	4076			47
			Тенге			7455	871			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87459	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10485		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5877	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103821	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**103821**	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. МУНАЙШЫ-2 ПРОЕЗД 9								
		Дорожная одежда								
78	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	1358	603,34	17,70	819339	24041	23010	0,05	70
		м2		7,88	4,86	10701	6600	133	0,02	24
79	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1140	646,18	15,35	736645	17501	16678	0,03	38
		м2		5,94	5,06	6772	5768	133	0,02	20
80	Е0127-54-1 27-54-1 К=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1140	311,55	--	355170	--	61	--	--
		м2		0,04	--	46	--	133	--	--
81	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно песчаной/ смесью толщиной 12 см	1087	418,01	20,37	454377	22142	14726	0,03	34
		м2		4,79	5,40	5207	5870	133	0,02	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2365531	63684			142
			Тенге			22725	18238			66
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2365531	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			54475		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			145497	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2565503	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**2565503**	-	-		-
82	Е0127-66-6 27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	11,18917	5930,77	4677,52	66360	52338	41352	7,13	80
		т		1253,25	1525,50	14023	17069	133	6,78	76
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			66360	52338			80
			Тенге			14023	17069			76
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66360	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			41352		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4598	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112311	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**112311**	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обстановка дороги(дорожные знаки и указатели,разметка проезжей части)								
		Дорожные знаки и указатели								
83	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы кавальеров с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	26	26,24	25,02	682	651	200	0,01	--
		м3		1,15	6,79	30	176	97	0,02	1
84	Е0101-19-2 1-19-2 К=2	Ремонт и Содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	24	3,33	2,74	86	71	26	--	--
		м3		--	1,02	--	27	97	--	--
85	С010333-А1-1 С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	42,9	23,64	23,64	1014	1014	203		
		т		--	4,73	--	203	100	0,10	4
86	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	26	3,82	3,24	99	84	40	--	--
		м3		0,48	1,12	12	29	97	--	--
87	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	24	21,55	4,52	517	108	396	0,11	3
		м3		17,03	--	409	--	97	--	--
88	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	24	23,62	12,00	567	288	102	0,01	--
		м3		1,62	2,75	39	66	97	0,01	--
89	Е0101-145-4 1-145-4 т.ч. п-3.173 К=0,6	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом / насыпных грунтов/	60	9,45	--	567	--	550	0,06	4
		м2		9,45	--	567	--	97	--	--
100	Е0127-83-1 27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	10	747,86	146,19	7479	1462	7108	3,20	32
		шт		506,25	28,22	5063	282	133	0,11	1
101	Е0127-83-2 27-83-2	Установка дорожных знаков без замостоятельных опор	3	685,98	146,19	2058	439	1702	2,37	7
		шт		398,25	28,22	1195	85	133	0,11	--
102	Е0106-1-1 6-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,48	7251,67	66,01	3481	32	111	1,35	1
		м3		195,75	24,93	94	12	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С СТ ПРАЙС ЛИСТ	Опоры дорожных знаков СКМ	12	1081,27	--	12975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	С11011-8532 1-1-8532 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные треугольные 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	3394,00	--	6788	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	С11011-8543 1-1-8543 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные квадратные 2.1;2.2 В 700мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	8	3772,00	--	30176	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	С11011-8550 1-1-8550 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	8465,00	--	16930	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	С11011-8532 1-1-8532 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные треугольные 1.18.1 А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	1	3394,00	--	3394	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Разметка проезжей части								
108	Е0127-65-1 27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,022	10970,63	1692,25	241	37	32	3,18	--
		км		450,00	632,07	10	14	133	2,85	--
109	Е0113-13-1 13-13-1	Разметка вручную тип.1.13,1.20	3,73	96,76	0,07	361	--	27	0,04	--
		м2		8,06	0,02	30	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			87415	4186			51
			Тенге			7449	894			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87415	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10497		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5875	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103787	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**103787**	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МУНАЙШЫ-2 ПРОЕЗД 12								
		Дорожная одежда								
110	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	2546	603,34	17,70	1536110	45072	43140	0,05	132
		м2		7,88	4,86	20062	12374	133	0,02	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1082	646,18	15,35	699167	16609	15830	0,03	36
		м2		5,94	5,06	6427	5475	133	0,02	19
112	Е0127-54-1 27-54-1 К=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1082	311,55	--	337100	--	58	--	--
		м2		0,04	--	43	--	133	--	--
113	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно песчаной/ смесью толщиной 12 см	1029	418,01	20,37	430132	20961	13941	0,03	33
		м2		4,79	5,40	4929	5553	133	0,02	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3002509	82641			201
			Тенге			31462	23401			85
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3002509	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			72968		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			184770	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3260247	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**3260247**	-	-		-
114	Е0127-66-6 27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	12,08555	5930,77	4677,52	71677	56530	44665	7,13	86
		т		1253,25	1525,50	15146	18437	133	6,78	82
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			71677	74312			86
			Тенге			21355	23748			82
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71677	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			44665		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4936	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121278	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**121278**	-	-		-
		Обстановка дороги(дорожные знаки и указатели,разметка проезжей части)								
		Дорожные знаки и указатели								
115	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы кавальеров с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	24	26,24	25,02	630	601	185	0,01	--
		м3		1,15	6,79	28	163	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0101-19-2 1-19-2 К=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	24	3,33	2,74	80	66	24	--	--
		м3		--	1,02	--	24	97	--	--
117	С010333-А1-1 С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	39,6	23,64	23,64	936	936	187	--	--
		т		--	4,73	--	187	100	0,10	4
118	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	24	3,82	3,24	92	78	37	--	--
		м3		0,48	1,12	12	27	97	--	--
119	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	22	21,55	4,52	474	99	363	0,11	2
		м3		17,03	--	375	--	97	--	--
120	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	22	23,62	12,00	520	264	93	0,01	--
		м3		1,62	2,75	36	60	97	0,01	--
121	Е0101-145-4 1-145-4 т.ч. п-3.173 К=0,6	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом / насыпных грунтов/	55	9,45	--	520	--	504	0,06	3
		м2		9,45	--	520	--	97	--	--
122	Е0127-83-1 27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	11	747,86	146,19	8226	1608	7819	3,20	35
		шт		506,25	28,22	5569	310	133	0,11	1
123	Е0127-83-2 27-83-2	Установка дорожных знаков без замостоятельных опор	3	685,98	146,19	2058	439	1702	2,37	7
		шт		398,25	28,22	1195	85	133	0,11	--
124	Е0106-1-1 6-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,52	7251,67	66,01	3771	34	120	1,35	1
		м3		195,75	24,93	102	13	105	0,12	--
125	С СТ ПРАЙС ЛИСТ	Опоры дорожных знаков СКМ	13	1081,27	--	14057	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	С11011-8532 1-1-8532 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные треугольные 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	3394,00	--	6788	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	С11011-8543 1-1-8543 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные квадратные 2.1;2.2 В 700мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	7	3772,00	--	26404	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	С11011-8550 1-1-8550 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	8465,00	--	16930	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	С11011-8532 1-1-8532 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные треугольные 1.18.1 А 900мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	1	3394,00	--	3394	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Разметка проезжей части								
130	Е0127-65-1 27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,022	10970,65	1692,25	241	37	32	3,18	--
		км		450,00	632,07	10	14	133	2,85	--
131	Е0113-13-1 13-13-1	Разметка вручную тип.1.13,1.20	3,73	96,76	0,07	361	--	27	0,04	--
		м2		8,06	0,02	30	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			85482	4162			48
			Тенге			7877	883			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85482	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11093		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5794	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102369	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**102369**	-	-		-
		РАЗДЕЛ 7. АСТАНА ЦЕНТРАЛЬНАЯ								
		Дорожная одежда								
132	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	6336	603,34	17,70	3822777	112168	107358	0,05	328
		м2		7,88	4,86	49928	30793	133	0,02	111
133	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотн ых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5760	646,18	15,35	3721992	88424	84269	0,03	194
		м2		5,94	5,06	34214	29146	133	0,02	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0127-54-1 27-54-1 К=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5760	311,55	--	1794542	--	306	--	2
		м2		0,04	--	230	--	133	--	--
135	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно песчаной/ смесью толщиной 12 см	2880	418,01	20,37	1203871	58666	39017	0,03	91
		м2		4,79	5,40	13795	15541	133	0,02	59
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			10543182	259258			615
			Тенге			98168	75480			272
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10543182	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			230951		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			647948	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11422080	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**11422080**	-	-		-
136	Е0127-66-6 27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	52,20513	5930,77	4677,52	309617	244191	192936	7,13	372
		т		1253,25	1525,50	65426	79639	133	6,78	354
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			309617	244191			372
			Тенге			65426	79639			354
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			309617	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			192936		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			24258	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			526811	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**526811**	-	-		-
		Обстановка дороги(дорожные знаки и указатели,разметка проезжей части)								
		Дорожные знаки и указатели								
137	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы кавальеров с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	26	26,24	25,02	682	651	200	0,01	--
		м3		1,15	6,79	30	176	97	0,02	1
138	Е0101-19-2 1-19-2 К=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	26	3,33	2,74	86	71	26	--	--
		м3		--	1,02	--	27	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	С010333-А5-1 С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	42,9	54,00	54,00	2317	2317	463		
		т		--	10,80	--	463	100	0,23	10
140	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	26	3,82	3,24	99	84	40	--	--
		м3		0,48	1,12	12	29	97	--	--
141	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	24	21,55	4,52	517	108	396	0,11	3
		м3		17,03	--	409	--	97	--	--
142	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	24	23,62	12,00	567	288	102	0,01	--
		м3		1,62	2,75	39	66	97	0,01	--
143	Е0101-145-4 1-145-4 т.ч. п-3.173 К=0,6	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом / насыпных грунтов/	60	9,45	--	567	--	550	0,06	4
		м2		9,45	--	567	--	97	--	--
144	Е0127-83-1 27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	10	747,86	146,19	7479	1462	7108	3,20	32
		шт		506,25	28,22	5063	282	133	0,11	1
145	Е0106-1-1 6-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,48	7251,67	66,01	3481	32	111	1,35	1
		м3		195,75	24,93	94	12	105	0,12	--
146	С СТ ПРАЙС ЛИСТ	Опоры дорожных знаков СКМ	12	1081,27	--	12975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	С11011-8532 1-1-8532 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные треугольные 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	3394,00	--	6788	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
148	С11011-8543 1-1-8543 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные квадратные 2.1 В 700 мм,со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	4	3772,00	--	15088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
149	С11011-8550 1-1-8550 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	8465,00	--	16930	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	С11011-8565 1-1-8565 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные прямоугольные 7.13, размерами 350 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	2326,00	--	4652	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Разметка проезжей части								
151	Е0127-65-1 27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,04	10970,65	1692,25	439	68	58	3,18	--
		км		450,00	632,07	18	25	133	2,85	--
152	Е0127-65-5 27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,845	4349,35	1692,25	3675	1430	1216	3,18	3
		км		450,00	632,07	380	534	133	2,85	2
153	Е0127-65-6 27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,1	8763,55	1692,25	876	169	144	3,18	--
		км		450,00	632,07	45	63	133	2,85	--
154	Е0113-13-1 13-13-1	Разметка вручную тип.1.13,1.20	7,46	96,76	0,07	722	1	54	0,04	--
		м2		8,06	0,02	60	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			77940	6681			43
			Тенге			6717	1677			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77940	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10468		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5305	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93713	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**93713**	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			**28208231**				
			Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28208231	-	-		-
	Временные здания и сооружения - 4,6%		Тенге			1297579				
	ИТОГО:		Тенге			29505810				
	Дополнительные затраты при производство работ в зимнее время-1,05%		чел.-ч			309811				
	Затраты на выслуги лет -1%		Тенге			295058				
	Дополнительные затраты на доп.отпуска - 0,4%		Тенге			118023				
	ИТОГО:		чел.-ч			30228702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года		Тенге			30228702				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 года 25% к=2,5574193548, 2016 года 75% к= 2,7367741935		Тенге			81373716				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			1627474				
	ИТОГО:		Тенге			83001190				
	Налоги на добавленную стоимость, 12%					9960143				
	ИТОГО:					**92961333**				
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к=0,999878737344851		Тенге			92950061				
	Возврат удержанной суммы по договору 12,36963%		тенге			11497579				
	Итого к оплате		тенге			**81452482**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Каракиинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Абилов Б.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алтынқұрық"

Әбдірахман Д.К.

Технадзор:
Директор ТОО "Мұнай жолдары"

Батыров Н.А.

Форма №КС- 3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай Каракиянского района**

Основание: **Доп.соглашение №1 от 02.02.2018 к договору №27 от 02.05.2017**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **май**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце: за **май**	по мон-тажу обору-дования		на приобре тение мат-ов	другие доп. расхо ды		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**133 878 571,43**		**133 878 571,43**						**16 065 428,57**	**149 944 000,00**
в том числе:										
за май 2018г.		**82 991 125,51**		**82 991 125,51**					**9 958 935,06**	**92 950 060,57**
-удержание по договору 12,36963%		**10 265 695,16**		**10 265 695,16**					**1 231 883,42**	**11 497 578,58**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**72 725 430,35**		**72 725 430,35**					**8 727 051,64**	**81 452 481,99**
81 452 481,99 (Восемьдесят один миллион четыреста пятьдесят две тысячи четыреста восемьдесят один) тенге 99 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"
Руководитель ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Абилов Б.К.

"ПОДРЯДЧИК"
Директор ТОО "Алтынқұрық"

Әбдірахман Д.Қ.

Счет-фактура № 00000000022 от 30.06.2017 (1)

Поставщик: ТОО "Алтынқұрық" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005792, г Актау Промзона, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0004591 от 19.02.10 (2а)

ИИК поставщика: KZ069261401183737004 в АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27 от 02.05.2017г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Мангистауская область, Каракиянский район, Курыкский с.о., с. Курык, Досан батыра, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: Форма №2,3 за Июнь 2017 г. (7)

Грузоотправитель: ТОО "Алтынқұрық". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 030140005792, г Актау Промзона (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 030440004567,Мангистауская область, Каракиянский район, Курыкский с.о., с. Курык, Досан (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030440004567, Мангистауская область, Каракиянский район, Курыкский с.о., с. Курык, Досан батыра, 3 (10а)

ИИК получателя: KZ32070103KSN4303000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай	тг	1	74 602 516,06	74 602 516,06	12%	8 952 301,93	83 554 817,99		
Всего по счету:					**74 602 516,06**		**8 952 301,93**	**83 554 817,99**		

Директор: Әбдірахман Д. Қ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай Каракиянского района**

Основание: **Договор №27 от 02.05.2017г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **июнь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце: за **июнь**	по мон-тажу обору-дования		на приобр етение мат-ов	другие доп. расхо ды		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**74 602 516,06**		**74 602 516,06**						**8 952 301,93**	**83 554 817,99**
в том числе:										
за июнь 2017г.		**74 602 516,06**		**74 602 516,06**					**8 952 301,93**	**83 554 817,99**
-удержание по договору 5%		**3 730 125,80**		**3 730 125,80**					**447 615,10**	**4 177 740,90**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**70 872 390,26**		**70 872 390,26**					**8 504 686,83**	**79 377 077,09**
79 377 077,09 (Семьдесят девять миллионов триста семьдесят семь тысячи семьдесят семь) тенге 09 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"
И.о. руководителя ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Чукин А.А.

"ПОДРЯДЧИК"
Директор ТОО "Алтынқұрық"

_____ Әбдірахман Д.Қ.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай Каракиянского района**

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок "Мунайши-2 Объездная"								
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно								
1.	Е0101-35-1 1-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м(срезка грунта) м3	254	10,85 -	10,85 3,76	2756 -	2756 956	927 97	- 0,01	- 3
2.	Е0101-35-4 1-35-4	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	254	4,41 -	4,41 1,53	1120 -	1120 389	377 97	- 0,01	- 2
3.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка грунта) м3	837,00	26,24 1,15	25,02 6,79	21966 963	20943 5680	6443 97	0,01 0,02	7 19
4.	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	837,00	3,01 -	2,52 0,94	2518 -	2109 787	763 97	- -	- 4

5.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	1381,05	23,64 -	23,64 4,73	32648 -	32648 6530	6530 100	- 0,10	- 137
6.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	837,00	3,82 0,48	3,24 1,12	3199 402	2715 937	1299 97	0,003 0,004	3 3
7.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	254	12,51 -	12,51 4,28	3177 -	3177 1087	1055 97	- 0,01	- 4
8.	Е0101-130-8 1-130-8, к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	254	6,36 -	6,36 1,9	1614 -	1614 486	471 97	- 0,01	- 2
9.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	254	23,62 1,62	12,0 2,75	5999 411	3047 697	1075 97	0,01 0,01	3 3
10.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	26492,00	8,55 4,12	4,43 0,74	226394 109147	117247 19677	124959 97	0,03 0,003	739 66
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			301391 110923				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			301391	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			143900		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26717	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			472008	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			472008	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда.								
11.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	14588	528,81 6,41	17,83 5,07	7714208 93509	260032 73925	222687 133	0,04 0,02	607 267
12.	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	7794	603,34 7,88	17,70 4,86	4702450 61417	137979 37879	132063 133	0,05 0,02	404 137

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			12416658 154926	398012 111804	- -		1013 404
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12416658	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			354750		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			763775	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13535183	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			13535183	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Разогревание битума в котлах								
16.	Е0127-66-6 27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	62,35	5930,77 1253,25	4677,52 1525,5	369795 78143	291653 95119	230436 133	7,13 6,78	445 423
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			369795 78143	291653 95119	- -		445 423
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			369795	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			230436		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			32167	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			632399	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			632399	-	-		-
			Участок "Мунайши-2 проезд-1"							
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно								
1.	Е0101-35-1 1-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м(срезка грунта) м3	44	10,85 -	10,85 3,76	477 -	477 166	161 97	- 0,01	- 3
2.	Е0101-35-4 1-35-4	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	44	4,41 -	4,41 1,53	194 -	194 67	65 97	- 0,01	- 2
3.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка грунта) м3	221	26,24 1,15	25,02 6,79	5800 254	5530 1500	1701 97	0,01 0,02	2 19
4.	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	221	3,01 -	2,52 0,94	665 -	557 208	202 97	- -	- 4
5.	Е010333-А1-	Перевозка грузов автомобилями-	364,65	23,64	23,64	8620	8620	1724	-	-

	-1	самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т		-	4,73	-	1724	100	0,10	36
6.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	221	3,82 0,48	3,24 1,12	845 106	717 248	343 97	0,003 0,004	1 1
7.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	44	12,51 -	12,51 4,28	550 -	550 188	183 97	- 0,01	- 1
8.	Е0101-130-8 1-130-8, к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	44	6,36 -	6,36 1,9	280 -	280 84	82 97	- 0,01	- 0
9.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	44	23,62 1,62	12,0 2,75	1039 71	528 121	186 97	0,01 0,01	1 1
10.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	4852,00	8,55 4,12	4,43 0,74	41464 19990	21474 3604	22886 97	0,03 0,003	135 12
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			59934 20422				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59934	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			27533		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5248	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92715	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			92715	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда.								
11.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	2662	528,81 6,41	17,83 5,07	1407679 17063	47450 13490	40636 133	0,04 0,02	111 49
12.	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума	1171,30	603,34 7,88	17,70 4,86	706695 9230	20736 5693	19847 133	0,05 0,02	61 21

		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			2114373 26293	68187 19182	- -		171 69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2114373	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			60483		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			130060	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2304916	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2304916	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Разогревание битума в котлах								
16.	Е0127-66-6 27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	9,37	5930,77 1253,25	4677,52 1525,5	55574 11743	43830 14295	34631 133	7,13 6,78	67 64
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			55574 11743	43830 14295	- -		67 64
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55574	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			34631		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4067	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94271	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			94271	-	-		-
			Участок "Мунайши-2 проезд-10"							
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно								
1.	Е0101-35-1 1-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м(срезка грунта) м3	49	10,85 -	10,85 3,76	532 -	532 184	179 97	- 0,01	- 3
2.	Е0101-35-4 1-35-4	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	44	4,41 -	4,41 1,53	194 -	194 67	65 97	- 0,01	- 2
3.	Е0101-35-4 К-3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	5	13,23 -	13,23 4,59	66 -	66 23	22 97	- 0,02	- 0
4.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка грунта) м3	242	26,24 1,15	25,02 6,79	6351 278	6055 1642	1863 97	0,01 0,02	2 19

5.	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	242	3,01 -	2,52 0,94	728 -	610 227	221 97	- -	- 4
6.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	399,3	23,64 -	23,64 4,73	9439 -	9439 1888	1888 100	- 0,10	- 40
7.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	242	3,82 0,48	3,24 1,12	925 116	785 271	376 97	0,003 0,004	1 1
8.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	49	12,51 -	12,51 4,28	613 -	613 210	203 97	- 0,01	- 1
9.	Е0101-130-8 1-130-8, к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	49	6,36 -	6,36 1,9	311 -	311 94	91 97	- 0,01	- 0
10.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	49	23,62 1,62	12,0 2,75	1157 79	588 135	207 97	0,01 0,01	1 1
11.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	4877,00	8,55 4,12	4,43 0,74	41678 20093	21584 3622	23004 97	0,03 0,003	136 12
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			61994 20567				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61994	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			28119		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5407	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95521	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			95521	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда.								
12.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований	2451	528,81	17,83	1296101	43689	37415	0,04	102

	27-21-1	из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2		6,41	5,07	15711	12420	133	0,02	45
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			1296101 15711	43690 12420	- -		102 45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1296101	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			37415		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			79720	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1413236	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1413236	-	-		-
		Участок "Мунайши-2 проезд-11"								
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно								
1.	Е0101-35-1 1-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м(срезка грунта) м3	29	10,85 -	10,85 3,76	315 -	315 109	106 97	- 0,01	- 3
2.	Е0101-35-4 1-35-4	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	29	4,41 -	4,41 1,53	128 -	128 44	43 97	- 0,01	- 2
3.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка грунта) м3	477	26,25 1,15	25,02 6,79	12519 549	11935 3237	3672 97	0,01 0,02	4 19
4.	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	477	3,01 -	2,52 0,94	1435 -	1202 448	435 97	- -	- 4
5.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	787,05	23,64 -	23,64 4,73	18606 -	18606 3721	3721 100	- 0,10	- 78
6.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	477	3,82 0,48	3,24 1,12	1823 229	1547 534	740 97	0,003 0,004	2 2
7.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными	29	12,51	12,51	363	363	120	-	-

	1-130-2	катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3		-	4,28	-	124	97	0,01	0
8.	E0101-130-8 1-130-8, к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	29	6,36 -	6,36 1,9	184 -	184 55	54 97	- 0,01	- 0
9.	E0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	29	23,62 1,62	12,0 2,75	685 47	348 80	123 97	0,01 0,01	0 0
10.	E0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	5113	8,55 4,12	4,43 0,74	43694 21066	22629 3798	24117 97	0,03 0,003	143 13
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			79751 21890				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79751	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			33132		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6773	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119656	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			119656	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда.								
11.	E0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	2404	528,81 6,41	17,83 5,07	1271247 15410	42851 12182	36697 133	0,04 0,02	100 44
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			1271247 15410	42852 12182	- -		100 44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1271247	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			36698		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			78230	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1386175	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1386175	-	-		-
		Участок "Мунайши-2 проезд-2"								
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно								
1.	E0101-35-1	Устройство дорожных насыпей	135	10,85	10,85	1465	1465	493	-	-

	1-35-1	бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м(срезка грунта) м3		-	3,76	-	508	97	0,01	3
2.	Е0101-35-4 1-35-4	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	120	4,41 -	4,41 1,53	529 -	529 184	178 97	- 0,01	- 2
3.	Е0101-35-4 К-3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	15	13,23 -	13,23 4,59	198 -	198 69	67 97	- 0,02	- 0
4.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка грунта) м3	176	26,24 1,15	25,02 6,79	4619 202	4404 1194	1355 97	0,01 0,02	1 19
5.	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	176	3,01 -	2,52 0,94	529 -	444 165	160 97	- -	- 4
6.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	290,4	23,64 -	23,64 4,73	6865 -	6865 1373	1373 100	- 0,10	- 29
7.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	176	3,82 0,48	3,24 1,12	673 84	571 197	273 97	0,003 0,004	1 1
8.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	282	12,51 -	12,51 4,28	3527 -	3527 1207	1171 97	- 0,01	- 4
9.	Е0101-130-8 1-130-8, к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	282	6,36 -	6,36 1,9	1792 -	1792 539	523 97	- 0,01	- 2

		м3								
10.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	282	23,62 1,62	12,0 2,75	6660 457	3383 774	1194 97	0,01 0,01	3 3
11.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	7704,00	8,55 4,12	4,43 0,74	65836 31740	34096 5722	36339 97	0,03 0,003	215 19
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			92694 32484				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92694	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			43126		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8149	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143970	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			143970	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда.								
12.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	3629	528,81 6,41	17,83 5,07	1919034 23262	64687 18390	55397 133	0,04 0,02	151 66
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			1919034 23262	64688 18390	- -		151 66
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1919034	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			55397		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			117991	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2092421	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2092421	-	-		-
		Участок "Мунайши-2 проезд-3"								
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно								
1.	Е0101-35-1 1-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м(срезка грунта) м3	75	10,85 -	10,85 3,76	814 -	814 282	274 97	- 0,01	- 3
2.	Е0101-35-4 1-35-4	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	75	4,41 -	4,41 1,53	331 -	331 115	111 97	- 0,01	- 2
3.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой	351	26,25	25,02	9212	8782	2702	0,01	3

		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка грунта) м3		1,15	6,79	404	2382	97	0,02	19
4.	Е0101-19-1-1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	351	3,01 -	2,52 0,94	1056 -	885 330	320 97	- -	- 4
5.	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	579,15	23,64 -	23,64 4,73	13691 -	13691 2738	2738 100	- 0,10	- 58
6.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	351	3,82 0,48	3,24 1,12	1341 168	1139 393	545 97	0,003 0,004	1 1
7.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	75	12,51 -	12,51 4,28	938 -	938 321	311 97	- 0,01	- 1
8.	Е0101-130-8 1-130-8, к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	75	6,36 -	6,36 1,9	477 -	477 143	139 97	- 0,01	- 0
9.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	75	23,62 1,62	12,0 2,75	1771 122	900 206	318 97	0,01 0,01	1 1
10.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	5853	8,55 4,12	4,43 0,74	50018 24114	25904 4347	27608 97	0,03 0,003	163 15
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			79649 24808				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79649	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			35066		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6883	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121598	-	-		-

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			121598	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда.								
11.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	3120	528,81 6,41	17,83 5,07	1649872 19999	55614 15811	47627 133	0,04 0,02	130 57
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			1649872 19999	55615 15811	- -		130 57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1649872	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			47627		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			101487	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1798986	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1798986	-	-		-
		Участок "Мунайши-2 проезд-5"								
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно								
1.	Е0101-35-1 1-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м(срезка грунта) м3	44	10,85 -	10,85 3,76	477 -	477 166	161 97	- 0,01	- 3
2.	Е0101-35-4 1-35-4	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	44	4,41 -	4,41 1,53	194 -	194 67	65 97	- 0,01	- 2
3.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка грунта) м3	408	26,25 1,15	25,02 6,79	10708 469	10209 2769	3141 97	0,01 0,02	3 19
4.	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	408	3,01 -	2,52 0,94	1227 -	1028 384	372 97	- -	- 4
5.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	673,20	23,64 -	23,64 4,73	15914 -	15914 3183	3183 100	- 0,10	- 67
6.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	408	3,82 0,48	3,24 1,12	1559 196	1324 457	633 97	0,003 0,004	1 2

		м3								
7.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	44	12,51 -	12,51 4,28	550 -	550 188	183 97	- 0,01	- 1
8.	Е0101-130-8 1-130-8, к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	44	6,36 -	6,36 1,9	280 -	280 84	82 97	- 0,01	- 0
9.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	44	23,62 1,62	12,0 2,75	1039 71	528 121	186 97	0,01 0,01	1 1
10.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	3113	8,55 4,12	4,43 0,74	26603 12826	13777 2312	14684 97	0,03 0,003	87 8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			58552 13562				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58552	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			22689		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4874	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86116	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			86116	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда.								
11.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	2748	528,81 6,41	17,83 5,07	1453156 17615	48983 13925	41948 133	0,04 0,02	114 50
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			1453156 17615	48984 13925	- -		114 50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1453156	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			41948		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			89365	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1584470	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1584470	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			25973642				

		Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25973642	-	-		-
	Временные здания и сооружения -1,2%х0,8=0,96%	Тенге			249347				
	ИТОГО:	Тенге			26222989				
	Допольнительные затраты при производство работ в зимнее время-0,525%	чел.-ч			137671				
	Затраты на выслуги лет -1%	Тенге			262230				
	Допольнительные затраты на доп.отпуска -0,4%	Тенге			104892				
	ИТОГО:	чел.-ч			26727781				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года	Тенге			26727781,29				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 года с к= 2,7368	Тенге			73148591,82				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			1462971,84				
	ИТОГО:	Тенге			74611563,66				
	Налоги на добавленную стоимость, 12%				8953387,64				
	ИТОГО:				83564951,30				
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к=0,999878737344851	Тенге			83554817,99				
	Удержание по договору 5%	тенге			4177740,90				
	Итого к оплате	тенге			**79377077,09**				

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Чукин А.А. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Алтынқұрық"

Әбдірахман Д.Қ. _____

Технадзор:
Директор ТОО "Мұнай жолдары"

Батыров Н.А. _____

Счет-фактура № 00000000030 от 15 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации:

Поставщик: ТОО "Алтынқұрық"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005792, г Актау Промзона

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0004591, от 19.02.2010

ИИК поставщика: KZ069261401183737004, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 27 от 02.05.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Мангистауская область, Каракиянский район, Курыкский с.о., с. Курык, Досан батыра, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Форма № 2,3 за Август 2017г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005792, ТОО "Алтынқұрық",г Актау Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030440004567, ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Мангистауская область, Каракиянский район, Курыкский с.о., с. Курык, Досан батыра, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030440004567, Мангистауская область, Каракиянский район, Курыкский с.о., с. Курык, Досан батыра, 3

ИИК получателя: KZ32070103KSN4303000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай	тг	1	88 037 615,67	88 037 615,67	12%	10 564 513,88	98 602 129,55		
Всего по счету:					**88 037 615,67**		**10 564 513,88**	**98 602 129,55**		

Руководитель: Әбдірахман Д. Қ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000030 от 15 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации:

Поставщик: ТОО "Алтынқұрық"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005792, г Актау Промзона

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0004591, от 19.02.2010

ИИК поставщика: KZ069261401183737004, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 27 от 02.05.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Мангистауская область, Каракиянский район, Курыкский с.о., с. Курык, Досан батыра, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Форма № 2,3 за Август 2017г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005792, ТОО "Алтынқұрық",г Актау Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030440004567, ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Мангистауская область, Каракиянский район, Курыкский с.о., с. Курык, Досан батыра, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030440004567, Мангистауская область, Каракиянский район, Курыкский с.о., с. Курык, Досан батыра, 3

ИИК получателя: KZ32070103KSN4303000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай	тг	1	88 037 615,67	88 037 615,67	12%	10 564 513,88	98 602 129,55		
Всего по счету:					**88 037 615,67**		**10 564 513,88**	**98 602 129,55**		

Руководитель: Әбдірахман Д. Қ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

АЛТЫНҚҰРЫК

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай Каракиянского района**

Основание: **Договор №27 от 02.05.2017г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **август**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце: за **август**	по мон-тажу обору-дования		на приобр етение мат-ов	другие доп. расхо ды		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**162 640 131,73**		**162 640 131,73**						**19 516 815,81**	**182 156 947,54**
в том числе:										
за август 2017г.		**88 037 615,67**		**88 037 615,67**					**10 564 513,88**	**98 602 129,55**
-удержание по договору 5%		**4 401 880,78**		**4 401 880,78**					**528 225,69**	**4 930 106,48**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**83 635 734,89**		**83 635 734,89**					**10 036 288,19**	**93 672 023,07**
93 672 023,07 (Девяносто три миллионов шестьсот семьдесят две тысячи двадцать три) тенге 07 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

И.о. руководителя ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Чукин А.А.

"ПОДРЯДЧИК"

Директор ТОО "Алтынқұрық"

_____ Әбдірахман Д.Қ.

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "Алтынкурык"**

Наименование объекта: **Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай Каракиянского района**

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок "Мунайши-2 Объездная"								
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда.								
13.	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	6495	646,18 5,94	15,35 5,06	4196934 38580	99708 32865	95022 133	0,03 0,02	218 115
14.	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ м2	6495	311,55 0,04	- -	2023533 260	- -	346 133	- -	- -
15.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	6495	418,01 4,79	20,37 5,40	2714979 31111	132307 35049	87993 133	0,03 0,02	206 132
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			8935446 69951	232014 67914	- -		426 247
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8935446	-	-		-

	Накладные расходы -		Тенге			183360		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			549638	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9668444	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			9668444	-	-		-
			Участок "Мунайши-2 проезд-1"							
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда.								
12.	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	250,70	603,34 7,88	17,70 4,86	151258 1976	4438 1218	4248 133	0,05 0,02	13 4
13.	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	1185	646,18 5,94	15,35 5,06	765722 7039	18192 5996	17337 133	0,03 0,02	40 21
14.	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ м2	1185	311,55 0,04	- -	369190 47	- -	63 133	- -	- -
15.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	1185	418,01 4,79	20,37 5,40	495343 5676	24139 6395	16054 133	0,03 0,02	38 24
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			1781512 14738	46768 13609	- -		90 49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1781512	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			37702		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			109585	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1928798	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1928798	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Разогревание битума в котлах								
16.	Е0127-66-6 27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	2,01	5930,77 1253,25	4677,52 1525,5	11895 2514	9381 3060	7412 133	7,13 6,78	14 14
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			11895 2514	9381 3060	- -		14 14

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11895	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7412		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			870	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20177	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			20177	-	-		-
			Участок "Мунайши-2 проезд-10"							
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда.								
12.	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	1358	603,34 7,88	17,70 4,86	819339 10701	24041 6600	23010 133	0,05 0,02	70 24
13.	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	1121	646,18 5,94	15,35 5,06	724367 6659	17209 5672	16400 133	0,03 0,02	38 20
14.	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ м2	1121	311,55 0,04	- -	349250 45	- -	60 133	- -	- -
15.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	1068	418,01 4,79	20,37 5,40	446435 5116	21756 5763	14469 133	0,03 0,02	34 22
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			2339391 22520	63006 18035	- -		142 65
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2339391	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			53939		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			143962	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2537292	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2537292	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Разогревание битума в котлах								
16.	Е0127-66-6 27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	10,86	5930,77 1253,25	4677,52 1525,5	64432 13615	50817 16573	40150 133	7,13 6,78	77 74
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			64432	50817	-		77

			Тенге			13615	16573	-		74
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64432	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			40150		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4691	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			109274	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			109274	-	-		-
			Участок "Мунайши-2 проезд-11"							
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно								
1.	Е0101-35-1 1-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м(срезка грунта) м3	29	10,85 -	10,85 3,76	315 -	315 109	106 97	- 0,01	- 3
2.	Е0101-35-4 1-35-4	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	29	4,41 -	4,41 1,53	128 -	128 44	43 97	- 0,01	- 2
3.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка грунта) м3	477	26,24 1,15	25,02 6,79	12519 549	11935 3237	3672 97	0,01 0,02	4 19
4.	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	477	3,01 -	2,52 0,94	1435 -	1202 448	435 97	- -	- 4
5.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	787,05	23,64 -	23,64 4,73	18606 -	18606 3721	3721 100	- 0,10	- 78
6.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	477	3,82 0,48	3,24 1,12	1823 229	1547 534	740 97	0,003 0,004	2 2
7.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными	29	12,51	12,51	363	363	120	-	-

	1-130-2	катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3		-	4,28	-	124	97	0,01	0
8.	Е0101-130-8 1-130-8, к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	29	6,36 -	6,36 1,9	184 -	184 55	54 97	- 0,01	- 0
9.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	29	23,62 1,62	12,0 2,75	685 47	348 80	123 97	0,01 0,01	0 0
10.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	5113,00	8,55 4,12	4,43 0,74	43694 21066	22629 3798	24117 97	0,03 0,003	143 13
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			79751 21890				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79751	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			33132		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6773	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119656	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			119656	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда.								
11.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	2404	528,81 6,41	17,83 5,07	1271247 15410	42851 12182	36697 133	0,04 0,02	100 44
12.	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	2567	603,34 7,88	17,70 4,86	1548780 20228	45444 12476	43496 133	0,05 0,02	133 45
13.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из	1100	646,18	15,35	710797	16887	16093	0,03	37

	27-53-1	горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2		5,94	5,06	6534	5566	133	0,02	19
14.	E0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ м2	1100	311,55 0,04	- -	342708 44	- -	59 133	- -	- -
15.	E0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	1047	418,01 4,79	20,37 5,40	437657 5015	21328 5650	14185 133	0,03 0,02	33 21
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			4311189 47231	126510 35874	- -		303 130
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4311189	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			110529		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			265303	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4687021	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4687021	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Разогревание битума в котлах								
16.	E0127-66-6 27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	20,54	5930,77 1253,25	4677,52 1525,5	121794 25737	96058 31328	75896 133	7,13 6,78	146 139
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			121794 25737	96058 31328	- -		146 139
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121794	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			75896		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8868	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			206558	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			206558	-	-		-
			Участок "Мунайши-2 проезд-2"							
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда.								
13.	E0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	2130	603,34 7,88	17,70 4,86	1285119 16784	37708 10352	36091 133	0,05 0,02	110 37

14.	E0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	1844	646,18 5,94	15,35 5,06	1191554 10953	28308 9331	26978 133	0,03 0,02	62 33
15.	E0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ м2	1844	311,55 0,04	- -	574503 74	- -	98 133	- -	- -
16.	E0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	1370	418,01 4,79	20,37 5,40	572675 6562	27908 7393	18560 133	0,03 0,02	43 28
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			3623851 34374	93925 27075	- -		216 98
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3623851	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			81727		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			222810	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3928388	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3928388	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Разогревание битума в котлах								
17.	E0127-66-6 27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	17,04	5930,77 1253,25	4677,52 1525,5	101060 21355	79705 25995	62975 133	7,13 6,78	121 116
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			101060 21355	79705 25995	- -		121 116
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101060	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			62975		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7252	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			171288	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			171288	-	-		-
			Участок "Мунайши-2 проезд-3"							
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда.								
12.	E0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума	1667	603,34 7,88	17,70 4,86	1005772 13136	29511 8102	28246 133	0,05 0,02	86 29

		м2								
13.	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	1389	646,18 5,94	15,35 5,06	897543 8251	21323 7028	20321 133	0,03 0,02	47 25
14.	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ м2	1389	311,55 0,04	- -	432746 56	- -	74 133	- -	- -
15.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно- /песчаной/ смесью толщиной 12см м2	1389	418,01 4,79	20,37 5,40	580617 6653	28295 7495	18818 133	0,03 0,02	44 28
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			2916677 28096	79130 22625	- -		177 82
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2916677	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			67459		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			179411	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3163547	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3163547	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Разогревание битума в котлах								
16.	Е0127-66-6 27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	13,34	5930,77 1253,25	4677,52 1525,5	79093 16713	62379 20344	49286 133	7,13 6,78	95 90
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			79093 16713	62379 20344	- -		95 90
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79093	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			49286		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5916	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134295	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			134295	-	-		-
			Участок "Мунайши-2 проезд-5"							
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда.								
12.	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных	1533	603,34	17,70	924924	27139	25975	0,05	79

	27-49-6	оснований толщиной 8см с применением битума м2		7,88	4,86	12080	7450	133	0,02	27
13.	E0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	1301	646,18 5,94	15,35 5,06	840679 7728	19972 6583	19034 133	0,03 0,02	44 23
14.	E0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ м2	1301	311,55 0,04	- -	405330 52	- -	69 133	- -	- -
15.	E0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	1098	418,01 4,79	20,37 5,40	458976 5259	22367 5925	14875 133	0,03 0,02	35 22
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			2629908 25119	69479 19959	- -		158 72
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2629908	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			59954		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			161733	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2851594	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2851594	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Разогревание битума в котлах								
171.	E0127-66-6 27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	12,26	5930,77 1253,25	4677,52 1525,5	72735 15370	57365 18709	45324 133	7,13 6,78	87 83
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			72735 15370	57365 18709	- -		87 83
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72735	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			45324		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5030	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123090	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			123090	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			30651211				

		Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30651211	-	-		-
	Временные здания и сооружения -1,2%х0,8=0,96%	Тенге			294252				
	ИТОГО:	Тенге			30945463				
	Дополнительные затраты при производство работ в зимнее время-0,525%	чел.-ч			162464				
	Затраты на выслуги лет -1%	Тенге			309455				
	Дополнительные затраты на доп.отпуска -0,4%	Тенге			123782				
	ИТОГО:	чел.-ч			31541163				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года	Тенге			31541163,23				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 года с к= 2,7368	Тенге			86321855,53				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			1726437,11				
	ИТОГО:	Тенге			88048292,64				
	Налоги на добавленную стоимость, 12%				10565795,12				
	ИТОГО:				98614087,76				
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к=0,999878737344851	Тенге			98602129,55				
	Удержание по договору 5%	тенге			4930106,48				
	Итого к оплате	тенге			**93672023,07**				

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Чукин А.А. _____

Технадзор:
Директор ТОО "Мұнай жолдары"

Батыров Н.А. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Алтынқұрық"

Әбдірахман Д.Қ. _____

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай Каракиянского района**

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МУНАЙШЫ-2-ОБЪЕЗДНАЯ								
		РАЗДЕЛ 1.Примыкание на ПК0+00,00								
		Земляные работы								
1	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка грунта)	7	26,24	25,02	184	175	54	0,01	--
		м3		1,15	6,79	8	48	97	0,02	--
2	Е0101-19-1 1-19-1 К=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	7	3,01	2,52	21	18	6	--	--
		м3		--	0,94	--	7	97	--	--
3	Е0103-33-1-1 3-33-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	11,55	23,64	23,64	273	273	55	-	-
		т		-	4,73	-	55	100	0,10	1
4	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7	3,82	3,24	27	23	11	--	--
		м3		0,48	1,12	3	8	97	--	--
5	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	92	8,55	4,43	786	407	434	0,03	3
		м2		4,12	0,74	379	68	97	--	--
		Дорожная одежда								
6	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 15см	113	528,81	17,83	59755	2014	1725	0,04	5
		м2		6,41	5,07	724	573	133	0,02	2

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай Каракиянского района**

Основание: **Доп.соглашение №1 от 02.02.2018 к договору №27 от 02.05.2017г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **апрель**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце: за **апрель**	по мон-тажу обору-дования		на приобре тение мат-ов	другие доп. расхо ды		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**50 887 445,92**		**50 887 445,92**						**6 106 493,51**	**56 993 939,43**
в том числе:										
за апрель 2018г.		**50 887 445,92**		**50 887 445,92**					**6 106 493,51**	**56 993 939,43**
-удержание по договору 12,36963%		**6 294 588,78**		**6 294 588,78**					**755 350,65**	**7 049 939,43**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**44 592 857,14**		**44 592 857,14**					**5 351 142,86**	**49 944 000,00**
49 944 000,00 (Сорок девять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

И.о. руководителя ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Абилов Б.К

"ПОДРЯДЧИК"

Директор ТОО "Алтынқұрық"

_____ Әбдірахман Д.Қ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к=0,999878737344851	Тенге			56993939				
		Возврат удержанной суммы по договору 12,36963%	тенге			7049939				
		Итого к оплате	тенге			**49944000**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Абилов Ь.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алтынқұрық"

Әбдірахман Д.Қ.

Технадзор:
Директор ТОО "Мұнай жолдары"

Батыров Н.А.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай Каракиянского района**

Основание: **Доп.соглашение №1 от 02.02.2018 к договору №27 от 02.05.2017**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **май**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **май**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**133 878 571,43**		**133 878 571,43**						**16 065 428,57**	**149 944 000,00**
в том числе:										
за май 2018г.		**82 991 125,51**		**82 991 125,51**					**9 958 935,06**	**92 950 060,57**
-удержание по договору 12,36963%		**10 265 695,16**		**10 265 695,16**					**1 231 883,42**	**11 497 578,58**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**72 725 430,35**		**72 725 430,35**					**8 727 051,64**	**81 452 481,99**
81 452 481,99 (Восемьдесят один миллион четыреста пятьдесят две тысячи четыреста восемьдесят один) тенге 99 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"
Руководитель ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Абилов Б.К.

"ПОДРЯДЧИК"
Директор ТОО "Алтынқұрық"

Әбдірахман Д.Қ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года		Тенге			30228702				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 года 25% к=2,5574193548, 2016 года 75% к= 2,7367741935		Тенге			81373716				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			1627474				
	ИТОГО:		Тенге			83001190				
	Налоги на добавленную стоимость, 12%					9960143				
	ИТОГО:					**92961333**				
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к=0,999878737344851		Тенге			92950061				
	Возврат удержанной суммы по договору 12,36963%		тенге			11497579				
	Итого к оплате		тенге			**81452482**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Каракиинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Абилов Б.К. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Алтынқұрық"

Әбдірахман Д.Қ. _____

Технадзор:
Директор ТОО "Мұнай жолдары"

Батыров Н.А. _____

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай Каракиянского района**

Основание: **Доп.соглашение №1 от 02.02.2018 к договору №27 от 02.05.2017г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **декабрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце: за **декабрь**	по мон-тажу обору-дования		на приобре тение мат-ов	другие доп. расхо ды		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**133 878 571,43**		**133 878 571,43**						**16 065 428,57**	**149 944 000,00**
в том числе:										
всего перечислено с начало года		**117 318 287,49**		**117 318 287,49**					**14 078 194,50**	**131 396 481,99**
-сначала года удержанной суммы по договору 12,36963% подлежить возврату		**16 560 283,94**		**16 560 283,94**					**1 987 234,07**	**18 547 518,01**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**16 560 283,94**		**16 560 283,94**					**16 065 428,57**	**18 547 518,01**
18 547 518,01 (Восемнадцать миллионов пятьсот сорок семь тысяч пятьсот восемнадцать) тенге 01 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"
Руководитель ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Абилов Б.К.

"ПОДРЯДЧИК"
Директор ТОО "Алтынқұрық"

АЛТЫНҚҰРЫҚ

_____ Әбдірахман Д.Қ.

Счет-фактура № 0000000062 от 28 декабря 2018 г.

Дата совершения оборота: 28.12.2018

Поставщик: ТОО "Алтынқұрық"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005792, г Актау Промзона 6 здание 41

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0004591, от 19.02.2010

ИИК поставщика: KZ156017231000002522, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №2 от 27.12.2018г к договору №27 от 02.05.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Мангистауская область, Каракиянский район, Курыкский с.о., с. Курык, Досан батыра, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Форма 2.3 за декабрь 2018г

Грузоотправитель: БИН: 030140005792, ТОО "Алтынқұрық",г Актау Промзона 6 здание 41

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030440004567, ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Мангистауская область, Каракиянский район, Курыкский с.о., с. Курык, Досан батыра, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030440004567, Мангистауская область, Каракиянский район, Курыкский с.о., с. Курык, Досан батыра, 3

ИИК получателя: KZ32070103KSN4303000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай Каракиянского района	тг	1	892 857,14	892 857,14	12%	107 142,86	1 000 000,00		
Всего по счету:					892 857,14		107 142,86	1 000 000,00		

Руководитель: Әбдірахман Д. Қ.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

АЛТЫНҚҰРЫҚ

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай Каракиянского района**

Основание: **Доп.соглашение №2 от 27.12.2018 к договору №27 от 02.05.2017г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **декабрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце: за **декабрь**	по мон-тажу обору-дования		на приобре тение мат-ов	другие доп. расхо ды		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**134 771 428,57**		**134 771 428,57**						**16 172 571,43**	**150 944 000,00**
в том числе:										
за декабрь 2018г.		**892 857,14**		**892 857,14**					**107 142,86**	**1 000 000,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**892 857,14**		**892 857,14**					**107 142,86**	**1 000 000,00**
1 000 000,00 (Один миллион) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"
Руководитель ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Абилов Б.К.

"ПОДРЯДЧИК"
Директор ТОО "Алтынқұрық"

_____ Әбдірахман Д.Қ.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай Каракиянского района**

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

На участок "Алиева-Аубакирова"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно								
1.	Е0101-35-1 1-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м(срезка грунта) м3	14,92	10,85 -	10,85 3,76	162 -	162 56	54 97	- 0,01	- 5
2.	Е0101-35-4 1-35-4	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	13,37	4,41 -	4,41 1,53	59 -	59 20	20 97	- 0,01	- 2
3.	Е0101-35-4	Добавлять на каждые последующие	1,55	13,23	13,23	20	20	7	-	-

	к=3	10м перемещения грунтов 1 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3		-	4,59	-	7	97	0,02	1
4.	Е0101-35-2 1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м(срезка грунта) м3	2,80	12,61 -	12,61 4,38	35 -	35 12	12 97	- 0,01	- 1
5.	Е0101-35-5Н-5.3 к=3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 1 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	2,80	15,21 -	15,21 5,28	43 -	43 15	14 97	- 0,02	- 1
6.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка грунта) м3	53,71	26,24 1,15	25,02 6,79	1410 62	1344 364	413 97	0,01 0,02	0 1
7.	Е0101-17-8	Разработка грунта 1 группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка грунта) м3	43,95	32,29 1,42	30,77 8,34	1419 62	1352 367	416 97	0,01 0,03	12 34
8.	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	53,71	3,01 -	2,52 0,94	162 -	135 50	49 97	- -	- 7
9.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых	43,95	3,33	2,74	146	120	43	-	-

	1-19-1, к=2	земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3		-	1,02	-	45	97	-	6
10.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	161,14	23,64 -	23,64 4,73	3809 -	3809 762	762 100	- 0,10	- 16
11.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	97,66	3,82 0,48	3,24 1,12	373 47	317 109	152 97	0,003 0,004	0 0
12.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	17,72	12,51 -	12,51 4,28	222 -	222 76	74 97	- 0,01	- 0
13.	Е0101-130-8 1-130-8, к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	17,72	6,36 -	6,36 1,9	113 -	113 34	33 97	- 0,01	- 0
14.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	17,72	23,62 1,62	12,0 2,75	418 29	213 49	75 97	0,01 0,01	0 0
15.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	1111,19	8,55 4,12	4,43 0,74	9496 4578	4918 825	5241 97	0,03 0,003	31 3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			17887 4777				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17887	-	-		-

		Накладные расходы -	Тенге			7365		-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1515	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26767	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			26767	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда.								
16.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	480,24	518,69 6,41	17,83 5,07	249093 3078	8558 2434	7331 133	0,04 0,02	20 9
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			249093 3078	19849 4780	- -		52 35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			249093	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7331		-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15312	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			271736	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			271736	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			298502				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			298502	-	-		-
	Временные здания и сооружения -4,6%		Тенге			13731				
	ИТОГО:		Тенге			312233				
	Дополнительные затраты при производство работ в зимнее время-1,05%		чел.-ч			3278				
	Затраты на выслуги лет -1%		Тенге			3122				
	Дополнительные затраты на доп.отпуска -0,4%		Тенге			1249				
	ИТОГО:		чел.-ч			319883				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года		Тенге			319883,18				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 года с к= 2,7368		Тенге			875456,30				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			17509,13				
	ИТОГО:		Тенге			892965,43				
	Налоги на добавленную стоимость, 12%					107155,85				
	ИТОГО:					1000121,28				

	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к=0,999878737344851	Тенге			1000000,00				
	Итого к оплате	тенге			1000000,00				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Абилов Б.К. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Алтынқұрық"

Әбдірахман Д.Қ. _____

Технадзор:
Директор ТОО "Мұнай жолдары"

Батыров Н.А. _____