Заказчик: ГУ «Отдела образования Сарыагашского района» **Форма 3**
Подрядчик:ТОО «MD Construction LTD» Дополнительное соглашения №97-2 от 14 марта 2018 года к Договору №97 от 24 июля 2017 года.
Инженер: ТОО "Pride group"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- «Капитальный ремонт зданий общей средней школы №80 имени Н.Тлендиева в селе Жанаконыс Сельского округа Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2018 года

№	Наименование	Стоимости выполненных работ					
		С начала строительство по отчетный месяц		С начала года по отчетный месяц		За отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	44642857	50000000	17857143	20000000	17857143	20000000
2	в том числе оборудование	-	-	-	-	-	-
3	**Всего к оплате**	44642857	**50000000**	17857143	**20000000**	17857143	**20000000**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ «Отдела образования Сарыагашского района»
_____Майрихов Б.

Инженер:
Директор ТОО "Pride group":
_____М. Мурат

Подрядчик:
Директор ТОО "MD Construction LTD "
_____М.Даурбаев

Заказчик: ГУ «Отдела образования Сарыагашского района»
Подрядчик:ТОО «MD Construction LTD» Дополнительное соглашения №97-2 от 14 марта 2018 года к Договору №97 от 24 июля 2017 года.
Инженер: ТОО "Pride group"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- «Капитальный ремонт зданий общей средней школы №80 имени Н.Тлендиева в селе Жанаконыс Сельского округа Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»

А К Т №2
О приемке выполненных работ
За апрель месяц 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	11-460401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	2,904	1189,66	109,77	3455	319	1864	1,52	4
				1079,89	58,15	3136	169	50,8	0,08	-
		м2								
		Накладные расходы -		641,76		1864				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		578,12				1679		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		63,64				185		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		146,51		425				
		Сметная стоимость				5744				
2	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	135,55	759,32	109,77	102925	14880	54191	0,91	124
				649,54	58,15	88046	7882	50,8	0,08	10
		м2								
		Накладные расходы -		399,78		54191				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		359,51				48731		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		40,28				5460		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		92,73		12569				
		Сметная стоимость				169685				
3	11-460201-0802 РСНБ	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных	1540,7	156,84	-	241636	-	135869	0,23	352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	поверхностей		156,84	-	241636	-	50,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		88,19		135869				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	79,67				122751		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	8,51				13118		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	19,60		30200				
		Сметная стоимость				407705				
4	12-120104-0501 РСНБ	-Очистка вручную стен от известковой окраски	555,93	122,33	-	68009	-	44089	0,18	99
	РК 2015			122,33	-	68009	-	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		79,31		44089				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	72,30				40193		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	7,01				3895		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	16,13		8968				
		Сметная стоимость				121066				
5	12-120104-0501 РСНБ	-Очистка вручную потолка от известковой окраски	1779,1	122,33	-	217645	-	141094	0,18	317
	РК 2015			122,33	-	217645	-	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		79,31		141094				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	72,30				128628		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	7,01				12466		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	16,13		28699				
		Сметная стоимость				387438				
6	12-120104-0504 РСНБ	-Очистка вручную от краски масляной	984,77	176,63	-	173938	-	112760	0,26	253
	РК 2015			176,63	-	173938	-	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		114,50		112760				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	104,39				102798		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	10,12				9962		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	23,29		22936				
		Сметная стоимость				309634				
7	12-070101-0205 РСНБ	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	583,65	80,12	1,84	46764	1076	30006	0,11	66
	РК 2015			78,28	0,98	45688	570	59,1	-	1
		м2								
		Накладные расходы -		51,41		30006				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	46,84				27339		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	4,57				2668		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	10,52		6142				
		Сметная стоимость				82912				
8	12-070101-0301 РСНБ	-Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.	624,5055	25,91	-	16181	-	10490	0,04	24
	РК 2015	Разборка		25,91	-	16181	-	59,1	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		16,80		10490				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		15,31				9563		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,48				927		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,42		2134				
		Сметная стоимость				28804				
		2 этаж/АС-21/								
9	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	101,43	759,32	109,77	77018	11134	40550	0,91	92
				649,54	58,15	65883	5898	50,8	0,08	8
		м2								
		Накладные расходы -		399,78		40550				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		359,51				36465		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		40,28				4085		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		92,73		9405				
		Сметная стоимость				126974				
10	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	-Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	1300,6	156,84	-	203980	-	114695	0,23	297
				156,84	-	203980	-	50,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		88,19		114695				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		79,67				103622		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,51				11074		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,60		25494				
		Сметная стоимость				344169				
11	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную стен от известковой окраски	801,8	122,33	-	98087	-	63588	0,18	143
				122,33	-	98087	-	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		79,31		63588				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		72,30				57970		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,01				5618		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,13		12934				
		Сметная стоимость				174609				
12	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную потолка от известковой окраски	1454,9	122,33	-	177984	-	115383	0,18	259
				122,33	-	177984	-	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		79,31		115383				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		72,30				105188		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,01				10194		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,13		23469				
		Сметная стоимость				316836				
13	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную от краски масляной	498,798	176,63	-	88102	-	57114	0,26	128
				176,63	-	88102	-	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		114,50		57114				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		104,39				52068		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		10,12				5046		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,29		11617				
		Сметная стоимость				156834				
14	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	-Помещения. Очистка от строительного мусора	171	1472,96	-	251876	-	163285	2,14	366
		т		1472,96	-	251876	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		954,88		163285				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		870,52				148859		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		84,37				14426		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		194,23		33213				
		Сметная стоимость				448374				
15	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	171	73	-	12483	-	449	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2,63		449				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,63				449		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,05		1035				
		Сметная стоимость				13967				
16	41-020104-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	171	112,95	-	19314	-	695	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4,07		695				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,07				695		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,36		1601				
		Сметная стоимость				21610				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1799397	27409			2524
			Тенге			1740190	14518			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1799397	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1754709	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			31797	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1086122	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	985853		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	100269		-
	Сметная прибыль -		Тенге			230841	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3116360	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1754709	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3116360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2543
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1754709	-		-

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы 1-го этажа/АС-38/2/
ДВЕРИ/АС-38/1/

17	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков м2 проем	64,6	2015,56	417,41	130205	26965	42641	1,03	67
				836,93	111,39	54066	7196	59,8	0,1	7
		Накладные расходы -		660,07		42641				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		567,10				36634		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		92,98				6006		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		214,05		13828				
		Сметная стоимость				186673				
18	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 м2	40,4	9059,22	-	365992	-	13176	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		326,13		13176				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		326,13				13176		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		750,83		30333				
		Сметная стоимость				409501				
19	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 м2	43	9059,22	-	389546	-	14024	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		326,13		14024				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		326,13				14024		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		750,83		32286				
		Сметная стоимость				435855				
20	21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12 внутренние СТ РК 943-92 м2	29,04	7840,19	-	227679	-	8196	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		282,25		8196				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		282,25				8196		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		649,79		18870				
		Сметная стоимость				254745				
21	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	13,4	9059,22	-	121394	-	4370	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		326,13		4370				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		326,13				4370		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		750,83		10061				
		Сметная стоимость				135825				
22	21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12 внутренние СТ РК 943-92	24,2	7840,19	-	189733	-	6830	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		282,25		6830				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		282,25				6830		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		649,79		15725				
		Сметная стоимость				212288				
23	11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	38,39	1613,9	323,29	61958	12411	22512	0,92	35
				763,2	89,53	29299	3437	59,8	0,08	3
		м2 проем								
		Накладные расходы -		586,39		22512				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		509,93				19576		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		76,46				2935		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		176,02		6758				
		Сметная стоимость				91227				
24	21-090102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	38,39	7841,97	-	301053	-	10838	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		282,31		10838				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		282,31				10838		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		649,94		24951				
		Сметная стоимость				336842				
25	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Ручки-скобы РС200, РС250,РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	43	4072,21	-	175105	-	6304	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		пара								
		Накладные расходы -		146,60		6304				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		146,60				6304		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		337,50		14513				
		Сметная стоимость				195921				
		Отделочные работы/АС-40/								
26	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм Шпатлевка "Алинекс"	1454,9	659,83	25	959990	36368	419479	0,52	753
				445,48	20,53	648128	29872	54,8	0,02	32
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		288,32		419479				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		255,37				371544		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		32,95				47935		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,85		110358				
		Сметная стоимость				1489827				
27	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1454,9	542,62	3,93	789456	5721	397626	0,56	820
				445,1	1,88	647580	2741	54,8	-	3
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		273,30		397626				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		244,95				356376		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		28,35				41250		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,27		94967				
		Сметная стоимость				1282049				
28	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1300,555	1103,87	69,54	1435641	90437	610699	0,85	1107
				705,08	52,02	916994	67660	54,8	0,06	72
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		469,57		610699				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		414,89				539591		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		54,68				71108		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		125,87		163707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				2210047				
29	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2528,03	528,25	21,39	1335422	54079	567721	0,43	1076
				344,46	17,61	870793	44516	54,8	0,02	47
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		224,57		567721				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		198,41				501589		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		26,16				66132		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		60,23		152251				
		Сметная стоимость				2055395				
30	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	2029,232	443,56	3,71	900088	7526	442584	0,45	910
				354,27	1,78	718887	3608	54,8	-	3
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		218,10		442584				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		195,11				395928		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		22,99				46657		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,93		107414				
		Сметная стоимость				1450086				
31	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	498,798	458,93	2,64	228915	1315	130528	0,54	268
				430,57	1,26	214768	629	54,8	-	1
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		261,68		130528				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		236,64				118037		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		25,04				12490		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		57,65		28755				
		Сметная стоимость				388198				
32	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	38,3	2482,86	36,52	95094	1399	40504	2,06	79
				1685,97	19,34	64573	741	54,8	0,02	1
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		1057,54		40504				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		934,51				35792		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		123,03				4712		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		283,23		10848				
		Сметная стоимость				146446				
33	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных	38,3	765,32	38,66	29312	1481	11284	0,52	20
				439,02	31,38	16815	1202	54,8	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 4	поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм								
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		294,61		11284				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		257,78				9873		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		36,83				1411		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,79		3248				
		Сметная стоимость				43843				
34	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	38,3	443,56	3,71	16988	142	8353	0,45	17
				354,27	1,78	13568	68	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		218,10		8353				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		195,11				7473		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		22,99				881		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,93		2027				
		Сметная стоимость				27369				
		Козырек К-1(2шт)								
35	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,08406	69303,05	17603,77	5826	1480	3101	64,98	5
				50088,58	4435,88	4210	373	60,9	3,61	-
		т констр								
		Накладные расходы -		36895,70		3101				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		33205,39				2791		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3690,30				310		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8495,90		714				
		Сметная стоимость				9642				
36	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,08406	2526,73	651,37	212	55	93	1,54	-
				1604,74	1,06	135	-	60,9	-	-
		т								
		Накладные расходы -		1104,10		93				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		977,93				82		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		126,17				11		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		290,47		24				
		Сметная стоимость				329				
37	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	0,08406	172765,64	-	14523	-	523	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах II квартала 2017 года	размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
		т								
		Накладные расходы -		6219,56		523				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6219,56				523		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14318,82		1204				
		Сметная стоимость				16249				
38	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	2,43774	591,16	0,85	1441	2	855	0,74	2
				579,75	0,41	1413	1	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		350,66		855				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		317,93				775		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		32,73				80		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,35		184				
		Сметная стоимость				2479				
39	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,26	2618,89	10,63	3300	13	739	1,12	1
				839,75	2,86	1058	4	56,4	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		586,62		739				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		475,23				599		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		111,39				140		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		256,44		323				
		Сметная стоимость				4362				
40	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	4,8	3163,22	76,3	15183	366	4239	1,7	8
				1294,8	21,72	6215	104	56,4	0,02	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		883,12		4239				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		742,52				3564		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		140,61				675		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		323,71		1554				
		Сметная стоимость				20976				
41	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0168	424306,26	7368,2	7128	124	746	49,11	1
				44168,47	1092,02	742	18	62,1	1,03	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		44393,64		746				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		28106,77				472		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		16286,87				274		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37495,99		630				
		Сметная стоимость				8504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Козырек К-2(3шт)								
42	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парныхуголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,1329	69303,05	17603,77	9210	2340	4903	64,98	9
				50088,58	4435,88	6657	590	60,9	3,61	-
		т констр								
		Накладные расходы -		36895,70		4903				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	33205,39				4413		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	3690,30				490		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8495,90		1129				
		Сметная стоимость				15243				
43	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,1329	2526,73	651,37	336	87	147	1,54	-
				1604,74	1,06	213	-	60,9	-	-
		т								
		Накладные расходы -		1104,10		147				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	977,93				130		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	126,17				17		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		290,47		39				
		Сметная стоимость				521				
44	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,1329	172765,64	-	22961	-	827	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6219,56		827				
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	6219,56				827		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14318,82		1903				
		Сметная стоимость				25691				
45	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	3,8541	591,16	0,85	2278	3	1351	0,74	3
				579,75	0,41	2234	2	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		350,66		1351				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	317,93				1225		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	32,73				126		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,35		290				
		Сметная стоимость				3920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,16	2618,89	10,63	5657	23	1267	1,12	2
				839,75	2,86	1814	6	56,4	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		586,62		1267				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		475,23				1027		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		111,39				241		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		256,44		554				
		Сметная стоимость				7478				
47	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытия металлочерепицей	10,8	3163,22	76,3	34163	824	9538	1,7	18
				1294,8	21,72	13984	235	56,4	0,02	-
		м2 и								
		Накладные расходы -		883,12		9538				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		742,52				8019		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		140,61				1519		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		323,71		3496				
		Сметная стоимость				47197				
48	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0252	424306,26	7368,2	10693	186	1119	49,11	1
				44168,47	1092,02	1113	28	62,1	1,03	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		44393,64		1119				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		28106,77				708		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		16286,87				410		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37495,99		945				
		Сметная стоимость				12757				
		Козырек К-3(1шт)								
49	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,35933	69303,05	17603,77	24903	6326	13258	64,98	23
				50088,58	4435,88	17998	1594	60,9	3,61	1
		т констр								
		Накладные расходы -		36895,70		13258				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		33205,39				11932		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3690,30				1326		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8495,90		3053				
		Сметная стоимость				41214				
50	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,35933	2526,73	651,37	908	234	397	1,54	1
				1604,74	1,06	577	-	60,9	-	-
		т								
		Накладные расходы -		1104,10		397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		977,93				351		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		126,17				45		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		290,47		104				
		Сметная стоимость				1409				
51	21-050206-0242 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	16	2324,73	-	37196	-	1339	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		83,69		1339				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		83,69				1339		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		192,67		3083				
		Сметная стоимость				41618				
52	21-050206-0343 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 160 мм х 160 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	10,2	4775,17	-	48707	-	1753	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		171,91		1753				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		171,91				1753		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		395,77		4037				
		Сметная стоимость				54497				
53	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	10,42057	591,16	0,85	6160	9	3654	0,74	8
				579,75	0,41	6041	4	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		350,66		3654				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		317,93				3313		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		32,73				341		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,35		785				
		Сметная стоимость				10599				
54	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытия металлочерепицей	6,46	3163,22	76,3	20434	493	5705	1,7	11
				1294,8	21,72	8364	140	56,4	0,02	-
		м2 и								
		Накладные расходы -		883,12		5705				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		742,52				4797		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		140,61				908		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		323,71		2091				
		Сметная стоимость				28230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 4 кг=МН1(4шт)	0,0056	337434,55	1059,26	1890	6	582	227,7	1
				182164,55	435,95	1020	2	48,5	0,36	-
		1т								
		Накладные расходы -		103897,09		582				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	88561,25				496		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	15335,85				86		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	35306,53		198				
		Сметная стоимость				2670				
56	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,02	2618,89	10,63	2671	11	598	1,12	1
				839,75	2,86	857	3	56,4	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		586,62		598				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	475,23				485		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	111,39				114		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	256,44		262				
		Сметная стоимость				3531				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	8029349	250425		5249
	Тенге	4270117	164774		172
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7812850	-	-	-
Материалы -	Тенге	1613835	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4402544	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1718783	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2786200	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	2417893	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	368307	-
Сметная прибыль -	Тенге	847924	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11446973	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5380
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4402544	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	216500	-	-	-
Материалы -	Тенге	1084	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	32347	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	175105	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	28203	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	19700	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	8503	-
Сметная прибыль -	Тенге	19576	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	264279	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	40
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32347	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	11711252	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5421
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4434891	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка/АС-23/								
57	11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ПОД РВАННЫЙ КАМЕНЬ ЦОКОЛЯ	208,8	2857,89	34,59	596728	7222	290794	2,3	480
				2246,53	25,35	469074	5294	54,8	0,03	6
		м2								
		Накладные расходы -		1392,69		290794				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		1244,99				259954		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		147,70				30841		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		340,05		71002				
		Сметная стоимость				958524				
58	11-150402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	208,8	198,3	2,79	41405	583	15408	0,15	31
				116,13	1,27	24249	266	54,8	-	-
		м2 фасад								
		Накладные расходы -		73,79		15408				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		64,34				13434		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		9,46				1974		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,77		4545				
		Сметная стоимость				61358				
59	11-150212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА "АСПОЛ"	2400	631,98	6,35	1516750	15241	525145	0,37	888
				342,48	2,86	821946	6870	54,8	-	6
		м2								
		Накладные расходы -		218,81		525145				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		189,25				454191		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		29,56				70954		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,06		163352				
		Сметная стоимость				2205247				
60	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	2400	109,84	1,19	263620	2860	89524	0,07	171
				58,21	0,53	139700	1272	54,8	-	1
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		37,30		89524				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		32,19				77253		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5,11				12271		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,77		28252				
		Сметная стоимость				381396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2418503	25907			1570
			----			---	---			---
			Тенге			1454970	13702			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2418503	-	-		-
		Материалы -	Тенге			937626	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1468672	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			920872	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	804832		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	116040		-
		Сметная прибыль -	Тенге			267150	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3606526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1584
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1468672	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3606526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1584
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1468672	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			12247249	303741			9343
			----			---	---			---
			Тенге			7465277	192995			205
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12030749	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2551461	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7625925	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1718783	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			31797	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4793194	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	4208578		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	584616		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1345915	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18169858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9507
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7625925	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			216500	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1084	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32347	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			175105	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28203	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	19700		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	8503		-
		Сметная прибыль -	Тенге			19576	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			264279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32347	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			20690320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9548
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7658272	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			20690320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10503
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7941696	-		-
		Временные здания и сооружения,2,32%	Тенге			480015	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			21170335	-	-		-
		Дополнительные затраты при производстве работ								

в зимнее время, 0,7%	Тенге	148192	-	-	-
ИТОГО	Тенге	21318[illegible]	-	-	-
НДС, 12%	Тенге	2558[illegible]	-	-	-
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	23876750	-	-	-
Итого с понижающим кофициентом К= 0, 837634945	Тенге	20000000	-	-	-

Инженер

Инженер-эксперт ТОО "Pride group"

_____ Б. Еркеев

Подрядчик:

Директор ТОО "MD Construction LTD "

_____ М. Даурбаев