Форма 4

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Артемида ЛТД"г. Алматы, Медеуский
Субподрядчик объекта; ТОО "Құрылыс-ТМ",Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Маяковского, дом 117/2, кв. 58, почтовый индекс 110000
Наименование объекта:«Возобновление строительство 5-ти этажных блоков жилого комплекса «Арнау» в г. Каскелен, Карасайский район, Алматинский облости 2-очередь».
Многоквартирный жилой дом -13 (Блоки 15,16,17,18,19)

Акт
приемки выполненных работ за май 2024г

Конструкции железобетонные. (раздел ЮЖ). Локальная смета 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Земляные работы									
		вывоз лишнего грунта на расстояние 12 км, письмо прилагается									
		Разработка, с вывозкой лишнего грунта									
1	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	14792,48	188,02	182,06	2781231	2693147	4693	406053	3442268
					5,64	32,49	83391	480573		254983	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	895	2415,34	--	2161726	--	--	1556443	4015622
					2415,34	--	2161726	--		297453	
3	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	895	127,50	122,72	114115	109835	238	19679	144497
					4,52	26,02	4042	23290		10704	
4	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015 К=12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	29021,838	552,00	--	16020055	--		--	17301659
					--	--	--	--		1281604	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	15687,48	18,89	15,76	296314	247182	830	113253	442332
					3,08	6,95	48302	108993		32765	
		Разработка, с перемещением во временный отвал, расстояние 50 м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2940,877	142,79 4,83	137,95 20,78	419915 14215	405700 61114	–	54237 37932	512084
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	154,783	2415,34 2415,34	– –	373853 373853	– –	–	269174 51442	694469
8	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3095,66	66,29 –	66,29 23,09	205211 –	205211 71479	–	51465 20534	277210
9	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, 50 м	м3 грунта	3095,66	222,73 –	222,73 77,58	689510 –	689510 240169	–	172921 68995	931426
		Обратная засыпка с перемещением из временного отвала									
10	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3095,66	58,34 –	58,34 20,32	180586 –	180586 62901	–	45289 18070	243945
11	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, 50 м	м3 грунта	3095,66	196,22 –	196,22 68,35	607425 –	607425 211577	–	152336 60781	820542
12	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2940,877	16,65 –	16,65 7,34	48976 –	48976 21594	–	15547 5162	69686
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	154,783	955,80 955,80	– –	147942 147942	– –	–	106518 20357	274816
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2940,877	185,46 102,28	83,19 42,42	545422 300781	244641 124752	–	306384 68144	919950
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				24592281 3134252	5432215 1406442	5761 –	3269299 2228926	30090506
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24592281				
	Материалы		Тенге				5760				
	Всего заработная плата		Тенге					4540694			
	Транспортные расходы		Тенге				16020055				
		Накладные расходы	Тенге				3269299				
		Сметная прибыль	Тенге				2228926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30090507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3198
		Сметная заработная плата	Тенге					4540694			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				30090507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3198
		Сметная заработная плата	Тенге					4540694			
		ОТДЕЛ 2. по альбому КЖ1									
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент, КЖ-9									
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	70	16983,34	1145,48	1188834	80183	1001677	116009	1409230
					1528,20	292,98	106974	20509		104387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1224	20796,08	1763,74	25454407	2158820	20331218	3223170	30971783
					2421,87	471,88	2964369	577576		2294206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1104	226837,00	--	25043	--	25043	--	27046
					--	--	--	--		2003	
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	67,82227	225135,00	--	15269167	--	15269167	--	16490700
					--	--	--	--		1221533	
19	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	2,5927	657471,49	18837,58	1704626	48840	1477719	181602	2037126
					68680,00	8290,83	178067	21496		150898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены, см. АВК/ДПР СА 3/15-9-АР л.37)**	м2	256,5	929,86	20,28	238508	5202	146736	81281	345372
					337,50	3,23	86570	829		25583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Выпуска, КЖ-12									
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,2175	226837,00	--	276174	--	276174	--	298268
					--	--	--	--		22094	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	32,78464	225135,00	--	7380970	--	7380970	--	7971448
					--	--	--	--		590478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				51537729	2293046	45914465	6871361	89641479
							3335979	620410	--	6640108	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				51537729				
		Материалы	Тенге				22957351				
		Всего заработная плата	Тенге					3956389			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22951354				
		Накладные расходы	Тенге				3602062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				4411183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59550974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2827
		Сметная заработная плата	Тенге					3956389			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59550974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2827
		Сметная заработная плата	Тенге					3956389			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								89641479
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6470231				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7725261			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2026851			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45914465		
		- Перевозка грузов	Тенге				16020055				
		- Накладные расходы	Тенге							6871361	
		- Сметная прибыль	Тенге							6640108	
		Временные здания и сооружения 0,9%			144 180		16 164 235				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1.2х0.9=1.08%			174 574		16 338 809				
		Непредвиденные работы и затраты-2%			326 776		16 665 585				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,329013					22 148 780				
		НДС на 2021 год, - 12 %			2 657 854		24 806 633				

Принял:
Генподрядчик:ТОО Артемида ЛТД"
Директор Касанов А.Ш._____
Руководитель проекта Аскаров Р._____

Начальник участка Кырыкбаев Д._____

Сдал:
Субподрядчик: ТОО"Курылыс-ТМ"
Директор:Тлеуленов М.Н._____