Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Искакова Сандугаш Динисламовна, 630707400070**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ONE SERVICE»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кафе казахской национальной кухни, 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Ж. Балапанова, 14, А**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство кафе казахской национальной кухни, 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Ж. Балапанова, 14, А**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

# Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
**№2**

за февраль 2023 года
на № 2-1-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 4. Кровля** | | | | | | | | | |
| 34 | E11-100116-0103 | Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами | м2 покрытия по фермам | 1240 | 82,93 | 2,62 | 102830 | 3249 | 28706 | 65035 | 181295 |
| | | | | | 57,16 | 1,12 | 70875 | 1386 | | 13429 | |
| 35 | E11-120101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 1240 | 3636,46 | 127,72 | 4509214 | 158379 | 1401359 | 2752093 | 7842211 |
| | | | | | 2378,61 | 33,81 | 2949476 | 41929 | | 580905 | |
| 36 | C121-100101-0504 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 1240 | 5728 | | 7102720 | | 7102720 | | 7670938 |
| 37 | E11-120101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 1240 | 192,85 | 16,42 | 239136 | 20362 | 96720 | 568218 | |
| | | | | | 98,43 | 3,77 | 122053 | 4678 | | 116593 | 384187 |
| | | **Итого по разделу: 4. Кровля** | | | | | | | | 28458 | |
| | | **Раздел: 5. Фасад** | | | | | | | | | 16078631 |
| 38 | E11-080701-0101 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 284 | 869,6 | 2,39 | 246967 | 680 | 74838 | 159749 | 439253 |
| | | | | | 603,69 | 1,14 | 171449 | 324 | | 32537 | |
| 39 | E11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 284 | 2580,31 | 43,33 | 732807 | 12304 | 222470 | 402972 | 1226641 |
| | | | | | 1753,64 | 20,01 | 498032 | 5683 | | 90862 | |
| 40 | E11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная | м2 окрашиваемой поверхности | 284 | 268,17 | 1,78 | 76161 | 507 | 36894 | 31193 | 115942 |
| | | | | | 136,48 | 0,82 | 38760 | 231 | | 8588 | |
| | | **Итого по разделу: 5. Фасад** | | | | | | | | | 1781836 |
| | | **Раздел: 6. Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | |
| 41 | E11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | квт | 96 | 1421,82 | 20,77 | 136494 | 1994 | 54513 | 79030 | 232766 |
| | | | | | 833,21 | 6,82 | 79988 | 655 | | 17242 | |
| 42 | C123-051001-0289 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | | 600 | 1768 | | 1060800 | | 1060800 | | 1145664 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | секция | | | | | | | | |
| 43 | Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10 | Краны воздушные. Установка | шт. | 50 | 359,1 | 0 | 17955 | 0 | 7101 | 84864 | |
| | | | | | 217,08 | 0 | 10854 | 0 | | 10637 | 30879 |
| 44 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 50 | 2713 | 124,28 | 135650 | 6214 | 19362 | 2287 | |
| | | | | | 2201,47 | 16,3 | 110074 | 815 | | 108671 | 263866 |
| 45 | С123-041008-0429 | Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss | шт. | 25 | 9521 | | 238025 | | 238025 | 19546 | 257067 |
| 46 | С123-040902-0501 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 25 | 11210 | | 280250 | | 280250 | 19042 | 302670 |
| 47 | Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 385 | 1227,09 | 2,66 | 472431 | 1024 | 5268 | 22420 | |
| | | | | | 1210,75 | 0,36 | 466139 | 137 | | 456950 | 1003732 |
| 48 | Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 368 | 1191,73 | 4,98 | 438556 | 1832 | 4066 | 74351 | |
| | | | | | 1175,7 | 0,55 | 432658 | 204 | | 424204 | 931781 |
| 49 | Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 243 | 1793,33 | 29,02 | 435779 | 7053 | 2204 | 69021 | |
| | | | | | 1755,24 | 0,48 | 426522 | 115 | | 418105 | 922195 |
| 50 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX | м трубопровода | 996 | 788,45 | 85,48 | 785292 | 85133 | 344449 | 68311 | |
| | | | | | 357,14 | 40,76 | 355710 | 40592 | | 301190 | 1173400 |
| 51 | Е11-201401-0102 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка | вентилятор | 23 | 13312,51 | 526,55 | 306188 | 12111 | 22047 | 86919 | |
| | | | | | 11827,37 | 158,93 | 272030 | 3655 | | 270171 | 622467 |
| 52 | С123-050402-0118 | Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 23 | 157028 | | 3611644 | | 3611644 | 46109 | 3900576 |
| 53 | Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 245 | 6839,14 | 67,36 | 1675588 | 16504 | 1097204 | 288932 | |
| | | | | | 2293,39 | 26,06 | 561881 | 6386 | | 556901 | 2411089 |
| 54 | Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 332 | 6631,63 | 53,57 | 2201703 | 17784 | 1486788 | 178599 | |
| | | | | | 2099,79 | 20,46 | 697131 | 6794 | | 689847 | 3122874 |
| 55 | Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FIEX | м2 изолируемой поверхности | 577 | 2415,08 | 147,02 | 1393499 | 84829 | 722692 | 231324 | |
| | | | | | 1015,56 | 70,1 | 585978 | 40447 | | 476083 | 2019149 |
| 56 | Е11-200301-0210 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 45 | 2099,46 | 41,43 | 94476 | 1864 | 18211 | 149567 | |
| | | | | | 1653,34 | 17,12 | 74400 | 770 | | 73667 | 181594 |
| 57 | С123-050306-1828 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 45 | 2414 | | 108630 | | 108630 | 13451 | 117320 |
| 58 | Е11-200301-0207 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 24 | 3472,57 | 73,86 | 83342 | 1773 | 41889 | 8690 | |
| | | | | | 1653,34 | 17,12 | 39680 | 411 | | 39289 | 132441 |
| 59 | С123-050306-1853 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 24 | 2845 | | 68280 | | 68280 | 9810 | 73742 |
| | | Итого по разделу: 6. Отопление и вентиляция | | | | | | | | 5462 | 18845272 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 7. Водоснабжение и канализация** | | | | | | | | | |
| 60 | Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 267 | 1214,01 | 1,75 | 324141 | 466 | 59751 | 258791 | 629568 |
| | | | | | 988,48 | 0,56 | 263924 | 149 | | 46635 | |
| 61 | Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 248 | 1941,98 | 4,27 | 481610 | 1059 | 245482 | 230678 | 769271 |
| | | | | | 947,86 | 1,28 | 235068 | 318 | | 56983 | |
| 62 | Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 526 | 3825,15 | 26,12 | 2012028 | 13741 | 1709314 | 288403 | 2484465 |
| | | | | | 549,38 | 10,11 | 288973 | 5316 | | 184034 | |
| 63 | Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 447 | 2176,67 | 25,68 | 972973 | 11480 | 138719 | 806406 | 1921729 |
| | | | | | 1840,66 | 0,2 | 822774 | 88 | | 142350 | |
| 64 | Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 315 | 1945,89 | 21,36 | 612954 | 6728 | 69091 | 526429 | 1230533 |
| | | | | | 1705,19 | 0,12 | 537135 | 37 | | 91151 | |
| 65 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 762 | 788,45 | 85,48 | 600796 | 65132 | 263524 | 230428 | 897722 |
| | | | | | 357,14 | 40,76 | 272140 | 31055 | | 66498 | |
| 66 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 66 | 2713 | 124,28 | 179058 | 8202 | 25558 | 143446 | 348304 |
| | | | | | 2201,47 | 16,3 | 145297 | 1076 | | 25800 | |
| 67 | С123-040902-3202 | Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005 | шт. | 66 | 1730 | | 114180 | | 114180 | | 123314 |
| | | | | | | | | | | 9134 | |
| 68 | Е11-170301-0103 | Унитазы с краном смывным. Установка | комплект | 16 | 33747,66 | 172,49 | 539963 | 2760 | 486341 | 51168 | 638421 |
| | | | | | 3178,89 | 84,39 | 50862 | 1350 | | 47290 | |
| 69 | С123-030102-0301 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 16 | 17988 | | 287808 | | 287808 | | 310833 |
| | | | | | | | | | | 23025 | |
| 70 | С123-030102-0501 | Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83 | шт. | 16 | 1530 | | 24480 | | 24480 | | 26438 |
| | | | | | | | | | | 1958 | |
| 71 | Е11-170501-0104 | Раковины. Установка | комплект | 12 | 2051,89 | 67,25 | 24623 | 807 | 7970 | 15909 | 43775 |
| | | | | | 1320,46 | 32,37 | 15846 | 388 | | 3243 | |
| 72 | С123-030102-1801 | Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм | шт. | 12 | 7142 | | 85704 | | 85704 | | 92560 |
| | | **Итого по разделу: 7. Водоснабжение и канализация** | | | | | | | | 6856 | |
| | | | | | | | | | | | 9516933 |
| | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | |
| | | **НДС** | | | | | | | | | 46222672 |
| | | **Итого с НДС** | | | 12 % | | 5546721 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 51769393 |

**Сдал (Подрядчик)**

директор ТОО «ONE SERVICE» Рамазанов С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

Искакова С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Райымкулов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ИП «Шидербаев Б.З.»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата