Форма 2

Заказчик : **РАЙМЖАН АЙБЕК ЖУМАДУЛЛАҰЛЫ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СМУ-АСТАНА LTD»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство обслуживание зданий и сооружений по улице М.Макатаева, № 65 в Туркестан**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство обслуживание зданий и сооружений по улице М.Макатаева, № 65 в Туркестан**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н 15.12.2020 г.**

Акт выполненных работ

за июль 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. Фасад									
36	36	E11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка с изготовлением		1,5	401971,19	3000,9	602957	4502	497503	91965	750516
			м3 древесины в конструкции			67301,87	820,48	100953	1231		55594	
37	37	E11-080701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		356,4	2332,18	179,04	831188	63810	271270	479756	1415820
			м2 вертикальной проекции			1392	55,44	496108	19759		104876	
38	38	E11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		356,4	5739,18	124,72	2045444	44451	587960	1143286	3443828
			м2 оштукатуриваемой поверхности			3964,74	45,1	1413033	16074		255098	
39	39	E11-150402-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		356,4	571,53	6,06	203694	2160	91552	88510	315580
			м2 окрашиваемой поверхности			308,59	1,84	109982	656		23376	
			Итого по разделу: 7. Фасад									**5925744**
			Раздел: 8. Отопления и Вентиляция									
40	40	E11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		86,4	1881,98	54,12	162603	4676	0	156032	344126
			квт			1827,86	14,92	157927	1289		25491	
41	41	C1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт		540	3790		2046600		2046600		2210328
			секция								163728	
42	42	E11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка		36	755,38	0	27194	0	10044	16807	47521
			шт.			476,38	0	17150	0		3520	
43	43	E11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		36	5858,93	273,58	210921	9849	21864	176920	418868
			шт.			4978,01	36,74	179208	1323		31027	
44	44	E11-160501-0603 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		180	2765,73	5,86	497832	1055	4244	482823	1059107
			м трубопровода			2736,29	0,8	492533	144		78452	
45	45	E11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		180	1890,99	302,44	340378	54439	137736	125447	503091
			м трубопровода			823,35	93,66	148202	16859		37266	
46	46	E11-201401-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка		12	28889,94	1468,58	346679	17623	23323	303630	702334
			вентилятор			25477,8	341,1	305734	4093		52025	
47	47	C1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В		12	133611		1603332		1603332		1731599

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект							128267	
48	48	Е11-200101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	85	18555,17	194,92	1577190	16568	1141108	415783	2152411
						4935,45	55,94	419514	4755		159438	
49	49	Е11-200101-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	120	18097,54	154,14	2171705	18496	1610950	536579	2924947
						4518,82	43,92	542259	5270		216663	
50	50	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	205	5700,25	520,18	1168551	106637	581958	389863	1683087
						2341,25	161,08	479956	33021		124673	
51	51	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	18	4608,86	125,8	82960	2264	16652	63411	158081
						3557,96	36,74	64043	661		11710	
52	52	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	18	5831		104958		104958		113355
			Итого по разделу: 8. Отопления и Вентиляция								8397	
												14048855
			Раздел: 9. Канализация и водоснабжение									
53	53	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	36	2244,18	5,22	80791	188	143	78895	172461
						2234,98	1,26	80459	45		12775	
54	54	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	15	2164,58	12,64	32469	189	132	31547	69137
						2143,14	2,88	32147	43		5121	
55	55	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	140	4227,83	44,62	591896	6247	3268	570794	1255705
						4159,87	0,44	582381	62		93015	
56	56	Е11-170301-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	6	69432,22	548,92	416593	3293	370185	43371	496761
						7185,74	190,22	43114	1141		36797	
57	57	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	6	19691		118146		118146		127598
											9452	
58	58	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	6	1783		10698		10698		11554
											856	
59	59	Е11-170501-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Раковины. Установка	комплект	6	4373,58	212,6	26241	1275	3423	21510	51571
						3590,54	67,58	21543	405		3820	
60	60	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	6	10146		60876		60876		65746
			Итого по разделу: 9. Канализация и водоснабжение								4870	
												2250533
			Раздел: 10. Электрооборудование									
61	61	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	3	12748,29	430,72	38245	1292	11691	18456	61237
						8420,69	123,7	25262	371		4536	
62	62	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРи 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	3	9060		27180		27180		29354
											2174	
63	63	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3642	29,59	43704	355	21360	15832	64299
						1832,37	0	21988	0		4763	
64	64	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	12	1879		22548		22548		24352
											1804	
65	65	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	52	1558,35	15,26	81034	793	9628	51011	142609
						1357,93	4,54	70612	236		10564	
66	66	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	52	17506		910312		910312		983137
											72825	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	67	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	77	958,89 716,31	1,34 0,42	73835 55156	103 32	18575	39736 9086	122657
68	68	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17	384		6528		6528	522	7050
69	69	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	60	399		23940		23940	1915	25855
70	70	Е11-210202-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	6050	596,12 490,98	5,2 0,16	3606550 2970453	31460 968	604637	2139423 459678	6205651
71	71	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,9	303475		880078		880078	70406	950484
72	72	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	3,15	472179		1487364		1487364	118989	1606353
			Итого по разделу: 10. Электрооборудование									**10223037**
			Раздел: 11. Покрытия									
73	73	Е11-010104-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		228,4	567,52 0	567,52 90,94	129622 0	129622 20771	0	14955 11566	156143
74	74	Е11-010201-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3 уплотненного грунта		57,1	304,84 0	304,84 69,02	17406 0	17406 3941	0	2838 1620	21864
75	75	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1.10 м3 м3 материала основания в плотном теле		22,84	18291,67 400,75	3430,32 646,74	417782 9153	78349 14772	330280	25839 35490	479111
76	76	Е11-470301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	228,4	5253,9 4577,04	655,68 187,66	1199991 1045396	149758 42862	4838	957667 172613	2330271
77	77	С1255-102-0217	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	228,4	6780		1548552		1548552	123884	1672436
78	78	Е11-270201-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 м бортового камня		230	3888,27 2154,53	117,16 34,14	894301 495541	26947 7852	371813	543665 115037	1553003
79	79	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,68	33557		123490		123490	9879	133369
80	80	Е11-470112-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	30,96	1349,51 731,93	34,98 7,12	41781 22661	1083 220	18037	20135 4953	66869

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	81	Е11-470112-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	30,96	838,81	550,32	25970	17038	3915	7212	35836
						162,05	102,64	5017	3178		2654	
			Итого по разделу: 11. Покрытия									**6448898**
			ИТОГО:									**38897067**
			НДС			**12 %**		**4667648**				
			Итого с НДС									**43564715**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «СМУ-АСТАНА LTD»

Каримолдаев С.К.

Технический надзор: _____

Принял (Заказчик)
РАЙМЖАН АЙБЕК ЖУМАДУЛЛАУЛЫ

Авторский надзор: _____