Заказчик : ТОО "Құрылыс Кентау"
Инженер: ТОО "R Strov Group"
Авторский надзор: ТОО "АрхЮгПроект"
Подрядчик: ТОО "Ердәуіт-Н Стройтранс"
Договор № 073 от 16.06.2020г

Наименование стройки - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Толе би 53 в г.Кентау Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за май месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Разные работы									
7	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий	м2 кровли	979,2	254,03	1,60	248741	1567	--	177966	460844
		НР - 72%; СП - 8%			252,43	--	247175	--		34137	
8	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	979,2	157,46	19,20	154184	18801	--	101543	276186
		НР - 72%; СП - 8%			138,26	5,77	135383	5648		20458	
9	Е12-180101-1205 1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные /отмостка/.Разборка	м3 конструкции	24,426	1938,56	1203,32	47351	29392	--	18674	71308
		НР - 72%; СП - 8%			735,23	326,61	17959	7978		5282	
10	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором	отверстие	271	58,53	0,94	15861	254	--	11237	29266
		НР - 72%; СП - 8%			57,59	--	15607	--		2168	
		Вывоз мусора									
11	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	36,68136	94,00	--	3448	--		--	3724
		СП - 8%			--	--	--	--		276	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 5 км	т	36,68136	113,00	--	4145	--		--	4477
	СП - 8%			--	--	--	--		332	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				845803				
	В том числе оборудование	Тенге								
	РАЗДЕЛ 3. Кровля									
	Устройство крыши									
39 Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил (нарожники),мауэрлата,коньковый брус,опорный брус	м3	5,925	94421,21	1372,14	559446	8130	420766	96319	708226
	НР - 72%; СП - 8%			22033,70	544,53	130550	3226		52461	
40 Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка прогонов из брусьев,диагональной ноги,стоек,лежня,связь жесткости,затяжек,раскосов,подкосов,накладок	м3	2,16	82566,24	1276,96	178343	2758	138206	27740	222570
	НР - 72%; СП - 8%			17305,20	531,99	37379	1149		16487	
41 Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3	8,085	8782,00	55,65	71002	450	63804	4998	82081
	НР - 72%; СП - 8%			834,60	24,00	6748	194		6080	
42 Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	979,2	2270,22	98,25	2222997	96206	335149	1308320	3813822
	НР - 72%; СП - 8%			1829,70	26,01	1791642	25469		282505	
43 С121-100101-0401 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1082,9952	1859,00	--	2013288	--	2013288	--	2174351
	СП - 8%			--	--	--	--		161063	
44 С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	13,17	52851,00	--	696048	--	696048	--	751731
	СП - 8%			--	--	--	--		55684	
45 Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов).Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	979,2	564,35	6,58	552607	6438	392760	112665	718493
	НР - 72%; СП - 8%			156,67	3,14	153409	3070		53222	
46 Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	979,2	305,65	2,58	299295	2527	265787	23092	348177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			31,64	1,11	30981	1091		25791	
47	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Дополнительные работы по стенам /подшивка карниза из досок,кобылки/.Устройство карнизов**	м2	98	1535,17	23,87	150447	2339	1101	106641	277655
		НР - 72%; СП - 8%			1500,07	11,29	147007	1106		20567	
48	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных породдлиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	2,45	49344,00	--	120893	--	120893	--	130564
		СП - 8%			--	--	--	--		9671	
49	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,9012	54444,00	--	49065	--	49065	--	52990
		СП - 8%			--	--	--	--		3925	
50	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов**	м3	3,3512	8782,00	55,65	29430	186	26447	2072	34022
		НР - 72%; СП - 8%			834,60	24,00	2797	80		2520	
51	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство**	м планки	77,8571429	857,09	11,27	66731	878	41636	17592	91068
		НР - 72%; СП - 8%			311,04	2,78	24217	216		6746	
52	С121-100102-0213 2110-0102-0213 РСНБ РК 2015	**Планка конька трапециевидного для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ14918-80**	м	77,8571429	827,00	--	64388	--	64388	--	69539
		СП - 8%			--	--	--	--		5151	
53	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная /обертывание толем дерев.конструкций/.Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	76,23	85,02	9,30	6481	709	--	4315	11660
		НР - 72%; СП - 8%			75,72	2,90	5772	221		864	
54	С121-100401-1001 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	м2	83,853	227,00	--	19035	--	19035	--	20557
		СП - 8%			--	--	--	--		1523	
		Снегозадержатель									
55	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	**Трубчатый снегозадержатель.Устройство**	м планки	150	1558,86	1058,05	233829	158708	35757	52664	309412
		НР - 72%; СП - 8%			262,43	225,20	39364	33780		22919	
56	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	300,9	468,00	--	140821	--	140821	--	152087
		СП - 8%			--	--	--	--		11266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов/кронштейны,планки,хомуты/	кг	103,68	537,00	--	55676	--	55676	--	60130
		СП - 8%			--	--	--	--		4454	
		Металлическое ограждение									
63	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения	164	96,03	23,50	15749	3854	1145	8446	26132
		НР - 72%; СП - 8%			65,55	5,98	10750	981		1936	
64	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,8036	540082,00	--	434010	--	434010	--	468731
		СП - 8%			--	--	--	--		34721	
65	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	23,3044	853,30	1,00	19886	23	3137	12051	34491
		НР - 72%; СП - 8%			717,71	0,48	16726	11		2555	
		Ходовой настил									
66	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые.Укладка	м ходов	88	42,32	4,91	3724	432	181	2363	6574
		НР - 72%; СП - 8%			35,35	1,93	3111	170		487	
67	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,704	54444,00	--	38329	--	38329	--	41395
		СП - 8%			--	--	--	--		3066	
68	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ8486-86	м3	0,16896	47193,00	--	7974	--	7974	--	8612
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
69	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3	0,87296	8782,00	55,65	7666	49	6888	540	8862
		НР - 72%; СП - 8%			834,60	24,00	729	21		656	
		Слуховое окно (8 шт)									
74	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	8	7636,24	821,52	61090	6572	3495	38666	107737
		НР - 72%; СП - 8%			6377,92	334,95	51023	2680		7980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9752	54444,00	--	53094	--	53094	--	57341
		СП - 8%			--	--	--	--		4248	
76	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,1784	49344,00	--	58147	--	58147	--	62799
		СП - 8%			--	--	--	--		4652	
77	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /СО-1,ВЖ-1/.Установка	м3 древесины в конструкции	0,2224	31642,19	1003,38	7037	223	1745	3722	11620
		НР - 72%; СП - 8%			22792,50	451,44	5069	100		861	
78	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	2,376	8188,68	40,31	19456	96	14487	3538	24834
		НР - 72%; СП - 8%			2051,08	17,20	4873	41		1840	
79	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	16	295,00	--	4720	--	4720	--	5098
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
80	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	16	486,00	--	7776	--	7776	--	8398
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
81	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8	827,00	--	6616	--	6616	--	7145
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
82	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	3,312	1610,00	22,19	5332	73	3306	1422	7295
		НР - 72%; СП - 8%			589,54	6,90	1953	23		540	
83	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	25,6	2844,25	13,82	72813	354	46357	18856	99002
		НР - 72%; СП - 8%			1019,63	3,39	26102	87		7334	
84	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /лестница Л-1/.Установка	м3 древесины в конструкции	0,0896	31642,19	1003,38	2835	90	703	1500	4681
		НР - 72%; СП - 8%			22792,50	451,44	2042	40		347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0896	47193,00	--	4228	--	4228	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
86	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций**	м3	0,0896	8188,68	40,31	734	4	546	133	937
		НР - 72%; СП - 8%			2051,08	17,20	184	2		69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11025386				
		В том числе оборудование	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				11871189				
		В том числе оборудование	Тенге								
		Локальная смета 2-1-3. Отопление									
		Демонтажные работы									
87	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	70,4	657,15	5,03	46263	354	4062	30220	82602
		НР - 72%; СП - 8%			594,41	1,78	41847	126		6119	
88	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	430,4	382,02	2,95	164420	1268	14423	107410	293576
		НР - 72%; СП - 8%			345,56	1,05	148729	451		21746	
		Трубопроды									
89	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	929,12	45,88	7433	367	359	4921	13342
		НР - 72%; СП - 8%			838,37	15,98	6707	128		988	
90	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	8	1344,00	--	10752	--	10752	--	11612
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
91	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	78,4	518,75	32,29	40670	2532	1565	27061	73150
		НР - 72%; СП - 8%			466,49	12,92	36573	1013		5419	
92	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	97,2	402,97	17,67	39169	1717	1251	26530	70955
		НР - 72%; СП - 8%			372,44	6,65	36201	646		5256	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93 E11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	79	401,00 372,44	17,67 6,65	31679 29423	1396 525	860	21562 4259	57501
94 E11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	124	398,84 372,44	17,67 6,65	49456 46182	2191 824	1083	33845 6664	89965
95 С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	78,4	984,00 --	-- --	77146 --	-- --	77146	-- 6172	83317
96 С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	97,2	946,00 --	-- --	91951 --	-- --	91951	-- 7356	99307
97 С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	79	764,00 --	-- --	60356 --	-- --	60356	-- 4828	65184
98 С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	124	422,00 --	-- --	52328 --	-- --	52328	-- 4186	56514
	Арматура									
99 С123-040501-0217 2304-0501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	8	2859,00 --	-- --	22872 --	-- --	22872	-- 1830	24702
100 С123-040501-0214 2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	120	982,00 --	-- --	117840 --	-- --	117840	-- 9427	127267
101 С123-040501-0213 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	8	807,00 --	-- --	6456 --	-- --	6456	-- 516	6972
102 E11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0288	985136,99	497995,54	28372	14342	539	12631	44284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			468424,60	140727,04	13491	4053		3280	
103	С123-020101-0601 2302-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	120	311,00	--	37320	--	37320	--	40306
		СП - 8%			--	--	--	--		2986	
104	С123-020103-3402 2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 /20/ мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	120	172,00	--	20640	--	20640	--	22291
		СП - 8%			--	--	--	--		1651	
		Испытание сети									
105	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	378,6	81,46	1,25	30841	471	268	21673	56716
		НР - 72%; СП - 8%			79,51	--	30102	--		4201	
106	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	8	82,27	1,25	658	10	12	458	1205
		НР - 72%; СП - 8%			79,51	--	636	--		89	
		Изоляция									
107	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	69	122,82	3,00	8475	207	6996	934	10162
		НР - 72%; СП - 8%			18,43	0,38	1272	26		753	
108	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	9,7	37929,22	1704,62	367913	16535	117702	173852	585106
		НР - 72%; СП - 8%			24090,30	802,56	233676	7785		43341	
109	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	м3	14,938	14291,00	--	213479	--	213479	--	230557
		СП - 8%			--	--	--	--		17078	
110	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	253	836,58	20,72	211655	5241	87302	86446	321949
		НР - 72%; СП - 8%			470,80	3,76	119112	952		23848	
111	С121-110203-0803 2111-0203-0803 РСНБ РК 2015	**Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Т**	10 м2	30,36	3348,00	--	101645	--	101645	--	109777
		СП - 8%			--	--	--	--		8132	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.12	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	44	537,00	--	23628	--	23628	--	25518
		СП - 8%			--	--	--	--		1890	
113	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм /гильзы/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	9,2	2062,68	543,81	18977	5003	112	10947	32318
		НР - 72%; СП - 8%			1506,70	145,97	13862	1343		2394	
114	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,2	498,00	--	4582	--	4582	--	4948
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2641106				
		В том числе оборудование	Тенге								

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				14 512 295				
в том числе оборудование	Тенге								
в том числе СМР	Тенге				14 512 295				
Временные здания и сооружения, 0,7%	Тенге			0,72%	104 489				
Итого с временными	Тенге				14 616 784				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,49%	Тенге			0,49%	71 622				
Итого с дополнительнымы затратами	Тенге				14 688 406				
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			2%	293 768				
Итого в базовых ценах 2019г. СМР	Тенге				14 982 174				
Итого в базовых ценах 2019г. оборудование	Тенге				-				
Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование	Тенге				14 982 174				
Итого сметной стоимость К=1,049901	Тенге			1,049901	15 729 799				
НДС 12%	Тенге			12%	1 887 576				
Стоимость строительства	**Тенге**				17 617 375				

М.П. Заказчик: **Директор ТОО "Құрылыс Кентау"** _____ **Искаков Т.**

М.П. Инженер: **Инженер-эксперт ТОО "R Stroy Group"** _____ **Пурышов Д.**

М.П. Авторский надзор: **ГИП ТОО "АрхЮгПроект"** _____ **Арапбаев Н.**

М.П. Подрядчик: **Директор ТОО "Ердәуіт-Н Стройтранс"** _____ **Танирбергенов С.**