типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена постановлением Госкомстата РК от16.11.94г №

Заказчик: ГККП "Сельскохозяйственный колледж, село Катарколь, Бурабайского района"
Подрядчик: ТОО "Крофас"
Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 сельскохозяйственного колледжа в с.Катарколь, Бурабайского района, Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	**101 300 656,52**	**25 052 532,52**								**2 684 199,91**	**10 853 641,91**
Всего к оплате	**25 052 532,52**									**2 684 199,91**	

Заказчик:

ГККП "Сельскохозяйственный колледж, село Катарколь, Бурабайского района"

Директор _____ **Савельев С.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Крофас"

Директор _____ **Темербеков Т.Т.**

Цены регион: Акмолинская обл. Форма 2В

:: ГККП "Сельскохозяйственный колледж, село Катарколь, Бурабайского района"
ик: ТОО "Крофас"
вание объекта: Капитальный ремонт общежития №2 сельскохозяйственного колледжа в с.Катарколь, Бурабайского района, Акмолинской области

Акт № 1
выполненных работ за сентябрь от 2016 года

в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге — %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов	
	Единица измерения		Всего — з/п рабочих-строителей	экспл. машин — з/п рабочих строителей	Всего — з/п рабочих-строителей	экспл. машин — в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
§ 2-1-1 -Ремонтные работы									
емонт внутренних помещений									
17-2	Плановая обивка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых планок) без установки планок туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	107.108	1090.34	2.63	116784	282	39067	2.3	246
	м2 поверхности штукатурки								
			382.95	0.99	41017	106	95	0.00488	1
	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами 2,3*2,2 внутренние(прим.)	9.24	3540		32710				
	м2								
	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами 2,3*2,2 внутренние(прим.)	25.3	3660		92598				
	м2								
11	Скобяные изделия для металлических входных дверей в помещение	144	1380		198720				
	комплект								

5 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	8	1500		12000				
	комплект								
6 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	152	583		88616				
	шт								
7 Е61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	890	626,89	34,56	557932	30758	348668	2,382	2120
	м2								
			406,64	5,74	361910	5109	95	0,032	28
8 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску	1120	254,87	2,35	285454	2632	48593	0,26565	298
	м2 окрашиваемой поверхности								
			44,77	0,9	50142	1008	95	0,00438	5
9 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	355,9	254,87	2,35	90708	836	15441	0,26565	95
	м2 окрашиваемой поверхности								
			44,77	0,9	15934	320	95	0,00438	2
10 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленных под окраску	890	260,86	2,91	232165	2590	43374	0,299	266
	м2 окрашиваемой поверхности								
			50,2	1,1	44678	979	95	0,00538	5
11 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	1068,8	185,33	2,35	198081	2512	92347	0,5382	575
	м2 окрашиваемой поверхности								
			90,05	0,9	96245	962	95	0,00438	5
0.4 Ремонт санузлов(8шт)									
12 Е65-17-3	Смена унитаза с бачком	32	893,12	14,95	28580	478	28580	4,6	147
	комплект								
			774	2,61	24768	84	115	0,0235	1
13 11-1-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	32	3470		111040				

		комплект								
14	11-1-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	32	5020		160640				
		шт								
15	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	32	659		21088				
		комплект								
16	Е65-12-8	Установка писсуаров	16	342,75	1,65	5484	26	5676	1,83	29
		комплект								
				308,25	0,23	4932	4	115	0,0032	–
17	11-1-33	Писсуары настенные керамические с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм	16	2150		34400				
		шт								
18	11-1-12	Бидэ керамические, размер 600х350х400 мм, с комплектом арматуры	4	6790		27160				
		комплект								
	0.5 Ремонт санитарно-гигиенических комнат(4шт)									
19	11-1-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х500х150 мм	32	5470		175040				
		комплект								
20	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	32	1320		42240				
		комплект								
	0.7 Фасад									
21	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича-облицовки из силикатногоК=0,120;	0,6	4899,15	1881	2939	1129	2262	21,241	13
		м3 кладки								
				3018,15	538,09	1811	323	106	2,91	2

22 Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых-силикатный	0,6	10399,81	300,96	6240	181	620	5,63	3
	м3 кладки								
			873	101,79	524	61	106	0,39	–
23 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса-цоколь	63,72	1036,92	6,15	66073	392	13580	1,3225	84
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			222,01	2,34	14146	149	95	0,01138	1
24 Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	63,72	139,2	1,49	8870	95	2666	0,25645	16
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			43,47	0,56	2770	36	95	0,00275	–
25 Е15-51-5	Улучшенная штукатурка по камню прямых пилястр цементно-известковым раствором	2	450,98	2,06	902	4	572	1,6445	3
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			300,15	0,79	600	2	95	0,00375	–
0.8 Отмостка									
26 Е11-2-9	Восстановление бетонной отмосткиК=0,080;	8,248	9289,23	–	76618	–	5970	4,209	35
	м3 подстилающего слоя								
			652,05	–	5378	–	111	–	–
0.9 Насосная станция									
27 Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	52	540,18	33,79	28089	1757	16557	1,951	101
	м2								
			329,54	5,62	17136	292	95	0,031	2
28 Е57-22-2	Восстановление бетонных покрытий площадью свыше 20 м2	30	346,36	35,06	10391	1052	3154	0,6391	19
	м2								
			89,21	5,51	2676	165	111	0,0306	1
29 Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая	52	25,16	0,05	1308	3	1091	0,143	7
	м2								
			22,05	0,02	1147	1	95	0,0001	–
30 Е11-2-9	Восстановление бетонной отмосткиК=0,080;	0,96	9289,23	–	8918	–	695	4,209	4

	м3 подстилающего слоя								
			652,05	–	626	–	111	–	–
31 Е59-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1 м до 60 кг	16	74,17	4,98	1187	80	1411	0,473	8
	м решетки								
			69,19	0,79	1107	13	126	0,0067	–
32 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	16	3804,83	7,36	60877	118	1721	0,47725	8
	м ограждений								
			82,55	2,79	1321	45	126	0,01363	–
33 Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	9	29,02	2,02	261	18	263	0,1741	2
	м2 кровли								
			27	0,32	243	3	107	0,0028	–
34 Е58-20-1	Демонтаж выравнивающей цементной стяжки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	9	66,78	11,34	601	102	551	0,34216	3
	м2								
			55,44	1,78	499	16	107	0,00992	–
35 Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	9	242,46	14,18	2182	128	689	0,4277	4
	м2								
			69,3	2,23	624	20	107	0,0124	–
36 Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	9	51,12	22,91	460	206	354	0,1587	1
	м2 кровли								
			28,21	8,58	254	77	107	0,04188	–
37 1-1-1199	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97К=1,150;	10,35	256		2650				
	м2								

38 1-1-1217	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4.0 ГОСТ 30547-97К=1.130·	10,17	182		1851				
	м2								
0.10 Прочие									
39 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	428,92	35,53	35,53	15240	15240	2745	–	–
	т		–	7,11	–	3050	90	0,01493	6
40 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	428,92	27,1	27,1	11624	11624	7323	–	–
	т		–	18,97	–	8137	90	0,03984	17
	Всего прямые затраты				**2 818 721**	**72 243**			**4 087**
					690 488	**20 962**			**76**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2 055 993				
	Накладные расходы, тенге				683 970				
	- заработная плата, тенге				102 596				
	- трудоемкость, чел-ч				342				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				210 161				
	Всего				**3 712 852**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				100 990				
	- сметная заработная плата, тенге				14 240				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				81				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)				105 720				
	- сметная заработная плата, тенге				48 631				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				296				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				38 138				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				15 255				

		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3 972 955**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**9 495 362**				
		- материалы, тенге				4 913 823				
		- сметная заработная плата, тенге				2 223 441				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4 882				
		Налог (2 %)				189 907				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**9 685 269**				
ЛС № 2-1-2 Э23040 2-1-2 ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ ПС										
110	Ц0110-667-1 прим.	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей, для ВЭРС-ПК16	2	4487,60	1,60	8975	3	6926	23,00	46
		шт		4275,00	--	8550	--	81	--	--
111	Ц0110-667-3 прим.	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный, для ВЭРС-ПК16	12	326,40	0,20	3917	2	3023	1,70	20
		луч		311,00	--	3732	--	81	--	--
112	С"БайтерекСтан"	Прибор приемно-контрольный пожарный "ВЭРС-ПК16П", ВЭРС-ПК16	2	4845,56	--	9691	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Ц0110-99-6 прим.	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый, источник вторичного электропитания резервированный	2	1526,20	--	3052	--	2333	9,00	18
		шт		1440,00	--	2880	--	81	--	--
114	"Комп.БайтерекСТАН"	Источник бесперебойного питания, вторичного электропитания резервированный Импульс-1	2	1428,40	--	2857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	238	153,50	--	36533	--	27760	1,00	238
		шт		144,00	--	34272	--	81	--	--
116	С"БайтерекСтан"	Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1-А3	238	55,28	--	13158	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		43	369,90	1,60	15906	69	12086	2,00	86
			шт		347,00	--	14921	--	81	--	--
118	С"БайтерекСтан" прим.	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ, ИП-212-3С		43	449,18	--	19315	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Ц0108-81-2	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов, извещатель пожарный ручной		16	178,60	1,60	2858	26	2244	1,00	16
			шт		164,00	--	2624	--	85,5	--	--
120	СПр.л.ТОО"БайтерекСтан"	Извещатель пожарный ручной ИРП-3СУ		16	293,70	--	4699	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Ц0110-901-12	Коробка оконечная, УКШ		12	85,50	0,20	1026	2	370	0,23	3
	прим.		шт		38,00	0,10	456	1	81	--	--
122	СПр.л.ТОО"Альфа-Контракт"	Устройство контроля шлейфов "Маяк-12 ШС"		12	190,04	--	2280	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, оповещатель комбинированный		11	369,90	1,60	4069	18	3092	2,00	22
			шт		347,00	--	3817	--	81	--	--
124	С"Комп.Байтерек-СТАН"	Комбинированный оповещатель "Маяк-12К"		11	433,63	--	4770	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Ц0110-386-15	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/		11	611,00	--	6721	--	3890	2,00	22
			шт		389,00	--	4279	--	90,9	--	--
126	С"Комп.БайтерекСтан"	Световое табло "Молния-12 "Выход"		11	414,63	--	4561	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

127	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг, в кабельном канале	1658	27,70	2,10	45927	3482	28635	0,10	166
		м		19,70	0,50	32663	829	85,5	--	5
128	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	444	42,56	19,79	18897	8787	10876	0,13	60
		м		22,77	7,47	10110	3317	81	0,04	16
129	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2, кабель	444	30,63	--	13601	--	12284	0,17	78
		м		28,46	--	12637	--	97,2	--	--
130	С"БайтерекСтан" к=1,03	Провод КСПВ4х0,5мм	1694,35	8,64	--	14636	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	С151601-1180Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 к=1,02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	27789,00	--	139	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
132	С151601-1243Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 к=1,02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,198	53775,00	--	10647	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
133	С151601-1226Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 к=1,02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-1 ГОСТ 16442-80	0,255	40296,00	--	10275	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
134	С151604-101 к=1,02	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	0,008	90100,00	--	721	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

135	Ц0110-385-9 прим.	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная, система пожарного оповещения	2	1462,00	--	2924	--	2385	8,00	16
		шт		1312,00	--	2624	--	90,9	--	--
136	"Система безопасности Казахстан"	БРО СОНАТА-К-Л-Д, блок речевого оповещения "Соната"	2	3226,71	--	6453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	Ц0110-386-7 прим.	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении, акустический прибор пожарный речевой	16	332,40	--	5318	--	4610	2,00	32
		шт		317,00	--	5072	--	90,9	--	--
138	"Система безопасности Казахстан"	Модуль акустический настенный СОНАТА-3	16	523,75	--	8380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Ц0110-698-1	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	90	92,40	--	8316	--	6561	0,50	45
		шт		90,00	--	8100	--	81	--	--
140	С151802-21 прим.	Коробка универсальная УК-П, УК-2П	90	59,00	--	5310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	2	37,55	--	75	--	73	0,24	--
		шт		37,55	--	75	--	97,2	--	--
142	С151801-145 прим.	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220, РС-16-004	2	68,00	--	136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, кабельного канала-короба из ПВХ-пластиката	1645	72,13	6,92	118656	11386	89642	0,29	470
		м		46,13	4,33	75884	7118	108	0,02	31
144	С"БайтерекСтан" к=1,01	Короб 15х10, кабельный канал 10х15	1661,45	15,55	--	25833	--	--	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0121-3-1 прим.	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды, в стояках стен		12	36,51	--	438	--	341	0,16	2
			м		26,33	--	316	--	108	--	--
146	С"ЭлектроКомплект" к=1,02	Труба ПВХ Dн 25 мм		12,24	27,64	--	338	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
147	Ц0110-898-5 прим.	Разные работы: зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкостью 50х2 в пластмассовой оболочке,коробка, бокс кабельный телефонный емк.20 пар		1	1713,00	631,00	1713	631	1116	5,00	5
			бокс		866,00	149,00	866	149	110	0,86	1
148	С"DanaTelecom"	Распределительный бокс на 20 пар, БКТ20х2		1	691,05	--	691	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
ЛС № 2-1-3	**Э23030 2-1-3 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЭОМ**										
		1.Электроизделия									
1	Е0121-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж вводно-распределительных устройств		2	2252,25	--	4505	--	2716	8,03	16
			шкаф		1397,25	--	2795	--	97,2	--	--
2	"ДиН ВА"	ВРУ1-13-20		1	40379,65	--	40380	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
3	"ДиН ВА"	ВРУ1-50-02		1	41533,35	--	41533	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		2.Провода и кабельные изделия									
4	Е0121-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2		30	10,73	1,02	322	31	286	0,06	2
			м		9,19	0,63	276	19	97,2	--	--

5	Е0121-4-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	60	4,54	--	272	--	249	0,03	2
		м		4,27	--	256	--	97,2	--	--
6	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1,03	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,093	16322,00	--	1518	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0121-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	171	12,70	1,37	2172	234	1901	0,07	11
		м		10,61	0,82	1815	141	97,2	--	1
8	Е0121-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	539	5,17	--	2786	--	2482	0,03	16
		м		4,74	--	2554	--	97,2	--	--
9	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1,03	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,438	25484,00	--	11162	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
10	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1,03	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,294	37410,00	--	10999	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

11	Е0121-4-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	83	18,72	2,43	1554	202	1354	0,09	8
		м		15,34	1,44	1273	120	97,2	0,01	1
12	Е0121-4-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	117	9,12	--	1067	--	974	0,05	6
		м		8,57	--	1002	--	97,2	--	--
13	С151607-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1,02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,204	103179,00	--	21049	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0121-4-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	132	25,18	3,60	3324	475	2889	0,13	17
		м		20,47	2,05	2702	270	97,2	0,01	1
15	Е0121-4-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	528	9,66	--	5098	--	4663	0,05	29
		м		9,09	--	4797	--	97,2	--	--
16	С151607-127 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1,02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,673	162386,00	--	109286	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

17	Е0121-4-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2, до 95мм2	106	26,97	4,33	2859	459	2374	0,13	14
		м		20,68	2,36	2192	250	97,2	0,01	1
18	Е0121-4-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава, до 95мм2	159	11,73	--	1864	--	1688	0,07	11
		м		10,93	--	1737	--	97,2	--	--
19	С151607-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1,02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	0,153	303445,00	--	46427	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
20	С151607-131 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1,02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79	0,117	601004,00	--	70317	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		3.Трубы защитные								
21	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	397	42,56	19,79	16896	7857	9724	0,13	54
		м		22,77	7,47	9040	2966	81	0,04	14
22	Е0167-12-5прим.	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные в бороздах под заливку диаметром 25 мм, в штробах	172	51,25	0,49	8815	84	8498	0,29	50
		м		50,76	0,07	8731	12	97,2	--	--
23	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1,02 прим.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм, тонкостенная Ду 20мм, 25мм	175,44	56,00	--	9825	--	--	--	--

			м	--	--	--	--	--	--	--
24	Е0167-12-6прим.	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные в бороздах под заливку диаметром 40 мм, в штробах	172	60,94	0,77	10482	132	10078	0,34	58
			м	60,17	0,11	10349	19	97,2	--	--
25	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1,02 прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм, тонкостенная	40,8	99,00	--	4039	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
26	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1,02прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм, тонкостенная	134,64	141,00	--	18984	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
27	Е0167-12-7прим.	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные в бороздах под заливку диаметром 50 мм, в штробах	30	72,08	1,00	2162	30	2077	0,41	12
			м	71,08	0,16	2132	5	97,2	--	--
28	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1,02 прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм, тонкостенная Ду-50 мм	30,6	207,00	--	6334	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
29	Е0167-12-8прим.	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные в бороздах под заливку диаметром 80 мм, в штробах	23	97,70	1,71	2247	39	2152	0,53	12
			м	95,99	0,27	2208	6	97,2	--	--

30	С130806-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1,02 прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 3,0 мм, тонкостенная Ду-80мм	23,46	363,00	--	8516	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0169-9-4 прим.	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм, кирпичных	397	56,31	0,77	22356	306	16714	0,24	94
		м		46,67	0,11	18528	44	90	--	--
		ЩС№1								
32	Ц0108-573-4 прим.	Монтаж щитка	1	514,00	105,00	514	105	235	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	85,5	0,12	--
33	С"220VOLT"	Щит ЩРВ-9з ИЭК, ЩРВ-9з-0 36	1	1147,14	--	1147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862,00	28,00	2586	84	884	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1020	13	85,5	0,03	--
35	С"220VOLT" прим.	Автомат 3Р ВА47-100 80А ИЭК, ВА47-100М 3Р 380В 80А	1	959,17	--	959	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С"220VOLT" прим.	Автомат 3Р ВА47-29 32А ИЭК, ВА47-29М 3Р 380В 32А	2	198,68	--	397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	196	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	85,5	0,01	--

38	С"220VOLT" прим.	Автомат ВА47-29 10А 3Р (ИЭК), ВА47-29М 3Р 380В 10А	1	212,43	--	212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩС№2								
39	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм, ЩС	1	2849,00	178,00	2849	178	450	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	85,5	0,23	--
40	75-6-83 прим.	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3122-54У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм, ПР11-3122-21У3	1	94100,00	--	94100	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ЩС№3-5								
41	Ц0108-573-4 прим.	Монтаж щитка	3	514,00	105,00	1542	315	704	2,00	6
		шт		254,00	20,30	762	61	85,5	0,12	--
42	С"220VOLT"	Щит ЩРВ-9з ИЭК, ЩРВ-9з-0 36	3	1147,14	--	3441	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	3	1008,70	32,70	3026	98	1143	2,00	6
		шт		441,00	4,50	1323	13	85,5	0,03	--
44	"ЭлектроКомплект" прим.	Автомат ВА88-33 3Р 160А TDM, ВА88-35 3Р 380В 160А	3	3285,31	--	9856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	6	862,00	28,00	5172	168	1767	2,00	12
		шт		340,00	4,50	2040	27	85,5	0,03	--

46	С"220VOLT" прим.	Автомат 3Р ВА47-100 63А ИЭК, ВА47-100М 3Р 380В 63А	6	961,59	--	5770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	588	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	85,5	0,01	--
48	С"220VOLT" прим.	Автомат ВА47-29 10А 3Р (ИЭК), ВА47-100М 3Р 380В 10А	3	212,43	--	637	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		2.Электроосвещение								
49	Ц0108-573-4 прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, ЩРН	1	514,00	105,00	514	105	235	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	85,5	0,12	--
50	С"ЕрЖас Промкомпани"	Щиток ЩРН-Пм-9	1	342,07	--	342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,20	13,20	4010	106	1568	1,00	8
		шт		227,00	2,30	1816	18	85,5	0,01	--
52	С"220VOLT" прим.	Автоматический выключатель 3Р ВА47-29 25А, ВА47-29М 3Р 25А	1	200,40	--	200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С"220VOLT" прим.	Автомат диф.АД12 2Р 16А 30мА ИЭК, ВА47-29М 1Р 220В 16А	1	539,02	--	539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

54	С"220VOLT" прим.	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10А, 47-29М 1Р 220В 10А	6	67,38	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0108-573-4 прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, ЩРН	3	514,00	105,00	1542	315	704	2,00	6
		шт		254,00	20,30	762	61	85,5	0,12	--
56	СПр.л.ЭЦ"220 VOLT"	Щиток ЩРН-Пм-12	3	509,99	--	1530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	30	862,00	28,00	25860	840	8836	2,00	60
		шт		340,00	4,50	10200	135	85,5	0,03	1
58	С"220VOLT" прим.	Автомат 3Р ВА47-29 32А ИЭК, ВА47-29М 3Р 380В 32А	3	198,68	--	596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С"220VOLT" прим.	Автомат диф.АД12 2Р 16А 30мА ИЭК, ВА47-29М 1Р 220В 16А	12	539,02	--	6468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С"220VOLT" прим.	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10А, 47-29М 1Р 220В 10А	15	67,38	--	1011	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,80	13,20	686	40	532	1,00	3
		шт		205,00	2,30	615	7	85,5	0,01	--
62	С151803-192 прим.	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720,00	--	14160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

63	Е0167-15-4 прим.	Монтаж бра однолампового	54	70,21	0,30	3791	16	3672	0,44	24
		шт		69,91	0,05	3775	3	97,2	--	--
64	С151701-85 прим.	Светильники тип НСП02-100-01-У2, НСП1301	26	240,00	--	6240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С"ЕрЖас Промкомпани"	Светильник типа 236РАС	28	1461,57	--	40924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42УХЛ4, длина кабеля 12 м	3	561,00	--	1683	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0121-18-16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	76	617,84	2,59	46956	197	35243	2,89	219
		шт		476,10	0,99	36184	75	97,2	0,50	38
68	С"ТД Электроцентр"	Светильник встроенный ARS/R 4x18	76	2492,26	--	189412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0167-16-7прим.	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт, потолочных	6	329,06	2,81	1974	17	1905	1,87	11
		шт		326,25	0,45	1958	3	97,2	--	--
70	С"ТД Электроцентр"	Светильник типа ARS/S 236	6	1982,62	--	11896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0167-15-5 прим.	Монтаж бра двухлампового, светильника потолочного типа RKL	138	85,60	0,44	11813	61	11432	0,54	75
		шт		85,16	0,07	11752	10	97,2	--	--

72	С"ТД Электроцентр"	Светильник типа RKL 360	шт	54	2632,55	--	142157	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
73	С"ТД Электроцентр"	Светильник типа RKL 260	шт	84	2207,90	--	185463	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	4	758,30	283,00	3033	1132	1785	2,48	10
					441,00	81,00	1764	324	85,5	0,47	2
75	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	4	4460,00	--	17840	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
76	С151706-9 прим.	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	26	24,00	--	624	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
77	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40, МО12V	шт	3	19,00	--	57	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
78	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20, типа 1xTLD 18	шт	304	82,00	--	24928	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
79	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36, типа 1xTLD36	шт	68	101,00	--	6868	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
80	С151706-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-125-ХЛ1	шт	4	862,00	--	3448	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С"VK Corp"	Лампа люм. компакт типа DULUX EL LL 15W/827 E27		234	653,74	--	152976	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С151705-3 прим.	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220, стартер "OSRAM"		372	14,00	--	5208	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С"ТД Электроцентр"	Аварийный блок Conversion / INVERLUX, блок аварийного питания ES1		34	4908,57	--	166891	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2		2728	42,56	19,79	116104	53987	66821	0,13	368
			м		22,77	7,47	62117	20378	81	0,04	100
85	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2,(кабель)		2728	30,63	--	83565	--	75472	0,17	477
			м		28,46	--	77646	--	97,2	--	--
86	Е0121-9-3 прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок,(кабель)		682	23,50	--	16025	--	13806	0,13	89
			м		20,83	--	14204	--	97,2	--	--
87	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 к=1,02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80		1,581	39710,00	--	62782	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--

88	С151601-1243Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 к=1,02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,525	53775,00	--	28232	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
89	С151601-1271Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 к=1,02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,393	66166,00	--	26003	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
90	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 к=1,02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,964	62459,00	--	60210	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
91	С151601-1180Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 к=1,02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	27789,00	--	417	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0169-9-4 прим.	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм, кирпичных	2728	56,31	0,77	153622	2101	114854	0,24	649
		м		46,67	0,11	127316	300	90	--	2
93	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	566	37,55	--	21253	--	20658	0,24	135
		шт		37,55	--	21253	--	97,2	--	--
94	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220, С16-057	44	156,00	--	6864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

95	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220, С56-043	112	182,00	--	20384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4, РС10-184	205	46,00	--	9430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С151801-145 прим.	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220, РС-16-004	205	68,00	--	13940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С151801-132 прим.	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ, КМ-202	0,566	16300,00	--	9226	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
99	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,242	26100,00	--	6316	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
100	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	180	244,00	--	43920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
101	Е0121-23-1 К=0,3	Демонтаж ВРУ	1	364,50	--	365	--	354	2,09	2
		шкаф		364,50	--	365	--	97,2	--	--

102	Е0121-24-7 К=0,3	Демонтаж ЩО		10	100,43	9,30	1004	93	922	0,52	5
			шт		91,13	3,69	911	37	97,2	0,02	--
103	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2		35	77,70	35,65	2720	1248	1749	0,24	8
			м		42,05	13,48	1472	472	90	0,07	2
104	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2		1080	42,56	19,79	45965	21373	29393	0,13	146
			м		22,77	7,47	24592	8068	90	0,04	39
105	Ц0108-526-1 К=0,3 прим.	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		73	72,06	3,96	5260	289	4294	0,30	22
			шт		68,10	0,69	4971	50	85,5	--	--
106	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки		1080	3,69	--	3985	--	3874	0,03	27
			м		3,69	--	3985	--	97,2	--	--
107	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля		335	13,94	0,06	4670	20	4520	0,10	32
			м		13,88	--	4650	--	97,2	--	--
108	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток		340	8,42	--	2863	--	2783	0,06	20
			шт		8,42	--	2863	--	97,2	--	--
109	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания		200	9,32	0,23	1864	46	1777	0,06	13
			шт		9,09	0,05	1818	10	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**2896210**	**117240**			**4206**
				Тенге			**720298**	**45420**			**258**

Стоимость оборудования -	Тенге	**285504**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	**285504**
Стоимость монтажных работ -	Тенге	**2234147**
Материалы -	Тенге	**99574**
Всего заработная плата -	Тенге	**477001**

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1645867		
Накладные расходы -	Тенге	452090		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			226
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		67814	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	161174		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	2847411		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3138
Сметная заработная плата -	Тенге		544815	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	376559		
Материалы -	Тенге	813		
Всего заработная плата -	Тенге		288717	
Местные материалы -	Тенге	26916		
Накладные расходы -	Тенге	250132		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			125
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		37520	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	37601		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	664292		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1678
Сметная заработная плата -	Тенге		326237	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	3797207	871051	4816
Всего	Тенге	**3 797 207**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	Тенге	119 398		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	Тенге	100 654		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге	36 311		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге	14 524		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	Тенге	**4 068 094**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	Тенге	**9 722 745**		
Налог (2 %)	Тенге	194 455		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге	**9 917 200**		

ЛС № 6-1-1 Наружная канализация

1 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	122,3	35,29	33,19	4316	4059	1333	0,0146	2
	м3 грунта		2,1	9,13	257	1117	97	0,0317	4
2 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	46,8	50,85	48,38	2380	2264	747	0,0166	1
	м3 грунта		2,39	14,07	112	658	97	0,0481	2
3 Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	5,23	467,1	–	2443	–	2761	2,976	16
	м3 грунта		467,1	–	2443	–	113	–	–
4 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,900;	88,92	35,53	35,53	3159	3159	632	–	–
	т		–	7,11	–	632	100	0,01493	1
5 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	115	6,48	6,48	745	745	235	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	242	97	0,00806	1
6 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	12,74	134,1	–	1708	–	1930	0,972	12
	м3 грунта		134,1	–	1708	–	113	–	–
7 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	115	14	14	1610	1610	535	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	552	97	0,01567	2

8	Е23-13-3	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах-разрушенныхК=12,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	10,8	2756,9	1385,3	29775	14961	26541	8,3214	90
		м3 конструкций колодцев		1371,6	518,81	14813	5603	130	2,5338	27
9	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтахК=12,000;	10,8	9631,68	2308,84	104022	24935	44236	13,869	150
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	24689	9339	130	4,223	46
10	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,6	28000		100800				
		м3								
11	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)К=24,000;	21,36	4680		99965				
		м								
12	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)к=1,1К=24,000;	6,96	3839		26719				
		м								
13	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамическогоК=24,000;	1,176	9136,45	296,6	10744	349	1424	5,95	7
		м3 кладки		915,75	110,25	1077	130	118	0,54	1
14	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	12	8060		96720				
		комплект								

15 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)К=12,000;	64,2	383,98	33,29	24652	2137	1408	0,033	2
	м2 основания								
			5	11,5	321	738	133	0,04038	3
16 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 смК=12,000;	64,2	464,85	–	29843	–	2113	0,144	9
	м2 покрытия								
			24,75	–	1589	–	133	–	–
17 Е10-55-1	Укладка щитов над подпольными каналамиК=12,000;	3,48	1292,59	29,74	4498	103	184	0,233	1
	м2								
			32,85	11,23	114	39	120	0,0549	–
18 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницыК=12,000;	1,164	133700		155627				
	т								
	Всего прямые затраты				**699726**	**54322**			**290**
					47123	**19050**			**87**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				598279				
	Накладные расходы, тенге				84079				
	- заработная плата, тенге				12612				
	- трудоемкость, чел-ч				42				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47028				
	Всего				**830833**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				22599				
	- сметная заработная плата, тенге				3186				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)				23657				
	- сметная заработная плата, тенге				10882				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				66				

	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8534				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3414				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**889037**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имри = 2,390)				**2124798**				
	- материалы, тенге				1429887				
	- сметная заработная плата, тенге				250474				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				503				
	Налог (2 %)				42496				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2167294**				
ЛС № 6-2-1 Наружный водопровод									
1 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	877,61	35,29	33,19	30971	29128	9560	0,0146	13
	м3 грунта		2,1	9,13	1843	8013	97	0,0317	28
2 Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	27,14	467,1	–	12677	–	14325	2,976	81
	м3 грунта		467,1	–	12677	–	113	–	–
3 Е1-24-3	Разравнивание лишнего грунта	1,75	10,93	10,93	19	19	6	–	–
	м3 грунта		–	3,55	–	6	97	0,0136	–
4 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	90,3	134,1	–	12109	–	13683	0,972	88
	м3 грунта		134,1	–	12109	–	113	–	–
5 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	812,7	6,48	6,48	5266	5266	1656	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	1707	97	0,00806	7
6 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	812,7	14	14	11378	11378	3784	–	–
	м3 уплотненного грунта								

			–	4,8	–	3901	97	0,01567	13
7 Е22-8-2 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,35	32413,49	4873,49	11345	1706	13368	152,4	53
	км трубопровода								
			27540	1841,4	9639	644	130	8,994	3
8 Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием	0,35	64249,36	8122,48	22487	2843	22281	254	89
	км трубопровода								
			45900	3069	16065	1074	130	14,99	5
9 8-6-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 ммК=1,004;	351,4	384		134938				
	м								
10 Е22-12-2	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,35	138120,99	16619,36	48342	5817	12100	116	41
	км трубопровода								
			20317,5	6277,5	7111	2197	130	30,66	11
11 Е26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	350	365,54	9,39	127939	3287	22050	0,35	123
	м трубопровода								
			59,4	3,6	20790	1260	100	0,017	6
12 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	350	114,31	6,39	40009	2237	11344	0,192	67
	м трубопровода								
			29,93	2,48	10476	868	100	0,012	4
13 1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)К=350,000;	0,021	179500		3770				
	1000м2								

14 Е17-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	2606,34	330,46	2606	330	2953	13,4	13
	бак		2182,5	123,75	2183	124	128	0,6	1
15 2-1-199	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, прямоугольного сечения, масса изделий до 1 т	0,4396	149600		65764				
	т								
16 Е62-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2-бак	70	72,61	0,07	5083	5	2153	0,182	13
	м2		29,27	0,02	2049	1	105	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**534 703**	**62 016**			**581**
					94 942	**19 795**			**78**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				377 747				
	Накладные расходы, тенге				129 263				
	- заработная плата, тенге				19 389				
	- трудоемкость, чел-ч				65				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				3 579				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40 053				
	Всего				**704 019**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				19 149				
	- сметная заработная плата, тенге				2 700				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)				20 046				
	- сметная заработная плата, тенге				9 221				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				56				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7 232				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 893				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	753 339
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	1 800 480
- материалы, тенге	902 815
- сметная заработная плата, тенге	373 251
- нормативная трудоемкость, чел/ч	795
Налог (2 %)	36 010
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1 836 490
Всего по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	23 606 253
Минус ценовая скидка	1 237 919,98
Итого	22 368 332,61
НДС (12 %)	2 684 199,91
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	25 052 532,52

:

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Колос", село Катарколь, Бурабайского р-на

ТОО "Крофас"

Председатель Давлетбаев С.Ь.

Директор Темербеков Т.Т.