Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение " Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области ",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, Кабанбай Батыра, 26**	**150340016795**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "ABS-Electric",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, мкр.Самал, дом № 11Б, к.54, тел.: (7282) 30-92-28**	**070340015308**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Типовой договор о государственных закупках №28 от 06.04.2020 Саркан Май	

Номер документа	Дата составления
00000000033	**14.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей электроснабжения ТОО «Саркан-Май» по адресу г. Саркан ул. Майлина №23			усл.	1	4 181 718,78	4 181 718,78
				Итого	1	x	4 181 718,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Базарбаев М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. рук / / Бакиров А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.12.2020

М.П.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Форма

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области», БИН 150340016795
Подрядчик: ТОО «ABS-Electric», БИН 070340015308
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения ТОО «Саркан-Май» по адресу: г. Саркан, ул. Майлина №23

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		28	06.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения ТОО «Саркан-Май» по адресу: г. Саркан, ул. Майлина №23	72 181 718,78	3 733 677,48							448 041,3	4 181 718,78

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Бакиров А.А.

Подрядчик: Директор ТОО «ABS-Electric»

Базарғалиев М.М.

Технический надзор: ТОО "Алматықұрылысэксперт"

Бестюбаев Ж. А.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 18

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства, индустриально-инновационного развития Алм.обл."
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство сетей электроснабжения производственной базы ТОО "Саркан Май" по адресу: г. Саркан ул. Майлина №23
(наименование, адрес)

Объект : Строительство сетей электроснабжения производственной базы ТОО "Саркан Май" по адресу: г. Саркан ул. Майлина №23
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 06.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 4

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Воздушная линия ВЛ-10/0,4 кВ						
1	1	2104-0406-0108	Приставки железобетонные для опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013	шт.	26	32282,28	839339
	Раздел 4 Кабельная линия 10 кВ						
2	2	1133-0204-0301	Провода ВЛ 10 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска	км линии	0,96	448241,67	430312
	Раздел 6 Монтаж ВЛ-0,4 кВ						
3	3	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Монтаж.	км линии	1,7	56383,53	95852
	Раздел 7 Оборудование						
4	4	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,0445	6179,78	275

5	5 1133-0208-0204	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 1600 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	74159	74159
6	6 1133-0208-0203	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 1600 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	21205	21205
7	7 1308-0103-0302	Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный 1600 кВА. Монтаж оборудования	шт.	2	6188,5	12377
8	8 1107-0101-0115	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка	шт.	4	13004	52016
9	9 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	48	746,77	35845
10	10 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	3867,69	61883
11	11 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	2194	4388
12	12 2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	52544,16	105088
13	13 1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	5424	32544
14	14 2307-0503-0320	Трансформаторы тока марки ТТИ-125 2500/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6	19087,92	114528
15	15 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	24286	48572

16	16 1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	10466,5	20933
17	17 1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	12	1004,92	12059

Раздел 8 ПС-183 "Саркан"

18	18 1308-0103-3401	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.	1	187285	187285
19	19 5800-0000-0000 (пл) (об)	Ячейка отходящей линии типа КРН-IV с вакуумным выключателем AVL 1200 AW, с релейной защитой PCS-9691, трансформатор тока, счетчик учета	шт	1	3498400	3498400
20	20 2900-0000-0000 (пл)	Разветвитель интерфейса ПР-3	шт	1	6012,36	6012
21	21 1311-0601-0201	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	10	251	2510
22	22 1320-0204-0103	Ограничитель перенапряжения. Монтаж оборудования	шт.	3	168133,67	504401
23	23 2404-0207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	31276,8	93830
24	24 1308-0401-0417	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	0,03	833,33	25
25	25 2306-0203-0304	Кабели контрольные КВВГЭ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,015	761735,88	11426
26	26 2306-0203-0503	Кабели контрольные КВВГЭ 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,015	928465,2	13927

Раздел 9 Перевозка материалов

27	27 4109-0201-1030	Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	26,52	833,76	22111
28	28 4109-0201-1991	Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км К=120,000;	т·км	3182,4	17,28	54991
	Всего					**6 356 298**
	Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**6 356 298**
	НДС (12 %)					762 756
	Итого					**7 119 054**
	Минус тендерная скидка					**2 937 335,22**
	Итого к оплате					**4 181 718,78**

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-
(наименование организации)

Заместитель руководителя _____ Бакиров А.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric"
(наименование организации)

Директор _____ Базарғалиев М.М.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО "Алматыкұрылысэксперт"
(наименование организации)

Эксперт _____ Бестюбаев Ж. А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

эксперт(ы) по авторскому надзору
АО «ТАТЭК» _____ Сыздыкбаев С.А.