Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Форма

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области», БИН 150340016795
Подрядчик: ТОО «ABS-Electric», БИН 070340015308
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения ТОО «Саркан-Май» по адресу: г. Саркан, ул. Майлина №23

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		28	06.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения ТОО «Саркан-Май» по адресу: г. Саркан, ул. Майлина №23	68 000 000	16 071 429							1 928 571	18 000 000

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

_____ **Бакиров А.А.**

Подрядчик: Директор ТОО «ABS-Electric»

_____ **Базарғалиев М.М.**

Технический надзор: ТОО "Алматықұрылысэксперт"

_____ **Бестюбаев Ж. А.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение " Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области ",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, Кабанбай Батыра, 26** — **150340016795**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "ABS-Electric",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, мкр.Самал, дом № 11Б, к.54, тел.: (7282) 30-92-28** — **070340015308**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках №28 от 06.04.2020 Саркан Май

Номер документа	Дата составления
00000000021	25.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей электроснабжения ТОО «Саркан-Май» по адресу г. Саркан ул. Майлина №23			усл.	1	18 000 000,00	18 000 000,00
				Итого	1	х	18 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Базарханов М.М. Принял (Заказчик) зам. рук. / [подпись] / Бакиров А.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2020

М.П.

Заказ 18

Заказчик: ГУ Управление предпринимательства, индустриально-инновационного развития Алм.обл."
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство сетей электроснабжения производственной базы ТОО "Саркан Май" по адресу: г. Саркан ул. Майлина №23
(наименование, адрес)

Объект : Строительство сетей электроснабжения производственной базы ТОО "Саркан Май" по адресу: г. Саркан ул. Майлина №23
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 06.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 3

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Воздушная линия ВЛ-10/0,4 кВ						
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные П10/0,4. Установка	опора	22	11433,32	251533
2	2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом УП10/0,4. Установка	опора	7	23270,57	162894
3	3	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами УА10/0,4. Установка	опора	5	35747,6	178738
4	4	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом (концевая К10/0,4). Установка	опора	1	23272	23272
5	5	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные ПП10-1. Установка	опора	7	11433,29	80033
6	6	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами ПУА10-1. Установка	опора	4	35747,5	142990
	Раздел 4 Кабельная линия 10 кВ						
7	7	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	13,5	187,7	2534
8	8	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	55	701,4	38577

9	9 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,8	1888,92	9067
10	10 2306-0602-1514	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3х120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,073	5918595,48	432057
11	11 1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	55	878,65	48326
12	12 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	55	616,49	33907
13	13 1308-0201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	48708,5	97417
14	14 2306-1703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	14827,32	14827
15	15 2306-1703-1105	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	12894,12	12894
16	16 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,44	27597,24	12142
17	17 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,7	43,68	380
18	18 1308-0206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2,5	2036	5090
19	19 2301-0101-0218	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,5	3112,56	7781
20	20 1128-0308-0204	Трубы защитные хризотилцементные диаметром 100 мм для кабеля. Установка	100 м желоба или труб	0,04	176025	7041
21	21 2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	4	1037,88	4152

22	22 1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	8370,67	25112
23	23 5108-0401-1302 (об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6435	19305
24	24 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	650025	650
25	25 1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	10	1004,8	10048
26	26 2404-0206-0607	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-95Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	833,76	2501
27	27 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	198,72	1192
28	28 2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	507,6	508
29	29 2113-0202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	705959,28	14
30	30 2113-0203-0102	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,02	807,84	16
31	31 2404-0207-5316	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	8465,04	42325
32	32 1133-0204-0301	Провода ВЛ 10 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска	км линии	4,94	448239,07	2214301
33	33 2306-1004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	3,17635	973980,72	3093703
Раздел 7 Оборудование						
34	34 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,191	6193,72	1183
35	35 5108-0101-0111 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	4547460	9094920

Всего	**16 071 429**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**16 071 429**
НДС (12 %)	1 928 571
Итого	**18 000 000**

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного
(наименование организации)

Заместитель руководителя _____ Бакиров А.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric"
(наименование организации)

Директор _____ Базаргалиев М.М.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО "Алматықұрылысэксперт"
(наименование организации)

Эксперт _____ Бестюбаев Ж. А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

эксперт(ы) по авторскому надзору
АО «ТАТЭК» _____ Сыздыкбаев С.А.