Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 Форма

Декларация о соответствии

"20" 12. 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" г.Алматы, ул. Сатпаева, д.30/8 офис 147**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Мамырбаева Ершата Нуржунисовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района" Руководитель Кокатаев А.И.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя удостоверяет,

что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименовании организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Ал–Же-Тэн»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Заключение №18-0718/15 от 27.08.2015 г. от 27.08.2015 Филиал РГП «Госэкспертиза" по Алматинской области,**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водозаборные скважины	шт	2		2	
Хлор-сатуратор	шт	1		1	
Насосная станция II-	шт	1		1	

го подъема					
Резервуары чистой воды емкостью 200м3	шт	2		2	
Площадка водозаборных сооружений-трубы Полтэтиленовые ПЭ100 SDR11 диаметр 160х14,6-питьевая ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR11 диаметр 110х10-питьевая ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR11 диаметр 20х2,0-питьевая ГОСТ 18599-2001	 п.м. п.м. п.м.	90 131 65		90 131 65	
Водовод от площадки водозаборных Сооружений до поселка из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 диаметр 160х15,1-питьевая ГОСТ 18599-2001	п.м.	650		650	
Водопроводная сеть по поселку ПЭ100 SDR11 диаметр 110х10-питьевая ГОСТ 18599-2001	п.м.	6 166,6		6 166,6	
Колодцы из сборного ж/бетона -колодцы водопроводные 150см	шт	71		71	

Водонапорная башня емк. 50 м3	шт	1		1	
Дизельный генератор с АВР, 50кВА, 380В, 50 Гц	шт	1		1	
Трансформаторная подстанция КТП-63/10/0,4 кВ	км	10,2		10,2	
Опоры металлические однорожковые МО-1 со светильником РКУ 01-125-004 У1	шт	12		12	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусмотрено следующее:

Бурение двух водозаборных скважин. Устройство над водозаборными скважинами насосных станций I подъема.

Строительство двух резервуаров чистой воды емкостью по 200 м3 каждый.

Строительство насосной станции II подъема.

Строительство водонапорной башни с высотой ствола 15 м, емкостью бака 50 м3.

Установка на резервуары чистой воды фильтров-поглотителей.

Замена существующих водопроводных колодцев диаметром 1000 мм на колодцы диаметром 1500 мм с установкой в них всей необходимой водозапорной арматуры и ответвлений с вентилями для дальнейшего подключения потребителей.

Строительство колодца с хлор – сатуратором.

Строительство контрольно-пропускного пункта.

Устройство ограждения площадки водозаборных сооружений.

Строительство по поселку закольцованной сети водопровода_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 02.05.2018 года.
месяц,год

окончание работ 20.12.2018года.
месяц,год

при продолжительности строительства, месяц:3

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3

фактически, месяц: 3

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

_____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Асыл-Тау», директор Мамырбаев Е.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.