Заказчик: **КГУ "Общеобразовательная школа №86" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области"**

Подрядчик: ПК"Сапак"

Объект: "Капитальный ремонт" КГУ ОШ№86"расположенный по адресу г. Караганда мирарайон Орбита 1 , строение 15"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

	код заказчика		код подрядчика		Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименов.	код	наименование	код
					2200040	26.04.2022г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт" КГУ ОШ№86"расположенный по адресу г. Караганда мирарайон Орбита 1 , строение 15"	17 277 000,00	15 425 892,86							1 851 107,14	17 277 000,00

Заказчик:
КГУ "Общеобразовательная школа №86" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области" БИН 071140020101

Акмаганбетова А. И.

Подрядчик:
ПК"Сапак" БИН 940340001162

Есанов Б.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"Glad Servis" БИН 190140016640

Эксперт **Гиниятуллин Р.Г.**
№KZ84VJE00035545,KZ45VJR00034404,KZ14VJE00037096

Форма 2-В

Заказчик: КГУ"Общеобразовательная школа №86" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ПК "Сапак"

Объект: "Капитальный ремонт" КГУ ОШ№86"расположенный по адресу г. Караганда мирарайон Орбита 1 , строение 15"

Договор: №2200040 от 26.04.2022года

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
		Водопровод и канализация									
1	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	150	664,57	5,06	99685	760	7885	65745	178665
		НР - 72%; СП - 8%			606,93	1,82	91040	273		13234	
		Отопление - тепловой узел									
2	Е12-150102-0305 1215-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	25	1300,67	4,76	32517	119	828	22731	59667
		НР - 72%; СП - 8%			1262,82	--	31570	--		4420	
3	Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	10	729,44	3,54	7294	35	259	5040	13321
		НР - 72%; СП - 8%			700,02	--	7000	--		987	
4	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие**	шт. арматуры	12	1026,88	5,27	12323	63	--	8850	22866
		НР - 72%; СП - 8%			1021,62	2,68	12259	32		1694	
5	Е12-150101-0314 1215-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Задвижка диаметром до 200 мм. Снятие**	шт. арматуры	6	1674,19	15,80	10045	95	--	7199	18624
		НР - 72%; СП - 8%			1658,38	8,04	9950	48		1380	
6	Е12-150101-0305 1215-0101-0305 РСНБ РК 2015	**Клапан фланцевый обратный диаметром до 100 мм. Снятие**	шт. арматуры	2	1050,15	23,60	2100	47	--	1496	3883
		НР - 72%; СП - 8%			1026,55	12,01	2053	24		288	
7	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 к=0,4	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж**	насос	2	6703,34	174,37	13407	349	--	12902	28413
		НР - 98%; СП - 8%			6528,96	53,51	13058	107		2105	
		Уборка и вывоз мусора									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**									
			т	1,6624	93,00	--	155	--		--	167
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
9	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**									
			т	1,6624	206,00	--	342	--		--	370
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				177868	1468	8972	123963	325976
							166931	485	--	24147	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				164461				
	Материалы		Тенге				8972				
	Всего заработная плата		Тенге					154251			
	Транспортные расходы		Тенге				497				
		Накладные расходы	Тенге				111061				
		Сметная прибыль	Тенге				22042				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				297563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					154251			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13407				
	Всего заработная плата		Тенге					13165			
	Сдача и испытание		Тенге				390				
		Накладные расходы	Тенге				12902				
		Сметная прибыль	Тенге				2105				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				28413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13165			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				325976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					167416			
		РАЗДЕЛ 2.Архитектурно-строительные решения									
		Первый этаж, помещения №10,13,14,15,16,17,18,19,33,34,35,44,45,46,47,48,49									
		Потолок									
10	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от окраски**									
			м2	1100,5	230,53	--	253697	--	--	182662	471268
		НР - 72%; СП - 8%			230,53	--	253697	--		34909	
11	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**									
			м2	550,25	1825,58	29,05	1004525	15982	306955	499832	1624705
		НР - 72%; СП - 8%			1238,69	22,94	681588	12623		120349	
12	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**									
			м2 окрашиваемой поверхности	550,25	540,38	3,59	297346	1975	105180	137625	469768
		НР - 72%; СП - 8%			345,64	1,74	190191	955		34798	
		Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от окраски	м2	1211,65	230,53	--	279320	--	--	201111	518866
		НР - 72%; СП - 8%			230,53	--	279320	--		38434	
14	Е12-110101-0101 1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Штукатурка раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	121,165	411,53	6,74	49862	817	12559	26569	82546
		НР - 72%; СП - 8%			301,12	3,43	36486	416		6115	
15	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	605,825	1468,85	26,28	889868	15922	290482	428978	1424355
		НР - 72%; СП - 8%			963,09	20,37	583464	12339		105508	
16	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	475,825	485,34	3,59	230935	1707	83106	105802	363676
		НР - 72%; СП - 8%			307,09	1,74	146122	826		26939	
17	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	130	826,23	3,92	107410	510	24550	59469	180230
		НР - 72%; СП - 8%			633,46	1,90	82350	246		13350	
		Второй этаж, помещения №11,8,16,36,37									
		Потолок									
20	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от окраски	м2	565,9	230,53	--	130456	--	--	93929	242336
		НР - 72%; СП - 8%			230,53	--	130456	--		17951	
21	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	226,36	1825,58	29,05	413238	6575	126274	205619	668366
		НР - 72%; СП - 8%			1238,69	22,94	280389	5193		49509	
22	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	226,36	540,38	3,59	122321	812	43269	56616	193252
		НР - 72%; СП - 8%			345,64	1,74	78240	393		14315	
		Стены									
23	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от окраски	м2	686	230,53	--	158143	--	--	113863	293766
		НР - 72%; СП - 8%			230,53	--	158143	--		21760	
24	Е12-110101-0101 1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Штукатурка раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	54,88	411,53	6,74	22584	370	5688	12034	37388
		НР - 72%; СП - 8%			301,12	3,43	16526	188		2769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	274,4	1468,85	26,28	403053	7212	131569	194300	645142
		НР - 72%; СП - 8%			963,09	20,37	264272	5589		47788	
26	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	137,2	485,34	3,59	66588	492	23963	30507	104863
		НР - 72%; СП - 8%			307,09	1,74	42133	238		7768	
27	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	137,2	826,23	3,92	113359	538	25910	62763	190212
		НР - 72%; СП - 8%			633,46	1,90	86911	260		14090	
		Третий этаж, пом.№11,15,8,30,31,34,44									
		Потолок									
30	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от окраски	м2	453,7	230,53	--	104591	--	--	75306	194288
		НР - 72%; СП - 8%			230,53	--	104591	--		14392	
31	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	215,923	1825,58	29,05	394184	6272	120451	196139	637549
		НР - 72%; СП - 8%			1238,69	22,94	267461	4953		47226	
32	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	215,923	540,38	3,59	116681	775	41274	54005	184341
		НР - 72%; СП - 8%			345,64	1,74	74632	375		13655	
		Стены									
33	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от окраски	м2	955	230,53	--	220155	--	--	158512	408960
		НР - 72%; СП - 8%			230,53	--	220155	--		30293	
34	Е12-110101-0101 1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Штукатурка раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	91,68	411,53	6,74	37729	618	9504	20104	62459
		НР - 72%; СП - 8%			301,12	3,43	27607	314		4627	
35	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	458,4	1468,85	26,28	673323	12047	219796	324588	1077744
		НР - 72%; СП - 8%			963,09	20,37	441480	9337		79833	
36	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	229,2	485,34	3,59	111239	822	40032	50964	175179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			307,09	1,74	70385	398		12976	
37	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	229,2	826,23	3,92	189373	899	43285	104849	317759
		НР - 72%; СП - 8%			633,46	1,90	145189	434		23538	
		Четвертый этаж, пом.№11,16,20,23									
		Потолок									
40	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от окраски	м2	431,1	230,53	--	99381	--	--	71554	184610
		НР - 72%; СП - 8%			230,53	--	99381	--		13675	
41	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	215,55	1825,58	29,05	393503	6261	120243	195800	636447
		НР - 72%; СП - 8%			1238,69	22,94	266999	4945		47144	
42	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	215,55	540,38	3,59	116479	773	41202	53912	184023
		НР - 72%; СП - 8%			345,64	1,74	74504	374		13631	
		Стены									
43	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от окраски	м2	660	230,53	--	152149	--	--	109547	282632
		НР - 72%; СП - 8%			230,53	--	152149	--		20936	
44	Е12-110101-0101 1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Штукатурка раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	66	411,53	6,74	27161	445	6842	14472	44964
		НР - 72%; СП - 8%			301,12	3,43	19874	226		3331	
45	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	330	1468,85	26,28	484722	8673	158229	233670	775863
		НР - 72%; СП - 8%			963,09	20,37	317820	6721		57471	
46	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	165	485,34	3,59	80080	592	28818	36689	126111
		НР - 72%; СП - 8%			307,09	1,74	50670	286		9342	
47	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	165	826,23	3,92	136328	647	31160	75480	228754
		НР - 72%; СП - 8%			633,46	1,90	104521	313		16945	
		Двери - 25 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	47,25	1759,89	94,28	83155	4455	19663	43914	137234
		НР - 72%, СП - 8%			1249,46	41,36	59037	1954		10165	
51	С121-090102-0802 2109-0102-0802 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с однопольными полотнами ДГ21-9 СТ РК 943-92	м2	47,25	18824,00	--	889434	--	889434	--	960589
		СП - 8%			--	--	--	--		71155	
52	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	50	425,00	--	21250	--	21250	--	22950
		СП - 8%			--	--	--	--		1700	
53	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	25	5282,00	--	132050	--	132050	--	142614
		СП - 8%			--	--	--	--		10564	
54	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	127,5	474,48	1,33	60497	170	49056	8174	74164
		НР - 72%, СП - 8%			88,40	0,64	11271	82		5494	
		Внутренний водосток кровли									
55	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	120	904,10	6,74	108492	809	--	77828	201225
		НР - 72%, СП - 8%			897,36	3,43	107683	412		14906	
56	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	12	727,15	3,37	8726	40	--	6268	16194
		НР - 72%, СП - 8%			723,78	1,72	8685	21		1200	
57	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	120	946,67	4,13	113601	496	10323	74112	202730
		НР - 72%, СП - 8%			856,52	1,26	102782	151		15017	
58	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	120	753,00	--	90360	--	90360	--	97589
		СП - 8%			--	--	--	--		7229	
59	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	977,84	1,69	11734	20	995	7722	21013
		НР - 72%, СП - 8%			893,23	0,55	10719	7		1557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С 123-010801-0103 2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида НВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм**									
			м	**12**	**474,00**	**--**	**5688**	**--**	**5688**	**--**	**6143**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**455**	
61	С 123-020302-4714 2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	**18**	**4341,00**	**--**	**78138**	**--**	**78138**	**--**	**84389**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6251**	
62	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**									
			м трубопровода	**3,2**	**5390,37**	**84,25**	**17249**	**270**	**13497**	**2574**	**21409**
		НР - 72%; СП - 8%			**1088,04**	**29,03**	**3482**	**93**		**1586**	
63	Е11-120101-2102 1112-0101-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Примыкания к водосточным воронкам. Устройство герметизации**									
			1 воронка	**8**	**781,07**	**--**	**6249**	**--**	**3909**	**1685**	**8568**
		НР - 72%; СП - 8%			**292,47**	**--**	**2340**	**--**		**635**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9506407**	**97995**	**3354704**	**4409547**	**15029233**
							6053707	**70662**	**--**	**1113281**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9036337**				
	Материалы		Тенге				**2112970**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6007135**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**889434**				
		Накладные расходы	Тенге				**4325138**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1068918**				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14430393**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5198**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6007135**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**153300**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**153300**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12264**				
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**165564**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**316770**				
	Материалы		Тенге				**24815**				
	Всего заработная плата		Тенге					**117233**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**174186**				
		Накладные расходы	Тенге				**84408**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32094**				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				**433272**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**117233**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15029229**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5286**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6124369**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15355209**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6220638**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**99463**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**71147**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3363676		
		- Перевозка грузов	Тенге				497				
		- Накладные расходы	Тенге							4533510	
		- Сметная прибыль	Тенге							1137428	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**15 355 209,00**
Оборудование,инвентарь	Тенге			0,00
Временные здания и сооружения	Тенге	1,2%	184 262,51	15 539 471,51
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	Тенге	2,64%	410 242,05	15 949 713,56
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%	318 994,27	16 268 707,83
ИТОГО	Тенге			16 268 707,83
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			15 425 892,86
ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**	**12%**	1 851 107,14	**17 277 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Общеобразовательная школа №86" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области" БИН 071140020101

_____Асамиданова Г.И.

ПОДРЯДЧИК:
ПК"Сапак" БИН 940340001162

_____Есанов Б.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"Glad Servis" БИН 190140016640

Эксперт_____Гиниятуллин Р.Г.

№KZ84VJE00035545,KZ45VJR00034404,KZ14VJE00037096