Заказчик: КГУ "Общеобразовательная школа №86" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области"

Подрядчик: ПК"Сапак"

Объект: "Капитальный ремонт" КГУ ОШ№86"расположенный по адресу г. Караганда мирарайон Орбита 1 , строение 15"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2022 года

	код заказчика		код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименов.	код	наименование	код
				2200040	26.04.2022г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге							налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт" КГУ ОШ№86"расположенный по адресу г. Караганда мирарайон Орбита 1 , строение 15"	**41 128 000,00**	**21 295 535,71**							**2 555 464,29**	**23 851 000,00**

Заказчик:
КГУ "Общеобразовательная школа №86" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области" БИН 071140020101

_____ **Асамиданова Г.И.**

Подрядчик:
ПК"Сапак" БИН 940340001162

_____ **Есанов Б.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"Glad Servis" БИН 190140016640

Эксперт_____**Гиниятуллин Р.Г.**
№KZ84VJE00035545,KZ45VJR00034404,KZ14VJE00037096

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная школа №86" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области"
Подрядчик: ПК"Сапак"
Объект: "Капитальный ремонт" КГУ ОШ№86"расположенный по адресу г. Караганда мирарайон Орбита 1 , строение 15"

Договор: № 2200040 от 26.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
		Водопровод и канализация									
1	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	7	664,57	5,06	4652	35	368	3068	8338
		НР - 72%; СП - 8%			606,93	1,82	4249	13		618	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4652	35	368	3068	8338
							4249	13	--	618	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4652				
	Материалы		Тенге				368				
	Всего заработная плата		Тенге					4261			
		Накладные расходы	Тенге				3068				
		Сметная прибыль	Тенге				618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4261			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4261			
		РАЗДЕЛ 2.Архитектурно-строительные решения									
		Первый этаж, помещения №10,13,14,15,16,17,18,19,33,34,35,44,45,46,47,48,49									
		Потолок									
11	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	550,25	-1825,58	29,05	1004525	15982	306955	499832	1624705
		НР - 72%; СП - 8%			1238,69	22,94	681588	12623		120349	
12	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	550,25	540,38	3,59	297346	1975	105180	137625	469768
		НР - 72%; СП - 8%			345,64	1,74	190191	955		34798	
		Стены									
13	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015 ,	Стены. Очистка вручную от окраски	м2	303,65	-230,53	--	-70000	--	--	-50400	-130032
		НР - 72%; СП - 8%			-230,53	--	-70000	--		-9632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е12-110101-0101 1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Штукатурка раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	60,435	411,53	6,74	24871	407	6266	13252	41172
		НР - 72%; СП - 8%			301,12	3,43	18198	207		3050	
15	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	302,175	1468,85	26,28	443851	7941	144888	213967	710443
		НР - 72%; СП - 8%			963,09	20,37	291022	6155		52625	
16	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	172,175	485,34	3,59	83563	618	30072	38284	131594
		НР - 72%; СП - 8%			307,09	1,74	52873	299		9748	
17	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	130	826,23	3,92	107410	510	24550	59469	180230
		НР - 72%; СП - 8%			633,46	1,90	82350	246		13350	
		Второй этаж, помещения №11,8,16,36,37									
		Потолок									
22	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	339,54	1825,58	29,05	619857	9862	189411	308429	1002549
		НР - 72%; СП - 8%			1238,69	22,94	420584	7789		74263	
23	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	339,54	540,38	3,59	183482	1218	64904	84923	289877
		НР - 72%; СП - 8%			345,64	1,74	117360	589		21472	
		Стены									
25	Е12-110101-0101 1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Штукатурка раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	82,32	411,53	6,74	33877	555	8533	18051	56082
		НР - 72%; СП - 8%			301,12	3,43	24789	282		4154	
26	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	411,6	1468,85	26,28	604580	10817	197355	291450	967712
		НР - 72%; СП - 8%			963,09	20,37	396408	8383		71682	
27	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	205,8	485,34	3,59	99882	738	35945	45761	157294
		НР - 72%; СП - 8%			307,09	1,74	63199	357		11651	
28	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	205,8	826,23	3,92	170039	807	38866	94145	285318
		НР - 72%; СП - 8%			633,46	1,90	130366	390		21135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Третий этаж, пом.№11,15,8,30,31,34,44									
		Потолок									
32	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	237,777	1825,58 1238,69	29,05 22,94	434081 294532	6906 5455	132643	215990 52006	702076
33	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	237,777	540,38 345,64	3,59 1,74	128491 82186	853 413	45452	59471 15037	202999
		Стены									
35	Е12-110101-0101 1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Штукатурка раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	99,32	411,53 301,12	6,74 3,43	40873 29908	670 341	10295	21779 5012	67664
36	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	496,6	1468,85 963,09	26,28 20,37	729433 478270	13051 10115	238112	351637 86486	1167556
37	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	248,3	485,34 307,09	3,59 1,74	120509 76251	891 431	43367	55211 14058	189777
38	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	248,3	826,23 633,46	3,92 1,90	205154 157288	974 471	46892	113587 25499	344239
		Четвертый этаж, пом.№11,16,20,23									
		Потолок									
42	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	215,55	1825,58 1238,69	29,05 22,94	393503 266999	6261 4945	120243	195800 47144	636447
43	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	215,55	540,38 345,64	3,59 1,74	116479 74504	773 374	41202	53912 13631	184023
		Стены									
45	Е12-110101-0101 1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Штукатурка раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	66	411,53 301,12	6,74 3,43	27161 19874	445 226	6842	14472 3331	44964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	330	1468,85	26,28	484722	8673	158229	233670	775863
		НР - 72%; СП - 8%			963,09	20,37	317820	6721		57471	
47	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	м2 окрашиваемой поверхности	165	485,34	3,59	80080	592	28818	36689	126111
		НР - 72%; СП - 8%			307,09	1,74	50670	286		9342	
48	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	165	826,23	3,92	136328	647	31160	75480	228754
		НР - 72%; СП - 8%			633,46	1,90	104521	313		16945	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6500094	92168	2056180	3182486	10457185
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4351751	68367	--	774607	
		Материалы	Тенге				6500094				
		Всего заработная плата	Тенге				2056175				
		Накладные расходы	Тенге					4420118			
		Сметная прибыль	Тенге				3182485				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				774606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10457185				3433
		Сметная заработная плата	Тенге					4420118			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10457185				3433
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4420118			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод									
		Подвал									
		Водопровод									
65	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	157	3142,55	48,19	493381	7566	355518	95786	636301
		НР - 72%; СП - 8%			829,91	17,45	130297	2740		47133	
67	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	40,82	85,88	2,92	3506	119	1373	1459	5362
		НР - 72%; СП - 8%			49,33	0,32	2014	13		397	
68	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	40,82	202,32	7,53	8259	307	6184	1301	10325
		НР - 72%; СП - 8%			43,31	0,96	1768	39		765	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				505145	7992	363075	98546	651988
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				134078	2792	--	48295	
		Материалы	Тенге				11764				
		Всего заработная плата	Тенге				7556				
		Накладные расходы	Тенге					3834			
		Сметная прибыль	Тенге				2760				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15686				3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3834			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				493381				
	Материалы		Тенге				355519				
	Всего заработная плата		Тенге					133037			
		Накладные расходы	Тенге				95786				
		Сметная прибыль	Тенге				47133				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				636301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					133037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				651987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					136871			
		РАЗДЕЛ 4.Отопление									
		Радиаторы									
69	**Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**3**	**1052,60**	**47,20**	**3158**	**142**	**--**	**2224**	**5812**
		НР - 72%; СП - 8%			**1005,40**	**24,01**	**3016**	**72**		**431**	
70	**Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**4,5**	**19396,37**	**193,20**	**87284**	**869**	**82213**	**3330**	**97863**
		НР - 72%; СП - 8%			**933,85**	**93,99**	**4202**	**423**		**7249**	
71	**Е12-150102-1101 1215-0102-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка**	**прибор**	**2**	**3294,66**	**--**	**6589**	**--**	**215**	**4590**	**12073**
		НР - 72%; СП - 8%			**3187,19**	**--**	**6374**	**--**		**894**	
72	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Радиаторы. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,566**	**983,21**	**1,26**	**1540**	**2**	**218**	**951**	**2690**
		НР - 72%; СП - 8%			**843,19**	**0,61**	**1320**	**1**		**199**	
		Трубы - подвал									
73	**Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**770**	**479,75**	**1,42**	**369407**	**1091**	**8424**	**259122**	**678812**
		НР - 72%; СП - 8%			**467,39**	**--**	**359892**	**--**		**50282**	
74	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**770**	**3142,55**	**48,19**	**2419766**	**37105**	**1743627**	**469781**	**3120710**
		НР - 72%; СП - 8%			**829,91**	**17,45**	**639034**	**13439**		**231164**	
75	**Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**86**	**1731,51**	**26,25**	**148910**	**2258**	**111052**	**26247**	**189169**
		НР - 72%; СП - 8%			**413,96**	**9,93**	**35600**	**854**		**14013**	
77	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**123**	**2404,86**	**117,25**	**295798**	**14422**	**36641**	**177628**	**511299**
		НР - 72%; СП - 8%			**1989,72**	**16,01**	**244735**	**1970**		**37874**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С123-040501-0301 2304-0501-0301 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч33 п для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	33	927,00 --	-- --	30591 --	-- --	30591	-- 2447	33038
79	С123-040501-0302 2304-0501-0302 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч33 п для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	90	1167,00 --	-- --	105030 --	-- --	105030	-- 8402	113432
80	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8%	м2	209,66	85,88 49,33	2,92 0,32	18005 10342	613 67	7050	7495 2040	27540
81	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 72%; СП - 8%	м2	209,66	202,32 43,31	7,53 0,96	42418 9081	1578 201	31759	6683 3928	53029
82	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ватына синтетическом вязующем НР - 72%; СП - 8%	м3 изоляции	13,47	76699,88 25900,76	1380,15 640,50	1033147 348883	18591 8628	665673	257408 103244	1393800
83	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхностипо крытия изоляции	210,04	945,88 401,97	33,95 7,53	198673 84430	7131 1581	107112	61928 20848	281450
		Узел управления									
84	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	672,91 665,00	-- --	2692 2660	-- --	32	1915 369	4975
85	С123-051401-0202 2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный , типа ТРИТОН-001 СП - 8%	шт.	1	157764,00 --	-- --	157764 --	-- --	157764	-- 12621	170385
86	С123-051401-0601 2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры , типа ТРИТОН-001 СП - 8%	шт.	1	21480,00 --	-- --	21480 --	-- --	21480	-- 1718	23198
87	С123-051401-0703 2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный , типа ТРИТОН-001 СП - 8%	шт.	2	24110,00 --	-- --	48220 --	-- --	48220	-- 3858	52078
89	С123-040902-1504 2304-0902-1504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные стандартнопроходные типа LD DN 125 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	33810,00 --	-- --	67620 --	-- --	67620	-- 5410	73030
92	С123-041013-0410 2304-1013-0410 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 125,СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	104136,00	--	104136	--	104136	--	112467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8331	
96	С123-040103-3419 2304-0103-3419 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 100, ГОСТ 13547-79**	шт.	4	477750,00	--	1911000	--	1911000	--	2063880
		СП - 8%			--	--	--	--		152880	
98	С123-040103-3420 2304-0103-3420 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 125 ГОСТ 13547-79**	шт.	2	483472,00	--	966944	--	966944	--	1044300
		СП - 8%			--	--	--	--		77356	
111	С123-040902-1520 2304-0902-1520 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	9871,00	--	9871	--	9871	--	10661
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				8050042	83801	6216672	1279302	10075691
							1749572	27235	--	746348	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2692				
	Материалы		Тенге				32				
	Всего заработная плата		Тенге					2660			
		Накладные расходы	Тенге				1915				
		Сметная прибыль	Тенге				369				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2660			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1672938				
	Материалы		Тенге				820451				
	Всего заработная плата		Тенге					833889			
		Накладные расходы	Тенге				600400				
		Сметная прибыль	Тенге				181867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2455205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								736
		Сметная заработная плата	Тенге					833889			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6374413				
	Материалы		Тенге				1973531				
	Всего заработная плата		Тенге					940257			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3422656				
	Сдача и испытание		Тенге				148				
		Накладные расходы	Тенге				676985				
		Сметная прибыль	Тенге				564112				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7615510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								739
		Сметная заработная плата	Тенге					940257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10075690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1477
		Сметная заработная плата	Тенге					1776806			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								21193200
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6239650				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					183996			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					98407			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8636295		
		- Накладные расходы	Тенге							4563402	
		- Сметная прибыль	Тенге							1569868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				21 193 200,00				
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,2%		254 318,40	21 447 518,40				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	Тенге	2,64%		566 214,49	22 013 732,89				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%		440 274,66	22 454 007,54				
		ИТОГО	Тенге				22 454 007,54				
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге				21 295 535,71				
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	Тенге	12%		2 555 464,29	23 851 000,00				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Общеобразовательная школа №86" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области" БИН 071140020101

Асамиданова Г.И.

ПОДРЯДЧИК:
ПК"Сапак" БИН 940340001162

Есанов Б.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"Glad Servis" БИН 190140016640

Эксперт_____Гиниятуллин Р.Г.

№KZ84VJE00035545,KZ45VJR00034404,KZ14VJE00037096