"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

5552022

Заказчик:ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022, г.Павлодар,площадь Победы, 5б

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта.Реконструкция и переоборудование административного здания медицинских организаций по адресу ул. И.Байзакова 151/2 г. Павлодар

смета 02-01-01 Архитектурно-строительная часть

Договор подряда №13 от 18.03.2022г.

АКТ №10
приемки выполненных работ
от 29 сентября 2022г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Полы (лист АС-25)											
		2.10 ==Тип 9==											
1	84	1111-0101-1105											
			Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	516	1177,28	39,25	607476	20253	303903	275546	953664	
						549,07	19,02	283320	9814	-	70642		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	85	1111-0101-1106											
			Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105/до 30мм/ НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м2 стяжки	516	317,96	13,27	164067	6847	151678	8261	186114	
						10,74	6,29	5542	3246	–	13786		
3	86	1111-0101-1111											
			Стяжки пескобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство. НР=94 %	м2 стяжки	516	2569,14	92,7	1325676	47833	987500	300366	1756125	
						562,68	56,58	290343	29195	–	130083		
4	87	1106-0301-0410											
			Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	2,97	18809,96	1881,5	55866	5588	–	47922	112091	
						16928,46	802,8	50278	2384	–	8303		
5	88	2144-0301-01											
			Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,97	408331		1212743		1212743	–	1309762	
						–		–		–	97019		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	89	1111-0101-2707											
			Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	516	5166,51	183,78	2665919	94830	1894571	674909	3608094	
						1311,08	80,37	676517	41471	–	267266		

Раздел 4 Внутренняя отделка (лист АС-27)

4.2 ==Потолки==

7	128	1115-0203-0106											
			Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1774	1617,88	77,52	2870119	137520	832467	1612764	4841514	
						1071,1	65,29	1900131	115824	–	358631		

4.3 ==Стены внутренние==

8	138	1115-0107-0105											
			Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	1000	4367,88	21,3	4367880	21300	2088970	1813472	6675860	
						2257,61	9,23	2257610	9230	–	494508		

Раздел 5 Наружная отделка (лист АС-21)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	139	1115-0109-0101											
			Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР=80 %	м2 поверхности облицовки	155	10356,44	616,99	1605248	95633	704289	645931	2431273	
						5195,65	13,47	805326	2088	–	180094		

Раздел 7 Разные работы

7.11 ==Зашивка вентканалов гипсокартоном (лист АС-14,15,16,17)==

10	196	1110-0401-0102											
			Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР=90 %	м2 перегородок	150	4557,99	68,57	683699	10286	324144	318306	1082165	
						2328,46	29,36	349269	4404	–	80160		

7.38 ==Усиление проемов У8==

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	335	2142-0302-03											
			Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,4944	520417		257294		257294	–	277878	
						–		–		–	20584		
12	336	2439-0761-06											
			Шпильки ШП М16х580	шт.	20	348		6960		6960	–	7517	
						–		–		–	557		
13	337	1113-0301-0406											
			Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	16,3152	102,37	3,32	1670	54	716	625	2479	
						55,14	0,36	900	6	–	184		
14	338	1113-0301-1406											
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м2	16,3152	171,33	4,73	2795	77	1666	734	3811	
						64,47	0,72	1052	12	–	282		

7.39 ==Усиление проемов У9==

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	339	1146-0101-0403											
			Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР=84 %	т	0,26736	311956	5810,8	83405	1554	11903	59273	154092	
						261624,7	2300,75	69948	615	–	11414		
16	340	2142-0302-03											
			Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,26736	520417		139139		139139	–	150270	
						–		–		–	11131		
17	341	2439-0761-06											
			Шпильки ШП М16х580	шт.	11	348		3828		3828	–	4134	
						–		–		–	306		
18	342	1113-0301-0406											
			Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	8,82288	102,37	3,32	903	29	387	337	1339	
						55,14	0,36	486	3	–	99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	343	1113-0301-1406											
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м2	8,82288	171,33	4,73	1512	42	901	397	2062	
						64,47	0,72	569	6	–	153		
		7.40 ==Усиление проемов У10==											
20	344	1146-0101-0403											
			Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР=84 %	т	0,22656	311956	5810,8	70677	1316	10087	50228	130577	
						261624,7	2300,75	59274	521	–	9672		
21	345	2142-0302-03											
			Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,22656	520417		117906		117906	–	127338	
						–		–		–	9432		
22	346	2439-0761-06											
			Шпильки ШП М16х580	шт.	11	348		3828		3828	–	4134	
						–		–		–	306		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	347	1113-0301-0406											
			Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	7,47648	102,37	3,32	765	25	328	286	1135	
						55,14	0,36	412	3	–	84		
24	348	1113-0301-1406											
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м2	7,47648	171,33	4,73	1281	35	764	336	1746	
						64,47	0,72	482	5	–	129		
		7.41 ==Усиление проемов У11==											
25	349	1146-0101-0403											
			Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР=84 %	т	0,11956	311956	5810,8	37297	695	5323	26506	68907	
						261624,7	2300,75	31280	275	–	5104		
26	350	2142-0302-03											
			Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,11956	520417		62221		62221	–	67199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	4978		
27	351	2439-0761-06											
			Шпильки ШП М16х580	шт.	8	348		2784		2784	–	3007	
						–		–		–	223		
28	352	1113-0301-0406											
			Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	3,94548	102,37	3,32	404	13	173	151	599	
						55,14	0,36	218	1	–	44		
29	353	1113-0301-1406											
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м2	3,94548	171,33	4,73	676	19	403	177	921	
						64,47	0,72	254	3	–	68		

Итого	**23 965 807**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 783 211
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	443 949
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	219 106
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 126 876
- накладные расходы, тенге	5 836 527
в т.ч. зарплата, тенге	525 287
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 775 242
Всего	**23 965 807**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НЗД РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9*0,8=0,72%					172 553,81					
			Итого:					**24 138 360,81**					
		НЗД РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-монтажных) работ в зимнее время п.VIII 1б) 1,7*1,1=1,87%					451 387,35					
			Итого:					**24 589 748,16**					
		0,95	понижающий к=0,95					23 360 260,75					
			Итого					**23 360 260,75**					
			НДС 12%					2 803 231,29					
			Всего по акту					**26 163 492,04**					

СДАЛ:

Директор ТОО "Промжилстройкомплекс",БИН970240004044
_____Овцынов В.В.

Представитель авторского надзора:
Директор ТОО "DN architects and engineering partners"
БИН060740003951
аттестат №KZ16VJE00074696 от 02.06.2022 г.
_____ Сапарбаев Е.Ж.

Представитель технического надзора:

ТОО «Инжиниринговая компания "Лидер"», БИН 110940004909
Эксперт Артеменко В.П., ИИН 660901301855
аттестат №KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 г.
аттестат № KZ62VJE00045932 от 15.04.2019 г
_____ Артеменко В.П.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Сатабаев А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Мұзафар С.Е.

Главный специалист отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
Отпуск _____Садыков Т.К.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Омаров А.К.

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

5552022

Заказчик:ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022, г.Павлодар,площадь Победы, 5б

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта:Реконструкция и переоборудование административного здания медицинских организаций по адресу ул. И.Байзакова 151/2 г. Павлодар

смета 02-01-02 Водопровод и канализация

Договор подряда №13 от 18.03.2022г.

АКТ №11
приемки выполненных работ
от 29 сентября 2022г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Водопровод В1										
		1.1 ==Водопровод В1==										
1	3	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	457	1752	18,55	800664	8477	4981	771519	1697958
						1722,55	0,13	787205	59	–	125775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	4	1116-0501-0202										
			Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	205	1892,61	22,22	387985	4555	2251	373600	822512
						1859,41	0,22	381179	45	–	60927	
3	6	2412-0513-01										
			Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	452,43	163		73746		73746	–	79646
						–		–		–	5900	
4	7	2412-0513-02										
			Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	202,95	268		54391		54391	–	58742
						–		–		–	4351	
5	13	2422-0737-01										
			Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	297	953		283041		283041	–	305684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	22643	
6	14	2422-0737-02	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	23	1492		34316		34316	–	37061
						–		–		–	2745	
		1.3 ==Водопровод Т3==										
7	29	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	416	1752	18,55	728832	7717	4534	702302	1545625
						1722,55	0,13	716581	54	–	114491	
8	30	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	205	1892,61	22,22	387985	4555	2251	373600	822512
						1859,41	0,22	381179	45	–	60927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	32	241--05-1-02										
			Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	411,84	143		58893		58893	–	63604
						–		–		–	4711	
10	33	2412-0511-03										
			Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	202,95	227		46070		46070	–	49756
						–		–		–	3686	
		1.4 ==Водопровод Т4==										
11	45	1116-0501-0201										
			Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	42	1752	18,55	73584	779	458	70905	156048
						1722,55	0,13	72347	5	–	11559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	46	1116-0501-0201										
			Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	131	1752	18,55	229512	2430	1428	221158	486724
						1722,55	0,13	225654	17	–	36054	
13	47	2412-0511-02										
			Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 15х1,4 мм	м	41,58	143		5946		5946	–	6422
						–		–		–	476	
14	48	2412-0511-02										
			Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	129,69	143		18546		18546	–	20030
						–		–		–	1484	

Раздел 2 Канализация К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	59	1116-0501-0102										
			Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	265	979,71	4,38	259623	1161	4691	249063	549381
						957,63	1,41	253772	374	–	40695	
16	60	1116-0501-0101										
			Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	663	1008,36	1,8	668543	1193	5231	649278	1423247
						998,67	0,62	662118	411	–	105426	

Итого	**8 124 952**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 480 035
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 867
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 010
- материалы, изделия и конструкции, тенге	600 774
- накладные расходы, тенге	3 411 425
в т.ч. зарплата, тенге	307 029
- сметная прибыль (8 %), тенге	601 850
Всего	**8 124 952**

НЗД РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9*0,8=0,72%	58 499,65
	Итого:	**8 183 451,65**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НЗД РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-монтажных) работ в зимнее время п.VIII 1б) 1,7*1,1=1,87%					153 030,55				
			Итого:					**8 336 482,20**				
		0,95	понижающий к=0,95					7 919 658,09				
			Итого					**7 919 658,09**				
			НДС 12%					950 358,97				
			Всего по акту					**8 870 017,06**				

СДАЛ:

Директор ТОО "Промжилстройкомплекс",БИН970240004044
_____ Овцынов В.В.

Представитель авторского надзора:
Директор ТОО "DN architects and engineering partners"
БИН060740003951
аттестат №KZ16VJE00074696 от 02.06.2022 г.
_____ Сапарбаев Е.Ж.

Представитель технического надзора:

ТОО «Инжиниринговая компания "Лидер"», БИН 110940004909
Эксперт Артеменко В.П., ИИН 660901301855
аттестат №KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 г.
аттестат № KZ62VJE00045932 от 15.04.2019 г
_____ Артеменко В.П.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Мұзафар С.Е.

Главный специалист отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
Отпуск _____ Садыков Т.К.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Омаров А.К.

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

5552022

Заказчик:ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022, г.Павлодар,площадь Победы, 5б

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта:Реконструкция и переоборудование административного здания медицинских организаций по адресу ул. И.Байзакова 151/2 г. Павлодар

смета 02-01-05 Пожарная сигнализация

Договор подряда №13 от 18.03.2022г.

АКТ №12
приемки выполненных работ
от 29 сентября 2022г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Кабельные изделия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27	1121-0201-0101											
			Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 % ктрр1=1,15;	м	2560	111,98	1,47	286669	3763	28262	183362	507633	
						99,47	0,01	254643	26	–	37602		
2	29	243-106-0301											
			Кабель для систем пожарной сигнализации не распространящие горение КПСнг (А) - FRLS 1x2x0,5	км	2,56	201696		516342		516342	–	557649	Казахстан
						–		–		–	41307		

Итого	**1 065 282**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	254 643
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 763
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26
- материалы, изделия и конструкции, тенге	544 604
- накладные расходы, тенге	183 362
в т.ч. зарплата, тенге	16 503
- сметная прибыль (8 %), тенге	78 909
Всего	**1 065 282**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НЗД РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9*0,8=0,72%					7 670,03					
			Итого:					**1 072 952,03**					
		НЗД РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-монтажных) работ в зимнее время п.VIII 1б) 1,7*1,1=1,87%					20 064,20					
			Итого:					**1 093 016,23**					
		0,95	понижающий к=0,95					1 038 365,42					
			Итого					**1 038 365,42**					
			НДС 12%					124 603,85					
			Всего по акту					**1 162 969,27**					

СДАЛ:

Директор ТОО "Промжилстройкомплекс",БИН970240004044
_____Овцынов В.В.

Представитель авторского надзора:
Директор ТОО "DN architects and engineering partners"
БИН060740003951
аттестат №KZ16VJE00074696 от 02.06.2022 г.
_____Сапарбаев Е.Ж.

Представитель технического надзора:

ТОО «Инжиниринговая компания "Лидер"», БИН 110940004909
Эксперт Артеменко В.П., ИИН 660901301855
аттестат №KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 г.
аттестат № KZ62VJE00045932 от 15.04.2019 г
_____ Артеменко В.П.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Сатабаев А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Мұзафар С.Е.

Главный специалист отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
Отпуск _____Садыков Т.К.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Омаров А.К.
расчеты соответ.

"SANA-2015" Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

5552022

Заказчик:ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022, г.Павлодар,площадь Победы, 5б

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта:Реконструкция и переоборудование административного здания медицинских организаций по адресу ул. И.Байзакова 151/2 г. Павлодар
смета 02-01-03 Отопление вентиляция

Договор подряда №13 от 18.03.2022г.

АКТ №13
приемки выполненных работ
от 29 сентября 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
1	12	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98 %	кВт	253	1310,13	21,06	331463	5328	119497	204310	~~578635~~ 585 250	
						816,75	7,28	206638	1842	–	42862		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	13	245-103-0109											
			Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	2780	2155		5990900		5990900	–	6470172	
						–		–		–	479272		
3	38	261-301-0219											
			Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1426	537		765762		765762	–	827023	
						–		–		–	61261		
4	39	261-301-0217											
			Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2,45	5802		14215		14215	–	15352	
						–		–		–	1137		

Итого	**7 891 182**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	206 638
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 328
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 842
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 890 374
- накладные расходы, тенге	204 310
в т.ч. зарплата, тенге	18 388
- сметная прибыль (8 %), тенге	584 532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего						**7 891 182**					
		НЗД РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9*0,8=0,72%					56 816,51					
			Итого:					**7 947 998,51**					
		НЗД РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-монтажных) работ в зимнее время п.VIII 1б) 1,7*1,1=1,87%					148 627,57					
			Итого:					**8 096 626,08**					
		0,95	понижающий к=0,95					7 691 794,78					
			Итого					**7 691 794,78**					
			НДС 12%					923 015,37					
			Всего по акту					**8 614 810,15**					

СДАЛ:

Директор ТОО "Промжилстройкомплекс",БИН970240004044
_____Овцынов В.В.

Представитель авторского надзора:
Директор ТОО "DN architects and engineering partners"
БИН060740003951
аттестат №KZ16VJE00074696 от 02.06.2022 г.
_____Сапарбаев Е.Ж.

Представитель технического надзора:

ТОО «Инжиниринговая компания "Лидер"», БИН 110940004909
Эксперт Артеменко В.П., ИИН 660901301855
аттестат №KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 г.
аттестат № KZ62VJE00045932 от 15.04.2019 г
_____Артеменко В.П.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Сатабаев А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Мұзафар С.Е.

Главный специалист отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
Отпуск _____Садыков Т.К.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Омаров А.К.

"SANA-2015", Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

5552022

Заказчик ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022, г.Павлодар,площадь Победы, 5б

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта:Реконструкция и переоборудование административного здания медицинских организаций по адресу ул. И.Байзакова 151/2 г. Павлодар
смета 02-01-06 Слаботочные сети

Договор подряда №13 от 18.03.2022г.

АКТ №14
приемки выполненных работ
от 29 сентября 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Структурированная кабельная система

1.1 ==Кабельные изделия==

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	21	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	5950	111,98	1,47	666281	8747	65688	426173	1179850	
						99,47	0,01	591847	60	–	87396		
2	22	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	5,95	102442		609530		609530	–	658292	Казахстан
						–		–		–	48762		

Итого	**1 838 142**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	591 847
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 747
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60
- материалы, изделия и конструкции, тенге	675 218
- накладные расходы, тенге	426 173
в т.ч. зарплата, тенге	38 356
- сметная прибыль (8 %), тенге	136 158
Всего	**1 838 142**
НЗД РК 8.04-05-2015 Временные здания и сооружения 0,9*0,8=0,72%	13 234,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого:					**1 851 376,62**					
		НЗД РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-монтажных) работ в зимнее время п.VIII 1б) 1,7*1,1=1,87%					34 620,74					
			Итого:					**1 885 997,37**					
		0,95	понижающий к=0,95					1 791 697,50					
			Итого					**1 791 697,50**					
			НДС 12%					215 003,70					
			Всего по акту					**2 006 701,20**					

СДАЛ:

Директор ТОО "Промжилстройкомплекс",БИН970240004044
_____ Овцынов В.В.

Представитель авторского надзора:
Директор ТОО "DN architects and engineering partners"
БИН060740003951
аттестат №KZ16VJE00074696 от 02.06.2022 г.
_____ Сапарбаев Е.Ж.

Представитель технического надзора:

ТОО «Инжиниринговая компания "Лидер"», БИН 110940004909
Эксперт Артеменко В.П., ИИН 660901301855
аттестат №KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 г.
аттестат № KZ62VJE00045932 от 15.04.2019 г
_____ Артеменко В.П.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Мұзафар С.Е.

Главный специалист отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Отпуск _____ Садыков Т.К.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Омаров А.К.