Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.1)

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик:ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022, г.Павлодар,площадь Победы, 5б

5552022

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта:Реконструкция и переоборудование административного здания медицинских организаций по адресу ул. И.Байзакова 151/2 г. Павлодар

смета 02-01-01 Архитектурно-строительная часть

Договор подряда №13 от 18.03.2022г.

АКТ №28

приемки выполненных работ от 21 декабря 2022г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Полы (лист АС-25)											
		2.8 ==Тип 7==											
1	71	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	2196,95	1177,28	39,25	2586425	86230	1293916	1173161	4060353	
						549,07	19,01	1206279	41764	–	300767		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	72	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105/до 40мм/ НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4;	м2 стяжки	2196,95	635,92	26,53	1397084	58285	1291609	70338	1584817	
						21,48	12,58	47190	27638	–	117394		
3	73	1111-0101-1111	Стяжки пескобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство. НР=94 %	м2 стяжки	2196,95	2569,13	92,7	5644250	203657	4204435	1278834	7476930	
						562,67	56,58	1236158	124303	–	553847		
4	74	1111-0101-1112	Стяжки пескобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/до 30мм/ НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м2 стяжки	2196,95	983,97	13,7	2161733	30098	2070625	75212	2415901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						27,78	8,64	61031	18982	–	178956		
		2.9 ==Тип 8==											
5	76	1111-0101-1105											
			Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	277,3	1177,28	39,25	326460	10884	163319	148077	512500	
						549,07	19,01	152257	5271	–	37963		
6	77	1111-0101-1106											
			Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105/до 30мм/ НР=94 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2;	м2 стяжки	277,3	317,95	13,26	88168	3677	81512	4439	100015	
						10,74	6,29	2978	1744	–	7409		
7	78	1111-0101-0501											
			Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	277,3	3865,85	109,03	1072000	30234	363172	658213	1868631	
						2447,15	78,01	678595	21632	–	138417		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	79	1111-0101-0502	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	277,3	2152,8	97,04	596971	26909	95047	465469	1147436	
						1713,01	72,71	475018	20162	–	84995		
9	80	1111-0101-1111	Стяжки пескобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство. НР=94 %	м2 стяжки	277,3	2569,13	92,7	712420	25706	530686	161415	943741	
						562,67	56,58	156028	15690	–	69907		
10	81	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	1,59725	18809,96	1881,5	30044	3005	–	25772	60282	
						16928,46	802,8	27039	1282	–	4465		
11	82	2144-0301-01	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,59725	408331		652207		652207	0	704383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						0		0		0	52177		
		2.10 ==Тип 9==											
12	84	1111-0101-1105											
			Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	344,2	1177,28	39,25	405220	13510	202720	183801	636143	
						549,07	19,01	188990	6543	–	47122		
13	85	1111-0101-1106											
			Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105/до 30мм/ НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м2 стяжки	344,2	317,95	13,26	109438	4564	101178	5510	124144	
						10,74	6,29	3697	2165	–	9196		
14	86	1111-0101-1111											
			Стяжки пескобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство. НР=94 %	м2 стяжки	344,2	2569,13	92,7	884295	31907	658716	200357	1171424	
						562,67	56,58	193671	19475	–	86772		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	87	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	1,98475	18809,96	1881,5	37333	3734	–	32025	74907	
						16928,46	802,8	33599	1593	–	5549		
16	88	2144-0301-01	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,98475	408331		810435		810435	0	875270	
						0		0		–	64835		

2.11 ==Плинтусы==

Раздел 3 Проемы (лист АС-25)

3.2 ==Двери внутренние==

17	100	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	166,45	2012,79	106,86	335029	17787	84813	216113	595233	
						1396,39	46,24	232429	7697	–	44091		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	104	223-201-0103											
			Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	100,92	5812		586547		586547	0	633471	
						0		0		–	46924		
19	105	223-201-0102											
			Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	65,53	7622		499470		499470	0	539427	
						0		0		–	39958		
20	109	223--02-2-01											
			Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	113	520		58760		58760	0	63461	
						0		0		–	4701		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	110	223--02-3-05											
			Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной 3В8	шт.	113	3525		398325		398325	0	430191	
						0		0		–	31866		
		Раздел 4 Внутренняя отделка (лист АС-27)											
		4.2 ==Потолки==											
22	128	1115-0203-0106											
			Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1000	1617,88	77,53	1617880	77530	469260	909112	2729151	
						1071,1	65,29	1071100	65290	–	202159		
23	129	1115-0206-0205											
			Потолки. Выравнивание. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	12,2	930,79	6,18	11356	75	3313	6394	19169	
						653,05	2,05	7967	25	–	1420		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	131	1115-0206-0206	Потолки. Левкас. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	88,3	1151,07	7,69	101639	679	34418	53417	167461	
						753,6	2,58	66543	228	–	12404		
		4.3 ==Стены внутренние==											
		Раздел 5 Наружная отделка (лист АС-21)											
25	141	1115-0109-0502	Откосы. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР=80 %	м2 поверхности облицовки	100,25	3041,75	11,35	304935	1138	141611	129924	469648	
						1617,82	2,18	162186	219	–	34789		
		Раздел 7 Разные работы											
		7.7 ==Козырек крыльца Кр-1 (лист АС-30)==											
26	164	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,40532	34489,38	16545,68	48469	23252	12939	13038	66427	
						8736,5	4709,05	12278	6618	–	4921		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	165	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	2,01167	69744,04	35255,4	140302	70922	11269	51137	206755	
						28887,06	7954,13	58111	16001	–	15315		
28	166	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,62783	111165,24	27470,81	180958	44718	4559	99600	303003	
						80893,88	7780,96	131681	12666	–	22445		
29	167	2142-0501-04	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	1,40532	541721		761291		761291	0	822195	
						0		0		–	60903		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	168	2142-0501-03	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,58052	545668		316771		316771	0	342113	
						0		0		–	25342		
31	169	2142-0201-02	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	2,01167	523921		1053956		1053956	0	1138273	
						0		0		–	84316		
32	170	2142-0101-02	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,24675	423779		104567		104567	0	112933	
						0		0		–	8365		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	171	2141-0102-02											
			Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,28753	585356		168307		168307	0	181772	
						0		0		–	13465		
34	172	2141-0102-01											
			Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05715	583713		33359		33359	0	36028	
						0		0		–	2669		
		7.18 ==Козырек крыльца Кр-2 (лист АС-43)==											
35	224	1109-0302-0112											
			Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,44612	34489,38	16545,68	15386	7381	4108	4139	21087	
						8736,5	4709,05	3898	2101	–	1562		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	225	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,61984	69744,04	35255,4	43230	21853	3472	15757	63706	
						28887,06	7954,13	17905	4930	–	4719		
37	226	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,38283	111165,24	27470,81	42557	10517	1072	23424	71260	
						80893,88	7780,96	30969	2979	–	5278		
38	227	2142-0302-02	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,44612	470360		209837		209837	0	226624	
						0		0		–	16787		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	228	2142-0201-02											
			Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	0,61984	523921		324747		324747	0	350727	
						0		0		–	25980		
40	229	2142-0302-01											
			Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,25483	425912		108535		108535	0	117218	
						0		0		–	8683		
41	230	2141-0102-02											
			Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,128	585356		74926		74926	0	80920	
						0		0		–	5994		
		7.23 ==Козырек крыльца Кр-3, Кр-4 (лист АС-44)==											
42	250	1109-0302-0112											
			Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,93688	34489,38	16545,68	32312	15501	8626	8692	44285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						8736,5	4709,05	8185	4412	–	3280		
43	251	1109-0301-0212											
			Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,04096	69744,04	35255,4	72601	36699	5831	26462	106987	
						28887,06	7954,13	30070	8280	–	7925		
44	252	1109-0302-0301											
			Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,56438	111165,24	27470,81	62739	15504	1581	34532	105053	
						80893,88	7780,96	45655	4391	–	7782		
45	253	2142-0302-02											
			Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,93688	470360		440671		440671	0	475925	
						0		0		0	35254		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	254	2142-0201-02											
			Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	1,04096	523921		545381		545381	0	589011	
						0		0		0	43630		
47	255	2142-0302-01											
			Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,30838	425912		131343		131343	0	141850	
						0		0		0	10507		
48	256	2141-0102-02											
			Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,256	585356		149851		149851	0	161839	
						0		0		–	11988		
			Итого					**35 170 077**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 341 508					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					875 958					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	444 081
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 273 057
- накладные расходы, тенге	6 074 363
в т.ч. зарплата, тенге	546 693
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 605 191
Всего	**35 170 077**
Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8	253 225
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	662 416
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**36 085 718**
0,95 понижающий к=0,95	34 281 432,10
Итого	**34 281 432,10**
НДС 12%	4 113 771,85
Всего по акту	**38 395 203,95**

СДАЛ:

Директор ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН970240004044
_____Овцынов В.В.

Представитель авторского надзора:
Директор ТОО "DN architects and engineering partners"
БИН060740003951
аттестат №KZ16VJE00074696 от 02.06.2022 г.
_____Сапарбаев Е.Ж.

Представитель технического надзора:

ТОО «Инжиниринговая компания "Лидер"», БИН 110940004909
Эксперт Артеменко В.П., ИИН 660901301855
аттестат №KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 г.
аттестат № KZ62VJE00045932 от 15.04.2019 г
_____Артеменко В.П.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Сатабаев А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Мұзафар С.Е.

Главный специалист отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Садыков Т.К.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Омаров А.К.

расценки соответ. ПСД
Гл. специалист Кулакпай А.Г.
расценки соотв. ПСД

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.1) Цены региона Павлодарская обл.

5552022

Заказчик:ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022, г.Павлодар,площадь Победы, 5б

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта:Реконструкция и переоборудование административного здания медицинских организаций по адресу ул. И.Байзакова 151/2 г. Павлодар
смета 02-01-02 водопровод и канализация

Договор подряда №13 от 18.03.2022г.

АКТ №29
приемки выполненных работ
от 21 декабря 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Канализация К1

1	61 2412-0303-06	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	264,47	1125		297529	0	297529	0	321331		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						0		0	0	–	23802		
2	62 2412-0303-01												
			Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	661,674	544		359951	0	359951	0	388747	
						0		0	0	–	28796		
3	63 2412-2002-04												
			Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	73	642		46866	0	46866	0	50615	
						0		0	0	–	3749		
4	64 2412-2002-01												
			Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	209		209	0	209	0	226	
						0		0	0	–	17		
5	65 1117-0101-0106												
			Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	44	3482,42	123,91	153226	5452	6479	141007	317772	
						3211,26	58,85	141295	2589	–	23539		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	66	244--01-1-03											
			Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	44	8246		362824	0	362824	0	391850	
						0		0	0	–	29026		
7	67	244--04-6-02											
			Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	44	1268		55792	0	55792	0	60255	
						0		0	0	–	4463		
8	68	1117-0301-0101											
			Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	43	4142,7	245,86	178136	10572	12776	156654	361573	
						3599,73	117,73	154788	5062	–	26783		
9	69	244--01-3-02											
			Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	43	8879		381797	0	381797	0	412341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						0		0	0	0	30544		
10	70 244--01-6-01	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект		43	8876		381668	0	381668	0	412201	
						0		0	0	0	30533		
11	73 1117-0101-0115	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект		38	7451,02	200,41	283139	7616	178	273402	601064	
						7245,92	95,7	275345	3637	0	44523		
12	74 244--03-1-07	Душевые кабины пластиковые	шт.		38	158141		6009358	0	6009358	0	6490107	
						0		0	0	0	480749		

Итого	**9 808 082**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	571 428
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 640
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 288
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 915 427
- накладные расходы, тенге	571 061
в т.ч. зарплата, тенге	51 395
- сметная прибыль (8 %), тенге	726 524
Всего	**9 808 082**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8						70 618					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)						184 732					
		Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.						**10 063 432**					
		0,95	понижающий к=0,95					9 560 260,40					
			Итого					**9 560 260,40**					
			НДС 12%					1 147 231,25					
			Всего по акту					**10 707 491,65**					

СДАЛ:

Директор ТОО "Промжилстройкомплекс",БИН970240004044

_____Овцынов В.В.

Представитель авторского надзора:

Директор ТОО "DN architects and engineering partners"

БИН060740003951

аттестат №KZ16VJE00074696 от 02.06.2022 г.

_____Сапарбаев Е.Ж.

Представитель технического надзора:

ТОО «Инжиниринговая компания "Лидер"», БИН 110940004909

Эксперт Артеменко В.П., ИИН 660901301855

аттестат №KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 г.

аттестат № KZ62VJE00045932 от 15.04.2019 г

_____Артеменко В.П.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя

ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

_____Сатабаев А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства

ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

_____Мұзафар С.Е.

Главный специалист отдела капитального строительства

ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

_____Садыков Т.К.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства

ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

_____Омаров А.К.

расценки соотв. ПСД

гл. специалист Кулакпой А.Г.

расценки соотв. ПСД

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.1) Цены региона Павлодарская обл.

5552022

Заказчик:ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022, г.Павлодар,площадь Победы, 5б

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта:Реконструкция и переоборудование административного здания медицинских организаций по адресу ул. И.Байзакова 151/2 г. Павлодар

доп смета 4

Договор подряда №13 от 18.03.2022г.

АКТ №30
приемки выполненных работ
от 21 декабря 2022г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 ДОБАВИТЬ Смета 02-01-01 Архитектурно-строительная часть											
		1.3 Проемы											
1	1	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) Демонтаж НР=90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	67,6	1173,26	153,95	79312	10407	–	66374	157341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1019,31	71,66	68905	4844	–	11655		
2	2 1110-0501-0108												
			Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 %	м2 проемов	67,6	2682,09	192,44	181309	13009	82169	82968	285419	
						1274,13	89,58	86131	6056	–	21142		
3	3 1110-0501-0105												
			Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2 проемов	1,56	3152,81	193,21	4918	301	2457	2068	7545	
						1384,56	88,5	2160	138	–	559		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	1,56	27177		42396		42396	–	45788	Казахстан
						–		–		–	3392		
5	5	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	67,6	23913		1616519		1616519	–	1745841	Казахстан
						–		–		–	129322		
6	6	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м	35,1	1307,92	6,99	45908	245	35416	9326	59653	
						291,94	3,29	10247	115	–	4419		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	35,1	2902		101860		101860	–	110009	Казахстан
						–		–		–	8149		
8	8	1115-0203-0701	Откосы оконные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,36	1647,94	22,18	81342	1095	26692	43130	134430	
						1084,99	7,26	53555	358	–	9958		
9	9	1115-0206-0203	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	49,36	638,27	4,94	31505	244	13404	14350	49523	
						361,77	1,64	17857	81	–	3668		
10	10	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	49,36	446,6	3,34	22044	165	7148	11846	36601	
						298,45	1,55	14731	77	–	2711		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	1206-0101-1211	Приборы оконные. Смена ручек НР=72 %	шт.	29	314,25	–	9113	–	567	6154	16488	
						294,71	–	8547	–	–	1221		
12	12	261-107-0629	Ручка	шт.	29	827		23983		23983	–	25902	
						–		–		–	1919		
13	13	1206-0101-2301	Проемы оконные. Замена разбитых стеклопакетов НР=72 %	м2	1,46	9969,87	61,56	14556	90	9328	3725	19743	
						3519,36	24,34	5138	36	–	1462		
14	14	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР=72 %	м2	9,35	1007,63	–	9421	–	–	6783	17500	
						1007,63	–	9421	–	–	1296		
15	15	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м	22,4	1268,44	5,59	28413	125	22601	5171	36271	
						253,86	2,63	5686	59	–	2687		
16	16	223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	12,1	2718		32888		32888	–	35519	Казахстан
						–		–		–	2631		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	223-501-0106											
			Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	5,9	2045		12066		12066	–	13031	Казахстан
						–		–		–	965		
18	18	223-501-0105											
			Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	4,4	1795		7898		7898	–	8530	Казахстан
						–		–		–	632		
19	19	299-000-9999(пл)											
			Навесы №75	шт	10	550		5500		5500	–	5940	
						–		–		–	440		
20	20	296-000-0567(пл)											
			Заглушки на подоконник	шт	80	100		8000		8000	–	8640	
						–		–		–	640		
21	21	957-777-0777											
			Ремонт пластиковых окон (регулировка, замена резины)	шт	111	7143		792873		–	–	792873	
						–		–		–	–		

1.4 Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	1110-0403-0201											
			Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=90 %	м2 потолка	267,4	3072,89	16,9	821691	4519	440737	340363	1255018	
						1407,76	6,53	376435	1746	–	92964		
23	23	1115-0303-0101											
			Галтель. Установка прим. НР=80 %	м деталей	1200	501,2	6,29	601440	7548	–	477389	1165135	
						494,91	2,37	593892	2844	–	86306		
24	24	232-301-0202											
			Клей для галтелей К=0,150;	кг	180	1006		181080		181080	–	195566	
						–		–		–	14486		
25	25	232-402-0103											
			Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 100 до 160 мм К=1,010;	м	1212	303		367236		367236	–	396615	
						–		–		–	29379		

1.7 Разные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	30	1112-0101-0802											
			Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство НР=92 %	м2 фасада (без вычета проемов)	47,15	232,35	0,39	10955	18	7754	2936	15003	
						67,51	0,18	3183	8	–	1111		
27	31	1111-0101-3108											
			Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт НР=94 %	м2 покрытия	47,15	17510,8	369,99	825634	17445	604328	196405	1103803	
						4323,68	107,75	203862	5080	–	81763		
28	32	231--01-3-10											
			Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	м2	47,15	32281		1522049	0	1522049	0	1643813	
						0		0	0	–	121764		
		Раздел 2 ДОБАВИТЬ Смета 07-01-03 (Покрытие проездов,тротуаров,площадок)											
29	33	1106-0101-0101											
			Подготовка бетонная. Устройство б=70мм НР=91 %	м3	10,78	21884,09	1118,59	235910	12058	209255	15830	271879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1354,05	259,62	14597	2799	–	20139		
30	34	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	9,4	6819,06	1619,68	64099	15225	46681	6253	75980	
						233,28	382,62	2193	3597	–	5628		
31	35	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	94	2156,61	32,62	202721	3066	122495	84658	310369	
						820,85	13,05	77160	1227	–	22990		
32	36	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,35	32378		76088	0	76088	0	82175	Казахстан
						0		0	0	–	6087		

Итого	**10 127 943**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 553 699
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	85 561
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 057
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 628 595
- прочие затраты, тенге	792 873
- накладные расходы, тенге	1 375 729
в т.ч. зарплата, тенге	123 816
- сметная прибыль (8 %), тенге	691 487

Всего	**10 127 943**
Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8	67 213
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	175 823
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**10 370 979**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0,95	понижающий к=0,95					9 852 429,62					
			Итого					**9 852 429,62**					
			НДС 12%					1 182 291,55					
			Всего по акту					**11 034 721,18**					

СДАЛ:

Директор ТОО "Промжилстройкомплекс",БИН970240004044
_____Овцынов В.В.

Представитель авторского надзора:
Директор ТОО "DN architects and engineering partners"
БИН060740003951
аттестат №KZ16VJE00074696 от 02.06.2022 г.
_____Сапарбаев Е.Ж.

Представитель технического надзора:

ТОО «Инжиниринговая компания "Лидер"», БИН 110940004909
Эксперт Артеменко В.П., ИИН 660901301855
аттестат №KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 г.
аттестат № KZ62VJE00045932 от 15.04.2019 г
_____ Артеменко В.П.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Сатабаев А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Мұзафар С.Е.

Главный специалист отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Садыков Т.К.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Омаров А.К.

Расценки соотв. ПСД и нулевой смете.
Гл. специалист Кунакпай А.Г. Кур-
расценки соотв. ПСД и нулевой смете

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.1) Цены региона Павлодарская обл.

5552022

Заказчик:ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022, г.Павлодар,площадь Победы, 5б

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта:Реконструкция и переоборудование административного здания медицинских организаций по адресу ул. И.Байзакова 151/2 г. Павлодар
смета 02-01-06 Слаботочные сети

Договор подряда №13 от 18.03.2022г.

АКТ №31
приемки выполненных работ
от 21 декабря 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Структурированная кабельная система										
			1.1 ==Кабельные изделия==										
1	23	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	3950	354,28	2,91	1399406	11495	51824	962382	2550731	
						338,25	0,14	1336088	553	–	188943		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	24	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	3950	27		106650		106650	–	115182	
						–		–		–	8532		
		Раздел 2 Видеонаблюдение											
		2.1 ==Кабельные изделия==											
3	44	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	45	354,28	2,91	15943	131	590	10963	29058	
						338,25	0,14	15221	6	–	2152		
4	45	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	45	32		1440		1440	–	1555	
						–		–		–	115		

Итого	**2 696 526**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 351 309
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 626
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	559
- материалы, изделия и конструкции, тенге	160 504
- накладные расходы, тенге	973 345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	в т.ч. зарплата, тенге	87 601
	- сметная прибыль (8 %), тенге	199 742

Всего		**2 696 526**
Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8		19 415
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		50 788
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.		**2 766 729**
0,95	понижающий к=0,95	2 628 392,55
	Итого	**2 628 392,55**
	НДС 12%	315 407,11
	Всего по акту	**2 943 799,66**

СДАЛ:

Директор ТОО "Промжилстройкомплекс",БИН970240004044
_____Овцынов В.В.

Представитель авторского надзора:
Директор ТОО "DN architects and engineering partners"
БИН060740003951
аттестат №KZ16VJE00074696 от 02.06.2022 г.
_____ Сапарбаев Е.Ж.

Представитель технического надзора:

ТОО «Инжиниринговая компания "Лидер"», БИН 110940004909
Эксперт Артеменко В.П., ИИН 660901301855
аттестат №KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 г.
аттестат № KZ62VJE00045932 от 15.04.2019 г
_____ Артеменко В.П.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Сатабаев А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Мұзафар С.Е.

Главный специалист отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Садыков Т.К.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Омаров А.К.

гл. специалист Кунакпай А.е.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.1) Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик:ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022, г.Павлодар,площадь Победы, 5б

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта:Реконструкция и переоборудование административного здания медицинских организаций по адресу ул. И.Байзакова 151/2 г. Павлодар
доп смета 1, доп смета 3

Договор подряда №13 от 18.03.2022г.

АКТ №32
приемки выполненных работ
от 21 декабря 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			по доп №1:										
			Раздел 1 ДОБАВИТЬ общестроительные работы смета 02-01-01										
1	9	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича из керамического пустотелого кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	400	7157,57	338,59	2863028	135436	1740244	950397	4118499	
						2468,37	86,46	987348	34584	–	305074		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	10	1110-0401-0105											
			Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР=90 %	м2 перегородок	400	6350,13	97,56	2540052	39024	843208	1507068	4370890
						4144,55	41,75	1657820	16700	–	323770	

Итого	**8 489 389**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 645 168
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	174 460
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 284
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 583 452
- накладные расходы, тенге	2 457 465
в т.ч. зарплата, тенге	221 172
- сметная прибыль (8 %), тенге	628 844

Всего	**8 489 389**
Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8	61 124
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	159 895
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**8 710 408**

0,95	понижающий к=0,95	8 274 887,60
	Итого	**8 274 887,60**
	НДС 12%	992 986,51
	Всего по доп 1	**9 267 874,11**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			по доп 3										
			Раздел 1 Добавить Смета 02-01-03 отопление,вентиляция										
			1.1 Отопление										
1	1	1146-0302-0404											
			Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР=84 %	отверстие	36	425,76	176,61	15327	6358	–	10046	27403	
						249,15	83,06	8969	2990	–	2030		
2	2	1219-0101-0403											
			Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка НР=72 %	отверстие	36	868,17	1,89	31254	68	5029	18858	54121	
						726,59	0,96	26157	35	–	4009		
3	3	241-101-0204											
			Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм (гильзы)	м	14	1312		18368		18368	–	19837	Казахстан
											1469		
			1.2 Вентиляция										
4	9	1146-0302-0406											
			Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=84 %	отверстие	100	3047,77	1248,75	304777	124875	–	200448	545643	
						1799,02	587,26	179902	58726	–	40418		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	10	1146-0302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР=84 %	отверстие	70	905,54	372,7	63388	26089	–	41638	113428	
						532,84	175,28	37299	12270	–	8402		
6	11	1219-0101-0403	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка НР=72 %	отверстие	100	868,17	1,89	86817	189	13969	52384	150337	
						726,59	0,96	72659	96	–	11136		

Раздел 2 Добавить смета 02-01-02 водопровод,канализация

7	16	1219-0101-0104	Отверстия в кирпичных стенах для водогазопроводных труб. Пробивка вручную НР=72 %	отверстие	30	1657,96	–	49739	–	–	35812	92395	
						1657,96	–	49739	–	–	6844		

Итого	**1 003 164**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	374 725
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	157 579
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 117
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 366
- накладные расходы, тенге	359 186
в т.ч. зарплата, тенге	32 327
- сметная прибыль (8 %), тенге	74 308
Всего	**1 003 164**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8		7 223
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		18 894
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.		**1 029 281**
0,95	понижающий к=0,95	977 816,95
	Итого	**977 816,95**
	НДС 12%	117 338,03
	Всего по доп 3	**1 095 154,98**
	Всего по акту	**10 363 029,10**

СДАЛ:

Директор ТОО "Промжилстройкомплекс",БИН970240004044
_____ Овцынов В.В.

Представитель авторского надзора:
Директор ТОО "DN architects and engineering partners"
БИН060740003951
аттестат №KZ16VJE00074696 от 02.06.2022 г.
_____ Сапарбаев Е.Ж.

Представитель технического надзора:

ТОО «Инжиниринговая компания "Лидер"», БИН 110940004909
Эксперт Артеменко В.П., ИИН 660901301855
аттестат №KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 г.
аттестат № KZ62VJE00045932 от 15.04.2019 г
_____ Артеменко В.П.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Мұзафар С.Е.

Главный специалист отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Садыков Т.К.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Омаров А.К.

Расценки соотв. ПСД и корректир. смете.
Гл. специалист Кулакпай А.Г. Кул-
расценки соотв. ПСД и корректир. смете.

Заказчик:ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022, г.Павлодар,площадь Победы, 5б

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта:Реконструкция и переоборудование административного здания медицинских организаций по адресу ул. И.Байзакова 151/2 г. Павлодар

смета 02-01-03 Отопление и вентиляция

Договор подряда №13 от 18.03.2022г.

АКТ №33
приемки выполненных работ
от 21 декабря 2022г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Вентиляция											
		2.1 П1											
1	118	514-101-0112(об)	Агрегат приточный производительность ю L=640м3/ч P=111Па в комплекте с фильтром , шумоглушителем, водяным калорифером, узлом смешения и комплектом автоматики VK250-900	комплект	1	684880		684880	0	684880	0	684880	Казахстан
						0		0	0	0	684880		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	119	1120-0301-0209											
			Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка НР=98 %	решетка	1	4528,87	72,19	4529	72	2787	1654	6678	
						1669,3	18,8	1669	19	–	495		
3	124	1120-0301-0207											
			Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка НР=98 %	решетка	3	3189,79	72,19	9569	217	4345	4963	15695	
						1669,3	18,8	5008	56	–	1163		
4	125	261-301-0219											
			Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	91	537		48867	0	48867	–	52776	
						0		0	0	–	3909		
5	126	246-301-0701											
			Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207	–	224	Казахстан
						–		–		–	17		
		2.2 П2											
6	128	514-101-0113(об)											
			Агрегат приточный производительность ю L=160м3/ч Р=150Па в комплекте с фильтром, шумоглушителем, водяным калорифером , узлом смешения в комплектом автоматики VK125	комплект	1	798646		798646		–	–	798646	
						–		–		798646	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	129	1120-0301-0205											
			Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР=98 %	решетка	1	2937,35	72,19	2937	72	1196	1654	4959	
						1669,3	18,8	1669	19	–	367		
8	133	1120-0301-0205											
			Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР=98 %	решетка	1	2937,35	72,19	2937	72	1196	1654	4959	
						1669,3	18,8	1669	19	–	367		
9	134	261-301-0219											
			Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	537		537		537	–	580	
						–		–		–	43		
10	135	246-301-0701											
			Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207	–	224	Казахстан
						–		–		–	17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	137	246-401-0205	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, Qmax 2130 м3/ч	комплект	1	124156		124156		124156	–	134088	
						–		–		–	9932		
12	142	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка НР=98 %	решетка	3	3189,79	72,19	9569	217	4345	4963	15695	
						1669,3	18,8	5008	56	–	1163		
13	143	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	171	537		91827		91827	–	99173	
						–		–		–	7346		
14	144	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207	–	224	Казахстан
						–		–		–	17		

2.4 В2

1818801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	152	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка НР=98 %	решетка	1	3189,79	72,19	3190	72	1448	1654	5232	
						1669,3	18,8	1669	19	–	388		
16	153	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР=98 %	решетка	1	2224,54	57,75	2225	58	715	1437	3955	
						1451,56	15,04	1452	15	–	293		
17	154	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	537		9666		9666	–	10439	
						–		–		–	773		
		2.5 В3											
18	158	246-401-0104	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34718		34718		34718	–	37495	Казахстан
						–		–		–	2777		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	162	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка НР=98 %	решетка	1	3189,79	72,19	3190	72	1448	1654	5232	
						1669,3	18,8	1669	19	–	388		
20	163	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98 %	решетка	2	1880,17	35,95	3760	72	785	2875	7166	
						1451,56	15,04	2903	30	–	531		
21	164	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26	537		13962		13962	–	15079	
						–		–		–	1117		
22	165	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207	–	224	Казахстан
						–		–		–	17		
		2.6 В4											
23	168	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	27879		27879		27879	–	30109	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	2230		
24	172	1120-0301-0205											
			Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР=98 %	решетка	1	2937,35	72,19	2937	72	1196	1654	4959	
						1669,3	18,8	1669	19	–	367		
25	173	261-301-0219											
			Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23	537		12351		12351	–	13339	
						–		–		–	988		
26	174	246-301-0701											
			Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207	–	224	Казахстан
						–		–		–	17		
		2.7 ВЕ1,2,3,4											
27	180	1120-0301-0210											
			Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98 %	решетка	16	2106,9	44,94	33710	719	6283	26469	64994	
						1669,3	18,8	26709	301	–	4814		
28	181	261-301-0219											
			Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	68	537		36516		36516	–	39437	
						–		–		–	2921		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	182	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	4	207 –	—	828 –		828 –	– 66	894	Казахстан
		2.8 ВЕ5,6,7,8,9,10,11,12,13,14											
30	183	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	64,2	7017,69 2119,71	56,48 22,47	450536 136085	3626 1443	310826 –	134777 46825	632138	
31	184	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	26,4488	7227,94 2315,14	71,2 28,61	191170 61233	1883 757	128055 –	60750 20154	272074	
32	185	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	182	2345,79 1026,03	166,63 76,98	426934 186737	30327 14010	209870 –	152568 46360	625862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	186	234-304-0104											
			Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	200,2	3535		707707		707707	–	764324	Казахстан
						–		–		–	56617		
34	187	1120-0301-0210											
			Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98 %	решетка	40	2106,9	44,94	84276	1798	15706	66174	162485	
						1669,3	18,8	66772	752	–	12036		
35	188	261-301-0219											
			Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	170	537		91290		91290	–	98593	
						–		–		–	7303		
36	189	246-301-0701											
			Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	10	207		2070		2070	–	2236	Казахстан
						–		–		–	166		

2.9 ВЕ15,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	190	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	17,6	7017,69	56,48	123511	994	85211	36948	173296	
						2119,71	22,47	37307	395	–	12837		
38	191	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	15	7227,94	71,2	108419	1068	72624	34453	154302	
						2315,14	28,61	34727	429	–	11430		
39	192	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	33	2345,79	166,63	77411	5499	38053	27663	113481	
						1026,03	76,98	33859	2540	–	8406		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	193	234-304-0104	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	36,3	3535		128321		128321	–	138587	Казахстан
						–		–		–	10266		
41	194	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98 %	решетка	6	2106,9	44,94	12641	270	2356	9926	24373	
						1669,3	18,8	10016	113	–	1805		
42	195	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34	537		18258		18258	–	19719	
						–		–		–	1461		
43	196	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414	–	447	Казахстан
						–		–		–	33		

2.10 ВЕ17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	197	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,4	7017,69	56,48	44913	361	30986	13436	63017	
						2119,71	22,47	13566	144	–	4668		
45	198	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,8	7227,94	71,2	56378	555	37764	17916	80237	
						2315,14	28,61	18058	223	–	5943		
46	199	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	15	2345,79	166,63	35187	2499	17297	12574	51582	
						1026,03	76,98	15390	1155	–	3821		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	200	234-304-0104	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	16,5	3535		58328		58328	–	62994	Казахстан
						–		–		–	4666		
48	201	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР=98 %	решетка	3	2937,35	72,19	8812	217	3588	4963	14877	
						1669,3	18,8	5008	56	–	1102		
49	202	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	537		8592		8592	–	9279	
						–		–		–	687		
50	203	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207	–	224	Казахстан
						–		–		–	17		

2.11 ВЕ18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	204	1120-0101-0303											
			Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,5	7017,69	56,48	24562	198	16945	7348	34462
						2119,71	22,47	7419	79	–	2553	
52	205	1120-0101-0302											
			Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,4	7227,94	71,2	39031	384	26145	12403	55549
						2315,14	28,61	12502	154	–	4115	
53	206	1126-0101-1801											
			Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	15	2345,79	166,63	35187	2499	17297	12574	51582
						1026,03	76,98	15390	1155	–	3821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	207	234-304-0104	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	16,5	3535		58328		58328	–	62994	Казахстан
						–		–		–	4666		
55	208	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98 %	решетка	4	2000,83	44,94	8003	180	1146	6617	15790	
						1669,3	18,8	6677	75	–	1170		
56	209	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	537		8592		8592	–	9279	
						–		–		–	687		
57	210	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207	–	224	Казахстан
						–		–		–	17		

2.12 ВЕ19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	211	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	9,3	7017,69	56,48	65265	525	45026	19524	91571	
						2119,71	22,47	19713	209	–	6783		
59	212	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	10,2	7227,94	71,2	73725	726	49384	23428	104925	
						2315,14	28,61	23614	292	–	7772		
60	213	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	20	2345,79	166,63	46916	3333	23063	16766	68776	
						1026,03	76,98	20521	1540	–	5095		

960 413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	214	234-304-0104	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	22	3535		77770		77770	–	83992	Казахстан
						–		–		–	6222		
62	215	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98 %	решетка	5	2106,9	44,94	10535	225	1963	8272	20311	
						1669,3	18,8	8347	94	–	1504		
63	216	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21	537		11277		11277	–	12179	
						–		–		–	902		
64	217	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207	–	224	Казахстан
						–		–		–	17		

2.13 ВЕ20,21,22,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	218	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	26,7	7017,69	56,48	187372	1508	129269	56052	262899	
						2119,71	22,47	56596	600	–	19474		
66	219	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	35,4	7227,94	71,2	255869	2520	171393	81309	364153	
						2315,14	28,61	81956	1013	–	26974		
67	220	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	72	2345,79	166,63	168897	11997	83025	60357	247594	
						1026,03	76,98	73874	5543	–	18340		
68	221	234-304-0104	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	79,2	3535		279972		279972	–	302370	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	22398		
69	222	1120-0301-0205											
			Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР=98 %	решетка	16	2937,35	72,19	46998	1155	19134	26469	79344	
						1669,3	18,8	26709	301	–	5877		
70	223	261-301-0219											
			Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	68	537		36516		36516	–	39437	
						–		–		–	2921		
71	224	246-301-0701											
			Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	4	207		828		828	–	894	Казахстан
						–		–		–	66		
		2.14 ВЕ24,25,26,27,28,29,30,31,32,33											
72	226	1120-0101-0303											
			Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	67,2	7017,69	56,48	471589	3795	325350	141075	661677	
						2119,71	22,47	142445	1510	–	49013		

3035562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	227	1120-0101-0302											
			Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	88,8	7227,94	71,2	641841	6323	429934	203963	913468	
						2315,14	28,61	205584	2541	–	67664		
74	228	1126-0101-1801											
			Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	182	2345,79	166,63	426934	30327	209870	152568	625862	
						1026,03	76,98	186737	14010	–	46360		
75	229	234-304-0104											
			Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	200,2	3535		707707		707707	–	764324	Казахстан
						–		–		–	56617		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	230	1120-0301-0205											
			Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР=98 %	решетка	40	2937,35	72,19	117494	2888	47835	66174	198361	
						1669,3	18,8	66772	752	–	14693		
77	231	261-301-0219											
			Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	170	537		91290		91290	–	98593	
						–		–		–	7303		
78	232	246-301-0701											
			Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	10	207		2070		2070	–	2236	Казахстан
						–		–		–	166		
		2.15 ВЕ34,35											
79	233	1120-0101-0303											
			Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	17,6	7017,69	56,48	123511	994	85211	36948	173296	
						2119,71	22,47	37307	395	–	12837		
80	234	1120-0101-0302											
			Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	15	7227,94	71,2	108419	1068	72624	34453	154302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2315,14	28,61	34727	429	–	11430		
81	235	1126-0101-1801											
			Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	33	2345,79	166,63	77411	5499	38053	27663	113481	
						1026,03	76,98	33859	2540	–	8406		
82	236	234-304-0104											
			Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	36,3	3535		128321		128321	–	138587	Казахстан
						–		–		–	10266		
83	237	1120-0301-0205											
			Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР=98 %	решетка	6	2937,35	72,19	17624	433	7175	9926	29754	
						1669,3	18,8	10016	113	–	2204		
84	238	261-301-0219											
			Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34	537		18258		18258	–	19719	
						–		–		–	1461		

6 г 67 545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	239	246-301-0701											
			Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414	–	447	Казахстан
						–		–		–	33		
		2.16 ВЕ36											
86	240	1120-0101-0302											
			Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	13,8	7227,94	71,2	99746	983	66814	31697	141958	
						2315,14	28,61	31949	395	–	10515		
87	241	1126-0101-1801											
			Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	9	2345,79	166,63	21112	1500	10378	7545	30949	
						1026,03	76,98	9234	693	–	2293		
88	242	234-304-0104											
			Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	9,9	3535		34997		34997	–	37797	Казахстан
						–		–		–	2800		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	243	1120-0301-0210											
			Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98 %	решетка	1	2000,83	44,94	2001	45	287	1654	3948	
						1669,3	18,8	1669	19	–	292		
90	244	261-301-0219											
			Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	537		4296		4296	–	4640	
						–		–		–	344		
91	245	246-301-0701											
			Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207	–	224	Казахстан
						–		–		–	17		
		2.17 ВЕ37											
92	246	1120-0101-0302											
			Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	9,6	7227,94	71,2	69388	684	46479	22050	98753	
						2315,14	28,61	22225	275	–	7315		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	247	1126-0101-1801											
			Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	10	2345,79	166,63	23458	1666	11531	8383	34388	
						1026,03	76,98	10260	770	–	2547		
94	248	234-304-0104											
			Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	11	3535		38885		38885	–	41996	Казахстан
						–		–		–	3111		
95	249	1120-0301-0210											
			Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98 %	решетка	1	2368,53	56,18	2369	56	393	1904	4615	
						1919,69	23,49	1920	23	–	342		
96	250	261-301-0219											
			Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	537		5907		5907	–	6380	
						–		–		–	473		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	251	246-301-0701											
			Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207	–	224	Казахстан
						–		–		–	17		
		2.18 ВЕ38											
98	252	1120-0101-0303											
			Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	12,8	7017,69	56,48	89826	723	61971	26872	126034	
						2119,71	22,47	27132	288	–	9336		
99	253	1126-0101-1801											
			Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	13	2345,79	166,63	30495	2166	14991	10898	44704	
						1026,03	76,98	13338	1001	–	3311		
100	254	234-304-0104											
			Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	14,3	3535		50551		50551	–	54595	Казахстан
						–		–		–	4044		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	255	1120-0301-0211											
			Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР=98 %	решетка	1	2200,92	44,94	2201	45	487	1654	4164	
						1669,3	18,8	1669	19	–	308		
102	256	261-301-0219											
			Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	537		6444		6444	–	6960	
						–		–		–	516		
103	257	246-301-0701											
			Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207	–	224	Казахстан
						–		–		–	17		
		2.19 ВЕ39											
104	258	1120-0101-0302											
			Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	9	7227,94	71,2	65051	641	43574	20672	92581	
						2315,14	28,61	20836	257	–	6858		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	259	1126-0101-1801											
			Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	9	2345,79	166,63	21112	1500	10378	7545	30949	
						1026,03	76,98	9234	693	–	2293		
106	260	234-304-0104											
			Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	9,9	3535		34997		34997	–	37797	Казахстан
						–		–		–	2800		
107	261	1120-0301-0210											
			Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98 %	решетка	1	2053,86	44,94	2054	45	340	1654	4005	
						1669,3	18,8	1669	19	–	297		
108	262	261-301-0219											
			Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	537		3222		3222	–	3480	
						–		–		–	258		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	263	246-301-0701											
			Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207	–	224	Казахстан
						–		–		–	17		

Итого	**12 135 951**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 891 752
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	137 443
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 381
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 064 958
- оборудование, тенге	1 483 526
- накладные расходы, тенге	1 769 194
в т.ч. зарплата, тенге	159 227
- сметная прибыль (8 %), тенге	789 075
Всего	**12 135 951**
Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8	76 697
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	200 635
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**12 413 283**
0,95 понижающий к=0,95	11 792 618,85
Итого	**11 792 618,85**
НДС 12%	1 415 114,26
Всего по акту	**13 207 733,11**

СДАЛ:

Директор ТОО "Промжилстройкомплекс",БИН970240004044
_____ Овцынов В.В.

Представитель авторского надзора:
Директор ТОО "DN architects and engineering partners"
БИН060740003951
аттестат №KZ16VJE00074696 от 02.06.2022 г.
_____ Сапарбаев Е.Ж.

Представитель технического надзора:

ТОО «Инжиниринговая компания "Лидер"», БИН 110940004909
Эксперт Артеменко В.П., ИИН 660901301855
аттестат №KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 г.
аттестат № KZ62VJE00045932 от 15.04.2019 г
_____ Артеменко В.П.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Мұзафар С.Е.

Главный специалист отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Садыков Т.К.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Омаров А.К.