Заказчик:ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022, г.Павлодар,площадь Победы, 5б

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс",140013,г. Павлодар,Восточная промзона,а/я440 БИН970240004044

Форма 3-КС

Наименование строительства : Реконструкция и переоборудование административного здания медицинских организаций по адресу ул. И.Байзакова 151/2 г. Павлодар

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		13	18.03.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные зат		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и переоборудование административного здания медицинских организаций по адресу ул. И.Байзакова 151/2 г. Павлодар	107378525,98	58475470,91							7017056,51	65492527,42
Аванс 30%										19647758,23
Резерв 5%										3274626,37
Итого к оплате:										**42570142,82**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Промжилстройкомплекс"БИН970240004044

Директор _____ Овцынов В.В.

Принял (Заказчик): ГУ"Управление строительства Павлодарской области"БИН 140340017022

Руководитель _____ Сатиев К.К.

Авторский надзор:

Директор ТОО "DN architects and engineering partners"
БИН060740003951
аттестат №KZ16VJE00074696 от 02.06.2022 г.
_____ Сапарбаев Е.Ж.

Технический надзор:

ТОО «Инжиниринговая компания "Лидер"», БИН 110940004909
Эксперт Артеменко В.П., ИИН 660901301855
аттестат №KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 г.
аттестат № KZ62VJE00045932 от 15.04.2019 г
_____ Артеменко В.П.

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

5552022

Заказчик:ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022, г.Павлодар,площадь Победы, 5б

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта :Реконструкция и переоборудование административного здания медицинских организаций по адресу ул. И.Байзакова 151/2 г. Павлодар

смета 02-01-01 Архитектурно-строительная часть

Договор подряда №13 от 18.03.2022г.

АКТ №6
приемки выполненных работ
от 5 сентября 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 7 Разные работы											
		7.30 ==Усиление проемов У1==											
1	288	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР=84 %	т	0,45678	311956	5810,8	142495	2654	20336	101267	263263	
						261624,7	2300,75	119505	1051	–	19501		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	289	2142-0302-03	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,35934	520417 –		187007 –		187007 –	– 14961	201968	
3	290	2142-0101-02	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07577	416359 –		31548 –		31548 –	– 2524	34072	
4	291	2142-0801-02	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02167	519143 –		11250 –		11250 –	– 900	12150	
5	292	2439-0761-06	Шпильки ШП М16х580	шт.	12	348 –		4176 –		4176 –	– 334	4510	
6	293	2439-0761-06	Шпильки ШП М8х580	шт.	8	348 –		2784 –		2784 –	– 223	3007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	294	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	15,07374	102,37	3,32	1543	50	662	577	2290	
						55,14	0,36	831	5	–	170		
8	295	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	15,07374	171,33	4,73	2583	71	1539	678	3522	
						64,47	0,72	972	11	–	261		
		7.31 ==Усиление проемов У1''==											
9	296	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР=84 %	т	2,05652	311956	5810,8	641544	11950	91557	455925	1185267	
						261624,7	2300,75	538036	4732	–	87798		
10	297	2142-0302-03	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	1,43736	520417		748027		748027	–	807869	
						–		–		–	59842		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	298	2142-0101-02	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4546	416359		189277		189277	–	204419	
						–		–		–	15142		
12	299	2142-0801-02	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,16456	519143		85430		85430	–	92264	
						–		–		–	6834		
13	300	2439-0761-06	Шпильки ШП М16х580	шт.	48	348		16704		16704	–	18040	
						–		–		–	1336		
14	301	2439-0761-06	Шпильки ШП М8х580	шт.	48	348		16704		16704	–	18040	
						–		–		–	1336		
15	302	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	67,86516	102,37	3,32	6947	225	2980	2599	10310	
						55,14	0,36	3742	24	–	764		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	303	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	67,86516	171,33	4,73	11627	321	6931	3053	15854	
						64,47	0,72	4375	49	–	1174		
			7.32 ==Усиление проемов У2==										
17	304	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР=84 %	т	1,8768	311956	5810,8	585479	10906	83556	416081	1081685	
						261624,7	2300,75	491017	4318	–	80125		
18	305	2142-0302-03	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	1,8768	520417		976719		976719	–	1054857	
						–		–		–	78138		
19	306	2439-0761-06	Шпильки ШП М16х580	шт.	140	348		48720		48720	–	52618	
						–		–		–	3898		
20	307	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	61,9344	102,37	3,32	6340	206	2720	2372	9409	
						55,14	0,36	3415	22	–	697		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	308	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	61,9344	171,33	4,73	10611	293	6325	2786	14469	
						64,47	0,72	3993	45	–	1072		
			7.33 ==Усиление проемов У3==										
22	309	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР=84 %	т	0,9384	311956	5810,8	292740	5453	41778	208041	540843	
						261624,7	2300,75	245509	2159	–	40062		
23	310	2142-0302-03	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,9384	520417		488359		488359	–	527428	
						–		–		–	39069		
24	311	2439-0761-06	Шпильки ШП М16х580	шт.	80	348		27840		27840	–	30067	
						–		–		–	2227		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	312	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	30,9672	102,37	3,32	3170	103	1360	1186	4704	
						55,14	0,36	1708	11	–	348		
26	313	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	30,9672	171,33	4,73	5306	146	3163	1392	7234	
						64,47	0,72	1996	22	–	536		
		7.34 ==Усиление проемов У4==											
27	314	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР=84 %	т	0,9384	311956	5810,8	292740	5453	41778	208041	540843	
						261624,7	2300,75	245509	2159	–	40062		
28	315	214--03-2-03	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,9384	520417		488359		488359	–	527428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	316	2439-0761-06				–		–		–	39069		
			Шпильки ШП М16х580	шт.	40	348		13920		13920	–	15034	
30	317	1113-0301-0406				–		–		–	1114		
			Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	30,9672	102,37	3,32	3170	103	1360	1186	4704	
						55,14	0,36	1708	11	–	348		
31	318	1113-0301-1406											
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2;	м2	30,9672	171,33	4,73	5306	146	3163	1392	7234	
						64,47	0,72	1996	22	–	536		
		7.35 ==Усиление проемов У5==											
32	319	1146-0101-0403											
			Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР=84 %	т	0,74736	311956	5810,8	233143	4343	33273	165687	430736	
						261624,7	2300,75	195528	1719	–	31906		
33	320	2142-0302-03											
			Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,74736	520417		388939		388939	–	420054	
						–		–		–	31115		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	321	2439-0761-06	Шпильки ШП М16х580	шт.	33	348		11484		11484	–	12403	
						–		–		–	919		
35	322	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	24,66288	102,37	3,32	2525	82	1083	945	3748	
						55,14	0,36	1360	9	–	278		
36	323	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	24,66288	171,33	4,73	4225	117	2519	1110	5762	
						64,47	0,72	1590	18	–	427		
			7.36 ==Усиление проемов У6==										
37	324	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР=84 %	т	0,45312	311956	5810,8	141354	2633	20173	100456	261155	
						261624,7	2300,75	118547	1043	–	19345		
38	325	2142-0302-03	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,45312	520417		235811		235811	–	254676	
						–		–		–	18865		
39	326	2439-0761-06	Шпильки ШП М16х580	шт.	22	348		7656		7656	–	8268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	327	1113-0301-0406				–		–		–	612		
			Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	14,95296	102,37	3,32	1531	50	657	573	2272	✓
						55,14	0,36	825	5	–	168		
41	328	1113-0301-1406											
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	14,95296	171,33	4,73	2562	71	1527	673	3494	✓
						64,47	0,72	964	11	–	259		
		7.37 ==Усиление проемов У7==											
42	329	1146-0101-0403											
			Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР=84 %	т	0,5136	311956	5810,8	160221	2984	22866	113864	296012	✓
43	330	2142-0302-03				261624,7	2300,75	134370	1182	–	21927		
			Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,5136	520417		267286		267286	–	288669	✓
44	331	2439-0761-06				–		–		–	21383		
			Шпильки ШП М16х580	шт.	20	348		6960		6960	–	7517	
						–		–		–	557		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	332	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	16,9488	102,37	3,32	1735	56	744	649	2575	
						55,14	0,36	935	6	–	191		
46	333	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	16,9488	171,33	4,73	2904	80	1731	762	3959	
						64,47	0,72	1093	12	–	293		
			7.38 ==Усиление проемов У8==										
47	334	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР=84 %	т	0,4944	311956	5810,8	154231	2873	22011	109607	284945	
						261624,7	2300,75	129347	1138	–	21107		

Итого	**9 581 647**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 248 871
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 369
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 784
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 670 752
- накладные расходы, тенге	1 900 902
в т.ч. зарплата, тенге	171 081
- сметная прибыль (8 %), тенге	709 753
Всего	**9 581 647**
НЗД РК 8.04-05-2015 Временные здания и сооружения 0,9*0,8=0,72%	68 987,86
Итого:	**9 650 634,86**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

НЗД РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-монтажных) работ в зимнее время п.VIII 1б) 1,7*1,1=1,87%	180 466,87
	Итого:	**9 831 101,73**
0,95	понижающий к=0,95	9 339 546,64
	Итого	**9 339 546,64**
	НДС 12%	1 120 745,60
	Всего по акту	**10 460 292,24**

СДАЛ:

Директор ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН970240004044
_____Овцынов В.В.

Представитель авторского надзора:
Директор ТОО "DN architects and engineering partners"
БИН060740003951
аттестат №KZ16VJE00074696 от 02.06.2022 г.
_____Сапарбаев Е.Ж.

Представитель технического надзора:

ТОО «Инжиниринговая компания "Лидер"», БИН 110940004909
Эксперт Артеменко В.П., ИИН 660901301855
аттестат №KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 г.
аттестат № KZ62VJE00045932 от 15.04.2019 г
_____ Артеменко В.П.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Сатабаев А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Мұзафар С.Е.

Главный специалист отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Садыков Т.К.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Жумаш А.С.

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик:ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022, г.Павлодар,площадь Победы, 5б

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта: Реконструкция и переоборудование административного здания медицинских организаций по адресу ул. И.Байзакова 151/2 г. Павлодар

смета 02-01-04 Силовое электрооборудование и электросвещение

Договор подряда №13 от 18.03.2022г.

АКТ №7
приемки выполненных работ
от 5 сентября 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4 Кабельные изделия										
1	134	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	12390	126,96	1,53	1573034	18957	138396	1019647	2800095	
						114,26	0,04	1415681	496	–	207414		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	135	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	16	342,89	154,69	5486	2475	720	2220	8322	
						143,2	49,5	2291	792	–	616		
3	136	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	80	632,57	315,49	50606	25239	3600	21679	78068	
						272,08	104,3	21766	8344	–	5783		
4	137	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	77	788,26	399,58	60696	30768	3465	26459	94127	
						343,68	133,58	26463	10286	–	6972		
5	138	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	3	233523		700569		700569	–	756615	Казахстан
						–		–		–	56046		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	139	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	5	364508 –		1822540 –		1822540 –	– 145803	1968343	Казахстан
7	140	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	2,865	586459 –		1680205 –		1680205 –	– 134416	1814621	Казахстан
8	141	243-107-0505	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,45	1365139 –		614313 –		614313 –	– 49145	663458	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	142	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,12	611828		73419		73419	–	79293	Казахстан
						–		–		–	5874		
10	143	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,22	939402		206668		206668	–	223201	Казахстан
						–		–		–	16533		
11	144	243-107-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,016	3383132		54130		54130	–	58460	Казахстан
						–		–		–	4330		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	145	243-107-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	км	0,075	7675204 –			575640 –	575640 –	– 46051	621691	Казахстан
13	146	243-107-0913	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	км	0,005	10327423 –			51637 –	51637 –	– 4131	55768	Казахстан
14	147	243-107-1014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,077	15306111 –			1178571 –	1178571 –	– 94286	1272857	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	148	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,735	380886		279951		279951	–	302347	Казахстан
						–		–		–	22396		
		Раздел 5 Трубы											
16	149	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	15425	253,38	2,9	3908387	44733	77279	2727745	7167023	
						245,47	0,14	3786375	2160	–	530891		

Итого	**17 964 289**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 252 576
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	122 172
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 078
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 461 103
- накладные расходы, тенге	3 797 750
в т.ч. зарплата, тенге	341 797
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 330 687
Всего	**17 964 289**
НЗД РК 8.04-05-2015 Временные здания и сооружения 0,9*0,8=0,72%	129 342,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого:					**18 093 631,88**					
		НЗД РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-монтажных) работ в зимнее время п.VIII 1б) 1,7*1,1=1,87%					338 350,92					
			Итого:					**18 431 982,80**					
		0,95	понижающий к=0,95					17 510 383,66					
			Итого					**17 510 383,66**					
			НДС 12%					2 101 246,04					
			Всего по акту					**19 611 629,70**					

СДАЛ:

Директор ТОО "Промжилстройкомплекс",БИН970240004044
_____ Овцынов В.В.

Представитель авторского надзора:
Директор ТОО "DN architects and engineering partners"
БИН060740003951
аттестат №KZ16VJE00074696 от 02.06.2022 г.
_____ Сапарбаев Е.Ж.

Представитель технического надзора:

ТОО «Инжиниринговая компания "Лидер"», БИН 110940004909
Эксперт Артеменко В.П., ИИН 660901301855
аттестат №KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 г.
аттестат № KZ62VJE00045932 от 15.04.2019 г
_____ Артеменко В.П.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Мұзафар С.Е.

Главный специалист отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Садыков Т.К.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Жумаш А.С.

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

5552022

Заказчик:ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022, г.Павлодар,площадь Победы, 5б

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта: Реконструкция и переоборудование административного здания медицинских организаций по адресу ул. И.Байзакова 151/2 г. Павлодар

Дополнительная смета №1

Договор подряда №13 от 18.03.2022г.

АКТ №8
приемки выполненных работ
от 5 сентября 2022г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 ДОБАВИТЬ общестроительные работы смета 02-01-01											
1	1	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	1330,16	817,55	58,2	1087472	77415	–	753741	1988510	
						759,35	27,67	1010057	36806	–	147297		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						460,15	28,96	13528	851	–	2604		
3	3 1208-0101-0402												
			Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР=72 %	м	206	117,13	–	24129	–	–	17373	44822	
						117,13	–	24129	–	–	3320		
4	4 1208-0101-0401												
			Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %	м	449,4	91,3	0,03	41030	13	–	29532	76207	
						91,27	–	41017	–	–	5645		
5	5 1111-0101-2502												
			Покрытия из брусчатки. Демонтаж на цементном растворе с заполнением швов НР=94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	207	1378,73	159,08	285397	32930	–	245724	573611	
						1219,65	43,19	252468	8940	–	42490		
6	6 1213-0103-0401												
			Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	275	95,53	6,2	26271	1705	–	18254	48087	
						89,33	2,86	24566	787	–	3562		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	1109-0302-0301	Демонтаж м\конструкций крыльца НР=69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,2	58984,36	15383,66	11797	3077	279	6425	19680	
						42205,5	4357,35	8441	871	–	1458		
8	8	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	711,7	37,81	–	26909	–	–	19374	49986	
						37,81	–	26909	–	–	3703		
9	9	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича из керамического пустотелого кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2000,23	7157,57	338,59	14316786	677258	8702221	4752531	20594862	
						2468,37	86,46	4937308	172940	–	1525545		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	1110-0401-0105	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР=90 %	м2 перегородок	649,8	6350,13	97,56	4126314	63394	1369791	2448232	7100510	
						4144,55	41,75	2693129	27129	–	525964		
11	11	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=84 %	м3	14,8	51255,01	22,8	758574	337	484583	229869	1067518	
						18490,13	–	273654	–	–	79075		
		Раздел 2 ДОБАВИТЬ отопление вентиляция смета 02-01-03											
12	12	1215-0101-0302	Клапан запорной арматуры отопления диаметром 20 мм. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	520	353,09	5,67	183607	2948	–	131152	339940	
						347,42	2,88	180658	1498	–	25181		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1120-1301-0101											
			Кронштейны под радиатор. Демонтаж НР=98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	кг изделия	52	28,07	1,18	1460	61	–	1382	3069
						26,89	0,23	1398	12	–	227	
			Раздел 3 ДОБАВИТЬ пожарная сигнализация 02-01-05									
14	14	1116-1401-0101										
			Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Демонтаж НР=98 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт.	10	803,58	14,45	8036	145	–	7782	17083
						789,13	5,04	7891	50	–	1265	
			Раздел 4 ДОБАВИТЬ силовое электрооборудование и электросвещение 02-01-04									
15	15	1308-0305-0604										
			Прожектор с лампой мощностью 1000 Вт. Демонтаж подсветки здания на высоте 9м НР=72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	шт.	27	4182,12	1572,43	112917	42456	–	71950	199656
						2609,69	1091,46	70462	29469	–	14789	
16	16	1217-0101-0701										
			Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	290	58,58	–	16988	–	–	12231	31557
						58,58	–	16988	–	–	2338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 5 ДОБАВИТЬ водопровод канализация смета 02-01-02											
17	17	1215-0101-0402											
			Унитазы . Демонтаж НР=72 %	прибор	12	771,65	6,85	9260	82	–	6638	17170	
						764,8	3,47	9178	42	–	1272		
18	18	1215-0101-0401											
			Умывальники . Демонтаж НР=72 %	прибор	13	620,71	6,14	8069	80	–	5781	14958	
						614,57	3,11	7989	40	–	1108		
19	19	1215-0101-0101											
			Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	93	429,63	3,28	39956	305	2969	26492	71764	
						394,43	1,2	36682	112	–	5316		
20	20	1215-0101-0102											
			Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	45	739,05	5,61	33257	252	2473	22049	59730	
						678,48	2,04	30532	92	–	4424		
21	21	1215-0101-0103											
			Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	54	940,21	7,96	50771	430	3405	33916	91462	
						869,2	3,11	46937	168	–	6775		

Итого **32 445 340**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 713 921
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 904 947
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 279 807
- материалы, изделия и конструкции, тенге 10 565 721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- накладные расходы, тенге						8 857 395					
		в т.ч. зарплата, тенге						797 165					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						2 403 358					
		Всего						**32 445 340**					
		НЗД РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9*0,8=0,72%					233 606,45					
			Итого:					**32 678 946,45**					
		НЗД РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-монтажных) работ в зимнее время п.VIII 1б) 1,7*1,1=1,87%					611 096,30					
			Итого:					**33 290 042,75**					
		0,95	понижающий к=0,95					31 625 540,61					
			Итого					**31 625 540,61**					
			НДС 12%					3 795 064,87					
			Всего по акту					**35 420 605,48**					

СДАЛ:

Директор ТОО "Промжилстройкомплекс",БИН970240004044
_____Овцынов В.В.

Представитель авторского надзора:
Директор ТОО "DN architects and engineering partners"
БИН060740003951
аттестат №KZ16VJE00074696 от 02.06.2022 г.
_____Сапарбаев Е.Ж.

Представитель технического надзора:

ТОО «Инжиниринговая компания "Лидер"», БИН 110940004909
Эксперт Артеменко В.П., ИИН 660901301855
аттестат №KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 г.
аттестат № KZ62VJE00045932 от 15.04.2019 г.
_____ Артеменко В.П.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Сатабаев А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Мұзафар С.Е.

Главный специалист отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Садыков Т.К.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Жумаш А.С.