Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратас Майнинг"

Технический надзор: ТОО "ПКТН"

Авторский надзор: ТОО «RENUA»
Наименование Строительство гребного канала со спортивными комплексами в городе Туркестан.1 очередь (2 этап)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 25.05.2022 г.

По подпрограмме 011

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость с начала года	СМР в базовых ценах 2021 г.	из них		Казахстанское содержание в процентах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце (октябрь)	Всего к оплате
				по монтажу оборудования с начала года	в отчетном месяце		на приобре-тение матери-алов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	3 817 428 463	409 010 192	655 280 886	464 249 373	150 380 926	98			84 460 468	788 297 703
Услуги технического надзора	79 780 111	8 547 869							1 051 185	9 811 059
Услуги авторского надзора	31 418 067	3 366 221							202 633	1 891 238
Всего по стройке	**3 928 626 641**	**420 924 283**	**655 280 886**	**464 249 373**	**150 380 926**		**-**	**-**	**85 714 286**	**800 000 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства"
Туркестанской области
_____ Усубалиев Т

Технический надзор:
Директор филиала г.Туркестан
ТОО "ПКТН"
_____ Джорашев Т.

Инженер эксперт
_____ Султанкулов Л.К.

Авторский надзор:
Директор ТОО «RENUA»
_____ Султанов К.К

Главный инженер проекта
_____ Калдарбеков Р. С.

Подрядчик:
Директор ТОО"Каратас Майнинг"
_____ Каримов А.Д.

Руководитель проекта
_____ Серик С.

Ведущий специалист_____ Қадірбек Ә.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Каратас Майнинг"

Технический надзор: ТОО "ПКТН"

Авторский надзор: ТОО "RENUA"

Наименование объекта: Строительство гребного канала со спортивными комплексами в городе Туркестан.1 очередь (2 этап)

Договор подряда (контракт) . 501 от 02 декабря 2021 года

Акт выполненных работ №7
за май 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Гидротехнический раздел										
			Земляные работы										
	1	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6 070,00	39,50	39,50	239 765	239 765	--	59 743	323 469	
						--	13,67	--	82 977		23 961		
			РАЗДЕЛ 1. Облицовка откосов										
10	2	1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном прибетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	200,00	26 587,08	533,82	5 317 416	106 764	4 751 768	348 958	6 119 684	
						2 294,42	*271,45*	*458 884*	*54 290*		*453 310*		
11	3	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	3,06	33 455,18	10 752,84	102 373	32 904	2 253	72 063	188 391	
						21 966,00	*3 913,02*	*67 216*	*11 974*		*13 955*		
12	4	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,06	398 962,00	--	1 220 824	--	1 220 824	--	1 318 488	
						--	--	--	--		*97 666*		
	5	1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днои откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	775,00	26 587,08	533,82	20 604 987	413 711	18 413 100	1 352 213	23 713 777	
						2 294,42	*271,45*	*1 778 176*	*210 374*		*1 756 576*		
	6	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	34,16	33 455,18	10 752,84	1 142 829	367 317	25 153	804 465	2 103 078	
						21 966,00	*3 913,02*	*750 359*	*133 669*		*155 784*		
	7	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	34,16	398 962,00	--	13 628 542	--	13 628 542	--	14 718 826	
						--	--	--	--		*1 090 283*		
	8	1142-0103-0304 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление плитами, омоноличенными по контуру. Масса плит до 3 т, толщина 20 см	м3 сборных конструкций	35,19	37 635,92	4 100,09	1 324 408	144 282	903 361	206 751	1 653 653	
						7 864,87	*775,26*	*276 765*	*27 281*		*122 493*		
	9	226-102-0701 РСНБ РК 2015	Плита укрепления ГОСТ 13015-2012 марки П-1	шт.	1 530,00	2 649,00	--	4 052 970	--	4 052 970	--	4 377 208	
						--	--	--	--		*324 238*		
			РАЗДЕЛ 2. Отделка и гидроизоляция канала										
13	10	1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство	м2	33 270,72	91,87	14,20	3 056 581	472 445	1 212 384	1 161 068	4 555 062	
						41,23	10,09	1 371 752	335 702		337 412		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11	217-203-0111 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 1,0 мм	м2	7 160,29	1 252,00	--	8 964 688	--	8 964 688	--	9 681 868	
						--	--	--	--		717 175		
14	12	217-203-0114 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 1,5 мм	м2	137 062,46	1 898,00	--	260 144 547	--	260 144 547	--	280 956 105	
						--	--	--	--		20 811 564		
15	13	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	123 281,51	53,91	22,27	6 646 106	2 745 480	3 697	5 327 093	12 931 053	
						31,61	8,40	3 896 929	1 035 565		957 856		
16	14	217-203-0304 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	102 937,18	286,00	--	29 440 033	--	29 440 033	--	31 795 234	
						--	--	--	--		2 355 203		
			РАЗДЕЛ 3. Лотки										
	15	1137-0103-0104 РСНБ РК 2015	Подготовка песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	280,00	6 945,39	331,01	1 944 709	92 683	1 491 229	367 335	2 497 008	
						1 288,56	153,10	360 797	42 868		184 964		
	16	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	601,92	13 872,31	2 902,25	8 350 021	1 746 923	3 660 648	4 201 136	13 555 249	
						4 888,44	1 026,44	2 942 450	617 835		1 004 093		
	17	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	362,52	45 357,00	--	16 442 820	--	16 442 820	--	17 758 244	
						--	--	--	--		1 315 426		
	18	225-202-1102 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	239,40	59 355,00	--	14 209 587	--	14 209 587	--	15 346 354	
						--	--	--	--		1 136 767		
			ИТОГО ПО СМЕТА Гидротехнический раздел 2-1-1									**443 592 751**	
			Технические помещения 2-2-1										
	1	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	м3 грунта	1 520,00	19,42	19,42	29 518	29 518	--	9 324	41 950	
						--	8,52	--	12 950		3 107		
	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	380,00	1 018,66	--	387 091	--	--	278 705	719 060	
						1 018,66	--	387 091	--		53 264		
	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1 520,00	181,02	81,66	275 150	124 123	--	153 818	463 285	
						99,36	41,19	151 027	62 609		34 317		
	4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1 520,00	93,46	80,84	142 059	122 877	2 128	33 226	189 308	
						11,22	19,14	17 054	29 093		14 023		
			ИТОГО ПО СМЕТА Технические помещения 2-2-1									**1 413 603**	
			Технологический раздел										
			Оборудование водоподготовки										
	1	ПРАЙС-ЛИСТ	Насос Kivu 15 кВт 280 м3/ч	шт	3,00	6 898 210,35	--	20 694 631	--		--	20 694 631	
			Формула стоимости = 7634383:1,12			--	--	--	--	*20 694 631*	--		
	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Префильтр 60 л, подключение D225 сосмотровым окном	шт	14,00	3 350 559,41	--	46 907 832	--		--	46 907 832	
			Формула стоимости = 3708129:1,12			--	--	--	--	*46 907 832*	--		
	3	ПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр сетчатый изнержавеющей стали 1500л/мин	шт	218,00	689 820,76	--	150 380 926	--		--	150 380 926	
			Формула стоимости = 763438:1,12			--	--	--	--	*150 380 926*	--		
	4	241-206-0104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 225х3,5 мм, с уплотнительным кольцом	м	2,30	6 066,00	--	13 928	--	13 928	--	15 042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		*1 114*		
	5	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кольцо переходное D 315 х 225	шт	3,00	178 371,59	--	535 115	--	535 115	--	577 924	
			СП - 8%;			--	--	--	--		*42 809*		
			ИТОГО ПО СМЕТАМ									**218 576 355**	
			в том числе оборудование									**663 582 709**	
			Итого по сметам без оборудования и прочих затрат									**217 983 389**	
			Временные здания и сооружения									**445 599 320**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями			**1,50%**						**6 683 990**	
			Зимние удорожания									**670 266 699**	
			Итого с зимними удорожаниями			**0,70%**						**3 165 983**	
			Непредвиденные работы и затраты									**673 432 682**	
			Итого с непредвиденными работами			**2,00%**						**9 108 986**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия									**687 340 597**	
			в том числе на 2021 год, 50%									**4 798 929**	
			в том числе на 2022 год, 50%									**343 670 298**	
			ИТОГО в текущих ценах									**343 670 298**	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год, 50%			**1**						**704 541 776**	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год, 50%			**1,0500514**						**343 670 298**	
												360 871 478	
			НДС			**12%**							
			Итого с НДС									**84 545 013**	
												789 086 789	
			Тендерная скидка			**0,1%**						**789 087**	
			ИТОГО									**788 297 703**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каратас Майнинг"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Каримов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель проекта Серик С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял(Технический надзор)

ТОО "ПКТН"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор филиала Джораев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Инженер эксперт Султанкулов Л.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял(Авторский надзор)

ТОО "RENUA"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Главный инженер проекта Калдарбеков Р.С.
(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)