Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "СВС-Юг", БИН 151240008916 г.Шымкент, мкр. Тассай, улица Кентарал, здание 30**

Подрядчик : **ТОО "КазИнсПроект" БИН 010440011378 г.Шымкент, Проспект БАЙДИБЕК БИ, 116\ 1**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция обслуживания объектов транспорта со строительством пристройки расположенный по адресу: город Шымкент, Каратауский район, микрорайон Тассай, улица Кентарал, №30**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Май 2024 год**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№27/02	27.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция обслуживания объектов транспорта со строительством пристройки расположенный по адресу: город Шымкент, Каратауский район, микрорайон Тассай, улица Кентарал, №30	**4 810 881,6**	**4 295 430,0**				**0,0**			**515 451,6**	**4 810 881,6**
Итого по суммарной смете	**4 810 881,6**	**4 295 430,0**							**515 451,6**	**4 810 881,6**

Заказчик ТОО "СВС-Юг", БИН 151240008916

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО "КазИнсПроект", БИН 010440011378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ИНСТАТ", БИН 140440024524

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "СВС-Юг", БИН 151240008916 г.Шымкент, мкр. Тассай, улица Кентарал, здание 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазИнсПроект" БИН 010440011378 г.Шымкент, Проспект БАЙДИБЕК БИ, 116\ 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция обслуживания объектов транспорта со строительством пристройки расположенный по адресу: город Шымкент, Каратауский район, микрорайон Тассай, улица Кентарал, №30**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №27/02 от 27.02.2024г.

Акт выполненных работ №1

за **Май 2024 год**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы (АС-3)										
1	1	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	106,44687	193,0 18,0	175,0 37,0	20 544,2 1 916,0	18 628,2 3 938,5			20 544,2	
2	2	7101-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выемки.Срезка недобора грунта.Группа грунтов 1	м³ грунта недобора	6,009098	2 414,0 1 589,0	822,0 178,0	14 506,0 9 548,5	4 939,5 1 069,6	18,0		14 506,0	
3	3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	8,01213	6 380,0 6 380,0	0,0 0,0	51 117,4 51 117,4	0,0 0,0			51 117,4	
4	4	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	114,459	108,0 0,0	108,0 26,0	12 361,6 0,0	12 361,5 2 975,9			12 361,6	
5	5	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	114,459	398,0 0,0	398,0 98,0	45 554,7 0,0	45 554,7 11 217,0			45 554,7	
6	6	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	7	193,0 18,0	175,0 37,0	1 351,0 126,0	1 225,0 259,0			1 351,0	
7	7	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м³ грунта	7	51,0 0,0	51,0 12,0	357,0 0,0	357,0 84,0			357,0	
8	8	6101-0103-0221 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	71,59	229,0 16,0	212,0 43,0	16 394,1 1 145,4	15 177,1 3 078,4	71,6		16 394,1	
9	9	412-102-0320 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	125,2825	39,0		4 886,0				4 886,0	
10	10	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	71,59	1 220,0 6,0	1 214,0 291,0	87 339,8 429,5	86 910,3 20 832,7			87 339,8	
11	11	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при пер емещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м³ грунта	39,86817	51,0 0,0	51,0 12,0	2 033,3 0,0	2 033,3 478,4			2 033,3	
12	12	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1	м³ грунта	39,804	125,0 0,0	125,0 30,0	4 975,5 0,0	4 975,5 1 194,1			4 975,5	
13	13	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотне ние пневматическими трамбовками		39,86817	575,0	222,0	22 924,2	8 850,8			22 924,2	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ уплотненного гр унта		353,0	70,0	14 073,5	2 790,8				
14	14	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		39,86817	193,0	150,0	7 694,6	5 980,2	119,6		7 694,6	
				$м^3$ уплотненного грунта		40,0	33,0	1 594,7	1 315,6				
15	15	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		3,00083	3 299,0	0,0	9 899,7	0,0			9 899,7	
				$м^3$ грунта		3 299,0	0,0	9 899,7	0,0				
			Итого по разделу 1: Земляные работы (АС-3)					**301 939**	**206 993**	**209**	**0**	**301 939**	
								89 851	**49 234**	**0**	**0**		
			Раздел 2: Фундаменты (АС-4)										
16	16	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство		0,902	7 513,0	2 411,0	6 776,7	2 174,8			6 776,7	
				$м^3$		5 102,0	486,0	4 602,0	438,4				
17	19	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм./бетон В15 с/с.Устройство		9,174	27 210,0	4 358,0	249 624,5	39 980,3	51 713,8		249 624,5	
				$м^3$		17 215,0	837,0	157 930,4	7 678,6				
18	23	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство		1,023	58 064,0	4 358,0	59 399,5	4 458,3	37 330,3		59 399,5	
				$м^3$		17 215,0	837,0	17 610,9	856,3				
19	27	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по вы ровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бет ону		10,33436	4 440,0	39,0	45 884,6	403,1	33 845,0		45 884,6	
				$м^2$ поверхности		1 126,0	5,0	11 636,5	51,7				
20	29	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство		0,023	9 265,0	2 411,0	213,1	55,5	40,3		213,1	
				$м^3$		5 102,0	486,0	117,3	11,2				
21	31	6103-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$.Устройство		0,3544	59 165,0	3 528,0	20 968,1	1 250,3	12 117,7		20 968,1	
				$м^3$		21 445,0	726,0	7 600,1	257,3				
22	33	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построеч ных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кр1/		0,000539	76 287,0	781,0	41,1	0,5	2,1		41,1	
				т		71 628,0	104,0	38,6	0,1				
23	36	6103-0701-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании		0,002796	601 380,0	3 356,0	1 681,5	9,4	35,7		1 681,5	
				т		585 252,0	852,0	1 636,4	2,4				
24	38	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну,объем до 3 $м^3$		0,0524	66 727,0	4 249,0	3 496,5	222,7	1 774,0		3 496,5	
				$м^3$		28 623,0	875,0	1 499,8	45,9				
25	39	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка		0,001672	1 447 973,0	15 086,0	2 421,0	25,2	1 980,9		2 421,0	
				т стальных элементов		248 152,0	2 766,0	414,9	4,6				
			Итого по разделу 2: Фундаменты (АС-4)					**390 507**	**48 580**	**138 840**	**0**	**390 507**	
								203 087	**9 347**	**0**	**0**		
			Раздел 3: Стены										
26	53	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м		11,80318	32 388,0	6 370,0	382 281,4	75 186,3	11,8		382 281,4	
				$м^3$ кладки		26 017,0	1 440,0	307 083,3	16 996,6				
27	56	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м		1,52925	31 054,0	6 370,0	47 489,3	9 741,3	1,5		47 489,3	
				$м^3$ кладки		24 683,0	1 440,0	37 746,5	2 202,1				
28	59	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м		2,71428	31 054,0	6 370,0	84 289,3	17 290,0	2,7		84 289,3	
				$м^3$ кладки		24 683,0	1 440,0	66 996,6	3 908,6				
			Итого по разделу 3: Стены					**514 060**	**102 218**	**16**	**0**	**514 060**	
								411 826	**23 107**	**0**	**0**		
			Раздел 4: Монолитные перемычки (АС-9,10,11)										
29	63	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки.Устройство		0,2196	132 223,0	9 431,0	29 036,1	2 071,05	13 720,5		29 036,1	
				$м^3$		60 313,0	1 813,0	13 244,7	398,1				
30	66	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки.Устройство		0,135	132 223,0	9 431,0	17 850,15	1 273,2	8 434,8		17 850,15	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		60 313,0	1 813,0	8 142,3	244,8				
31	69	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки.Устройство		0,0975	132 223,0	9 431,0	12 891,75	919,5	6 091,8		12 891,75	
				$м^3$		60 313,0	1 813,0	5 880,45	176,7				
32	72	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки.Устройство		0,033	132 223,0	9 431,0	4 363,35	311,25	2 061,75		4 363,35	
				$м^3$		60 313,0	1 813,0	1 990,35	59,85				
33	75	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки.Устройство		0,01755	132 223,0	9 431,0	2 320,5	165,45	1 096,5		2 320,5	
				$м^3$		60 313,0	1 813,0	1 058,55	31,8				
34	78	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки.Устройство		0,0135	132 223,0	9 431,0	1 785,0	127,35	843,45		1 785,0	
				$м^3$		60 313,0	1 813,0	814,2	24,45				
35	81	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки.Устройство		0,0213	132 223,0	9 431,0	2 816,4	200,85	1 330,8		2 816,4	
				$м^3$		60 313,0	1 813,0	1 284,6	38,55				
			Итого по разделу 4: Монолитные перемычки (АС-9,10,11)					71 063	5 069	33 580	0	71 063	
								32 415	974	0	0		
			Раздел 5: Монолитные сердечники МС-1,МС-2,МС-3 (АС-14)										
36	114	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения,периметр до 3 м		2,5498	4 583,0	1 658,0	11 685,7	4 227,5	2 246,4		11 685,7	
				$м^2$		2 044,0	334,0	5 211,8	851,6				
37	115	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями,периметр до 2 м		0,031436	100 009,0	4 364,0	3 143,9	137,1	227,2		3 143,9	
				т		88 419,0	838,0	2 779,6	26,3				
38	118	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения,периметр до 3 м		0,5368	47 398,0	8 210,0	25 443,2	4 407,1	16 880,7		25 443,2	
				$м^3$		7 741,0	1 644,0	4 155,4	882,5				
39	119	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения,периметр до 3 м		2,5498	2 029,0	1 148,0	5 173,5	2 927,2			5 173,5	
				$м^2$		881,0	231,0	2 246,4	589,0				
40	120	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения,периметр до 3 м		3,2513	4 583,0	1 658,0	14 900,7	5 390,6	2 864,4		14 900,7	
				$м^2$		2 044,0	334,0	6 645,7	1 085,9				
41	121	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями,периметр до 2 м		0,029137	100 009,0	4 364,0	2 913,9	127,1	210,5		2 913,9	
				т		88 419,0	838,0	2 576,2	24,4				
42	124	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения,периметр до 3 м		0,62525	47 398,0	8 210,0	29 635,6	5 133,3	19 662,2		29 635,6	
				$м^3$		7 741,0	1 644,0	4 840,1	1 027,9				
43	125	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения,периметр до 3 м		3,2513	2 029,0	1 148,0	6 596,9	3 732,5			6 596,9	
				$м^2$		881,0	231,0	2 864,4	751,1				
			Итого по разделу 5: Монолитные сердечники МС-1,МС-2,МС-3 (АС-14)					99 493	26 082	42 091	0	99 493	
								31 320	5 239	0	0		
			Раздел 6: Перегородки (АС-15А)										
44	132	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м		20,379	8 989,0	583,0	183 186,8	11 881,0	6 460,1		183 186,8	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		8 089,0	130,0	164 845,7	2 649,3				
45	136	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции.Армирование (100х100х3)кладки		0,045648	577 513,0	5 608,0	26 362,3	256,0	13 795,1		26 362,3	
				т металлических изделий		269 700,0	1 450,0	12 311,3	66,2				
46	137	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка		0,001483	1 447 973,0	15 086,0	2 146,6	22,4	1 756,4		2 146,6	
				т стальных элементов		248 152,0	2 766,0	367,9	4,1				
			Итого по разделу 6: Перегородки (АС-15А)					211 696	12 159	22 012	0	211 696	
								177 525	2 720	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 7: Перекрытие на отм.+3.220 (АС-29)										
47	138	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Панели перекрытий площадью до 10 м^2.Установка с опиранием н а две стороны	шт.сборных конструкций	3	21 212,0 13 590,0	2 858,0 607,0	63 636,0 40 770,0	8 574,0 1 821,0	14 292,0		63 636,0	
48	139	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Панели перекрытий площадью до 5 м^2.Установка с опиранием на две сто роны	шт.сборных конструкций	1	16 456,0 10 415,0	2 159,0 452,0	16 456,0 10 415,0	2 159,0 452,0	3 882,0		16 456,0	
49	143	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м^2	0,864	9 772,0 4 343,0	3 035,0 758,0	8 443,0 3 752,4	2 622,2 654,9	2 068,4		8 443,0	
50	144	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,022464	77 970,0 71 917,0	2 963,0 738,0	1 751,5 1 615,5	66,6 16,6	69,4		1 751,5	
51	147	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	м^3	0,3024	41 212,0 5 387,0	4 732,0 945,0	12 462,5 1 629,0	1 431,0 285,8	9 402,5		12 462,5	
52	148	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м^2	0,864	5 781,0 2 869,0	2 912,0 728,0	4 994,8 2 478,8	2 516,0 629,0			4 994,8	
			Итого по разделу 7: Перекрытие на отм.+3.220 (АС-29)					107 744 60 661	17 369 3 859	29 714 0	0 0	107 744	
			Раздел 8: Кровля (АС-23)										
53	188	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Элементы каркаса из брусьев (стойки).Установк а	м^3 древесины в конструкции	0,13864	221 434,0 98 093,0	3 038,0 967,0	30 699,6 13 599,6	421,2 134,1	16 678,8		30 699,6	
54	190	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	0,13864	17 585,0 8 822,0	117,0 36,0	2 438,0 1 223,1	16,2 5,0	1 198,7		2 438,0	
55	191	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стропила,мауэрлат,лежни,связи,накл адки,кобылки.Установка	м^3 древесины в конструкции	0,78225	259 050,0 96 620,0	2 059,0 588,0	202 641,9 75 581,0	1 610,7 460,0	125 450,2		202 641,9	
56	193	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м^3 древес ины в конструкции	0,78225	3 755,0 3 591,0	163,0 51,0	2 937,3 2 809,1	127,5 39,9	0,8		2 937,3	
57	197	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прогоны из брусьев.Укладка конькового бруса	м^3 древесины в конструкции	0,02706	200 951,0 74 444,0	3 664,0 1 139,0	5 437,7 2 014,5	99,1 30,8	3 324,1		5 437,7	
58	203	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кровельное металлочерепицей без сл уховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м^2 кровли	33,5	6 357,0 4 488,0	48,0 8,0	212 959,5 150 348,0	1 608,0 268,0	61 003,5		212 959,5	
			Итого по разделу 8: Кровля (АС-23)					457 114 245 575	3 883 938	207 656 0	0 0	457 114	
			Раздел 9: Окна (АР-7)										
59	247	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью более 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профиле й поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	3,15	4 324,0 3 831,0	493,0 166,0	13 620,6 12 067,6	1 553,0 523,0			13 620,6	
60	252	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью до 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей п оворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	2,34	5 716,0 5 219,0	497,0 166,0	13 375,4 12 212,4	1 163,0 388,4			13 375,4	
			Итого по разделу 9: Окна (АР-7)					26 996 24 280	2 716 911	0 0	0 0	26 996	
			Раздел 10: Двери (АС-7)										
61	282	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2.Установк а в кирпичных стенах	м^2	1,806	9 590,0 8 782,0	136,0 43,0	17 319,6 15 860,2	245,6 77,6	1 213,6		17 319,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 10: Двери (АС-7)					**17 320**	**246**	**1 214**	**0**	**17 320**	
								15 860	**78**	**0**	**0**		
			Раздел 11: Полы (АР-9)										
62	303	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство**	**м³ изоляции**	6,05	19 203,0 15 088,0	4 115,0 1 108,0	116 178,0 91 282,5	24 896,0 6 703,5			**116 178,0**	
63	305	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция оклеечная рулонным и материалами на битумной мастике.Устройство перв ого слоя**	**м² изолируемой поверхности**	62,5	5 318,0 2 658,0	162,0 25,0	332 375,0 166 125,0	10 125,0 1 562,5	156 125,0		**332 375,0**	
64	308	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	1,2	51 359,0 14 731,0	13,0 0,0	61 630,8 17 677,2	15,6 0,0	43 938,0		**61 630,8**	
65	309	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**м² стяжки**	15	2 058,0 1 357,0	78,0 28,0	30 870,0 20 355,0	1 170,0 420,0	9 345,0		**30 870,0**	
66	310	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Ус тройство**	**м² покрытия**	15	5 720,0 4 174,0	370,0 118,0	85 800,0 62 610,0	5 550,0 1 770,0	17 640,0		**85 800,0**	
			Итого по разделу 11: Полы (АР-9)					**626 854** **358 050**	**41 757** **10 456**	**227 048** **0**	**0** **0**	**626 854**	
			Раздел 12: Внутренняя отделка (АР-11)										
67	355	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м² отделываемой поверхности**	22,715	1 463,0 1 436,0	7,0 2,0	33 232,0 32 618,7	159,0 45,4	454,3		**33 232,0**	
68	356	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Потолки.Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	**м²**	5,425	5 105,0 5 073,0	21,0 7,0	27 694,6 27 521,0	114,0 38,0	59,7		**27 694,6**	
69	362	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-изв естковым или цементным раствором по камню и бетонуулучшенное**	**м² оштукатуриваемо й поверхности**	43,67	4 509,0 3 755,0	287,0 123,0	196 908,0 163 980,8	12 533,3 5 371,4	20 393,9		**196 908,0**	
70	366	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сб орным конструкциям**	**м² окрашиваемой поверхности**	43,67	1 260,0 1 093,0	9,0 3,0	55 024,2 47 731,3	393,0 131,0	6 899,9		**55 024,2**	
71	369	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементн о-известковым или цементным раствором по камню и б етону простое**	**м² оштукатуриваемо й поверхности**	34,3	3 783,0 3 132,0	273,0 118,0	129 756,9 107 427,6	9 363,9 4 047,4	12 965,4		**129 756,9**	
72	371	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены,столбы,пилястры и отко сы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).О блицовка гладкая без установки плиток туалетного г арнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бето ну**	**м² поверхности облицовки**	34,3	10 291,0 7 188,0	43,0 14,0	352 981,3 246 548,4	1 474,9 480,2	104 958,0		**352 981,3**	
73	373	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности.Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**	**1 м карниза (галтели)**	10,6	1 161,0 1 050,0	0,0 0,0	12 306,6 11 130,0	0,0 0,0	1 176,6		**12 306,6**	
			Итого по разделу 12: Внутренняя отделка (АР-11)					**807 904** **636 958**	**24 038** **10 113**	**146 908** **0**	**0** **0**	**807 904**	
			Раздел 13: Наружная отделка (АР2,АС-15)										
74	389	6112-0202-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании**		26	8 837,0	17,0	229 762,0	442,0	200 876,0		**229 762,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1 094,0	5,0	28 444,0	130,0				
75	391	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен вермикулитом толщиной 50мм**	$м^2$	26	5 845,0 5 640,0	94,0 33,0	151 970,0 146 640,0	2 444,0 858,0	2 886,0		151 970,0	
			Итого по разделу 13: Наружная отделка (АР2,АС-15)					381 732 175 084	2 886 988	203 762 0	0 0	381 732	
			ИТОГО по акту					4 014 421 2 462 491	493 995 117 964	1 053 049 0	0 0	4 014 421	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								4014421*5/100	200 721	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								4014421*2/100	80 288	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 295 430**	
			НДС (12%)								4295430*12/100	515 452	
			Итого с НДС								4295430+515452	**4 810 882**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазИнсПроект", БИН 010440011378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Өмірзаков Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "Дахль-Сервис", БИН 050240003720
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Батырбеков Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "СВС-Юг", БИН 151240008916
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Шнякин Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "ИНСТАТ", БИН 140440024524
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт

Әнибек Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.