Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АлғырСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ONE SERVICE»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 34 квартирного жилого дома с кафе в г.Талдыкорган Алматинской области, 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г. Талдыкорган,мкр.Бирлик, 6**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 34 квартирного жилого дома с кафе в г.Талдыкорган Алматинской области, 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г. Талдыкорган,мкр.Бирлик, 6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		261,8	559,01 0	559,01 89,58	146348 0	146348 23451	0	16885 13059	176292
2	2	Е11-010101-0319 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 м3 грунта		327,25	216,13 8,2	207,93 35,14	70728 2682	68046 11501	0	10212 6475	87415
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3		261,8	133,88 0	133,88 29,75	35050 0	35050 7788	0	5607 3253	43910
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3		261,8	546,19 234,32	311,87 96,86	142993 61345	81648 25359	0	62427 16434	221854
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									529471
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство м3		7,8	36181,22 3498,84	4049,87 668,97	282213 27291	31589 5218	223334	29583 24944	336740
6	6	Е11-060101-0121 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство м3		58,5	53719,45 8528,33	6322,48 1015,53	3142588 498908	369865 59409	2273815	508068 292052	3942708
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		4,9725	408502		2031276		2031276	162502	2193778
8	8	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности		39	2325,2 772,7	62,98 7,39	90683 30135	2456 288	58091	28294 9518	128495
9	9	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м м3 кладки		117	35855,76 17846,2	10571,67 1977,78	4195124 2088005	1236885 231400	870233	2157047 508174	6860345
10	10	Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1 м2 перегородок (за вычетом проемов)		468	13115,98 5547,99	969,91 178,23	6138278 2596458	453918 83410	3087902	2492277 690444	9320999
11	11	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м м3		54	140551,04 49284,29	6767,32 1164,98	7589756 2661352	365436 62909	4562969	2479077 805507	10874340

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,59	408502		1875024		1875024		2025026
											150002	
13	13	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	34,56	80177,05	16928,35	2770919	585044	1624128	598989	3639501
						16254,26	2791,75	561747	96483		269593	
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,9376	408502		1200015		1200015		1296016
											96001	
15	15	Е11-060701-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	24,96	95574,76	19290,14	2385546	481482	991052	905371	3554190
						36579,01	3281,27	913012	81901		263273	
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,1216	408502		866678		866678		936012
											69334	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									45108150
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	540	7475,61	53,13	4036830	28691	2179726	1652972	6144986
						3385,95	15,23	1828413	8223		455184	
18	18	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	540	2916,64	24,8	1574987	13393	530294	827857	2595071
						1909,81	6,52	1031300	3521		192227	
19	19	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	540	2182,08	20,25	1178322	10936	300736	696086	2024361
						1604,91	6,4	866650	3457		149953	
20	20	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1780	3819,98	353,79	6799561	629750	1540590	3942275	11601183
						2600,69	167,77	4629221	298622		859347	
21	21	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1780	2037,85	15,82	3627374	28158	1747935	1486944	5523463
						1040,05	4,16	1851281	7399		409145	
22	22	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1780	1690,58	19,09	3009238	33979	701530	1827567	5223749
						1277,38	6,03	2273729	10730		386944	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									33112813
			ИТОГО:									78750434
			НДС			12 %		9450052				
			Итого с НДС									88200486

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «ONE SERVICE» Рамазанов С.У.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

директор "АлғырСтрой" Жангушукова Т.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Эксперт(ы) технического надзора:

Смагулов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Баймурзин А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)