Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АлғырСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ONE SERVICE»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 34 квартирного жилого дома с кафе в г.Талдыкорган Алматинской области, 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г. Талдыкорган,мкр.Бирлик, 6**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 34 квартирного жилого дома с кафе в г.Талдыкорган Алматинской области, 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г. Талдыкорган,мкр.Бирлик, 6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №2

за **деккабрь 2023** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Полы									
23	23	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	540	1802,03	103,09	973096	55668	409850	496642	1587317
						939,96	38,45	507577	20765		117579	
24	24	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	540	1748,62	139,65	944255	75412	818669	72983	1098617
						92,91	50,87	50174	27467		81379	
25	25	Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	540	1936,65	85,6	1045791	46223	404350	574075	1749455
						1102,26	28,7	595218	15500		129589	
26	26	КПРайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	540	5700,93		3078502				3078502
										3078502		
27	27	Е11-110101-3901 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	468	820,71	9,36	384092	4379	270936	103523	526624
						232,43	2,9	108776	1355		39009	
			Итого по разделу: 4. Полы									8040515
			Раздел: 5. Проемы									
28	28	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	94,08	6724,44	693,2	632635	65217	257521	298454	1005576
						3293,98	230,84	309898	21718		74487	
29	29	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	94,08	31468		2960509		2960509		3197350
											236841	
30	30	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	33,6	4715,03	321,44	158425	10800	42148	97811	276735
						3139,17	95,31	105476	3202		20499	
31	31	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	94,08	9366		881153		881153		951645
											70492	
32	32	Е11-100107-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		5,88	4098,5	449,48	24099	2643	5720	14890	42108

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		2676,2	137,51	15736	809		3119	
33	33	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	5,88	72872		428487		428487		462766
			Итого по разделу: 5. Проемы								34279	
												5936180
			Раздел: 6. Кровля и Фасад									
34	34	Е11-100116-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	297	184,71	8,39	54859	2493	13843	35345	97420
						129,71	2,52	38524	749		7216	
35	35	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	297	6479,8	77,22	1924500	22935	978212	852725	2999403
						3108,93	11,86	923353	3522		222178	
36	36	С1224-101-0303	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м2	297	5520		1639440		1639440		1770595
											131155	
37	37	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	297	485,73	44,66	144260	13264	64652	63367	224237
						223,38	8,53	66344	2533		16610	
38	38	Е11-080701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	468	2297,2	176,35	1075088	82534	350870	620533	1831271
						1371,12	54,61	641683	25557		135650	
39	39	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	468	5653,09	122,85	2645647	57493	760488	1478765	4454365
						3905,27	44,42	1827666	20790		329953	
40	40	Е11-150402-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	468	562,96	5,97	263464	2793	118417	114482	408182
			Итого по разделу: 6. Кровля и Фасад			303,96	1,81	142254	848		30236	
												11785473
			Раздел: 7. Система отопления и вентиляции									
41	41	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	80,64	1853,75	53,31	149486	4299	0	143445	316366
						1800,44	14,7	145188	1185		23435	
42	42	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	504	3790		1910160		1910160		2062973
											152813	
43	43	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка	шт.	42	744,05	0	31250	0	11542	19314	54609
						469,24	0	19708	0		4045	
44	44	Е11-160501-0603 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	320	2724,25	5,77	871759	1847	7432	845477	1854615
						2695,25	0,79	862479	252		137379	
45	45	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	320	259		82880		82880		89510
											6630	
46	46	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	320	1862,62	297,9	596039	95329	241191	219671	880967
						811	92,26	259519	29522		65257	
47	47	Е11-201401-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	14	28456,6	1446,55	398392	20252	26802	348922	807099
						25095,64	335,98	351339	4704		59785	
48	48	С1246-401-0408	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1750 м3/ч, 220 В	комплект	14	225497		3156958		3156958		3409515
											252557	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	49	Е11-200101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	170	16434,9	192	2793932	32639	1934851	819093	3902067
						4861,42	55,1	826442	9367		289042	
50	50	Е11-200101-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	210	15984,13	151,83	3356668	31884	2390065	924928	4624124
						4451,04	43,26	934719	9085		342528	
51	51	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	380	5614,74	512,38	2133603	194703	1062570	711832	3073070
						2306,13	158,66	876329	60292		227635	
52	52	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	20	4539,73	123,91	90795	2478	18224	69399	173010
						3504,59	36,19	70092	724		12816	
53	53	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	20	5831		116620		116620		125950
											9330	
54	54	Е11-200301-0207 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	7297,63	176,24	43786	1057	21701	20820	69774
						3504,59	36,19	21028	217		5168	
55	55	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	4167		25002		25002		27002
			Итого по разделу: 7. Система отопления и вентиляции								2000	
			ИТОГО:									21470651
			НДС									
			Итого с НДС			12 %		5667938				47232819
												52900757

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «ONE SERVICE» Рамазанов С.У.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

директор "АлғырСтрой" Жангушукова Т.Т.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Смагулов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Баймурзин А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)