Форма по приложению 3-1

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Каратас Майнинг"

Технический надзор: ТОО "Южказэксперт"

Авторский надзор: Филиал Акционерного общества "GAKYEONG Architects & Engineers Inc" в г. Астана

Наименование объекта: Строительство линейного парка по улице Б.Саттарханова города Туркестан (3-этап) 2-участок (корректировка)

Договор подряда (контракт) № 23

Акт выполненных работ №3
за декабрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №7-2 План благоустройства, покрытия, озеленения. Вертикальная планировка									
		ТИП-2. Покрытие тротуаров из брусчатки, S-(774,7+3181,64+728,83+885,32)									
1	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	1153,87859	634,80	38,13	732482	43997	232149	512296	1344360
		НР - 108%; СП - 8%			395,48	15,61	456336	18012		99582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2104-0509-1108 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм с покрытием "AversPro" окрашивания "AversColorMix" ГОСТ 17608-2017**	м2	1153,87859	10453,00	--	12061493	--	12061493	--	13026412
		СП - 8%			--	--	--	--		964919	
		Тип-6									
3	КП ТОО "Sultan Invest"	**Бесшовное тартановое покрытие**	м2 покрытия	358,5717	13000,00	--	4661432	--	--	--	5034347
		СП - 8%			--	--	--	--		372915	
		Тип-7									
4	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	2,61	15334,38	1406,22	40023	3671	81	34446	80426
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	36271	1582		5957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	2,61	308407,00 --	-- --	804942 --	-- --	804942	-- 64395	869337
6	КП ТОО "Sultan Invest"	Бесшовное тартановое покрытие *СП - 8%*	м2 покрытия	1294,76	13000,00 --	-- --	16831880 --	-- --	--	-- 1346550	18178430
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гравийный отсев.Расклинцовка. *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 ТИП заменить.	м3 материала основания в плотном теле	239,3	5167,77 144,14	1078,39 243,16	1236647 34493	258059 58188	944095	100095 106939	1443682
		МАФы									
8	8601-0302-0509 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany *НР - 605 Тенге; СП - 39440 Тенге*	комплект	3	492389,00 874,00	5,00 2,00	1477167 2622	15 6	1474530	1815 118320	1597302
9	КП ИП "SEM"	Игровые комплексы для детских и спортивных площадок	комплект	1	9121100,89 --	-- --	9121101 --	-- --	9121101	-- --	9121101
10	КП ТОО "Альпинстрой"	Перголы (4,5мх3,5мх9м)	шт	1	7756115,00 --	-- --	7756115 --	-- --	7756115	-- --	7756115
11	КП ТОО "Альпинстрой"	Металлические качели 3-х секционные(3,5мх8,2мх3,2м)	шт	3	5265766,07 --	-- --	15797298 --	-- --	15797298	-- --	15797298
12	КП ТОО «Архиформа-эксперт»	Скамейка из мраморного камня "Архитас" с деревянным настилом, модель: BUONO	шт	1	2477540,18 --	-- --	2477540 --	-- --	2477540	-- --	2477540
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				72998120 529722	305742 77788	15517290 35152054	648652 3079577	76726350
		Стоимость оборудования	Тенге				35152054				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				35152054				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				37846066				
		Материалы	Тенге				2650857				
		Всего заработная плата	Тенге					607510			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				804942				
		Местные материалы	Тенге				12061493				
		Накладные расходы	Тенге				648652				
		Сметная прибыль	Тенге				3079577				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				41574295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
		Сметная заработная плата	Тенге					607510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				76726349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
		Сметная заработная плата	Тенге					607510			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								76726350,06
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				529722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					305742			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77788			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15517290		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						35152054		
		- Накладные расходы	Тенге							648652	
		- Сметная прибыль	Тенге							3079577	
		Оборудование, инвертарь	Тенге								**35152054,00**
		Итого по сметам без оборудования и прочих затрат	Тенге								**41574296,06**
		Временные здания и сооружения	Тенге	**1,30%**							**540465,85**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								**42114761,91**
		Зимние удорожания	Тенге	**1,26%**							**530646,00**
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								**42645407,91**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**							**852908,16**
		Итого с непредвиденными работами	Тенге								**43 498 316,07**
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100%,К=1,050036	Тенге	**1,050036**							**82 585 719,98**
		НДС	Тенге	**12%**							**9 910 286,40**
		Итого с НДС	Тенге								**92 496 006,38**
		Тендерная скидка	Тенге	**0,1%**							**92 496,01**
		ИТОГО	Тенге								**92 403 510,38**

Технический надзор:

Директор ТОО "Южказэксперт"

_____Пономарева М.В.

Инженер эксперт

_____Бердаулетов С.К.

Авторский надзор:

Директор Филиал Акционерного общества "GAKYEONG Architects & Engineers Inc" в г. Астана

_____Квон О Чёль

Инженер авторского надзора

_____Жакыпов Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Каратас Майнинг"

_____Каримов А.Д.

Руководитель проекта

_____Серик С.