Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Астана",Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, ул. Е10, дом № 17М, тел.: +87172,, 79 64 00 , доб. 6001** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050640000298**
Договор (контракт)	№ 695 от 11.10.2021 года	

Номер документа	Дата составления
28	**26.05.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство моста по пр Тауелсиздик на участке №А 43 до ул Улы Дала			тенге	1	865 629 254,21	865 629 254,21	92 745 991,52
				Итого	1	x	865 629 254,21	92 745 991,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (ус._____

М.П.

Приложние 4-1 к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного развития от 02.04.19 №178

Заказчик : **ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пр. Тәуелсіздік на участке от ул. № А43 (проектное наименование) до ул. Хусейн бен Талал со строительством моста через реку Есиль. I очередь – строительство моста через реку Есиль. Корректировка;**
(наименование, адрес)

СПРАВКА №12
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май 2023 г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируюшему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Орган.правов.норма		код
		номер	дата	Наименов	Код			
		695	11.10.2021			№	Дата	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге											
				из графы 3								
				из них			Дополнительные		Налоги на			
	С начала года	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд	Налоги на добавленную стоимость	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	12 579 791 786,31	865 629 254,21									92 745 991,52	

Заказчик:
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

м.п.

Генподрядчик:
ТОО «Казахдорстрой»

м.п.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. КОРРЕКТИРОВКА.

Шифр стройки 1924

Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №23 за МАЙ 2023 года

на ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Строительство монолитных пролетных строений моста L=100м. Секция S3 (2шт. на два моста)										
1	4	1130-0109-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	**Монолитные железобетонные пролетные строения. Установка ненапрягаемой арматуры. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15**										
			НР - 84%; СП - 8%	т	730		88573,45	11688,47	64658619	8532583	879242	48407366	122111262
							75680,54	3261,67	55246794	2381019		9045277	
2	5	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**										
			НР - 91%; СП - 8%	т	175,84		34868,32	1838,63	6131245	323304	67523	5332457	12380799
							32645,69	679,17	5740418	119425		917097	
3	6	1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**										
			НР - 91%; СП - 8%	т	553,9317		28602,72	1341,74	15843953	743233	212709	13821970	32039199
							26876,98	543,33	14888011	300968		2373276	
4	7	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**										
			СП - 8%	т	6,0595		376202,00	--	2279596	--	2279596	--	2461964
							--	--	--	--		182368	
5	8	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**										
			СП - 8%	т	7,56		349794,00	--	2644443	--	2644443	--	2855998
							--	--	--	--		211555	
6	9	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**										
			СП - 8%	т	507,648		329247,00	--	167141581	--	167141581	--	180512907
							--	--	--	--		13371326	
			Устройство преднапрягаемых канатов										
7	14	ТПРАЙС лист М-157	**Гофрированные каналообразователи d-110мм**										
			СП - 8%	пог.м	8624		4491,96	--	38738663	--	38738663	--	41837784
							--	--	--	--		3099121	

8	16	ТПРАЙС лист М-157	Муфта сгонная L=300мм *СП - 8%*	шт	336	1631,70 --	-- --	548251 --	-- --	548251	-- 43861	592112
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				297986351	9599120	212512008	67561793	394792025
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				75875223	2801412	--	29243881	
			Материалы	Тенге				297986351				
			Всего заработная плата	Тенге				1159474				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					78676635			
			Накладные расходы	Тенге				211352534				
			Сметная прибыль	Тенге				67561793				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				29243881				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				394792025				
			Сметная заработная плата	Тенге								41288
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					78676635			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				394792025				
			Сметная заработная плата	Тенге								41288
			РАЗДЕЛ 2.Строительство монолитных пролетных строений моста L=49м. Секция S2(S4) (4шт. на два моста)									
9	22	1130-0109-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	**Монолитные железобетонные пролетные строения. Установка ненапрягаемой арматуры. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15** *НР - 84%; СП - 8%*	т	161,13	88573,45 75680,54	11688,47 3261,67	14271840 12194405	1883363 525553	194072	10684766 1996528	26953134
10	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	37,49	34868,32 32645,69	1838,63 679,17	1307213 1223887	68930 25462	14596	1136907 195530	2639650
11	24	1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	123,64	28602,72 26876,98	1341,74 543,33	3536440 3323070	165892 67177	47478	3085125 529726	7151290
12	25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	2,4305	376202,00 --	-- --	914359 --	-- --	914359	-- 73149	987508
13	26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,721	349794,00 --	-- --	252201 --	-- --	252201	-- 20176	272377
14	27	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	523,8085	329247,00 --	-- --	172462377 --	-- --	172462377	-- 13796990	186259367
			Устройство преднапрягаемых канатов									
15	32	ТПРАЙС лист М-157	**Гофрированные каналообразователи d-110мм** *СП - 8%*	пог.м	4676	4491,96 --	-- --	21004405 --	-- --	21004405	-- 1680367	22684772

16	34	ТПРАЙС лист М-157	Муфта сгонная L=300мм	шт	1502	1631,70	--	2450813	--	2450813	--	2646884
			СП - 8%			--	--	--	--		196071	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				216199648	2118185	197340101	14906798	249594982
								16741362	618192	--	18488537	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				216199648				
		Материалы		Тенге				255945				
		Всего заработная плата		Тенге					17359554			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				197084155				
			Накладные расходы	Тенге				14906798				
			Сметная прибыль	Тенге				18488537				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				249594983				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9109
			Сметная заработная плата	Тенге					17359554			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				249594983				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9109
			Сметная заработная плата	Тенге					17359554			
			РАЗДЕЛ 3.Строительство монолитных пролетных строений моста L=44м. Секция S1(S5) (4шт. на два моста)									
17	45	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,2425	329247,00	--	2055324	--	2055324	--	2219750
			СП - 8%			--	--	--	--		164426	
			Устройство преднапрягаемых канатов									
18	60	ТПРАЙС лист М-157	Муфта сгонная L=300мм	шт	342	1631,70	--	558041	--	558041	--	602686
			СП - 8%			--	--	--	--		44645	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2613365	--	2613365	--	2822436
								--	--	--	209071	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2613365				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2613365				
			Сметная прибыль	Тенге				209071				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2822436				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2822436				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								647209444
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				92616585				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11717305			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3419604			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						412465473		
			- Накладные расходы	Тенге							82468591	
			- Сметная прибыль	Тенге							47941489	
		ВСЕГО ПО АКТУ										**647 209 444,00**
		Общая сметная стоимость										**647 209 444,00**
		Оборудование										**0**
		Прочие										**0**
		СМР										**647 209 444,00**
		Временные здания и сооружения4,1%										**26 535 587,20**
		Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%										**673 745 031,20**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%										**28 566 789,32**
		Испытание моста										**0,00**
		Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%										**702 311 820,53**
		Непредвиденные работы и затраты 2%										**14 046 236,41**
		Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%										**716 358 056,94**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 г. К=1,079										**772 950 343,44**

		Со скидкой 0,99991321313%										772 883 261,49
		НДС (12%)										92 745 991,38
		Стоимость строительства										865 629 254,21

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казахдорстрой"

БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности_____Негрий А.Ю.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____Сыздыков К.С.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
БИН 151140001473

_____

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт_____Альжанов Ж.С.