Приложние 4-1 к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного развития от 02.04.19 №178

Заказчик : **ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пр. Тәуелсіздік на участке от ул. № А43 (проектное наименование) до ул. Хусейн бен Талал со строительством моста через реку Есиль. I очередь – строительство моста через реку Есиль. Корректировка (без сметной документации);**
(наименование, адрес)

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2021 г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир		Орган.правов.норма		код
		номер	дата	Наименов	Код			
		695	11.10.2021			№	Дата	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге											
				из графы 3								
				из них			Дополнительные затраты		Налоги на			
	С начала года	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд	Налоги на добавленную стоимость	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	474 331 658,65	474 331 658,65									50 821 249,14	

Заказчик:
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

м.п.

Генподрядчик:
ТОО «Казахдорстрой»

м.п.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СОСТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. КОРРЕКТИРОВКА.

Наименование объекта - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01
Акт выполненных работ №1 за декабрь 2021

на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.РАЗБИВКА ОСЕЙ										
		РАЗБИВКА ОСИ										
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0204-30, п.2, стр.97	Восстановление оси автомобильной дороги II категории	км	0,7		29999,00 29999,00	-- --	20999 20999	-- --	-- --	-- --	20999
2	ТСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0204-30, п.5, стр.97	Закрепление оси автомобильной дороги II категории	км	0,7		18169,00 18169,00	-- --	12718 12718	-- --	-- --	-- --	12718
		РАЗБИВКА ОСЕЙ ОПОР										
3	ТСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0203-05, п.3, стр.66-67	Разбивка осей опор	шт	12		2479,00 2479,00	-- --	29748 29748	-- --	-- --	-- --	29748
		РАЗБИВКА ОСИ РЕГУЛЯЦИОННОГО СООРУЖЕНИЯ										
4	ТСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0204-30, п.2, стр.97	Восстановление оси автомобильной дороги II категории	км	0,3		29999,00 29999,00	-- --	9000 9000	-- --	-- --	-- --	9000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					72465 72465	-- --	-- --	-- --	72465

		Стоимость прочих работ	Тенге				72465				
		Всего заработная плата	Тенге					72465			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				72465				
		Сметная заработная плата	Тенге					72465			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				72465				
		Сметная заработная плата	Тенге					72465			

РАЗДЕЛ 2.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЕ РАБОТЫ

		СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА									
5	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5460	30,39 --	30,39 14,56	165929 --	165930 79498	--	57238 17853	241021
6	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 105 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 40м)	м3 грунта	5460	78,90 --	78,90 37,80	430794 --	430794 206388	--	148599 46351	625745
		ПЛОЩАДКИ									
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	245	3341,48 197,71	1147,97 319,97	818663 48439	281253 78393	488971	136978 76451	1032092
		ПОЛУОСТРОВКИ									
8	1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка	км трубопровода	0,192	13484929,26 5482336,00	7411429,00 2520285,76	2589106 1052609	1422995 483895	113502	1521138 328820	4439064
9	241-103-0156 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварнаясо спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х19,0 мм (10% стоимости)	м	19,2	477135,00 --	-- --	9160992 --	-- --	9160992	-- 732879	9893871
10	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (отсыпка полуостровков)	м3 грунта	3082	288,09 --	288,09 58,23	887893 --	887894 179465	--	129215 81369	1098476
11	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30км (23,4)	т·км	133164	38,00	--	5059776	--		--	5465051

12	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2			--	--	--	--		404782		
			м3 грунта	3082	42,05	42,05	129598	129598	--	35837	178670	
13	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до20м)			--	16,15	--	49774		13235		
			м3 грунта	3082	60,80	60,80	187386	187386	--	51815	258337	
14	ТПРАЙС-.ЛИСТ А-169	Дресва			--	23,35	--	71965		19136		
			т	57479,0328	1473,21	--	84678686	--	84678686	--	91452981	
15	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3(4)			--	--	--	--		6774295		
			м3 грунта	36756	46,25	46,25	1699965	1699965	--	470006	2343569	
16	1101-0104-0509 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3(4) (до20м)			--	17,76	--	652787		173598		
			м3 грунта	36756	63,07	63,07	2318201	2318201	--	640966	3195900	
17	1101-0201-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первыйпроход по одному следу при толщине слоя 50 см			--	24,22	--	890230		236733		
			м3уплотненного грунта	39838	40,02	40,02	1594317	1594317	--	536379	2301151	
18	1101-0201-0111 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу25 т. На каждый последующий проход по одному следупри толщине слоя 50 см (до 4-х проходов)			--	18,70	--	744971		170456		
			м3 уплотненного грунта	39838	13,65	13,65	543789	543789	--	146572	745590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			--	5,11	--	203572		55229		
			Тенге				110265095	9662122	94442151	3874743	123271518	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1101048	3640938	--	9131187		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				84678686					
		Сметная прибыль	Тенге				84678686					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6774295					
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				91452981					
		Материалы	Тенге				16425417					
		Всего заработная плата	Тенге				602475					
		Транспортные расходы	Тенге					4741986				
		Накладные расходы	Тенге				5059776					
		Сметная прибыль	Тенге				3874743					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1624013					
			Тенге				21924173					

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1984
		Сметная заработная плата	Тенге					4741986			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				9160992				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				9160992				
		Сметная прибыль	Тенге				732879				
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ			Тенге				9893871				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				123271025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1984
		Сметная заработная плата	Тенге					4741986			

РАЗДЕЛ 3.ВЫНУЖДЕННЫЙ СНОС, САНИТАРНАЯ РУБКА, ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

ПЕРЕСАДКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ДЕРЕВЬЕВ- 34ШТ.

==========

19	1147-0116-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выкопка пересаживаемых деревьевс комом земли, размеры 0,8х0,6 м.	шт.	34	17066,44	446,86	580259	15193	147048	374034	1030636
					12294,65	206,47	418018	7020		76343	
20	1147-0102-0320 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	34	8183,08	--	278225	--	52755	198414	514770
					6631,48	--	225470	--		38131	
21	1147-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	шт.	34	4648,28	1192,06	158042	40530	4046	113845	293638
					3337,25	467,73	113466	15903		21751	
22	414-102-0101 РСНБ РК 2015	Пересаживаемые деревья. Погрузка	т	27,2	665,00	--	18088	--		--	19535
					--	--	--	--		1447	
23	414-102-0102 РСНБ РК 2015	Пересаживаемые деревья. Разгрузка	т	27,2	454,00	--	12349	--		--	13337
					--	--	--	--		988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1046963	55723	203849	686293	1871916
							756954	22923	--	138660	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1046963				
Материалы			Тенге				203847				
Всего заработная плата			Тенге					779877			
Транспортные расходы			Тенге				30437				
		Накладные расходы	Тенге				686293				
		Сметная прибыль	Тенге				138660				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге				1871916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
		Сметная заработная плата	Тенге					779877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1871916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
		Сметная заработная плата	Тенге					779877			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								125215899
В ТОМ ЧИСЛЕ									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1930467				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9717845			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3663861			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						94646000		
- Перевозка грузов	Тенге				5090213				
- Накладные расходы	Тенге							4561036	
- Сметная прибыль	Тенге							9269847	
Общая сметная стоимость									**125 215 899,00**
Оборудование									**0**
Прочие									**72465**
СМР									**125 143 434,00**
Временные здания и сооружения4,1%									**5 130 880,79**
Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%									**130 346 779,79**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%									**9 028 010,02**
Испытание моста									**0,00**
Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%									**139 374 789,81**
Непредвиденные работы и затраты 2%									**2 786 046,50**
Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%									**142 160 836,31**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021 г. К=1,00									**142 160 836,31**
Со скидкой 0,99991321313%									**142 148 498,61**
НДС (12%)									**17 057 819,83**
Стоимость строительства									**159 206 318,44**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Казахдорстрой"
БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности_____ Негрий А.Ю.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной
БИН 151140001473

_____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____ Сыздыков К.С.
№KZ87VJE00064688

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт_____ Баев А.И.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СОСТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. КОРРЕКТИРОВКА.

Номер строки 1.2.1

Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ

Номер объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
Акт выполненных работ №2-2 за декабрь 2021

на СООРУЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР №2-5 (8шт)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬСТВО ОПОР №3, 4- 4 ШТ.										
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ										
1	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	44,66609		27243,37	1512,55	1216852	67559	12864	1055668	2454328
						25442,82	529,40	1136429	23646		181802	
2	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм**	т	4,022		402525,00	--	1618956	--	1618956	--	1748472
						--	--	--	--		129516	
3	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	33,5		385992,00	--	12930732	--	12930732	--	13965191
						--	--	--	--		1034459	
4	222-509-1003 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1,78		892474,00	--	1588604	--	1588604	--	1715692
						--	--	--	--		127088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					17355144	67559	16151156	1055668	19883683
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1136429	23646	--	1472865	
		Материалы	Тенге					15766540				
		Всего заработная плата	Тенге					12864				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1160075			
		Накладные расходы	Тенге					14549688				
		Сметная прибыль	Тенге					1055668				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					1345777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18167985				
												676

Сметная заработная плата	Тенге					1160075			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1588604				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1588604				
Сметная прибыль	Тенге				127088				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1715692				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19883677				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								676
Сметная заработная плата	Тенге					1160075			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19883683
В ТОМ ЧИСЛЕ									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1136429				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67559			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23646			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16151156		
- Накладные расходы	Тенге							1055668	
- Сметная прибыль	Тенге							1472865	
Общая сметная стоимость									19 883 683,10
Оборудование									0
Прочие									0
СМР									19 883 683,10
Временные здания и сооружения4,1%									815 231,01
Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%									20 698 914,11
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%									1 434 434,75
Испытание моста									0,00
Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%									22 133 348,85
Непредвиденные работы и затраты 2%									442 666,98
Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%									22 576 015,83
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021 г. К=1,00									22 576 015,83
Со скидкой 0,99991321313%									22 574 056,53
НДС (12%)									2 708 886,78
Стоимость строительства									25 282 943,31

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Казахдорстрой"
БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности_____**Негрий А.Ю.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной
БИН 151140001473

_____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____**Сыздыков К.С.**
№KZ87VJE00064688

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт_____**Баев А.И.**

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СОСТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. КОРРЕКТИРОВКА

Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
Акт выполненных работ №2-1 за декабрь 2021

на СООРУЖЕНИЕ УСТОЕВ №1,6 (4шт)

№ п.п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4433,1		234,40	234,40	1039119	1039118	--	151229	1285576
						--	47,38	--	210040		95228	
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	4433,1		39,88	39,88	176792	176792	--	60996	256811
						--	19,11	--	84717		19023	
3	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициентк времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	4433,1		26,83	26,83	118940	118940	--	41015	172751
						--	12,85	--	56965		12796	
4	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2663,96		288,09	288,09	767460	767460	--	111688	949480
						--	58,23	--	155122		70332	
5	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (27)-на свалку	т км	140257,494		38,00	--	5329785	--		--	5756168

		СВ N				--	--	--	--		426383	
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ										
6	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из щебня толщиной 10см под ж.б. плиты										
		НР 8% СП 8%	м3 подушки	65		8284,99	271,30	538524	17635	336824	162769	757397
						2831,77	149,35	184065	9708		56103	
7	1130-0102-0101 РСНБ РК 2015 к=2	Устройство площадок из переходных плит- с перестановкой										
		НР 8% СП 8%	м3 сборных конструкций	82,5		18964,88	10951,92	1564603	903533	--	806924	2561249
						8012,96	3630,96	661069	299554		189722	
8	1130-0102-0101 РСНБ РК 2015 к=0,8к=2	То же, разборка- всего 2 раза										
		НР 8% СП 8%	м3 сборных конструкций	82,5		15171,91	8761,54	1251682	722828	--	645539	2048999
						6410,37	2904,77	528855	239644		151778	
9	226-102-0412 РСНБ РК 2015	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П600.98.30										
		СП N	шт.	5		174671,00	--	873355	--	873355	--	943223
						--	--	--	--		69868	
10	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка										
		СП N	т	200		117,00	--	23400	--		--	25272
						--	--	--	--		1872	
11	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(27)-на свалку										
		СП N	т км	5400		38,00	--	205200	--		--	221616
						--	--	--	--		16416	
12	1105-0101-7725 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 05 табл.6 п.3,4 Кзтр=1,13, Кэм=1,13	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длиной до 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 4(6). Погружение свай с островков, на косогорах, с подмостей,в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п., применен коэффициент к затратам труда - 1,13 и к времени эксплуатации машин - 1,13										
		НР 90% СП 8%	м3 конструктивного объема сваи	684,875		47865,48	39598,35	32781873	27119920	4090957	3837150	39548544
						2293,84	3365,45	1570996	2304913		2929522	
13	1101-0104-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 4(6) группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06										
		НР 90% СП 8%	м3 грунта	684,875		121,23	121,23	83027	83028	--	28640	120600
						--	58,08	--	39778		8933	
14	1101-0104-0116 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 4(6)группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85- до20м. На водохозяйственном строительстве, примененкоэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06										
		НР 90% СП 8%	м3грунта	684,875		43,21	43,21	29593	29594	--	10207	42984
						--	20,70	--	14177		3184	

15	1101-0102-0384 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	684,875	728,08 --	728,08 147,17	498644 --	498644 100793	--	72571 45697	616912
16	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30км (27)-на свалку	т·км	40680,9	38,00 --	-- --	1545874 --	-- --		-- 123670	1669544
17	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	684,875	63,09 --	62,84 30,10	43209 --	43038 20615	171	14843 4644	62696
18	212-101-2219 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый классаВ22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	620,625	22601,00 --	-- --	14026746 --	-- --	14026746	1122140	15148886
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовлениев построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	31,7125	27243,37 25442,82	1512,55 529,40	863955 806855	47967 16789	9133	749516 129078	1742549
20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	3,085	402525,00 --	-- --	1241790 --	-- --	1241790	-- 99343	1341133
21	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	27,505	385992,00 --	-- --	10616710 --	-- --	10616710	-- 849337	11466047
22	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,1225	892474,00 --	-- --	1001802 --	-- --	1001802	-- 80144	1081946
23	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	660	482,99 375,87	33,98 1,85	318773 248074	22427 1221	48272	226859 43651	589282
24	1105-0101-1004 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные полые диаметром свыше 0,8 м. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	39,793697	52473,29 16584,20	34163,44 17723,36	2088106 659947	1359490 705278	68669	1351572 275174	3714853
25	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	99,43	117,00 --	-- --	11633 --	-- --		-- 931	12564
26	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(27)-на свалку	т·км	2684,61	38,00 --	-- --	102015 --	-- --		-- 8161	110176

ОПОРЫ ВЫШЕ ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТА

27	1130-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании (тампонажный бетон В20)	м3 бетона	225,51	53456,38 4853,55	4173,26 1373,50	12054948 1094524	941112 309738	10019312	1179580 1058762	14293290
28	1130-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании (подготовительный слой бетон В20)	м3 бетона	41,25	53456,38 4853,55	4173,26 1373,50	2205076 200209	172147 56657	1832720	215767 193667	2614511
29	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ростверк из монолитного бетона,бетон В25 F300 W8 сульфатостойкий	м3 бетона в деле	756	35594,38 4498,20	3785,06 1150,52	26909351 3400639	2861505 869793	20647207	3587163 2439721	32936235
30	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных конструкциях	т арматуры	96	81260,80 80924,80	-- --	7801037 7768781	-- --	32256	6525776 1146145	15472958
31	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,93	27243,37 25442,82	1512,55 529,40	161553 150876	8969 3139	1708	140154 24137	325843
32	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечныхусловиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	90,06	27243,37 25442,82	1512,55 529,40	2453538 2291380	136220 47678	25938	2128543 366566	4948647
33	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	95,99	385992,00 --	-- --	37051372 --	-- --	37051372	-- 2964110	40015482
34	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	360	666,75 479,11	51,31 1,85	240030 172480	18472 666	49078	157562 31807	429400
		ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА									
35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,6912	27243,37 25442,82	1512,55 529,40	264021 246571	14659 5131	2791	229049 39446	532515
36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	42,2736	27243,37 25442,82	1512,55 529,40	1151675 1075560	63941 22380	12174	999125 172064	2322864
37	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профилякласса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	2,12	402525,00 --	-- --	853353 --	-- --	853353	-- 68268	921621
38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодическогопрофиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,5712	398962,00 --	-- --	3020621 --	-- --	3020621	-- 241650	3262271

39	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	42,2736	385992,00	--	16317271	--	16317271	--	17622653
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--	--	--	--		1305382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									227945548
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21060881				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45397046			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11437714			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						122180233		
		- Перевозка грузов	Тенге				7217907				
		- Накладные расходы	Тенге							27655754	
		- Сметная прибыль	Тенге							17880945	
	Общая сметная стоимость										227 945 548,00
	Оборудование										0
	Прочие										0
	СМР										227 945 548,00
	Временные здания и сооружения4,1%										9 345 767,47
	Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%										237 291 315,47
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%										16 444 288,16
	Испытание моста										0,00
	Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%										253 735 603,63
	Непредвиденные работы и затраты 2%										5 074 712,07
	Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%										258 810 315,70
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021 г. К=1,00										258 810 315,70
	Со скидкой 0,9999132131 3%										258 787 854,37
	НДС (12%)										31 054 542,52
	Стоимость строительства										289 842 396,89

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Казахдорстрой"
БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности_____ Негрий А.Ю.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной
БИН 151140001473

_____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____ Сыздыков К.С.

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт_____ Баев А.И.