Приложние 4-1 к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного развития от 02 04 19 №178

Заказчик : **ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пр. Тәуелсіздік на участке от ул. № А43 (проектное наименование) до ул. Хусейн бен Талал со строительством моста через реку Есиль. I очередь – строительство моста через реку Есиль. Корректировка (без сметной документации);**
(наименование, адрес)

СПРАВКА №3
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2022 г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир		Орган.правов.норма		код
		номер	дата	Наименов	Код			
		695	11.10.2021			№	Дата	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге											
				из графы 3								
				из них			Дополнительные затраты		Налоги на			
	С начала года	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд	Налоги на добавленную стоимость	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	1 870 527 551,82	328 371 344,18									35 182 644,02	

Заказчик:

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

м.п.

Генподрядчик:

ТОО «Казахдорстрой»

м.п.

1536260

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СОСТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. КОРРЕКТИРОВКА.

Шифр стройки 1924

Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06

Акт выполненных работ №8 за июль

на ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ ТИПА ТЕНСАР

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УСИЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ПОДПОРНЫХ СТЕН										
1	217-203-0804 РСНБ РК 2015	**Дренажный геокомпозитный мат гидромат, марки 3D/M (ГТ 250 и ГМ 1,0)**	м2	15270		2845,00	--	43443150	--	43443150	--	46918602
						--	--	--	--		3475452	
		Заполнение геополотна отсевом мелкого дробления										
2	ТПРАЙСЛИСТ ТОО Тенсар М-160	**Стоимость бетонированного мата "Hydrolock-1500"**	м2	2800		1885,18	--	5278504	--	5278504	--	5700784
						--	--	--	--		422280	
3	ТПРАЙСЛИСТ ТОО Тенсар М-160	**Стоимость бентогранул HydroLock**	кг	250		938,04	--	234510	--	234510	--	253271
						--	--	--	--		18761	
		СООРУЖЕНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН										
4	ТПРАЙСЛИСТ ТОО Тенсар М-160	**Стоимость георешетки Тенсар PE570**	м2	13910		2978,04	--	41424536	--	41424536	--	44738499
						--	--	--	--		3313963	
5	ТПРАЙСЛИСТ ТОО Тенсар М-160	**Стоимость георешетки Тенсар PE560**	м2	39195		2677,50	--	104944612	--	104944612	--	113340181
						--	--	--	--		8395569	
6	ТПРАЙСЛИСТ ТОО Тенсар М-160	**Стоимость закладной детали (Blue connector)**	шт	35500		359,73	--	12770415	--	12770415	--	13792048
						--	--	--	--		1021633	
7	ТПРАЙСЛИСТ ТОО Тенсар М-160	**Стоимость блоков TW1**	шт	15120		1434,38	--	21687826	--	21687826	--	23422852
						--	--	--	--		1735026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ТПРАЙСЛИСТ ТОО Тенсар М-160	Стоимость коннекторов для соединения георешеток	шт	1600	1393,39	--	2229424	--	2229424	--	2407778
					--	--	--	--		178354	
9	ТПРАЙСЛИСТ ТОО Тенсар М-160	Стоимость раствора Hydrolock Glue	кг	3200	965,36	--	3089152	--	3089152	--	3336284
					--	--	--	--		247132	
10	ТПРАЙСЛИСТ ТОО Тенсар М-160	Стоимость геотекстиля	м2	11800	282,32	--	3331376	--	3331376	--	3597886
					--	--	--	--		266510	
11	241-204-0503 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	576	1175,00	--	676800	--	676800	--	730944
					--	--	--	--		54144	
12	ТПРАЙСЛИСТ ТОО Тенсар М-160	Стоимость дренажной трубы ПЭ d=63	м2	5	1366,07	--	6830	--	6830	--	7376
					--	--	--	--		546	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								258246505
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						239117135		
		- Сметная прибыль	Тенге							19129370	

Общая сметная стоимость	258246505
Оборудование	0
Прочие	0
СМР	258246505
Временные здания и сооружения4,1%	10 588 106,71
Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%	268 834 611,71
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%	18 630 238,59
Испытание моста	0,00
Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%	287 464 850,30
Непредвиденные работы и затраты 2%	5 749 297,01
Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%	293 214 147,30
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021 г. К=1,00	293 214 147,30
Со скидкой 0,99991321313%	293 188 700,16
НДС (12%)	35 182 644,02
Стоимость строительства	328 371 344,18

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Казахдорстрой"
БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности_____Негрий А.Ю.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____Сыздыков К.С.
№KZ87VJE00064688

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной
БИН 151140001473

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт_____Белау Д.И.