Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района

Наименование объекта «Строительство врачебной амбулатории в с. Московское, Костанайского района, Костанайской области» (Наружные инженерные сети)»

полная сметная стоимость 42 291 519,13 тенге

лимит финансирования на 2024 год 42 291 519,13 тенге

Бюджетная программа - 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженернокоммуникационной инфраструктуры

Подпрограмма - 015 За счет средств местного бюджета

По специфике -431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Подрядчик ТОО "ГеоЛайн"

Адрес Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А

БИН/ИИН 070940026157

ИИК KZ1196510F0009214637

БИК IRTYKZKA

АО "ForteBank"

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту

а) с начала года 30118444 тенге в т.ч. НДС 3226976 тенге

б) за отчетный месяц 30118444 тенге в т.ч. НДС 3226976 тенге

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		дополнительное соглаш.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		93	09.07.2024 г.						

Наименование и виды выполненных работ	ед.изм.	стоимость ед.работ	аванс: сумма аванса	аванс: сумма погашения до текущего месяца	аванс: сумма погашения за текущий месяц	аванс: остаток	ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
«Строительство врачебной амбулатории в с. Московское, Костанайского района, Костанайской области» (Наружные инженерные сети)»	**тенге**	**42 291 519,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 118 444,00**	**30 118 444,00**
2-1 Выгреб емк.4м3	тенге	8 200 918,13							-	-
2-2 Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ	тенге	25 469 998,00							25 469 998,00	25 469 998,00
2-3 Наружные системы связи	тенге	4 648 446,00							4 648 446,00	4 648 446,00
2-4 Наружные сети водопровода и канализации	тенге	3 972 157,00							-	-

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района
Руководитель

Ельтай Алибек Жангельдыулы

Технический надзор
ТОО «Аркалык-проект»

Тойымбетов Бауыржан Каримович

Подрядчик
ТОО "ГеоЛайн" Директор

Сагытжанов Асхат Саламатұлы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ГеоЛайн"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 564-2023 Строительство врачебной амбулатории в с. Московское, Костанайского района,Костанайской области" (Наружные инженерные сети)
(наименование, адрес)

Объект : 2-2 Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №93 от 09.07.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за август 2024 (месяц, год) на 2-2 Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Материалы и оборудования ВЛЗ-10кВ.										
1	1	6104-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	2	12 532,0 4 866,0	6 353,0 1 270,0	25 064,0 9 732,0	12 706,0 2 540,0	2 626,0		25 064,0	
2	2	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,796	40 222,0		32 017,0		32 017,0		32 017,0	
3	3	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	117 957,0 75 566,0	26 657,0 7 279,0	117 957,0 75 566,0	26 657,0 7 279,0	15 734,0		117 957,0	
4	4	515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4,номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0	
5	5	515-102-0406 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА,мощность силового трансформатора 63 кВА,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0	
6	6	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,124	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	24 211,0 24 211,0	0,0 0,0			24 211,0	
7	7	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,514	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	6 124,0 6 124,0	0,0 0,0			6 124,0	
8	8	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,4	31 433,0 5 697,0	2 859,0 544,0	12 573,0 2 279,0	1 144,0 218,0	9 151,0		12 573,0	
9	9	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,1	49 475,0 20 054,0	1 783,0 518,0	54 423,0 22 059,0	1 962,0 570,0	30 402,0		54 423,0	
10	10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0322	331 267,0		10 667,0		10 667,0		10 667,0	
11	11	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,0096	1 527 793,0 321 292,0	4 083,0 1 273,0	14 667,0 3 084,0	39,0 12,0	11 543,0		14 667,0	
12	12	6124-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	51 555,0 37 350,0	13 840,0 3 551,0	51 555,0 37 350,0	13 840,0 3 551,0	365,0		51 555,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	515-103-0140 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 69TS, 69 кВа, 50 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	4 344 606,0		4 344 606,0		4 344 606,0		4 344 606,0	
14	14	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	5 687,0 5 416,0	229,0 71,0	5 687,0 5 416,0	229,0 71,0	42,0		5 687,0	
15	15	247-301-0331 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	50 604,0		50 604,0		50 604,0		50 604,0	
16	16	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,539667	594 377,0 308 252,0	281 283,0 68 176,0	320 765,0 166 353,0	151 799,0 36 792,0	2 613,0		320 765,0	
17	17	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1x50-20	м	1 619	486,0		786 834,0		786 834,0		786 834,0	
18	18	247-301-0405 *СпрСЦ 02.2024*	Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-PL03 EXT1,PLC для СПОДЕС	шт.	1	713 825,0		713 825,0		713 825,0		713 825,0	
19	19	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	45	1 573,0 813,0	61,0 15,0	70 785,0 36 585,0	2 745,0 675,0	31 455,0		70 785,0	
20	20	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	7 452,0 4 063,0	405,0 99,0	74 520,0 40 630,0	4 050,0 990,0	29 840,0		74 520,0	
21	21	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	28	6 190,0 4 063,0	267,0 56,0	173 320,0 113 764,0	7 476,0 1 568,0	52 080,0		173 320,0	
22	22	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	280	1 302,0 929,0	42,0 10,0	364 560,0 260 120,0	11 760,0 2 800,0	92 680,0		364 560,0	
23	23	252-301-0949 *РСНБ РК 2022*	Устройство на опору УОП	шт.	1	21 283,0		21 283,0		21 283,0		21 283,0	
24	24	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	57 573,0 31 874,0	24 777,0 8 054,0	57 573,0 31 874,0	24 777,0 8 054,0	922,0		57 573,0	
25	25	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	68 853,0		137 706,0		137 706,0		137 706,0	
26	26	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	156 170,0		156 170,0		156 170,0		156 170,0	
27	27	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10,У52,ЗП21)	т	0,01575	1 159 824,0		18 267,0		18 267,0		18 267,0	
28	28	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,09144	1 092,0		100,0		100,0		100,0	
29	29	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	2 421,0		7 263,0		7 263,0		7 263,0	
30	30	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	561,0		1 683,0		1 683,0		1 683,0	
31	31	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	16 899,0		50 697,0		50 697,0		50 697,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	252-207-2113 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	1	29 675,0		29 675,0		29 675,0		29 675,0	
33	33	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0	
34	34	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	10	27 948,0 16 311,0	10 715,0 3 483,0	279 480,0 163 110,0	107 150,0 34 830,0	9 220,0		279 480,0	
35	35	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	10	68 853,0		688 530,0		688 530,0		688 530,0	
36	36	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	10	156 170,0		1 561 700,0		1 561 700,0		1 561 700,0	
37	37	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10,У52,ЗП21)	т	0,06787	1 159 824,0		78 717,0		78 717,0		78 717,0	
38	38	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2 421,0		24 210,0		24 210,0		24 210,0	
39	39	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	561,0		5 610,0		5 610,0		5 610,0	
40	40	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	30	16 899,0		506 970,0		506 970,0		506 970,0	
41	41	252-207-2113 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	10	29 675,0		296 750,0		296 750,0		296 750,0	
42	42	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	10	2 674,0		26 740,0		26 740,0		26 740,0	
43	43	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,2	1 092,0		218,0		218,0		218,0	
44	44	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	1	88 787,0 47 971,0	39 894,0 12 968,0	88 787,0 47 971,0	39 894,0 12 968,0	922,0		88 787,0	
45	45	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	68 853,0		206 559,0		206 559,0		206 559,0	
46	46	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	3	9 159,0 5 124,0	4 035,0 1 221,0	27 477,0 15 372,0	12 105,0 3 663,0			27 477,0	
47	47	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	3	9 158,0		27 474,0		27 474,0		27 474,0	
48	48	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		251 617,0	
49	49	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10,ЗП21)	т	0,01572	1 159 824,0		18 232,0		18 232,0		18 232,0	
50	50	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 814,0		25 628,0		25 628,0		25 628,0	
51	51	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0	
52	52	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,23288	1 092,0		254,0		254,0		254,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6 360,0		12 720,0		12 720,0		12 720,0	
54	54	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	12 157,0		36 471,0		36 471,0		36 471,0	
55	55	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 421,0		12 105,0		12 105,0		12 105,0	
56	56	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561,0		2 805,0		2 805,0		2 805,0	
57	57	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	16 899,0		16 899,0		16 899,0		16 899,0	
58	58	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	2	29 281,0		58 562,0		58 562,0		58 562,0	
59	59	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
60	60	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138,0		198 828,0		198 828,0		198 828,0	
61	61	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Усталовка	опора	2	57 573,0 31 874,0	24 777,0 8 054,0	115 146,0 63 748,0	49 554,0 16 108,0	1 844,0		115 146,0	
62	62	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	68 853,0		275 412,0		275 412,0		275 412,0	
63	63	252-207-0532 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-7,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	31 936,0		127 744,0		127 744,0		127 744,0	
64	64	252-207-3951 РСНБ РК 2022	Оголовок ОГ 13,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	14 875,0		29 750,0		29 750,0		29 750,0	
65	65	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 288,0		9 152,0		9 152,0		9 152,0	
66	66	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 814,0		25 628,0		25 628,0		25 628,0	
67	67	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП21)	т	0,00432	1 159 824,0		5 010,0		5 010,0		5 010,0	
68	68	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14288	1 092,0		156,0		156,0		156,0	
69	69	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2 421,0		24 210,0		24 210,0		24 210,0	
70	70	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	561,0		5 610,0		5 610,0		5 610,0	
71	71	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	8	16 899,0		135 192,0		135 192,0		135 192,0	
72	72	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	10	29 281,0		292 810,0		292 810,0		292 810,0	
73	73	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 283,0		7 698,0		7 698,0		7 698,0	
74	74	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	75	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138,0		198 828,0		198 828,0		198 828,0	
76	76	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	2	60 794,0 48 084,0	12 504,0 3 843,0	121 588,0 96 168,0	25 008,0 7 686,0	412,0		121 588,0	
77	77	515-201-0511 *СпрСЦ 02.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк)	комплект	2	245 726,0		491 452,0		491 452,0		491 452,0	
78	78	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 669,0		9 338,0		9 338,0		9 338,0	
79	79	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,76	1 092,0		1 922,0		1 922,0		1 922,0	
80	80	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 10Г-1	шт.	12	1 717,0		20 604,0		20 604,0		20 604,0	
81	81	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 725,0		43 450,0		43 450,0		43 450,0	
82	82	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 126,0		8 252,0		8 252,0		8 252,0	
83	83	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	17 496,0		104 976,0		104 976,0		104 976,0	
84	84	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 148,0		6 296,0		6 296,0		6 296,0	
85	85	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 940,0		11 640,0		11 640,0		11 640,0	
86	86	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 940,0		3 880,0		3 880,0		3 880,0	
			Итого по разделу 1: Материалы и оборудования ВЛЗ-10кВ.					17 687 448 1 221 516	492 895 140 375	7 890 687 8 082 350	0 0	17 687 448	
			Раздел 2: Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ										
87	87	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	37,1	371,0 26,0	345,0 90,0	13 764,0 965,0	12 800,0 3 339,0			13 764,0	
88	88	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	37,1	66,0 0,0	66,0 16,0	2 449,0 0,0	2 449,0 594,0			2 449,0	
89	89	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	9,7	2 043,0		19 817,0		19 817,0		19 817,0	
90	90	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	159	1 112,0 659,0	399,0 106,0	176 808,0 104 781,0	63 441,0 16 854,0	8 586,0		176 808,0	
91	91	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	54	1 052,0 600,0	378,0 100,0	56 808,0 32 400,0	20 412,0 5 400,0	3 996,0		56 808,0	
92	92	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	51	978,0 600,0	313,0 82,0	49 878,0 30 600,0	15 963,0 4 182,0	3 315,0		49 878,0	
93	93	243-113-0647 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	м	9	2 970,0		26 730,0		26 730,0		26 730,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	94	243-113-0544 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66	м	190	1 577,0		299 630,0		299 630,0		299 630,0	
95	95	243-113-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	м	72	474,0		34 128,0		34 128,0		34 128,0	
96	96	6124-0201-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	2	24 359,0 23 980,0	229,0 71,0	48 718,0 47 960,0	458,0 142,0	300,0		48 718,0	
97	97	243-903-2018 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х70/120-ВЛ-нб	шт.	2	15 976,0		31 952,0		31 952,0		31 952,0	
98	98	6124-0201-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	4	18 364,0 17 985,0	229,0 71,0	73 456,0 71 940,0	916,0 284,0	600,0		73 456,0	
99	99	243-903-2016 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-ВЛ-нб	шт.	4	12 598,0		50 392,0		50 392,0		50 392,0	
100	100	6124-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм.Прокладка в траншеях	м	54	191,0 184,0	1,0 0,0	10 314,0 9 936,0	54,0 0,0	324,0		10 314,0	
101	101	241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение,с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	54	2 107,0		113 778,0		113 778,0		113 778,0	
102	102	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	109	23,0 21,0	2,0 1,0	2 507,0 2 289,0	218,0 109,0			2 507,0	
103	103	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	31	53,0		1 643,0		1 643,0		1 643,0	
104	104	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	52	88,0		4 576,0		4 576,0		4 576,0	
105	105	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	26	106,0		2 756,0		2 756,0		2 756,0	
106	106	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	3	41 881,0 18 418,0	13 766,0 4 260,0	125 643,0 55 254,0	41 298,0 12 780,0	29 091,0		125 643,0	
107	107	247-306-0505 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 4 мм,СТВ 6-4 68/158 высотой 6000 мм,диаметром 68/158 мм	шт.	3	87 232,0		261 696,0		261 696,0		261 696,0	
108	108	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,102	1 115 764,0		113 808,0		113 808,0		113 808,0	
109	109	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°,толщиной 3,2 мм	шт.	3	13 247,0		39 741,0		39 741,0		39 741,0	
110	110	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий	шт.	3	19 926,0 12 245,0	4 257,0 1 397,0	59 778,0 36 735,0	12 771,0 4 191,0	10 272,0		59 778,0	
111	111	247-103-0255 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50,мощность 80 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	43 610,0		130 830,0		130 830,0		130 830,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	112	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	105,0		3,0		3,0		3,0	
113	113	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт	3	8 808,0 5 903,0	44,0 0,0	26 424,0 17 709,0	132,0 0,0	8 583,0		26 424,0	
114	114	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	3	866,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0	
115	115	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Схемы ответвительные	100 шт.	0,09	5 671,0		510,0		510,0		510,0	
116	116	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	6	331,0		1 986,0		1 986,0		1 986,0	
			Итого по разделу 2: Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ					1 783 121	170 912	1 201 641	0	1 783 121	
								410 569	47 875	0	0		
			ИТОГО по акту					19 470 569	663 807	9 092 328	0	19 470 569	
								1 632 085	188 250	8 082 350	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)					(19470569-8082350)*7,5/100				854 116	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					19470569+854116				20 324 685	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)					(20324685-8082350)*0,3/100				36 727	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)					12279062*5/100				613 953	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)					20361412*3/100				610 842	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					20324685+36727+613953+610842				21 586 207	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075					21586207*1,075				23 205 173	
			Скидка 2%					23205173*2/100				464 103	
			ИТОГО					23205173-464103				22 741 070	
			НДС (12%)					22741070*12/100				2 728 928	
			Итого с НДС					22741070+2728928				25 469 998,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сагытжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Аркалык-проект»

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «TS-Smart Construction»

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ельтай А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тойымбетов Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Әлібек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ГеоЛайн"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 564-2023 Строительство врачебной амбулатории в с. Московское, Костанайского района,Костанайской области" (Наружные инженерные сети)
(наименование, адрес)

Объект : 2-3 Наружные системы связи
(наименование)

Договор подряда (контракт) №93 от 09.07.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за **август 2024** (месяц, год) на **2-3 Наружные системы связи** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м³,группа грунта 2	м³	137,934	413,0 0,0	413,0 107,0	56 967,0 0,0	56 967,0 14 759,0			56 967,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	4,266	9 300,0 9 300,0	0,0 0,0	39 674,0 39 674,0	0,0 0,0			39 674,0	
3	3	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	142,2	66,0 0,0	66,0 16,0	9 385,0 0,0	9 385,0 2 275,0			9 385,0	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	94,8	640,0 394,0	246,0 79,0	60 672,0 37 351,0	23 321,0 7 489,0			60 672,0	
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	47,4	2 043,0		96 838,0		96 838,0		96 838,0	
6	6	1310-0105-0207 *РСНБ РК 2022*	Кроссировка.Монтаж в шкафу	шт.	2	639,0 634,0	0,0 0,0	1 278,0 1 268,0	0,0 0,0	10,0		1 278,0	
7	7	243-906-2415 *СпрСЦ 02.2024*	Полка оптическая на 4 волокон (оптические оконечные устройства) R19-4-SC/UPC-SM	шт.	2	13 095,0		26 190,0		26 190,0		26 190,0	
8	8	6124-0201-0801 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	831	1 052,0 600,0	378,0 100,0	874 212,0 498 600,0	314 118,0 83 100,0	61 494,0		874 212,0	
9	9	6124-0201-0701 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	50	978,0 600,0	313,0 82,0	48 900,0 30 000,0	15 650,0 4 100,0	3 250,0		48 900,0	
10	10	243-502-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М 4П-М24-2,5	м	926	651,0		602 826,0		602 826,0		602 826,0	
11	11	6121-0802-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 груп	м	41	14 588,0 3 647,0	7 667,0 1 530,0	598 108,0 149 527,0	314 347,0 62 730,0	134 234,0		598 108,0	
12	12	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	41,82	2 175,0		90 958,0		90 958,0		90 958,0	
13	13	6124-0201-3101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	831	557,0 531,0	22,0 0,0	462 867,0 441 261,0	18 282,0 0,0	3 324,0		462 867,0	
14	14	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	831	451,0		374 781,0		374 781,0		374 781,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	790	23,0 21,0	2,0 1,0	18 170,0 16 590,0	1 580,0 790,0			18 170,0	
16	16	249-101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,05 м**	м	790	27,0		21 330,0		21 330,0		21 330,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					3 383 156 1 214 271	753 650 175 243	1 415 235 0	0 0	3 383 156	
			ИТОГО по акту					3 383 156 1 214 271	753 650 175 243	1 415 235 0	0 0	3 383 156	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)					(33831560)*7,5/100				253 737	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					3383156+253737				3 636 893	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)					(36368930)*0,3/100				10 911	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)					3647804*5/100				182 390	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)					3647804*3/100				109 434	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					3636893+10911+182390+109434				3 939 628	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075					3939628*1,075				4 235 100	
			Скидка 2%					4235100*2/100				84 702	
			ИТОГО					4235100-84702				4 150 398	
			НДС (12%)					4150398*12/100				498 048	
			Итого с НДС					4150398+498048				4 648 446,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи) Сагытжанов А.С.

М.П.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи) Ешкин А.Ж.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Аркалык-проект»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Тойымбетов Б.К.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «TS-Smart Construction»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или протокол, подпись) Олжабек Ө.Н.

Заказчик:	Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района			
Наименование объекта	«Строительство врачебной амбулатории в с. Московское, Костанайского района, Костанайской области» (Наружные инженерные сети)»	полная сметная стоимость	42 291 519,13	тенге
		лимит финансирования на 2024 год	42 291 519,13	тенге
Бюджетная программа - 004	Проектирование, развитие и (или) обустройство инженернокоммуникационной инфраструктуры			
Подпрограмма - 015	За счет средств местного бюджета			
По специфике -431	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов			
Подрядчик	ТОО "ГеоЛайн"			
Адрес	Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А			
БИН/ИИН	070940026157			
ИИК	KZ1196510F0009214637			
БИК	IRTYKZKA			
АО "ForteBank"				

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту

а) с начала года 42291519,13 тенге в т.ч. НДС 4531234 тенге

б) за отчетный месяц 12173075,13 тенге в т.ч. НДС 1304258 тенге

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		дополнительное соглаш.		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	номер	дата	наименование		код	наименование	код
		93	09.07.2024							
Наименование и виды выполненных работ	ед.изм.	стоимость ед.работ	аванс: сумма аванса	аванс: сумма погашения до текущего месяца	аванс: сумма погашения за текущий месяц	аванс: остаток	ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
«Строительство врачебной амбулатории в с. Московское, Костанайского района, Костанайской области» (Наружные инженерные сети)»	**тенге**	**42 291 519,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 118 444,00**	**42 291 519,13**	**12 173 075,13**	**12 173 075,13**

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района
Исполняющий обязанности руководителя

_____ **Гуртказраев С.Н.**

Технический надзор
ТОО «Аркалык-проект»

_____ **Тойымбетов Б.К.**

Подрядчик
ТОО "ГеоЛайн" Директор

_____ **Сагытжанов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГеоЛайн"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **564-2023 Строительство врачебной амбулатории в с. Московское, Костанайского района,Костанайской области" (Наружные инженерные сети)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№93** от 09.07.2024 г.

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **564-2023 Суммарная смета для стройки - 564-2023** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета ЭЗ8734: Общестроительные работы [2-1]										
1	1	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м³	м³ грунта	718,610329	505,0 0,0	505,0 108,0	362 898,0 0,0	362 898,0 77 610,0			362 898,0	
2	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	12,799675	9 300,0 9 300,0	0,0 0,0	119 037,0 119 037,0	0,0 0,0			119 037,0	
3	3	6101-0107-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	32,72	1 373,0 7,0	1 366,0 325,0	44 925,0 229,0	44 696,0 10 634,0			44 925,0	
4	4	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	32,72	6 531,0		213 694,0		213 694,0		213 694,0	
5	5	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншей и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	522	66,0 0,0	66,0 16,0	34 452,0 0,0	34 452,0 8 352,0			34 452,0	
6	6	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи,лазурь котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	58	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	213 614,0 213 614,0	0,0 0,0			213 614,0	
7	7	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	522	640,0 394,0	246,0 79,0	334 080,0 205 668,0	128 412,0 41 238,0			334 080,0	
8	8	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная.Устройство ИЗ БМ В7,5	м³	1,6	32 209,0 5 697,0	2 859,0 544,0	51 534,0 9 115,0	4 574,0 870,0	37 845,0		51 534,0	
9	9	6103-0701-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены и перегородки сооружения прямоугольного в горизонтально-скользящей опалубке,толщина более 150 мм	м³	11,85	77 953,0 22 968,0	18 530,0 5 782,0	923 743,0 272 171,0	219 581,0 68 517,0	431 992,0		923 743,0	
10	10	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,36055	418 351,0		150 836,0		150 836,0		150 836,0	
11	11	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05879	432 307,0		25 415,0		25 415,0		25 415,0	
12	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05376	335 908,0		18 058,0		18 058,0		18 058,0	
13	13	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА	м³	0,25	36 995,0 5 697,0	2 859,0 544,0	9 249,0 1 424,0	715,0 136,0	7 110,0		9 249,0	
14	14	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,46	134 649,0 80 231,0	4 805,0 947,0	196 588,0 117 137,0	7 016,0 1 383,0	72 435,0		196 588,0	
15	15	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12382	432 307,0		53 528,0		53 528,0		53 528,0	
16	16	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,22	48 087,0 26 835,0	20 483,0 5 951,0	10 579,0 5 904,0	4 506,0 1 309,0	169,0		10 579,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	4	10 988,0		43 952,0		43 952,0		43 952,0	
18	18	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	33 698,0		33 698,0		33 698,0		33 698,0	
19	19	6121-0103-0103 ЕСП РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	2 260 302,0 1 824 077,0	318 010,0 93 231,0	11 302,0 9 120,0	1 590,0 466,0	591,0		11 302,0	
20	20	6121-0103-0104 ЕСП РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00165	2 757 909,0 2 215 916,0	375 243,0 110 569,0	4 551,0 3 656,0	619,0 182,0	275,0		4 551,0	
21	21	241-102-0168 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	5,02	2 751,0		13 810,0		13 810,0		13 810,0	
22	22	241-102-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм	м	1,6566	6 359,0		10 534,0		10 534,0		10 534,0	
23	23	6122-0701-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Люки.Установка	шт.	1	9 607,0 7 054,0	1 292,0 396,0	9 607,0 7 054,0	1 292,0 396,0	1 261,0		9 607,0	
24	24	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		23 039,0	
25	25	6106-0304-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,03532	265 359,0 168 605,0	70 460,0 18 882,0	9 372,0 5 955,0	2 489,0 667,0	929,0		9 372,0	
26	26	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03532	1 146 761,0		40 504,0		40 504,0		40 504,0	
27	27	6111-0501-0505 ЕСП РСНБ РК 2023	Поверхности металлические загрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	2,41628	407,0 222,0	7,0 2,0	983,0 536,0	17,0 5,0	430,0		983,0	
28	28	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022	Крылатка.Укладка	м²	0,73	1 327,0 939,0	388,0 121,0	969,0 685,0	283,0 88,0			969,0	
29	29	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86	м³	0,018	122 783,0		2 210,0		2 210,0		2 210,0	
30	30	6111-0201-0301 ЕСП РСНБ РК 2023	Крыша.Утепление войлоком толщ.5мм	м² изоляции	0,00058	65 278,0 60 137,0	5 141,0 1 650,0	38,0 35,0	3,0 1,0			38,0	
31	31	234-306-0103 РСНБ РК 2022	Войлок строительный пропитанный	100 м²	0,0029	41 519,0		120,0		120,0		120,0	
32	32	6108-0208-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Крыша.Обшивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м²	0,8	7 281,0 3 388,0	20,0 6,0	5 825,0 2 710,0	16,0 5,0	3 098,0		5 825,0	
33	33	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1 090,0		2 180,0		2 180,0		2 180,0	
34	34	6104-0802-0403 ЕСП РСНБ РК 2023	Изделия монтажные массой до 20 кг /скобы опорные/.Установка	т стальных элементов	0,00248	304 849,0 277 140,0	16 719,0 3 089,0	756,0 687,0	42,0 8,0	27,0		756,0	
35	35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(10кгм) СТ РК 2591-2014	т	0,00248	335 908,0		833,0		833,0		833,0	
36	36	6112-0305-0104 ЕСП РСНБ РК 2023	Решетки,перекладины,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество красок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,07192	3 463,0 3 235,0	4,0 1,0	249,0 233,0	0,0 0,0	16,0		249,0	
37	37	6111-0401-0107 ЕСП РСНБ РК 2023	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /снаружи гидроизоляции/	м² поверхности	3,82	4 236,0 1 258,0	42,0 6,0	16 182,0 4 806,0	161,0 23,0	11 216,0		16 182,0	
38	38	6121-0101-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0025	4 484 212,0 1 556 453,0	24 137,0 8 206,0	11 211,0 3 891,0	61,0 21,0	7 259,0		11 211,0	
39	39	6118-0204-0301 ЕСП РСНБ РК 2023	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1	10 451,0 2 062,0	116,0 29,0	10 451,0 2 062,0	116,0 29,0	8 273,0		10 451,0	
40	40	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства на трубы и зонта.Монтаж		0,00392	571 707,0	4 779,0	2 241,0	18,0	93,0		2 241,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		543 440,0	1 084,0	2 130,0	4,0				
41	41	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00218	1 132 558,0		2 469,0		2 469,0		2 469,0	
42	42	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1	663,0 660,0	3,0 1,0	663,0 660,0	3,0 1,0			663,0	
43	43	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000313	954 056,0		299,0		299,0		299,0	
44	44	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Обетонирование,бетон В7,5	м³	0,2	88 164,0 44 878,0	12 012,0 2 180,0	17 633,0 8 976,0	2 402,0 436,0	6 255,0		17 633,0	
45	45	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /опорное кольцо/	т стальных элементов	0,00348	1 500 267,0 277 140,0	16 719,0 3 089,0	5 221,0 964,0	58,0 11,0	4 198,0		5 221,0	
46	46	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция склеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство первого слоя/ПО БЕТ.ПОДГОТОВКЕ/	м² изолируемой поверхности	19,4	5 364,0 2 864,0	174,0 26,0	104 062,0 55 562,0	3 375,0 504,0	45 124,0		104 062,0	
47	47	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция склеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	19,4	3 024,0 1 728,0	89,0 14,0	58 666,0 33 523,0	1 727,0 272,0	23 416,0		58 666,0	
48	48	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная.Устройство набетонки по днищу для создания уклона /Р-Р М100/	м³	0,84	29 135,0 5 697,0	2 859,0 544,0	24 473,0 4 785,0	2 402,0 457,0	17 287,0		24 473,0	
49	49	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /Р-Р М100,ВНУТРИ ДНИЩЕ/	м² поверхности	13,68	2 659,0 1 927,0	37,0 12,0	36 375,0 26 361,0	506,0 164,0	9 508,0		36 375,0	
50	50	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные.Железнение поверхности	м² поверхности	13,68	1 821,0 1 742,0	3,0 1,0	24 911,0 23 831,0	41,0 14,0	1 039,0		24 911,0	
51	51	6111-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой	м²	13,68	387,0 260,0	4,0 0,0	5 294,0 3 557,0	55,0 0,0	1 683,0		5 294,0	
52	52	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(5) мм.Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	13,68	3 000,0 1 612,0	87,0 11,0	41 040,0 22 052,0	1 190,0 150,0	17 798,0		41 040,0	
53	53	6111-0403-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м² изолируемой поверхности	13,68	2 584,0 1 632,0	135,0 19,0	35 349,0 22 326,0	1 847,0 260,0	11 177,0		35 349,0	
54	54	6111-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности.Оклейка гидроизолом в 1 (2) слоя /СНАРУЖИ СТЕН/	м²	28,6	8 133,0 5 618,0	262,0 80,0	232 604,0 160 675,0	7 493,0 2 288,0	64 436,0		232 604,0	
55	55	6111-0502-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности.Оклейка гидроизолом.Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м²	28,6	3 679,0 2 391,0	262,0 80,0	105 219,0 68 383,0	7 493,0 2 288,0	29 344,0		105 219,0	
56	56	6111-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/ВНУТРИ СТЕН/	м² поверхности	23,31	5 904,0 5 007,0	37,0 12,0	137 622,0 116 713,0	863,0 280,0	20 047,0		137 622,0	
57	57	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2(3) слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,гарнитету,бетону	м² поверхности	23,31	6 354,0 1 887,0	64,0 9,0	148 112,0 43 986,0	1 492,0 210,0	102 634,0		148 112,0	
58	60	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	19,35	850,0 360,0	32,0 6,0	16 448,0 6 966,0	619,0 116,0	8 862,0		16 448,0	
59	61	6112-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности.Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	50	4 980,0 3 927,0	260,0 111,0	249 000,0 196 350,0	13 000,0 5 550,0	39 650,0		249 000,0	
60	62	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	м³ емкости	25	473,0 358,0	8,0 3,0	11 825,0 8 950,0	200,0 75,0	2 675,0		11 825,0	
			ИТОГО по смете 338734: Общестроительные работы [2-1]					4 274 132 1 792 479	858 323 225 020	1 623 331 0	0 0	4 274 132	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета 938764: Наружные сети водопровода и канализации [2-4]										
61	1	6101-0103-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	339,5	220,0 20,0	200,0 41,0	74 690,0 6 790,0	67 900,0 13 920,0			74 690,0	
62	2	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	10,5	5 938,0 5 938,0	0,0 0,0	62 349,0 62 349,0	0,0 0,0			62 349,0	
63	3	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	7,6	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	27 991,0 27 991,0	0,0 0,0			27 991,0	
64	4	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м³ грунта	167,4	83,0 0,0	83,0 21,0	13 894,0 0,0	13 894,0 3 515,0			13 894,0	
65	5	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншеи из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,019	1 462 148,0 963 193,0	498 955,0 123 768,0	27 781,0 18 301,0	9 481,0 2 352,0			27 781,0	
66	6	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	19,19	228,0		4 375,0		4 375,0		4 375,0	
67	7	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,019	268 998,0 265 616,0	0,0 0,0	5 111,0 5 047,0	0,0 0,0	64,0		5 111,0	
68	8	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	19	375,0 370,0	2,0 0,0	7 125,0 7 030,0	38,0 0,0	57,0		7 125,0	
69	9	6121-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	26 175,0 14 059,0	11 246,0 3 020,0	26 175,0 14 059,0	11 246,0 3 020,0	870,0		26 175,0	
70	10	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,0555	237 049,0 217 135,0	9 693,0 3 149,0	13 156,0 12 051,0	538,0 175,0	567,0		13 156,0	
71	11	241-505-0404 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	1	207 562,0		207 562,0		207 562,0		207 562,0	
72	12	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	1	5 202,0 4 418,0	122,0 0,0	5 202,0 4 418,0	122,0 0,0	662,0		5 202,0	
73	13	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 003,0		12 009,0		12 009,0		12 009,0	
74	14	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00131	3 801 230,0 2 302 373,0	1 309 137,0 336 794,0	4 980,0 3 016,0	1 715,0 441,0	249,0		4 980,0	
75	15	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	530,0		530,0		530,0		530,0	
76	16	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065,0		1 065,0		1 065,0		1 065,0	
77	17	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3 933,0		3 933,0		3 933,0		3 933,0	
78	18	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	12 336,0 9 387,0	563,0 176,0	12 336,0 9 387,0	563,0 176,0	2 386,0		12 336,0	
79	19	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	78 841,0		78 841,0		78 841,0		78 841,0	
80	20	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/	шт.	1	3 839,0 3 539,0	0,0 0,0	3 839,0 3 539,0	0,0 0,0	300,0		3 839,0	
81	21	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,01	152 037,0		1 520,0		1 520,0		1 520,0	
82	22	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м³	м³	0,05	53 328,0 22 246,0	4 537,0 876,0	2 666,0 1 112,0	227,0 44,0	1 327,0		2 666,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: в т.ч. эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	23	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	1,705	80 637,0 47 483,0	27 641,0 8 452,0	137 486,0 80 959,0	47 128,0 14 411,0	9 400,0		137 486,0	
84	24	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	22 969,0		22 969,0		22 969,0		22 969,0	
85	25	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	22 420,0		22 420,0		22 420,0		22 420,0	
86	26	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	25 961,0		51 922,0		51 922,0		51 922,0	
87	27	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	1	26 057,0		26 057,0		26 057,0		26 057,0	
88	28	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8 188,0		8 188,0		8 188,0		8 188,0	
89	29	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	10 988,0		10 988,0		10 988,0		10 988,0	
90	30	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		23 039,0	
91	31	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы кованые	шт.	8	785,0		6 280,0		6 280,0		6 280,0	
92	32	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/	м³	0,801	43 767,0 15 879,0	16,0 0,0	35 057,0 12 719,0	13,0 0,0	22 325,0		35 057,0	
93	33	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	1,9	7 533,0 4 827,0	459,0 105,0	14 313,0 9 171,0	873,0 200,0	4 269,0		14 313,0	
94	34	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м³	0,72	128 473,0 81 530,0	27 868,0 8 490,0	92 501,0 58 702,0	20 065,0 6 113,0	13 734,0		92 501,0	
95	35	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	19 643,0		58 929,0		58 929,0		58 929,0	
96	36	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	м³	2,1	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	16 275,0 16 275,0	0,0 0,0			16 275,0	
97	37	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	82 612,0 74 331,0	1 139,0 297,0	82 612,0 74 331,0	1 139,0 297,0	7 142,0		82 612,0	
98	38	6124-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подключение насоса к электрической сети масса до 0,15 т	шт	1	9 358,0 6 225,0	49,0 0,0	9 358,0 6 225,0	49,0 0,0	3 084,0		9 358,0	
99	39	511-304-0701 *СборСЦ 02.2024*	Насос Гном 25-20	шт.	1	248 447,0		248 447,0		248 447,0		248 447,0	
100	40	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	78,5	2 903,0 399,0	53,0 16,0	227 886,0 31 322,0	4 161,0 1 256,0	192 404,0		227 886,0	
101	41	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м³	5,61	92 865,0 54 674,0	21 423,0 6 561,0	520 973,0 306 721,0	120 183,0 36 807,0	94 068,0		520 973,0	
102	42	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	22 969,0		91 876,0		91 876,0		91 876,0	
103	43	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	22 420,0		44 840,0		44 840,0		44 840,0	
104	44	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	25 961,0		155 766,0		155 766,0		155 766,0	
105	45	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	2	26 057,0		52 114,0		52 114,0		52 114,0	
106	46	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	8 188,0		16 376,0		16 376,0		16 376,0	
107	47	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039,0		46 078,0		46 078,0		46 078,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	48	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки	т	0,0714	1 146 761,0		81 879,0		81 879,0		81 879,0	
109	49	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,0706	265,0 189,0	4,0 0,0	549,0 391,0	8,0 0,0	149,0		549,0	
110	50	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,0706	407,0 222,0	7,0 2,0	843,0 460,0	14,0 4,0	369,0		843,0	
111	51	6105-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	м³	0,225	76 130,0 29 060,0	7 470,0 1 608,0	17 129,0 6 539,0	1 681,0 362,0	8 916,0		17 129,0	
112	52	6109-0102-0130 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подготовок под сборные бетонные /Отмостка/	м²	3,204	43 767,0 15 879,0	16,0 0,0	140 229,0 50 876,0	51,0 0,0	89 302,0		140 229,0	
113	53	6123-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	7,85	7 533,0 4 827,0	459,0 105,0	59 134,0 37 892,0	3 603,0 824,0	17 639,0		59 134,0	
			ИТОГО по смете: 338764: Наружные сети водоснабжения и канализации [2-4]					2 919 643 867 673	304 692 93 917	1 498 833 248 447	0 0	2 919 643	
			Итого по суммарной смете					7 193 775 2 668 152	1 163 018 398 917	3 122 164 248 447	0 0	7 193 775	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)					(7193775-248447)*7,5/100				520 900	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					7193775+520900				7 714 675	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)					(7714675-248447)*0,3/100				22 399	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)					7488627*5/100				374 431	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)					7737074*3/100				232 112	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					7714675+22399+374431+232112				8 343 617	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075					8343617*1,075				8 969 388	
			Скидка 2%					8969388*2/100				**179 388**	
			ИТОГО					8969388-179388				**8 790 000**	
			НДС (12%)					8790000*12/100				1 054 800	
			Итого с НДС					8790000+1054800				**9 844 800.13**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагынтаев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполняющий обязанности руководителя Турткараев С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Аркалык-проект»

Тойымбетов Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «TS-Smart Construction»

Олпібек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГеоЛайн"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **564-2023 Строительство врачебной амбулатории в с. Московское, Костанайского района,Костанайской области" (Наружные инженерные сети)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№93** от 09.07.2024 г.

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **2-1 ИСКЛ-ВКЛ Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Положено работ, тенге: Всего / эксплуатация машин / материалы / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12	13	14
			Отдел 2: Включаемые работы										
1	3	8701-0201-0206 *УСН РК 8.02-03-2023*	Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных	м	72,0	8 809,0	7 968,0	695 928,0	577 686,0	73,0		695 928,0	
						1 630,0	1 931,0	118 173,0	139 998,0				
2	4	1101-0205-1101 *РСНБ РК 2022*	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые	м³ сооружений	299	3 479,0	110,0	1 008 910,0	31 900,0	395 270,0		1 008 910,0	
						2 006,0	36,0	581 740,0	10 440,0				
			Итого по отделу Включаемые работы					1 704 838	609 586	395 343	0	1 704 838	
								699 915	150 438	0	0		
			ИТОГО по акту					1 704 838	609 586	395 343	0	1 704 838	
								699 915	150 438	0	0		
			ИТОГО по смете ИСКЛЮЧИТЬ/ДОБАВИТЬ скидки					1 694 527	162 229	688 154		1 694 527	
								987 254	41 610	0			
НДПС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)					(1694527)*7,5/100				127 090	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					1694527+127090				**1 821 617**	
НДПС РК 8.04-09-2022, п. 3.4			Затраты по ликвидации сносных зданий (снеборьба) (0,3%)					(1821617)*0,3/100				5 465	
НДПС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)					1827082*5/100				91 354	
НДПС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)					1827082*3/100				54 812	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					1821617+5465+91354+54812				**1 973 248**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075					1973248*1,075				**2 121 242**	
			Скидка 2%					2121242*2/100				**42 425**	
			ИТОГО:					2121242-42425				**2 078 817**	
			НДС (12%)					2078817*12/100				249 458	
			Итого с НДС					2078817+249458				**2 328 275,00**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагатжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполняющий обязанности руководителя Турткараев С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперты технического надзора: ТОО «Арқалық-проект»

Тяймбетов Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперты авторского надзора: ТОО «TS-Smart Construction»

Олжабек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)