Заказчик: КГП на ПХВ Актогайская центральная больница управления здравоохранения Павлодарской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Иртыш Строй-ПВ
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции рентген кабинета Актогайской центральной районной больницы
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции рентген кабинета Актогайской центральной районной больницы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №110 от 6.08.2020 г

Акт приемки выполненных работ №1 за 10 сентября 2020г

Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы в здании

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью (отвестия под вентоборудование)	т	0,0183	300218,58	5494
2	2	1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,6	123735	74241
3	3	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,6	20125,8	12075
4	8	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3	1936	5808

5	9 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3	844,33	2533
6	10 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	11	2333,91	25673
7	11 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	1982,4	19824
8	16 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	0,3	17716,67	5315
9	17 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1	449,28	449
10	18 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1	236,52	237
		Всего				**151649**
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				1 820
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				3 714
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**3 144**

Итого в текущих ценах с 26.03.18 г		**160 327**

КГП на ПХВ Актогайская центральная больница управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Заказчик Глав.врач _____ Курмангалиева Г. Г

Авторский надзор ГИП _____ Куркин Е.С

Технадзор ТОО "EG-Compani-ПВ" Директор _____ Нуртазин Ж.А

Генеральный подрядчик директор _____ Рысалдина Р.А.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 117

Заказчик: КГП на ПХВ Актогайская центральная больница управления здравоохранения Павлодарской
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Иртыш Строй-ПВ
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции рентген кабинета Актогайской центральной районной больницы
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции рентген кабинета Актогайской центральной районной больницы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №110 от 6.08.2020 г

Акт приемки выполненных работ №2 за 10 сентября 2020г

Локальная смета 2-1-2. Вентиляция

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Вентиляция					
1	1	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	12625	12625
2	2	2305-0402-0303	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	102729,6	102730
3	3	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	95156	95156

4	4	5800-0000-0000(пл)(об)	Приточная установка L=1000м3/ч, P=200Па, N=0,7кВт, n=2423об/мин с электрокалорифером N=18,4кВт, Vss-021-R-FHVS, с автоматикой и опциональным освещением	компл.	1	1380300	1380300
5	5	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	6592,22	11866
6	6	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38,4	6382,76	245098
7	7	1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	5387,78	48490
8	8	1120-0701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	7575	7575
9	9	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	20	2607,4	52148
10	10	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100х100 мм. Установка	решетка	2	2491,5	4983
11	11	1120-0301-0201	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка	решетка	1	2716	2716
12	12	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	4	3128,75	12515

13	13 1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	25	856,8	21420
14	14 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5	108,8	544
15	15 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристойК=2,000;	м2	10	139,3	1393
16	16 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2	33110,5	66221
17	17 2111-0203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95К=1,240;	м3	2,48	12732,12	31576
18	18 2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	25	739,8	18495
19	19 2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	16	99,36	1590
20	20 2113-0207-1202	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,08	1084,32	86
	Раздел 2 Демонтажные работы					
21	21 1215-0103-0501	Вентилятор центробежный весом до 0,05 т. Демонтаж	шт.	1	5818	5818

22	22 1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали периметром до 1000 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	691,67	1245
23	23 1215-0103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	37,6	561,3	21105
24	24 1215-0103-0304	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	0,8	435	348
	Всего					**2146043**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)					9 189
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					18 753
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**15 874**
	Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**2 189 859**

Заказчик КГП на ПХВ Актогайская центральная больница управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской
Глав.врач _____ Курмангалиева Г. Г

Авторский надзор ГИП _____ Куркин Е.С

Технадзор ТОО "EG-Compani-ПВ"
Директор _____ Нуртазин Ж.А

Генеральный подрядчик
директор _____ Рысалдина Р.А.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 117

Заказчик: КГП на ПХВ Актогайская центральная больница управления здравоохранения Павлодарской
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Иртыш Строй-ПВ
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции рентген кабинета Актогайской центральной
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции рентген кабинета Актогайской центральной
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 110 от 6.08.2020 г

Акт приемки выполненных работ №3 за 10 сентября 2020г

Нулевая локальная смета 2-1-1а. Ремонтные работы в здании.

Электромонтажные работы.

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2 Добавляемые работы				
			2.1 Общестроительные работы				
1	28	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,8	1879,61	33457
2	29	1219-0101-1201	Растворы цементные. Приготовление вручную в построечных условиях	м3	0,333	4441,44	1479

3	30 2900-0000-0000(пл)	Баритовая штукатурка для отделки рентген кабинетов	кг	100	167,4	16740
4	31 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	27,8	757,48	21058
5	32 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	4562,96	8624
6	33 2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	29148,12	55090
7	34 2900-0000-0000(пл)	Освинцованная резина рентгенозащитная толщ. 10мм (1,8м2)	кг	28,44185	4435,56	126156
	2.2 Электромонтажные работы					
8	35 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7212	7212
9	36 2900-0000-0000(пл)	Корпус ЩМП-1 (395х310х220)	шт	1	8581,68	8582
10	37 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	2100,5	16804
11	38 2900-0000-0000(пл)	Автомат выкл. ВА 47-63 "ЭКФ" 1ф.2п.25А	шт	1	1494,72	1495
12	39 2900-0000-0000(пл)	Автомат выкл. ВА 47-63 "ЭКФ" 1ф. 16А	шт	1	626,4	626
13	40 2900-0000-0000(пл)	Автомат выкл. ВА 47-63 "ЭКФ" 1ф. 6А	шт	2	675	1350
14	41 2900-0000-0000(пл)	Дин-рейка (1250мм)	м	0,5	410,4	205

15	42	2900-0000-0000(пл)	Контактор малогабаритный КМЭ-1810, 220В Sirius	шт	2	4339,44	8679
16	43	2900-0000-0000(пл)	Реле тепловое РТЭ-1310 (4-6А) "ЭКФ"	шт	1	3750,84	3751
17	44	2900-0000-0000(пл)	Приставка контакторная ПКЭ-11 "ЭКФ"	шт	1	1109,16	1109
18	45	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	32	427,88	13692
19	46	2900-0000-0000(пл)	Провод ПВ3 1,5	м	10	69,12	691
20	47	2900-0000-0000(пл)	Провод ПВ3 2,5	м	5	104,76	524
21	48	2900-0000-0000(пл)	Провод ПВ3 0,5	м	10	31,32	313
22	49	2900-0000-0000(пл)	Кабель ВВГ-п 3х2,5	м	7	366,12	2563
23	50	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	8750	17500
24	51	2900-0000-0000(пл)	Кнопка NP2-EW8465 "Пуск-Стоп"	шт	2	1273,32	2547
25	52	2900-0000-0000(пл)	Зажим наборный ЗНИ-6мм2 (50А) серый	шт	8	135	1080
26	53	2900-0000-0000(пл)	Нулевая шина 6х9-12К	шт	1	434,16	434

27	54	2900-0000-0000(пл)	Сигнальная лампа AD127-22D, зеленный, 220 V, AC/DC MT22-D33	шт	1	598,32	598
28	55	2900-0000-0000(пл)	Винт с полукруглой головкой 6х30, оцинк. кл.пр. 4,8 DIN 7985	шт	2	8,64	17
29	56	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	561,6	5616
30	57	2900-0000-0000(пл)	Труба ПНД гофро с протяж. d20 черн.(100м)	м	10	101,52	1015
31	58	2900-0000-0000(пл)	Держат. труб клипс ф20	шт	20	8,64	173

Всего	**359180**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 310
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	8 796
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 446**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**379 732**

Заказчик КГП на ПХВ Актогайская центральная больница управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской
Глав.врач _____ Курмангалиева Г. Г

Авторский надзор ГИП _____ Куркин Е.С

Технадзор ТОО "EG-Compani-ПВ"
Директор _____ Нуртазин Ж.А

Генеральный подрядчик
директор _____ Рысалдина Р.А.