Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«12» марта 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Компания «UNEX STROY», Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Школьный – 2, дом №207

наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Епишева Юрия Николаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря. Система управления движением судов». В части 70-метровой коммуникационной вышки на СРГ. Жылыойский район, Атырауской области.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «ТенизСервис», Республика Казахстан, г. Актау, 14-ый Микрорайон, здание 36 «А»

в лице Заместителя генерального директора Сафонова Алексея Александровича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: отсутствуют

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Каспий Инжиниринг", ГСЛ №000396 от 13.08.2002 г. на основании заключений РГП «Госэкспертиза» №01-0642/17 от 22 декабря 2017 г., 17/17-AVENCOM-2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «ТенизСервис» приказ № 3 от 05 января 2018 г. проект «Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря. Система управления движением судов»,

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Высота вышки, в том числе:	**м**	**70**	**-**	**70**	**-**
Секций -1	м	10	-	10	-
Секций -2	м	10	-	10	-
Секций -3	м	10	-	10	-
Секций -4	м	10	-	10	-
Секций -5	м	10	-	10	-
Секций -6	м	10	-	10	-
Секций -7/1	м	7	-	7	-
Секций -7/2	м	3	-	3	-
Количество площадок	**шт.**	**10**	**-**	**10**	**-**
Количество лестниц	**шт.**	**9**	**-**	**9**	**-**

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Коммуникационная вышка высотой Н=70м.

Коммуникационная вышка выполнена из стального проката, секции длиной 10м. Вышка состоит из 8 секций, 6 секций длиной 10м, седьмая длиной 7м, восьмая верхняя секция – 3м.

Основание вышки с размерами в плане 10,0х10,0м. Вышка установлена на существующий фундамент, выполненный по другому проекту. В секциях принята перекрестная решетка с совмещенными узлами. Для обеспечения геометрической неизменяемости поперечного сечения в состав секций входят диафрагмы и устанавливаются распорные элементы. Соединение секций между собой выполнено с помощью двухсторонних накладок и стыковочных уголков. Для подъема на вышку предусмотрена лестница с ограждением, выходами на площадки отдыха через каждые 10м. Сами площадки являются дополнительной жесткостью в горизонтальной плоскости от сил ветрового давления. В верхней секции предусмотрены площадки для монтажа и размещения оборудования. Антикоррозийное покрытие металлоконструкций – горячее цинкование.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Не применимо

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ январь 2018;
месяц, год

окончание работ март 2018;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев: 3;

по норме или по проекту организации строительства, месяцев: 11;

фактически, месяцев: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Не применимо

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«70-метровая вышка коммуникационная на СРГ» проекта «Маршрут транспортировки грузов для объектов Северо-восточной части Каспийского моря. Система управления движением судов»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) в лице

Генерального директора Епишева Юрия Николаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)