Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«16» 04 2018 года

Заказчик ТОО «ТенизСервис», 130000, Мангистауская обл., г. Актау, 14 мкр., здание №36А

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии

от 8 марта 2018 года, Филиал Компании "ЕНКА Иншаат ве Санайи А.Ш." в Республике Казахстан, Мевлют Косеоглу, 060002 Казахстан, Атырау 21. Ул. Валиханова Офис №7,

от 12 марта 2018 года, ТОО «KAZPACO» (КАЗПАКО), Аманжолов Азамат Амангельдиевич, 010000, Республика Казахстан, г. Астана, улица Сыганак, дом 10/2,

от 12 марта 2018 года, ТОО «Компания «UNEX STROY», Епишев Юрий Николаевич, Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Школьный – 2, дом №207,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

от 13 марта 2018 года, ТОО «ТенизСервис», Аткельтеров Ержан Кобланович, №KZ30VJE00028854 от 20.07.2017г., Боранов Серик Куанбекович, №KZ27VJE00032982, №KZ00VJE00032983, №KZ54VJE00032981 от 06.12.2017г., Алиев Галымжан Алиевич, №KZ25VJE00010708 от 03.02.2015г., №KZ38VJE00010765 от 03.02.2015г., №KZ14VJE00006541 от 18.11.2014г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

от 12 марта 2018 года, ТОО "INNOVA ENGINEERING", Чукралиев Рашид Кадарканович, Кульжанов Мамбет Магзумович, №KZ48VJE00013010 от 07.09.2015 г., №KZ75VJE00013009 от 07.09.2015 г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

к приемке в эксплуатацию объекта: **«Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря. Система управления движением судов»**, новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Атырауская область, Жылыойский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

от «30» октября 2013 года № 574, Акимат Жылыойского района Атырауской области;

от «12» марта 2014 года № 129, Акимат Жылыойского района Атырауской области;

от «14» мая 2014 года № 137, Акимат Жылыойского района Атырауской области;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___года № не применимо;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области от 26.01.2018г.;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "Каспий Инжиниринг", ГСЛ №000396 от 13.08.2002 г. на основании заключений РГП «Госэкспертиза» №01-0642/17 от 22 декабря 2017 г., 17/17-AVENCOM-2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО “Тениз Сервис”, приказ № 3 от 05 января 2018 г,

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ январь 2018г.;
месяц, год
окончание работ март 2018г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11;
фактически, месяц: 3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность, и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установка морских платформ на ПК 10.1 и ПК 37.2	шт.	2	-	2	-
Установка 70 метровой коммуникационной вышки	шт.	1	-	1	-
Аппаратный блок-бокс	м2	4,622	-	4,622	-
Операторная	м2	22,95	-	22,95	-
Блок-бокс для хранения оборудования	м2	7,2	-	7,2	-
Блок сезонного хранения инвентаря	м2	13,865	-	13,865	-
Металлические опоры для установки секторных огней	шт.	2	-	2	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Морские платформы.

2(две) морские платформы УДС, первая на ПК 10.1, вторая на ПК 37.2, установлены в канале на существующих сваях (установленные по другому проекту). Размеры платформ на ПК 10.1 и ПК 37.2 – 3600х3000мм и 6000х3215мм, соответственно. На первой платформе (ПК10.1) смонтированы лестница длиной 10500мм и шириной 610мм и громоотвод. Структурные части второй платформы (ПК37.2) состоят из следующих: нижняя лестница (9000х610мм), лестничная платформа (2347х3987мм), верхняя лестница (3965х610мм), каркасы для солнечных панелей (10180х2000мм), морской блок-бокс (2.9mx2.4mx2.6m и вес 2600кг), телекоммуникационная вышка (12 м длиной) и громоотвод.

Коммуникационная вышка высотой Н=70м.

Коммуникационная вышка выполнена из стального проката, секции длиной 10м. Вышка состоит из 8 секций, 6 секций длиной 10м, седьмая длиной 7м, восьмая верхняя секция – 3м.

Основание вышки с размерами в плане 10,0х10,0м. Вышка установлена на существующий фундамент, выполненный по другому проекту. В секциях принята перекрестная решетка с совмещенными узлами. Для обеспечения геометрической неизменяемости поперечного сечения в состав секций входят диафрагмы и устанавливаются распорные элементы. Соединение секций между собой выполнено с помощью двухсторонних накладок и стыковочных уголков. Для подъема на вышку предусмотрена лестница с ограждением, выходами на площадки отдыха через каждые 10м. Сами площадки являются дополнительной жесткостью в горизонтальной плоскости от сил ветрового давления. В верхней секции предусмотрены площадки для монтажа и размещения оборудования. Антикоррозийное покрытие металлоконструкций – горячее цинкование.

На коммуникационной вышке установлены:

- две базовые станции автоматической идентификационной системы (АИС);
- антенна 3дБ (АИС);
- базовая станция беспроводного доступа (WIMAX) в комплекте с антенной;
- метеодатчики морской системы мониторинга окружающей среды (МСМОС).

Кабели электропитания системы светоограждения вышки проложены по лоткам, смонтированы по всей длине лестницы вышки до площадок, а также по периметру площадок.

Для защиты от вторичных перенапряжений выполнено устройство защиты от импульсных перенапряжений, УЗИП типа 2, 1 и 3 и класс I. Управление включением и отключением светоограждения вышки осуществляется автоматически в зависимости от освещенности через световой датчик, который установлен снаружи существующего здания отдыха; также предусмотрена возможность ручного включения и отключения системы светоограждения.

Аппаратный блок-бокс.

Аппартный Блок-бокс здание блочно-модульной конструкции полной заводской готовности, оснащенное системами электроосвещения, пожарной сигнализации, система и вентиляции и кондицирования, предусмотрен для хранения оборудования.

Размер блок-бокса в плане составляет 2,15х2,15м, высотой 2,54 метра.

Стены, покрытие – сэндвич-панели. Кровля односкатная.

Полы – антистатический линолеум, утеплен матами из стекловаты.

Операторная.

Операторная здание блочно-модульной конструкции полной заводской готовности, оснащенное системами электроосвещения, пожарной сигнализации, система и вентиляции и кондицирования, предусмотрен для хранения оборудования и для присутствия персонала из 2-х человек.

Размер блок-бокса в плане составляет 2,55х9,0м, высотой 2,8 метра.

Состав помещений: помещение операторной, помещение узла связи.

Стены, покрытие – сэндвич-панели. Окна-металлопластиковые, Двери – металлопластиковая, металлическая.

Внутренняя отделка – эпоксидно-полиамидное покрытие, полы – антистатический линолеум, лист металлический рифленый (узел связи).

Блок-бокс для хранения оборудования.

Блок-бокс для хранения оборудования здание блочно-модульной конструкции полной заводской готовности, оснащенное системами электроосвещения, пожарной сигнализации, системаи вентиляции и кондицирования, предусмотрен для оборудования, доставляемое для хранения непосредственно после демонтажа с морских платформ.

Размер блок-бокса в плане составляет 2,4х3,0м, высотой 2,6 метра.

Стены, покрытие – сэндвич-панели с окраской.

Полы утеплены матами из негорючего утеплителя.

Дверь – стальная утепленная.

Блок-бокс сезонного хранения инвентаря

Блок сезонного хранения инвентаря представляет собой блок-модуль полного заводского изготовления в холодном исполнении. Блок-бокс это стандартный 20 футовый морской контейнер типа DC, размером 5,9(L)х2,35(W)х2,35(H)м в осях – предназначен для хранения оборудования, не чувствительного к климатическим условиям.

Металлические опоры для установки секторных огней.

Опора представляет собой пространственное четырехгранное сооружение, состоящую из несущей опоры, опорной конструкции под термошкаф, крепления для секторных огней. Опора выполнена с решеткой, из угловых равнополочных прокатных профилей. Сечение опоры в основании сложное, ствол опоры сечением 400х400 мм, высота опоры 9,5 м.

Опоры устанавливаются на существующие монолитные железобетонные фундаменты (в фундаментах предусмотрены закладные детали), выполненные другим проектом в зоне СРГ (сооружение разгрузки грузов) на крайних западных точках Северного и Южного причалов.

Внешнее электроснабжение выполнено в рамках другого проекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов в Северо-восточной части Каспийского моря. Береговые здания и сооружения с подъездной автомобильной дорогой. Корректировка"

Прокладка кабелей электричества, заземления, видеонаблюдения, пожарной системы, коммуникационные кабели исполнены над поверхностью земли, применяя кабельные лотки и стальные опоры к ним, установленные на фундаментные бетонные блоки при помощи анкерных болтов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **объект «Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря. Система управления движением судов» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Сафонов Алексей Александрович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор
Аткельтеров Ержан Кобланович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Технический надзор
Боранов Серик Куанбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Технический надзор
Алиев Галымжан Алиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
Чукралиев Рашид Кадарканович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
Мевлют Косеоглу

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик
Аманжолов Азамат Амангельдиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик
Епишев Юрий Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ МЕМЛЕКЕТТІК
СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Кіріс №_____

"14" 06 2018 ж.

Хасанов А (аты-жөні) (қолы)

«Жылыой ауданы сәулет және
қала құрылысы бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«15» 06 2018 ж

кіріс № 78 тіркелді

(аты-жөні) (қолы)

Приложение
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
«Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря. Система управления движением судов»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Установка морских платформ на ПК 10.1 и ПК 37.2	шт.	2	металлоконструкция	
2	Установка 70 метровой коммуникационной вышки	шт.	1	металлоконструкция	
3	Аппаратный блок-бокс	м2	4,622	здание блочно-модульной конструкции полной заводской готовности	
4	Операторная	м2	22,95	здание блочно-модульной конструкции полной заводской готовности	
5	Блок-бокс для хранения оборудования	м2	7,2	здание блочно-модульной конструкции полной заводской готовности	
6	Блок сезонного хранения инвентаря	м2	13,865	здание блочно-модульной конструкции полной заводской готовности	
7	Металлические опоры для установки секторных огней	шт.	2	металлоконструкция	

Заказчик: Заместитель генерального директора по производству ТОО «ТенізСервис»
Сафонов Алексей Александрович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: Директор ТОО «INNOVA ENGINEERING»
Чукралиев Рашид Кадарканович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.