Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Абдукаримов А. А.
Генподрядчик: ТОО «Компания Жанкент»
Наименование объекта: «Строительство автомойки по адресу: мкр. Байтерек 1, улица №22, дом №2 г. Кызылорда»

Справка №1
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство автомойки по адресу: мкр. Байтерек 1, улица №22, дом №2 г. Кызылорда»	4 480 000,00	4 000 000	-	-	-	-		480 000	4 480 000,00
Итого к оплате, тенге:	**4 480 000,00**	**4 000 000**	-	-	-	-		**480 000**	**4 480 000,00**

Подрядчик: ТОО «Компания Жанкент»
Директор _____ Ғылман Г. Ж.

Заказчик:
_____ ФЛ Абдукаримов А. А.

Авторский надзор: ТОО "Казакжобакурылыс"
Директор_____ Аскаров Т. А.

Технический надзор: ТОО "Арн надзор групп"
Эксперт_____ Отаров Ж. О.

Заказчик: Абдукаримов А. А.
Генподрядчик: ТОО «Компания Жанкент»

Наименование объекта: «Строительство автомойки по адресу: мкр. Байтерек 1, улица №22, дом №2 г. Кызылорда»

АКТ
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. Земляные работы										
4	**1101-0104-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)**	**м² спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1200**		**2,32**	**2,32**	**2784**	**2784**	--	**420**	**3456**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**0,49**	--	**588**		**252**	
4.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,24							
4.2	311-101-0201	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т	маш.-ч	0,000184	0,22032		12628,00		2782			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000184	0,22032		2696,00		594			
5	**1101-0101-0233 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³**	**м³ грунта**	**360**		**115,39**	**109,88**	**41540**	**39557**	--	**7315**	**52765**
		НР - 72%; СП - 8%				**5,51**	**22,71**	**1984**	**8176**		**3910**	
5.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0042	1,512	1322,00		1999				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	3,024							
5.3	311-401-0107	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1 до 1,25 м³, масса свыше 20 до 23 т	маш.-ч	0,008424	3,03264		13044,00		39558			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008424	3,03264		2696,00		8176			
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1984**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**42341**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						**8764**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы		Тенге								7735	
	Сметная прибыль		Тенге								4162	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									56221
		Подраздел 2. Кладка стен										
8	213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	38		48043,00	--	1825634	--	1825634	--	1971685
		СП - 8%				--	--	--	--		146051	
9	1146-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	$м^3$	15		95954,71	52155,09	2878641	1564652	--	1690756	1389708
		НР - 84%; СП - 8%				43799,62	23293,88	1313989	698816		365552	
9.1	006-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	25,704	771,12	1704,00		1313988				
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,3444	370,332							
9.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	12,3444	370,332		4091,00		1515028			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,3444	370,332		1887,00		698816			
9.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	24,6888	740,664		67,00		49624			
10	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	1,7		105188,20	34053,37	178820	57891	4528	95236	295980
		НР - 69%; СП - 8%				68471,35	12718,57	116401	21622		21924	
10.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	38,772	65,9124	1766,00		116401				
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,7606	8,093							
10.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,6528	11,30976		416,00		4705			
10.4	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	3,4236	5,82012		27,00		157			
10.5	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,09504	0,161568		13923,00		2250			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09504	0,161568		3221,00		520			
10.6	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3132	0,53244		45,00		24			
10.7	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,3672	0,62424		239,00		149			
10.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,4604	7,58268		6457,00		48961			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,4604	7,58268		2696,00		20443			
10.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2052	0,34884		4037,00		1408			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2052	0,34884		1887,00		658			
10.10	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,7604	2,99268		79,00		236			
10.11	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,051	93,00				5		
10.12	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,03179	5414,00				172		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.13	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,0017	965674,00				1642		
10.14	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,001751	141521,00				248		
10.15	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,37	2,329	428,00				997		
10.16	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	0,697	222,00				155		
10.17	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00017	2453940,00				417		
10.18	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000527	467116,00				246		
10.19	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00102	623062,00				636		
10.20	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,017	659,00				11		
11	**217-101-0107 РСНБ РК 2022**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**		**0,01785**	**813201,00**	**--**	**14516**	**--**	**14516**	**--**	**15677**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1161**	
12	**261-107-0576 РСНБ РК 2022**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**		**0,0068**	**289955,00**	**--**	**1972**	**--**	**1972**	**--**	**2130**
		СП - 8%				--	--	--	--		**158**	
13	**214-203-0103 РСНБ РК 2022**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**		**0,003298**	**558744,00**	**--**	**1843**	**--**	**1843**	**--**	**1990**
		СП - 8%				--	--	--	--		**147**	
14	**ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ № 14**	**Площадка с настилом и ограждением**	**т**		**1,7**	**145212,00**	**--**	**246860**	**--**	**246860**	**--**	**266609**
		СП - 8%				--	--	--	--		**19749**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4000000**
		НДС:	**Тенге**									**480000**
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**									**4480000**

Подрядчик: ТОО «Компания Жанкент»
Директор_____ Гылман Г. Ж.

Заказчик:
_____ ФЛ Абдукаримов А. А.

Авторский надзор: ТОО "Қазакжобакурылыс"
Директор_____ Аскаров Т. А.

Технический надзор: ТОО "Арн надзор групп"
Эксперт_____ Отаров Ж. О.