Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : ОСИ "Аса-21"

Подрядчик : ТОО "Нур-Сервис-2013"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №21 в микрорайоне "Аса(10)" в г. Тараз, Жамбылской области.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		34/24	03.09.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №21 в микрорайоне "Аса(10)" в г. Тараз, Жамбылской области	30 185 860	26 951 661							3 234 199	30 185 860
удержание в счет погашения аванса	4 527 879	4 042 749							485 130	4 527 879
К оплате:	**25 657 981**	**22 908 911**							**2 749 069**	**25 657 981**

ЗАКАЗЧИК:
ОСИ "Аса-21"

Председатель _____ **Тастанбекова Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Сервис-2013"

Директор _____ **Кулмаханбетов Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ОСИ "Аса-21"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур-Сервис-2013"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №21 в микрорайоне "Аса(10)" в г. Тараз, Жамбылской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №21 в микрорайоне "Аса(10)" в г. Тараз, Жамбылской области.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34/24 от 03.09.24.

Акт выполненных работ

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 ремонтно-строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы кровли									
1	1	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	80	181,24	0,00	14499,20	0,00		10439,42	26933,71
						181,24	0,00	14499,20	0,00		1995,09	
2	2	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Поиски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	80	94,73	0,00	7578,40	0,00		5456,45	14077,64
						94,73	0,00	7578,40	0,00		1042,79	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы кровли					22077,60	0,00	0,00	15895,87	41011,35
								22077,60	0,00	0,00	3037,88	
			Раздел 2: Устройсто кровли. Монтаж									
3	3	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	28,514	176539,21	1475,53	5033839,03	42073,26	4247547,52	686358,30	6177813,12
						26100,10	645,37	744218,25	18402,08		457615,79	
4	4	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	9,12	6199,81	28,39	56542,27	258,91	40059,60	14711,12	76953,66
						1778,92	13,37	16223,75	121,93		5700,27	
5	5	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2	154	3244,24	3,47	499612,96	534,38	455325,64	39603,56	582353,84
						284,11	1,63	43752,94	251,02		43137,32	
6	6	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	1030	1788,33	5,99	1841979,90	6169,70	1617687,10	159139,94	2161209,43
						211,77	2,82	218123,10	2904,60		160089,59	
7	7	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1030	1085,75	27,79	1118325,59	28621,13	54487,00	962882,89	2247705,16
						1005,07	11,06	1035217,46	11394,38		166496,68	
8	8	224-102-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	1030	4802,00		4946060,00		4946060,00		5341744,80
											395684,80	
9	9	1208-0101-1801 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков	м	148	428,65	1,58	63440,20	233,84	1160,32	44752,00	116847,58
						419,23	0,74	62046,04	109,52		8655,38	
10	10	224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	148	816,00		120768,00		120768,00		130429,44
											9661,44	
11	11	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		110	465,18	8,86	51169,80	974,60	9625,00	37657,53	95933,52

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м планки	110	368,82	3,29	40570,20	361,90	191510,00	7106,19	206830,80
				м		1741,00		191510,00				
13	13	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	149,2	122,43	12,69	18266,78	1892,97	1041,42	15320,80	35781,44
						102,76	5,53	15332,39	824,33		14864,18	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,67	346394,00		232083,98		232083,98	2650,48	250650,70
15	15	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	18	29870,19	117,50	537663,42	2115,00	336261,42	18566,72	777245,50
						11071,50	40,12	199287,00	722,16		182008,34	
16	16	1146-0303-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	1,23	96809,38	756,96	119075,54	931,06	56565,93	57573,74	184863,60
						50063,86	356,64	61578,55	438,67		52094,46	
17	17	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	1552	325,82	134,33	505672,64	208480,16		13693,60	906750,94
						191,49	64,64	297192,48	100321,28		333911,56	
18	18	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,8	106584,02	1804,99	85267,21	1443,99		67166,74	175089,72
						104779,03	788,14	83823,22	630,51		76852,90	
19	19	214-209-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	420	574,00		241080,00		241080,00	12969,61	260366,40
20	20	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	32	5289,00	5289,00	169248,00	169248,00		19286,40	182787,84
							1777,00		56864,00		13539,84	
21	21	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	28,514	9211,89	79,88	262667,79	2277,56	223064,45	34505,83	320947,51
						1309,03	35,56	37325,78	1014,03		23773,89	
22	22	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	1000	72,23	2,30	72230,00	2300,00	17820,00	47817,00	129650,76
						52,11	1,02	52110,00	1020,00		9603,76	
23	23	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1149,98	2,09	45999,14	83,50	176,00	44860,13	98128,01
						1143,49	0,90	45739,64	36,00		7268,74	
24	24	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	4	22096,27	31,54	88385,08	126,16	78655,24	8890,07	105057,16
						2400,92	14,86	9603,68	59,44		7782,01	
25	25	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	34090,13	920,15	204540,78	5520,90	153638,76	42986,75	267329,73
						7563,52	396,99	45381,12	2381,94		19802,20	
26	26	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	1,071259	2231,07	0,00	2390,05	0,00		1720,84	4439,76
						2231,07	0,00	2390,05	0,00		328,87	
27	27	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,071259	891,00		954,49				1030,85
											76,36	
28	28	411-103-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1,071259	35,00		37,49				40,49
			Итого по разделу 2: Устройсто кровли. Монтаж					16508810,14	473285,12	13024617,38	3,00	
											2785617,40	20837981,76
								3009915,65	197857,79	0,00	1543554,22	
			Раздел 3: Узел управления подвала. Демонтаж									
29	29	1215-0102-1603 РСНБ РК 2015	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж	шт.	1	12016,31	0,00	12016,31	0,00		8651,74	22321,49
						12016,31	0,00	12016,31	0,00		1653,44	
30	30	1215-0102-1601 РСНБ РК 2015	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж	шт.	1	1280,12	0,00	1280,12	0,00		921,69	2377,95
						1280,12	0,00	1280,12	0,00		176,14	
31	31	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики. Демонтаж	шт.	2	1977,96	0,00	3955,92	0,00		2848,26	7348,51
						1977,96	0,00	3955,92	0,00		544,33	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	4	1185,53 1185,53	0,00 0,00	4742,12 4742,12	0,00 0,00		3414,33 652,52	8808,97
			Итого по разделу 3: Узел управления подвала. Демонтаж					21994,47 21994,47	0,00 0,00	0,00 0,00	15836,02 3026,43	40856,92
			Раздел 4: Узел управления подвала. Монтаж									
33	33	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	74495,22 19229,82	1363,05 598,58	74495,22 19229,82	1363,05 598,58	53902,35	19431,84 7514,17	101441,23
34	34	1118-0801-0201 РСНБ РК 2015	Элеваторы номером 1, 2. Установка	шт.	1	4880,43 4086,11	160,85 74,07	4880,43 4086,11	160,85 74,07	633,47	4076,98 716,59	9674,00
35	35	245-405-0305 РСНБ РК 2015	Элеватор Э4А водоструйный чугунный N1 и 2	шт.	1	40145,00		40145,00		40145,00		43356,60
36	36	1118-0701-0106 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	шт.	2	124206,36 14745,20	390,19 166,73	248412,72 29490,40	780,38 333,46	218141,94	29227,39 22211,21	299851,32
37	37	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	шт.	2	371,24 261,70	0,00 0,00	742,49 523,41	0,00 0,00	219,08	512,94 100,43	1355,86
38	38	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	5314,72 4696,99	143,99 63,69	21258,87 18787,96	575,95 254,75	1894,96	18661,86 3193,66	43114,39
39	39	519-204-0108 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, муфтовый, с пневмоприводом одностороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	54760,00		219040,00		219040,00		219040,00
40	40	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	8	1127,50 1081,03	0,00 0,00	9020,04 8648,28	0,00 0,00	371,76	8561,79 1406,55	18988,38
41	41	261-301-1377 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2914,00		23312,00		23312,00		25176,96
42	42	261-301-0748 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	4	6988,00		27952,00		27952,00	1864,96	30188,16
43	43	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	12	1127,50 1081,03	0,00 0,00	13530,05 12972,41	0,00 0,00	557,64	2236,16 2109,82	28482,56
44	44	261-301-1377 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	2914,00		34968,00		34968,00		37765,44
45	45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4	110,81 65,86	1,04 0,38	443,23 263,44	4,15 1,50	175,64	2797,44 182,81 50,08	676,12
46	46	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4	1260,77 1125,16	1,19 0,56	5043,07 4500,64	4,75 2,25	537,68	3602,31 691,63	9337,01
47	47	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2547,41 349,87	0,00 0,00	5094,82 699,74	0,00 0,00	4395,08	685,75 462,45	6243,02
48	48	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	530,22 459,47	0,00 0,00	1060,45 918,95	0,00 0,00	141,50	900,57 156,88	2117,90
49	49	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Термометр общего назначения с трехходовым краном	комплект	2	2179,00		4358,00		4358,00	348,64	4706,64
			Итого по разделу 4: Узел управления подвала. Монтаж					733756,39 100121,16	2889,13 1264,61	411706,10 219040,00	98686,93 49072,27	881515,59
			Раздел 5: Отопление. Демонтаж									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	272	969,67	1,82	263750,24	495,04	17897,60	176657,47	475640,33
						902,05	0,00	245357,60	0,00		35232,62	
51	51	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	72	443,56	0,92	31936,32	66,24	2398,32	21219,67	57408,47
						409,33	0,00	29471,76	0,00		4252,48	
52	52	1215-0101-0502 РСНБ РК 2015	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Снятие	шт.	8	1433,56	3,78	11468,48	30,24	182,40	8114,46	21149,58
						1406,98	1,78	11255,84	14,24		1566,64	
53	53	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоспускной. Снятие	шт.	96	70,91	0,00	6807,36	0,00		4901,30	12645,35
						70,91	0,00	6807,36	0,00		936,69	
			Итого по разделу 5: Отопление. Демонтаж					**313962,40**	**591,52**	**20478,32**	**210892,90**	**566843,73**
								292892,56	**14,24**	**0,00**	**41988,43**	
			Раздел 6: Отопление. Монтаж									
54	54	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м	272	4075,59	43,01	1108560,48	11698,72	826537,28	269372,21	1488167,31
						993,84	16,71	270324,48	4545,12		110234,62	
55	55	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	72	2253,74	23,81	162269,32	1714,50	790,56	156584,85	344362,50
						2218,95	0,23	159764,26	16,20		25508,33	
56	56	241-205-0207 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	72	680,00		48960,00		48960,00		52876,80
											3916,80	
57	57	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	96	2969,20	39,43	285043,01	3784,80	26320,32	251586,67	579560,05
						2655,60	18,57	254937,89	1783,20		42930,37	
58	58	242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, DN 25	шт.	96	3335,00		320160,00		320160,00		345772,80
											25612,80	
59	59	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха ППР DN 25	шт.	96	91,00		8736,00		8736,00		9434,88
											698,88	
60	60	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	8	4879,00		39032,00		39032,00		42154,56
											3122,56	
61	61	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	82	751,84	3,94	61650,88	322,87		60865,92	132318,14
						747,90	1,86	61328,00	152,72		9801,34	
62	62	СТПРАЙС-ЛИСТ	Адаптер с внутренней резьбой ППР 25х 2,4	шт	82	185,71		15228,22		15228,22		16446,48
											1218,26	
63	63	241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	30	78,00		2340,00		2340,00		2527,20
											187,20	
64	64	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	96	537,00		51552,00		51552,00		55676,16
											4124,16	
65	65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,2	110,81	1,04	1351,86	12,65	535,70	557,57	2062,18
						65,86	0,38	803,50	4,57		152,75	
66	66	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,2	1260,77	1,19	15381,36	14,48	1639,92	10987,05	28477,88
						1125,16	0,56	13726,95	6,86		2109,47	
67	67	234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	5,4	12297,00		66403,80		66403,80		71716,10
											5312,30	
68	68	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 80 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	272	124,99	0,00	33996,06	0,00	97,92	33220,17	72593,53
						124,63	0,00	33898,14	0,00		5377,30	
			Итого по разделу 6: Отопление. Монтаж					**2220664,99**	**17548,02**	**1408333,72**	**783174,44**	**3244146,57**
								794783,22	**6508,67**	**0,00**	**240307,14**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 7: Горячее водоснабжение. Демонтаж									
69	69	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	140	763,08	1,60	106831,20	224,00	8031,80	70974,29	192029,93
						704,11	0,00	98575,40	0,00		14224,44	
70	70	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	40	443,56	0,92	17742,40	36,80	1332,40	11788,70	31893,59
						409,33	0,00	16373,20	0,00		2362,49	
71	71	1215-0101-0502 РСНБ РК 2015	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Снятие	шт.	32	1433,56	3,78	45873,92	120,96	729,60	32457,83	84598,29
						1406,98	1,78	45023,36	56,96		6266,54	
			Итого по разделу 7: Горячее водоснабжение. Демонтаж					**170447,52**	**381,76**	**10093,80**	**115220,82**	**308521,81**
								159971,96	**56,96**	**0,00**	**22853,47**	
			Раздел 8: Горячее водоснабжение. Монтаж									
72	72	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	140	2959,16	38,35	414283,03	5369,00	3092,60	397816,48	877067,47
						2898,72	0,81	405821,43	113,75		64967,96	
73	73	241-205-2105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х10,1 мм	м	140	1213,00		169820,00		169820,00	13585,60	183405,60
74	74	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	2253,74	23,81	90149,62	952,50	439,20	86991,58	191312,50
						2218,95	0,23	88757,92	9,00		14171,30	
75	75	241-205-2102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	40	275,00		11000,00		11000,00	880,00	11880,00
76	76	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый ППР DN 25	шт.	12	2893,00		34716,00		34716,00	2777,28	37493,28
77	77	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	537,00		21480,00		21480,00	1718,40	23198,40
78	78	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	140	124,99	0,00	17497,97	0,00	50,40	17098,62	37364,32
						124,63	0,00	17447,57	0,00		2767,73	
			Итого по разделу 8: Горячее водоснабжение. Монтаж					**758946,62**	**6321,50**	**240598,20**	**501906,68**	**1361721,57**
								512026,92	**122,75**	**0,00**	**100868,27**	
			Раздел 9: Холодное водоснабжение. Демонтаж									
79	79	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	150	763,08	1,60	114462,00	240,00	8605,50	76043,88	205746,35
						704,11	0,00	105616,50	0,00		15240,47	
80	80	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	60	443,56	0,92	26613,60	55,20	1998,60	17683,06	47840,39
						409,33	0,00	24559,80	0,00		3543,73	
81	81	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	2	1185,53	0,00	2371,06	0,00		1707,16	4404,48
						1185,53	0,00	2371,06	0,00		326,26	
82	82	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	80	70,91	0,00	5672,80	0,00		4084,42	10537,80
						70,91	0,00	5672,80	0,00		780,58	
			Итого по разделу 9: Холодное водоснабжение. Демонтаж					**149119,46**	**295,20**	**10604,10**	**99518,52**	**268529,02**
								138220,16	**0,00**	**0,00**	**19891,04**	
			Раздел 10: Холодное водоснабжение. Монтаж									
83	83	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	2959,16	38,35	177549,87	2301,00	1325,40	170492,78	375886,06
						2898,72	0,81	173923,47	48,75		27843,41	
84	84	241-205-1305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	60	1139,00		68340,00		68340,00	5467,20	73807,20

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	85	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	2253,74	23,81	54089,77	571,50	263,52	52194,95	114787,50
						2218,95	0,23	53254,75	5,40		8502,78	
86	86	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	24	268,00		6432,00		6432,00	514,56	6946,56
87	87	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый ППР DN 25	шт.	20	2893,00		57860,00		57860,00	4628,80	62488,80
88	88	242-207-4106 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	10388,00		20776,00		20776,00	1662,08	22438,08
89	89	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3008,62	78,85	3008,62	78,85	274,17	2638,90	6099,32
						2655,60	37,15	2655,60	37,15		451,80	
90	90	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	12865,00		12865,00		12865,00	1029,20	13894,20
91	91	261-301-1375 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1791,00		7164,00		7164,00	573,12	7737,12
92	92	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	537,00		6444,00		6444,00	515,52	6959,52
93	93	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	124,99	0,00	7499,13	0,00	21,60	7327,98	16013,28
						124,63	0,00	7477,53	0,00		1186,17	
			Итого по разделу 10: Холодное водоснабжение. Монтаж					422028,39	2951,35	181765,69	232654,61	707057,64
								237311,35	91,30	0,00	52374,64	
			Раздел 13: Подвальное освещение. Демонтаж									
94	106	1308-0304-0104 РСНБ РК 2015	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка	м ширины по фронту	1	4261,05	1059,74	4261,05	1059,75	113,31	2582,85	7391,41
						3088,00	499,30	3088,00	499,30		547,51	
95	107	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	95	100,35	0,00	9533,25	0,00		6863,94	17708,97
						100,35	0,00	9533,25	0,00		1311,78	
			Итого по разделу 13: Подвальное освещение. Демонтаж					13794,30	1059,75	113,31	9446,79	25100,38
								12621,25	499,30	0,00	1859,29	
			Раздел 14: Подвальное освещение. Монтаж									
96	108	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Шкаф учета электроэнергии. Установка на готовом основании	шт.	1	1401,73	31,54	1401,73	31,54	26,91	977,86	2569,96
						1343,28	14,86	1343,28	14,86		190,37	
97	109	247-305-0139 РСНБ РК 2015	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 25-1Н-N1-07 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной, трансформаторами тока и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1	106663,00		106663,00		106663,00	8533,04	115196,04
98	110	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	95	242,40	15,38	23027,86	1460,63	2897,50	13938,11	39923,25
						196,52	7,25	18669,73	688,75		2957,28	
99	111	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	96,9	32,00		3100,80		3100,80	248,06	3348,86
100	112	243-110-0302 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	км	0,102	73305,00		7477,11		7477,11	598,17	8075,28
101	113	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4260,18	40,13	17040,70	160,50	1391,08	11205,66	30506,07
						3872,28	18,57	15489,12	74,30		2259,71	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	114	247-204-0617 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	4	677,00		2708,00		2708,00		2924,64
											216,64	
103	115	247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	4	829,00		3316,00		3316,00		3581,28
											265,28	
104	116	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	16	2064,57	710,02	33033,12	11360,32	2156,64	19920,96	57190,41
						1219,76	509,49	19516,16	8151,84		4236,33	
105	117	247-102-1404 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light ЖКХ 6/700 4-5К, IP54	шт.	16	5644,00		90304,00		90304,00		97528,32
											7224,32	
106	118	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	242,40	15,38	4847,97	307,50	610,00	2934,34	8404,89
						196,52	7,25	3930,47	145,00		622,58	
107	119	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	20	335,38	5,76	6707,59	115,25	502,40	4422,20	12020,17
						304,50	2,60	6089,94	52,00		890,38	
108	120	243-110-0302 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	км	0,2	73305,00		14661,00		14661,00		15833,88
											1172,88	
109	121	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	20,4	194,00		3957,60		3957,60		4274,21
											316,61	
110	122	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	20	747,60	2,70	14952,06	54,00	196,00	10596,10	27592,01
						735,10	0,74	14702,06	14,75		2043,85	
111	123	247-214-0105 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	20	407,00		8140,00		8140,00		8791,20
											651,20	
112	124	1212-0101-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по кирпичу и бетону	м2	1336	260,12	1,89	347520,32	2525,04	27935,76	229138,96	622792,02
						237,32	0,89	317059,52	1189,04		46132,74	
113	125	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	12,4	2231,07	0,00	27665,27	0,00		19918,99	51391,00
						2231,07	0,00	27665,27	0,00		3806,74	
114	126	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	12,3	891,00		10959,30				11836,04
											876,74	
115	127	411-103-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	12,3	35,00		430,50				464,94
											34,44	
			Итого по разделу 14: Подвальное освещение. Монтаж					727913,93	16014,78	276043,80	313053,18	1124244,47
								424465,55	10330,54	0,00	83277,36	
			Отдел 1: Электроосвещение									
			Раздел 17: Ремонт подъездов. Демонтаж									
116	153	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	268	185,30	0,00	49660,40	0,00		35755,49	92249,16
						185,30	0,00	49660,40	0,00		6833,27	
117	154	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	700	267,54	0,00	187278,00	0,00		134840,16	347887,61
						267,54	0,00	187278,00	0,00		25769,45	
118	155	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	11,28	1854,02	0,00	20913,35	0,00		17567,21	41559,00
						1854,02	0,00	20913,35	0,00		3078,44	
119	156	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	22,96	1021,79	0,00	23460,30	0,00		19706,65	46620,31
						1021,79	0,00	23460,30	0,00		3453,36	
			Итого по разделу 17: Ремонт подъездов. Демонтаж					281312,05	0,00	0,00	207869,51	528316,08
								281312,05	0,00	0,00	39134,52	
			Раздел 18: Ремонт подъездов. Монтаж									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	157	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	11,28	3479,26	117,04	39246,05	1320,21	17766,45	18682,01	62562,31
						1787,18	53,05	20159,39	598,40		4634,25	
121	158	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	11,28	15387,00		173565,36		173565,36		187450,59
			Итого по разделу 18: Ремонт подъездов. Монтаж								13885,23	
								212811,41	**1320,21**	**191331,81**	**18682,01**	**250012,90**
			Итого по отделу Электроосвещение					**20159,39**	**598,40**	**0,00**	**18519,48**	
								494123,46	**1320,21**	**191331,81**	**226551,52**	**778328,98**
			ИТОГО по акту					**301471,44**	**598,40**	**0,00**	**57654,00**	
								22557639,67	**522658,34**	**15775686,23**	**5408455,68**	**30185859,79**
			В том числе:					**6027873,29**	**217344,56**	**219040,00**	**2219764,44**	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
										219040,00		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур-Сервис-2013"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кулмаханбетов Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (Заказчик)

ОСИ "Аса-21"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тастанбекова Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Жители дома №21 Асілбекова Н № 19

Сарсенбаева Н.А № 29

Шолмаганбетова Б.Б № 3

ТОО "Тұрғын үй жөндеу - Тараз"

Viva Project

Страниц - 8