Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : ОСИ "Аса-21"

Подрядчик : ТОО "Нур-Сервис-2013"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №21 в микрорайоне "Аса(10)" в г. Тараз, Жамбылской области.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2024года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		34/24	03.09.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №21 в микрорайоне "Аса(10)" в г. Тараз, Жамбылской области.	50 435 584	18 080 111							2 169 613	20249724
удержание в счет погашения аванса	15 130 675	5 424 033							650 884	6 074 917
К оплате:	**35 304 909**	**12 656 078**							**1 518 729**	**14 174 807**

ЗАКАЗЧИК:
ОСИ "Аса-21"

Председатель _____ **Тастанбекова Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Сервис-2013"

Директор _____ **Кулмаханбетов Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ОСИ "Аса-21"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Нур-Сервис-2013"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №21 в микрорайоне "Аса(10)" в г. Тараз, Жамбылской области.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №21 в микрорайоне "Аса(10)" в г. Тараз, Жамбылской области.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34/24 от 03.09.24.

Акт выполненных работ №2

за декабрь2024 (месяц год) на 2-1-1 ремонтные строительные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 11: Канализация. Демонтаж									
1	94	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	80	1042,37	0,00	83389,60	0,00		60040,51	154904,52
						1042,37	0,00	83389,60	0,00		11474,41	
2	95	1219-0101-0104 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	8	1720,77	0,00	13766,16	0,00		9911,64	25572,02
						1720,77	0,00	13766,16	0,00		1894,22	
			Итого по разделу 11: Канализация. Демонтаж					97155,76	0,00	0,00	69952,15	180476,54
								97155,76	0,00	0,00	13368,63	
			Раздел 12: Канализация. Монтаж									
3	96	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1149,98	2,09	91998,28	167,00	352,00	89720,25	196256,01
						1143,49	0,90	91479,28	72,00		14537,48	
4	97	241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	80	700,00		56000,00		56000,00		60480,00
											4480,00	
5	98	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20	1738,25	28,25	34765,00	565,00	820,80	32967,98	73151,62
						1668,96	13,08	33379,20	261,60		5418,64	
6	99	241-203-0412 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 150х3,2 мм	м	20	1327,00		26540,00		26540,00		28663,20
											2123,20	
7	100	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	50	751,84	3,94	37592,00	196,87		37113,37	80681,80
						747,90	1,86	37395,12	93,12		5976,43	
8	101	241-208-2509 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° диаметром 110 мм	шт.	30	1733,00		51990,00		51990,00		56149,20
											4159,20	
9	102	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	431,00		4310,00		4310,00		4654,80
											344,80	
10	103	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,4	2446,02	0,00	35222,62	0,00		25360,29	65429,54
						2446,02	0,00	35222,62	0,00		4846,63	
11	104	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,96	4115,04	224,09	12180,51	663,30	6961,33	4700,83	18231,85
						1539,15	65,01	4555,88	192,44		1350,51	
12	105	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		13,1	1276,48	0,00	16721,85	0,00		12039,73	31062,51

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		1276,48	0,00	16721,85	0,00		2300,93	
			Итого по разделу 12: Канализация. Монтаж					**367320,26**	**1592,17**	**146974,13**	**201902,45**	**614760,53**
								218753,95	**619,16**	**0,00**	**45537,82**	
			Раздел 15: Входная группа - 4 шт. Монтаж казырьков									
13	128	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,372	142548,61	2047,70	53028,08	761,75	1962,27	34900,52	94962,89
						135226,00	743,00	50304,07	276,40		7034,29	
14	129	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 40х40х1,5	т	0,224	82041,71	14527,38	18377,34	3254,13	612,65	10676,90	31378,58
						64779,30	4300,05	14510,56	963,21		2324,34	
15	130	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 40х25х1,5	т	0,148	82041,71	14527,38	12142,17	2150,05	404,78	7054,38	20732,27
						64779,30	4300,05	9587,34	636,41		1535,72	
16	131	214-205-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,373488	487071,00		181915,17		181915,17		196468,38
											14553,21	
17	132	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32	94,54	0,83	3025,28	26,56	1405,12	1106,21	4462,01
						49,80	0,30	1593,60	9,60		330,52	
18	133	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32	81,00	0,83	2592,00	26,56	1634,24	649,15	3500,44
						29,10	0,30	931,20	9,60		259,29	
19	134	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	28,25	856,90	22,23	24207,42	627,99	2110,28	19981,63	47724,17
						759,97	8,85	21469,15	250,01		3535,12	
20	135	224-102-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	32,4875	4802,00		156004,97		156004,97		168485,37
											12480,40	
21	136	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м	12	678,84	10,27	8146,08	123,24	1425,00	6102,36	15388,32
						549,82	2,93	6597,84	35,16		1139,88	
22	137	224-105-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12	1483,00		17796,00		17796,00		19219,68
											1423,68	
23	138	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	8	962,24	8,86	7697,92	70,88	4676,48	2738,73	11271,58
						368,82	3,29	2950,56	26,32		834,93	
24	139	224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8	1741,00		13928,00		13928,00		15042,24
											1114,24	
25	140	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	40	69,24	0,94	2769,60	37,60		1967,04	5115,57
						68,30	0,00	2732,00	0,00		378,93	
26	141	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00067	617024,73	2469,73	413,65	1,65	156,83	232,86	698,23
						380613,00	1080,57	255,16	0,72		51,72	
27	142	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки и фронтон. Подшивка металосайдингом	м2	36	300,52	3,47	10818,72	124,92	465,84	9257,98	21682,84
						284,11	1,63	10227,96	58,68		1606,14	
28	143	ТС122-030101-9901	Металлосайдинг	м2	36,144	2400,00		86745,60		86745,60		93685,25
			Итого по разделу 15: Входная группа - 4 шт. Монтаж казырьков								6939,65	
								599608,00	**7205,33**	**471243,23**	**94667,76**	**749817,82**
								121159,44	**2266,11**	**0,00**	**55542,06**	
			Отдел 1: Электроосвещение									
			Раздел 16: Электроосвещение входной группы									
29	144	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	65	381,70	4,39	24810,50	285,35	3947,45	14892,23	42878,95
						316,58	1,63	20577,70	105,95		3176,22	
30	145	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	65	45,00		2925,00		2925,00		3159,00
											234,00	
31	146	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		65	106,67	0,63	6933,55	40,95	1280,50	4054,75	11867,36

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	147	243-144-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2	м	0,065	86,34	0,30	5612,10	19,50		879,06	2242,68
						31947,00		2076,56		2076,56		
33	148	247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	км	4	829,00		3316,00		3316,00	166,12	3581,28
34	149	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания	шт.	4	5794,28	1808,45	23177,12	7233,80	8311,92	265,28	32881,87
				шт		1907,85	616,13	7631,40	2464,52		7269,06	
35	150	247-105-0201 РСНБ РК 2015	Светильник подвесной уличный типа SICHEM/ANNA с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44	шт.	4	18305,00		73220,00		73220,00	2435,69	79077,60
36	151	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	4	521,16	1,84	2084,64	7,36	39,20	5857,60	3837,62
						509,52	0,45	2038,08	1,80		1468,71	
37	152	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	286,00		1144,00		1144,00	284,27	1235,52
			Итого по разделу 16: Электроосвещение входной группы								91,52	
								139687,37	7567,46	96260,63	27684,75	180761,88
								35859,28	2591,77	0,00	13389,76	
			Раздел 18: Ремонт подъездов. Монтаж									
38	159	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	22,96	1717,18	122,06	39426,45	2802,50	11399,18	23798,52	68282,97
						1098,64	53,05	25224,77	1218,03		5058,00	
39	160	223-203-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	22,96	37827,00		868507,92		868507,92		937988,55
40	161	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	420	1484,81	0,00	623621,04	0,00	130439,40	69480,63	1099619,66
						1174,24	0,00	493181,64	0,00		394545,31	
41	162	1211-0101-0703 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по дереву. Ремонт раствором известково-алебастровым. Поверхности прямолинейные	м2	30	5345,84	0,00	160375,20	0,00	24860,10	81453,31	278581,76
						4517,17	0,00	135515,10	0,00		97570,87	
42	163	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню. Декоративная обработка поверхности под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью), применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м2 оштукатуриваемой поверхности	968	3217,99	0,00	3115014,32	0,00	443431,12	20635,69	5672463,35
						2759,90	0,00	2671583,20	0,00		2137266,56	
43	164	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	420	1766,75	11,83	742035,84	4966,50	155643,60	420182,47	1305773,60
						1384,35	5,58	581425,74	2341,50		467013,79	
44	165	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	435	1052,99	4,34	458052,61	1886,81	88392,00	96723,97	813219,16
						845,46	2,04	367773,79	886,31		294928,09	
45	166	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м 2. Установка в бетонных стенах	м2	8	4258,47	52,85	34067,72	422,80	4343,84	60238,46	58753,12
						3662,64	20,94	29301,08	167,50		20333,32	
			Итого по разделу 18: Ремонт подъездов. Монтаж					6041101,10	10078,61	1727017,16	4352,08	10234682,17
								4304005,32	4613,34	0,00	3435456,46	
											758124,61	
			Раздел 19: Электроосвещение подъездов									
46	167	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	80	381,70	4,39	30536,00	351,20	4858,40	18328,90	52774,09
						316,58	1,63	25326,40	130,40		3909,19	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	168	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	80	45,00		3600,00		3600,00	288,00	3888,00
48	169	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80	106,67 86,34	0,63 0,30	8533,60 6907,20	50,40 24,00	1576,00	4990,46 1081,93	14605,99
49	170	243-144-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2	км	0,08	31947,00		2555,76		2555,76	204,46	2760,22
50	171	247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	20	829,00		16580,00		16580,00	1326,40	17906,40
51	172	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Установка и подключение датчиков движения с прожектором вместе на освещения в подъезде	шт	20	2061,34 1158,00	768,55 547,67	41226,80 23160,00	15371,00 10953,40	2695,80	24561,65 5263,08	71051,53
52	173	247-102-0308 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	20	6922,00		138440,00		138440,00	11075,20	149515,20
53	174	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	21,36	2231,07 2231,07	0,00 0,00	47655,66 47655,66	0,00 0,00		34312,07 6557,42	88525,15
54	175	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	21,36	891,00		19031,76			1522,54	20554,30
55	176	411-103-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	21,36	35,00		747,60			59,81	807,41
			Итого по разделу 19: Электроосвещение подъездов					308907,18 103049,26	15772,60 11107,80	170305,96 0,00	82193,08 31288,03	422388,29
			Раздел 20: Фасад									
56	177	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	18	1723,07 1507,74	37,09 15,60	31015,31 27139,27	667,54 280,85	3208,50	26871,72 4630,96	62517,99
57	178	248-306-0601 РСНБ РК 2015	Защитная решетка	шт.	18	2067,00		37206,00		37206,00	2976,48	40182,48
58	179	1211-0103-0202 РСНБ РК 2015	Частичный ремонт несущих стен козырька входной группы Обдирка вручную	м2	23,8	459,41 453,41	0,00 0,00	10933,96 10791,16	0,00 0,00	142,80	7769,63 1496,29	20199,88
59	180	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015	Входная группа.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм по фасаду	м2	12	858,11 785,43	4,52 2,04	10297,32 9425,16	54,24 24,48	817,92	7559,71 1428,56	19285,59
60	181	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первыйслой	м2	390	308,67 51,53	0,83 0,30	120381,30 20096,70	323,70 117,00	99960,90	13947,45 10746,30	145075,05
61	182	1115-0402-0601 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	390	907,73 280,17	47,93 1,63	354014,70 109266,30	18692,70 635,70	226055,70	87921,60 35354,90	477291,20
62	183	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	96	5289,00	5289,00 1777,00	507744,00	507744,00 170592,00		40619,52	548363,52
63	184	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	72	1292,70 907,95	0,00 0,00	93074,40 65372,40	0,00 0,00	27702,00	52297,92 11629,79	157002,11
64	185	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным(цоколь)	м2	72	845,96 639,29	3,47 1,63	60909,12 46028,88	249,84 117,36	14630,40	36916,99 7826,09	105652,20
65	186	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Масляная окраска стальных труб газнфикации диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		8	626,20	0,95	5009,60	7,60	1114,24	3113,09	8772,51

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		485,97	0,45	3887,76	3,60		649,82	
			Итого по разделу 20: Фасад					**1230585,71**	**527739,62**	**410838,46**	**236398,11**	**1584342,53**
								292007,63	**171770,99**	**0,00**	**117358,71**	
			Итого по отделу Электроосвещение					**7720281,36**	**561158,29**	**2404422,21**	**3781732,40**	**12422174,87**
								4734921,49	**190083,90**	**0,00**	**920161,11**	
			ИТОГО по акту					**8784365,38**	**569955,79**	**3022639,57**	**4148254,76**	**17725599,00**
								5171990,64	**192969,17**	**0,00**	**1034609,62**	
			Непредвиденные работы и затраты			**0,02**						**354511,98**
			ИТОГО с Непредвиденными									**18080110,98**
			НДС			**0,12**						**2169613,32**
			ИТОГО с НДС									**20249724,30**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур-Сервис-2013"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кулмаханбетов Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Тұрғын үй жөндеу-Тараз"
Директор

Принял (Заказчик)

ОСИ "Аса-21"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Тастанбекова Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "DanAi" Ералханов Б.

Жители дома №21

Асилбекова Н. №19
Мурлыбаева М №31
Жолмоганбетова Б №3