Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «ГрадСтройСервис»

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция помещения (перепланировка), для создания реабилитационного центра для детей инвалидов расположенного по адресу: мкр. "Жетысу- 3", д. 60, Ауэзовский район г.Алматы"

Справка №4
стоимости выполненных работ и затрат

за Май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	02.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2024) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	303 328 596,09	87 805 759							10 536 691	98 342 450,09

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заместитель руководителя _____ Ержанов Д.Б.

Подрядчик: ТОО «ГрадСтройСервис»

Директор_____ Жуматаев Б.С.

Технический надзор ТОО «Музтау»

_____

Место печати (при наличии)

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Договор: № 1 от 07.02.2023 г.

Наименование стройки - Реконструкция помещения (перепланировка) для создания реабилитационного центра для детей инвалидов, расположенного по адресу : мкр Жетысу-3, д.60, Аузэовский район г. Алматы
Наименование объекта - Реконструкция помещения (перепланировка) для создания реабилитационного центра для детей инвалидов, расположенного по адресу : мкр Жетысу-3, д.60, Аузэовский район г. Алматы

АКТ №15
выполненных работ за май 2024 года

на 2-1-8 Технологическое оборудование

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1.08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	2	1842,06	160,18	3684	320	1175	2124	6273	
						1094,55	85,53	2189	171		465		
2	2	СПрайс-лист	Стол с оборудованием для эрготерапии	шт	1	253000,00	–	253000	–		–	253000	Казахстан
						–	–	–	–	253000	–		
3	3	СПрайс-лист	Стол с оборудованием для трудотерапии	шт	1	121440,00	–	121440	–		–	121440	Казахстан
						–	–	–	–	121440	–		
4	4	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1.08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1842,06	160,18	1842	161	586	1062	3136	
						1094,55	85,53	1095	86		232		
5	5	Ц13-080304-0401 1308-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1.06	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	2	362,28	1,17	725	2	56	481	1303	
						333,74	0,52	667	1		96		
6	6	СПрайс-лист	Умное зеркало "ArtikMe" со встроенным компьютером	шт	1	1376320,00	–	1376320	–		–	1376320	Россия
						–	–	–	–	1376320	–		
7	7	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1.08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	30	1842,06	160,18	55262	4806	17619	31862	94094	
						1094,55	85,53	32837	2566		6970		
8	8	СПрайс-лист	Стол 2-х тумбовый 1500х700х750	шт	25	58898,40	–	1472460	–		–	1472460	Казахстан
						–	–	–	–	1472460	–		
9	9	СПрайс-лист	Комплект мебели в конференц зал: 2 х Стол конференционный D1.38.02 (2000х800х750); 2 х Стол конференционный D1.38.03 (2000х1053х750); 1 х Шкаф D4.26.12 (1350х450х1220); 1 х Шкаф D4.07.12 (1800х450х1220)	компл	1	728640,00	–	728640	–		–	728640	Казахстан
						–	–	–	–	728640	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	СПрайс-лист	Овальный стол со стульями для компьютерного класса	компл	1	359260,00	--	359260	--		--	359260	Казахстан
						--	--	--	--	359260	--		
11	11	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	5	1842,06	160,18	9210	801	2936	5310	15682	
						1094,55	85,53	5473	428		1162		
12	12	СПрайс-лист	Кабинет директора в комплекте	компл	1	1518000,00	--	1518000	--		--	1518000	Казахстан
						--	--	--	--	1518000	--		
13	13	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	3	1842,06	160,18	5526	481	1761	3186	9409	
						1094,55	85,53	3284	257		697		
14	14	СПрайс-лист	Картотеки. Высота 1305, мм Ширина 408, мм. Глубина480, мм. Количество полок: 4. Тип замка: Ключевой. Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038)	шт	1	64940,04	--	64940	--		--	64940	Казахстан
						--	--	--	--	64940	--		
15	15	СПрайс-лист	Шкаф картотека. Характеристики Шкаф картотека ШМС-18В (В/Ш/Г)640х435х1800, 18 ячеек. Серый цвет	шт	1	169004,00	--	169004	--		--	169004	Казахстан
						--	--	--	--	169004	--		
16	16	СПрайс-лист	Металлический бухгалтерский шкаф. Количество замков2 шт. Количество полок (секций)4 шт. Тип мебели бухгалтерский шкаф. Габаритные размеры: Ширина880 мм Глубина390 мм Высота1850 мм	шт	1	98973,60	--	98974	--		--	98974	Казахстан
						--	--	--	--	98974	--		
17	17	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1842,06	160,18	1842	161	586	1062	3136	
						1094,55	85,53	1095	86		232		
18	18	Ц13-080304-0401 1308-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	2	362,28	1,17	725	2	56	481	1303	
						333,74	0,52	667	1		96		
19	19	СПрайс-лист	Логопедический стол с подсветкой. 1200 см х 500 см х 1300 см. Толщина материала 16 мм. Вмонтированное зеркало закрывается, при необходимости, жалюзи. Стол логопедический укомплектован подсветкой зеркала	шт	1	92300,47	--	92300	--		--	92300	Казахстан
						--	--	--	--	92300	--		
20	20	Е11-150108-1503 1115-0108-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	20	1346,98	21,47	26940	429	6417	16231	46624	
						1004,71	9,70	20094	194		3454		
21	21	СПрайс-лист	Зеркала для танцевальной студии на всю стену 2000х2500h	компл	4	101986,32	--	407945	--		--	407945	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--	407945	--		
22	22	Е11-070519-0102 1107-0519-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	4	3155,78	133,12	12623	532	392	14089	28849	
						2924,79	60,09	11699	240		2137		
23	23	СПрайс-лист	Хореографический станок для танцевального зала. Размеры: Минимальная длина перекладины составляет 1 метр, максимальная не ограничена. Стойки Оптимальное расстояние между двумя ближайшими стойками - не более 2 метров	шт	4	33902,00	--	135608	--		--	135608	Казахстан
						--	--	--	--	135608	--		
24	24	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	13	1842,06	160,18	23947	2082	7636	13807	40774	
						1094,55	85,53	14229	1112		3020		
25	25	СПрайс-лист	Вешалка для школьного гардероба на 36 мест с обувной тумбой (2400x400x1700 мм). Вешалка В-1/1 двухсторонняя на 36 мест (общее количество крючков 36 шт), Крючки металлические, крепятся на планки из ЛДСП толщиной 16 мм, края покрыты кромкой ПВХ 0,4 мм	шт	3	51814,40	--	155443	--		--	155443	Казахстан
						--	--	--	--	155443	--		
26	26	СПрайс-лист	Вешалка гардеробная 170x130x50	шт	3	23377,20	--	70132	--		--	70132	Казахстан
						--	--	--	--	70132	--		
27	27	СПрайс-лист	Диван трехместный Материалы: Каркас: калиброванный брус 30x40 из массива хвойных пород	шт	3	90068,00	--	270204	--		--	270204	Казахстан
						--	--	--	--	270204	--		
28	28	СПрайс-лист	Кресло. Материалы: Каркас: калиброванный брус 30x40 из массива хвойных пород дерева, фанера березовая 12 мм,ДВП/ Артикул: ALE1. Размеры: 920x830x700	шт	4	60720,00	--	242880	--		--	242880	Казахстан
						--	--	--	--	242880	--		
29	29	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1842,06	160,18	1842	161	586	1062	3136	
						1094,55	85,53	1095	86		232		
30	30	СПрайс-лист	Стол медицинский письменный двухтумбовый. Стол письменный СТОЛ-П-103 из термостойкой ЛДСП с 2 тумбами. Длина 1500 Глубина 600 Высота 750. Цвет: белый. Толщина столешницы 16 мм	шт	3	58898,40	--	176695	--		--	176695	Казахстан
						--	--	--	--	176695	--		
31	32	СПрайс-лист	Стул медицинский. Высота, мм820. Длина, мм450. Каркас металл. Конструкция сварная. Материал наполнителя ДСП/10 мм. Обивка искусственная кожа. Спинка и сиденье изготовлены из ДСП, поролона и обтянуты искусственной кожей. На ножках имеются пластиковые заглушки	шт	3	14168,00	--	42504	--		--	42504	Казахстан
						--	--	--	--	42504	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	34	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	15	1842,06	160,18	27631	2403	8810	15931	47047	
						1094,55	85,53	16418	1283		3485		
33	36	СПрайс-лист	Медицинский шкаф для кабинета. Шкаф для кабинета ШК-Л-01 ЛАВКОР . Ширина: 700 мм. Глубина: 370 мм. Высота: 1900 мм. Каркас: термостойкая ламинированная ДСП белого цвета толщиной 16 мм со светло-серой кромкой ПВХ. Два отделения: верхнее - 2 съёмные полки, распашные стеклянные дверки из травмобезопасного прозрачного стекла; нижнее - 1 полка, дверки ЛДСП	шт	1	83996,00	--	83996	--		--	83996	Казахстан
						--	--	--	--	83996	--		
34	37	СПрайс-лист	Медицинский шкаф для одежды. Глубина, мм550. Ширина, мм400. Высота, мм1900. Каркас: термостойкая ламинированная ДСП белого цвета толщиной 16 мм со светло-серой кромкой ПВХ. Полка для головных уборов, штанга для вешалок	шт	1	42504,00	--	42504	--		--	42504	Казахстан
						--	--	--	--	42504	--		
35	38	СПрайс-лист	Кушетка для массажа. Высота, мм830. Длина, м 1970. Ширина, мм610 Регулируемый подголовник	шт	1	97658,00	--	97658	--		--	97658	Казахстан
						--	--	--	--	97658	--		
36	39	СПрайс-лист	Кушетка для массажа. Высота, мм830. Длина, м 1970. Ширина, мм610 Регулируемый подголовник	шт	1	70840,00	--	70840	--		--	70840	Казахстан
						--	--	--	--	70840	--		
37	40	СПрайс-лист	Металлические складские стеллажи серии Титан - МС - Т предназначены для хранения различных грузов. Стеллажи состоят из стоек, продольных и боковых балок. Стойки стеллажа изготовлены из высокопрочной стали специальной марки, имеют дополнительные ребра жесткости. Высота - 2500 мм. Длина - 1830 мм. Глубина - 750 мм.	шт	11	80960,00	--	890560	--		--	890560	Казахстан
						--	--	--	--	890560	--		
38	41	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	37	1842,06	160,18	68156	5927	21731	39297	116049	
						1094,55	85,53	40498	3165		8596		
39	42	СПрайс-лист	Шкаф для одежды. Размеры: 820x590x2195. Шкаф выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм., полки из ЛДСП 25мм., облицован кромкой ПВХ 0,4 мм. Вешалка-штанга	шт	12	110119,77	--	1321437	--		--	1321437	Казахстан
						--	--	--	--	1321437	--		
40	43	СПрайс-лист	Шкаф со стеклом в алюминиевом профиле V-614. Размеры: 820x440x2195. Шкаф выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм., полки из ЛДСП 25мм., облицован кромкой ПВХ 0,4 мм. Стекло тонированное в алюминиевом профиле	шт	10	121440,00	--	1214400	--		--	1214400	Казахстан
						--	--	--	--	1214400	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	44	СПрайс-лист	Шкаф полуоткрытый. Размеры: 820х440х2195. Артикул: V-604. Шкаф выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм., полки из ЛДСП 25мм., облицован кромкой ПВХ 0,4 мм.	шт	15	58696,00	--	880440	--		--	880440	Казахстан
						--	--	--	--	880440	--		
42	45	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	8	1842,06	160,18	14736	1281	4699	8497	25091	
						1094,55	85,53	8756	684		1859		
43	46	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	5	4570,50	120,62	22853	603	--	16207	42185	
						4449,88	52,02	22249	260		3125		
44	47	Ц13-080304-0401 1308-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	10	362,28	1,17	3623	12	274	2407	6512	
						333,74	0,52	3337	5		482		
45	48	СПрайс-лист	Кухонный гарнитур. Кухонный гарнитур с электроплитой, со встроенной техникой (стиральной и посудомоечной машинами, вытяжкой, духовым шкафом)	шт	1	1518000,00	--	1518000	--		--	1518000	Казахстан, Россия
						--	--	--	--	1518000	--		
46	49	СПрайс-лист	Кресло. Материал Экокожа. Допустимая нагрузка120 кг. Крестовина Пластик. Регулировка по высоте. Тип механизмаTopGun с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. Тип базы Пятилучевая крестовина на колесах. Подлокотники	шт	15	63756,00	--	956340	--		--	956340	Казахстан
						--	--	--	--	956340	--		
47	50	СПрайс-лист	Стул. Стул эко-кожа. Высота (mm)483. Высота от пола до сиденья (mm)420. Длина (mm)470. Ширина (mm)430. Каркас Металлический	шт	60	11638,00	--	698280	--		--	698280	Казахстан
						--	--	--	--	698280	--		
48	51	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1842,06	160,18	1842	161	586	1062	3136	
						1094,55	85,53	1095	86		232		
49	52	СПрайс-лист	Стойка для ресепшена. 5000дх1500ш. Рабочие поверхности (столешницы) ЛДСП толщиной 22 мм.Каркасы столов ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой меламин	шт	1	354200,00	--	354200	--		--	354200	Казахстан
						--	--	--	--	354200	--		
50	53	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	4	1842,06	160,18	7368	641	2349	4248	12546	
						1094,55	85,53	4378	342		929		
51	54	СПрайс-лист	Стол обеденный. Длина (см) 120. Ширина (см) 68. Высота (см) 76. Материал столешницы ДСП. Форма столешницы Прямоугольная. Материал каркаса МДФ. Нераскладной	шт	2	24490,40	--	48981	--		--	48981	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--	48981	--		
52	56	СПрайс-лист	Кухонный стол со стульями. Размеры Длина 1500 мм Ширина 910 мм Высота 740 мм. Раздвижной Вмещает 6 человек	шт	1	108992,40	--	108992	--		--	108992	Казахстан
						--	--	--	--	108992	--		
53	57	СПрайс-лист	Стол со стульями для кабинета СБО детям и старше 18 лет с ограниченными возможностями	шт	1	202400,00	--	202400	--		--	202400	Казахстан
						--	--	--	--	202400	--		
54	59	С1251-104-0102 251-104-0102 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	м2	27,54	22550,00	--	621027	--	621027	--	670709	Казахстан
						--	--	--	--		49682		
55	60	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	1390,25	7,04	1390	7	21	983	2562	
						1361,67	3,12	1362	3		190		
56	61	СПрайс-лист	Кнопка вызова для инвалидов RX-3 (влагозащищенная)	шт	1	14674,00	--	14674	--		--	14674	Китай
						--	--	--	--	14674	--		
57	62	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка указателя на стене	шт.	1	1076,48	--	1076	--	--	818	2046	
						1076,48	--	1076	--		152		
58	63	СПрайс-лист	Тактильная табличка "Вызов персонала" с шрифтом Брайля, 150х150 мм	шт	1	4554,00	--	4554	--		--	4554	Казахстан
						--	--	--	--	4554	--		
59	64	Ц13-310101-0802 1331-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Пульт управления, тип 80К-49. Монтаж оборудования	комплект	1	187350,13	--	187350	--	7130	109934	321067	
						180220,14	--	180220	--		23783		
60	65	Ц13-100408-0622 1310-0408-0622 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования	шт.	1	52729,94	187,87	52730	188	3904	29708	89034	
						48638,10	64,27	48638	64		6595		
61	66	Ц13-310101-2112 1331-0101-2112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приставка кинопроекционная, унифицированная 16 мм, тип А221В. Монтаж оборудования	шт.	1	14948,69	--	14949	--	183	9007	25873	
						14765,80	--	14766	--		1916		
62	67	Ц13-310101-2204 1331-0101-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Экран бело-матовый перфорированный, убирающийся, тип ЭМБ-ПУ. Монтаж оборудования	шт.	1	22433,84	--	22434	--	--	13685	39008	
						22433,84	--	22434	--		2889		
63	68	Ц13-110401-0202 1311-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.	1	6795,36	1414,80	6795	1415	--	4550	12252	
						5380,56	685,52	5381	686		908		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	69	Ц13-310101-1501 1331-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат воспроизведения магнитных фонограмм, тип: 12Д-28, 12Д-36. Монтаж оборудования	комплект	1	53913,50	4,16	53914	4	2496	31363	92099	
						51414,24	--	51414	--		6822		
65	70	Ц13-310101-1701 1331-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры типа "Звук" Т2х25. Монтаж оборудования	комплект	1	113988,01	--	113988	--	4299	66910	195370	
						109688,80	--	109689	--		14472		
66	71	Ц13-310101-0901 1331-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Пульт микшерский, тип: 100К-33; 100К-35. Монтаж оборудования	шт.	1	88727,98	4,45	88728	4	5176	50964	150868	
						83548,14	--	83548	--		11175		
67	72	Ц13-310101-1309 1331-0101-1309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф микрофонных усилителей, тип 50У-251. Монтаж оборудования	шт.	1	12284,61	--	12285	--	258	7336	21191	
						12026,76	--	12027	--		1570		
68	73	Ц13-100411-0208 1310-0411-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью до 10 Вт. Монтаж на столбе или на крыше	шт.	1	8256,10	--	8256	--	382	4803	14104	
						7873,68	--	7874	--		1045		
69	74	СПрайс-лист	Комплект для актового зала. Мультимедийная трибуна для презентаций, Управляемая видеокамера, Экран большого размера, Проектор для актового зала с потолочным креплением, Автоматизированное рабочее место оператора, DJ-проигрыватель звуковой системы, Радиосистема с головным микрофоном, Вокальный радио-микрофон, Напольная микрофонная стойка - журавль, Цифровой микшер, Сабвуфер, Активная трехполосная акустическая система, Средство организации беспроводной сети, Комплект проводов для проекта, Шкаф рэковый	шт	1	8000240,51	--	8000241	--		--	8000241	Китай
						--	--	--	--	8000241	--		
70	75	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1842,06	160,18	1842	161	586	1062	3136	
						1094,55	85,53	1095	86		232		
71	76	СПрайс-лист	ДСК Карусель ЗД.02.01 Крепление: враспор между полом и потолком. Высота: 2,7 м. Занимаемая площадь: 1,6 х 0,5 м. Допустимая нагрузка: 120 кг. Комплектация: шведская стенка, канат, веревочная лестница, кольца	шт	1	166767,48	--	166767	--		--	166767	Россия
						--	--	--	--	166767	--		
72	77	СПрайс-лист	Беговая дорожка для реабилитации. Тип дорожки: электрическая Мощность мотора: 1,6 л.с. (1,18 кВт). Скорость: до 16 км/ч, с шагом 0,1 км/ч. Регулировка угла наклона полотна: до 10%, с шагом 1%. Размер бегового полотна: 46 х 132 см. Питание: от сети 220В. Программы тренировки: 7 Максимальный вес пользователя: 120 кг	шт	1	3566102,80	--	3566103	--		--	3566103	Германия
						--	--	--	--	3566103	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	78	СПрайс-лист	Велотренажер для реабилитации	шт	1	7406828,00	--	7406828	--		--	7406828	Германия
						--	--	--	--	7406828	--		
74	79	СПрайс-лист	Вертикализатор Обезьянка. Вертикализатор "Дженкс Обезьянка" - это идеальный первый вертикализатор для вертикализации ребёнка с прямым наклоном вперед и регулировкой угла наклона от вертикального до 20 градусов. Ориентировочно, вертикализатор спроектирован для детей возрастом от 9 месяцев до 4 лет	шт	1	3845600,00	--	3845600	--		--	3845600	Казахстан
						--	--	--	--	3845600	--		
75	80	СПрайс-лист	Статический вертикализатор ПАРАПИОН АКТИВ	шт	1	927467,64	--	927468	--		--	927468	Казахстан
						--	--	--	--	927468	--		
76	81	СПрайс-лист	Стойка Бамбино. Размер 1 - от 50 см до 80 см. Размер 2 - от 70 см до 120 см. Стойка с наклоном вперед предназначена для детей от 4 лет до 12 лет. Она включает в себя опоры для ног груди и бедер снижается риск возникновения дисплазии. Это позволяет ребенку стоять в симметричном положении с раннего возраста, благодаря чему происходит правильное развитие костей, также снижается риск возникновения дисплазии	шт	1	217580,00	--	217580	--		--	217580	Казахстан
						--	--	--	--	217580	--		
77	82	СПрайс-лист	Ходунки, тренажер ходьбы инвалидов (ДЦП) Грилло. Тренажер ходьбы (ходунки) Грилло (Ормеза) для инвалидов с тяжелыми двигательными расстройствами, в том числе с ДЦП, парезами, параличами и пороками развития. Непревзойденный рост тренажера вместе с ребенком (размер 3/4 - от 8 лет до взрослого)	шт	1	4351600,00	--	4351600	--		--	4351600	Великобритания
						--	--	--	--	4351600	--		
78	84	СПрайс-лист	Подъемник Aacurat Standing UP мод. 620, Электрический подъемник медицинского назначения, созданный для удобного и комфортного перемещения пациентов-инвалидов. Управляется подъем при помощи пульта на дистанционном управлении, все делается автоматически. Подъемник имеет привод LINAK высокого качества. Он легко складывается и компактно убирается	шт	1	626161,84	--	626162	--		--	626162	Казахстан
						--	--	--	--	626162	--		
79	88	СПрайс-лист	Рулонные шторы Эскар Штора рулонная Эскар "Минирролло. Blackout", светоотражающие. Тип Рулонные шторы. Высота, см 200. Ширина, см 190. Материал Полиэстер, Ткань Blackout. Вид принта Однотонный	шт	40	29145,60	--	1165824	--		--	1165824	Казахстан
						--	--	--	--	1165824	--		
80	89	Ц13-110401-0501 1311-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования	шт.	15	41339,23	5449,10	620088	81736	16323	418858	1122061	
						34801,92	2429,87	522029	36448		83116		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	90	Ц13-100905-0502 1310-0905-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Элемент сетевой /компьютер/. Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	15	60324,60	--	904869	--	--	551970	1573386	
						60324,60	--	904869	--		116547		
82	91	СПрайс-лист	Компьютер в комплекте. Тип-моноблок. Размер экрана-23.8 дюйм. Разрешение экрана-1920x1080. Установленная ОС-Win 10. Процессор-IntelCore i3 7100T. Количество ядер процессора-2 ядра. Частота процессора-3400 МГц. Размер оперативной памяти-4 Гб. Тип видеокарты-встроенная. Видеопроцессор-встроенная видеокарта Intel HD Graphics 630. Объем жесткого диска-1000 Гб. Тип оптического привода-DVD-RW. Wi-Fi. Интерфейс HDMI. Количество интерфейсов-2 x USB 3.1, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HDMI. Габариты (ДхШхТ)-58x44.7x19.1 см. Комплектация-мышь, клавиатура	шт	15	708400,00	--	10626000	--		--	10626000	Казахстан
						--	--	--	--	10626000	--		
83	92	СПрайс-лист	МФУ лазерное HP LaserJetPro M428dw «3 в 1», A4 38 стр/мин, 80000 стр/мес, ДУПЛЕКС, АПД, Wi-Fi, сетевая карта. Устройство: копир, принтер, сканер. Технология печати: лазерная монохромная. Максимальный формат: A4. Автоматическая двухсторонняя печать: да. Скорость печати и копирования: 38 стр./мин. (ч/б A4). Разрешение сканера: 1200x1200 dpi	шт	15	230128,80	--	3451932	--		--	3451932	Китай
						--	--	--	--	3451932	--		
84	93	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	3	24252,65	5223,88	72758	15671	2022	46525	128826	
						18354,96	2322,76	55065	6968		9543		
85	94	СПрайс-лист	Телевизор. Тип - LED-телевизор. Диагональ - 49 дюйм. Формат экрана - 16:9. Разрешение - 3840x2160. Поддержка HD - 4K UHD. Доступ в интернет (Smart TV). Изогнутый экран. Особенности изображения -телетекст. Поддерживаемые форматы мультимедиа -MP3, MPEG4, DivX, JPEG, H.264. Мощность звука -20 Вт. Акустическая система - два динамика. Дополнительные возможности звука - стереозвук NICAM, декодер Dolby Digital. Стандарты телевидения - PAL, SECAM, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2. Wi-Fi. Входы - AV, компонентный, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, SCART. Режимы и функции - защита от детей. Потребляемая мощность - 150 Вт. Размеры с подставкой (ШхВхГ) - 1232x784x334 мм. Размеры без подставки (ШхВхГ) - 1232x715x97 мм	шт	3	253000,00	--	759000	--		--	759000	Китай
						--	--	--	--	759000	--		
86	95	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1842,06	160,18	1842	161	586	1062	3136	
						1094,55	85,53	1095	86		232		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	96	СПрайс-лист	Микроволновая печь. Внутренний объем 23 л. Расположение отдельно стоящая. Размеры (ШхВхГ) 48.9x27.5x37 см. Диаметр поддона 288 мм. Внутреннее покрытие камеры биокерамическая эмаль. Тип управления электронное. Переключатели сенсорные. Дисплей. Гриль Тип гриля тэновый. Мощность микроволн 800 Вт. Количество уровней мощности 6. Рецепты автоматическая разморозка - 4 рецепта. Звуковой сигнал, блокировка от детей, подсветка камеры, система равномерного распределения микроволн. Дверца навесная, открывается кнопкой. Комплектация решеток для гриля - 1	шт	1	70840,00	--	70840	--		--	70840	Россия
						--	--	--	--	70840	--		
88	97	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1842,06	160,18	1842	161	586	1062	3136	
						1094,55	85,53	1095	86		232		
89	98	СПрайс-лист	Холодильник. Тип - холодильник с морозильником. Расположение морозильной камеры - снизу. Расположение - отдельно стоящий. Количество камер - 2. Количество дверей - 2. Управление - электронное. Инверторный тип компрессора. Количество компрессоров - 1. Хладагент - R600a (изобутан). Энергопотребление -314 кВт/год. Габариты (ШхГхВ) - 59.5x67.5x201 см. Размораживание морозильной камеры - NoFrost. Размораживание холодильной камеры - NoFrost. Сигнализация - открытой дверцы. Общий объем - 367 л. Объем холодильной камеры - 269 л. Объем морозильной камеры - 98 л.Уровень шума - 37 дБ. Материал полок - стекло. Антибактериальное покрытие. Особенности - технология Metal Cooling, All Around Cooling, Full Open Box	шт	1	202400,00	--	202400	--		--	202400	Россия
						--	--	--	--	202400	--		
90	108	СПрайс-лист	Гладильная доска	шт	1	101200,00	--	101200	--		--	101200	Казахстан
						--	--	--	--	101200	--		
91	109	Ц13-340106-0208 1334-0106-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе. Монтаж оборудования	комплект	9	25777,68	--	231999	--	635	141132	402982	
						25707,12	--	231364	--		29850		
92	110	СПрайс-лист	Кварцевая лампа настенно-потолочная. Тип лампы: кварцевый, открытый. Способ установки: настенно-потолочный. 90 см (30W), 30 кв.м, 120 см (40W), 40 кв.м	шт	9	121440,00	--	1092960	--		--	1092960	Россия
						--	--	--	--	1092960	--		
93	112	СПрайс-лист	Проектор с экраном в комплекте	компл	1	748880,00	--	748880	--		--	748880	Китай
						--	--	--	--	748880	--		
94	113	СПрайс-лист	Диспенсер для воды	шт	3	47564,00	--	142692	--		--	142692	Казахстан
						--	--	--	--	142692	--		
95	114	СПрайс-лист	Интерактивный пол FLOORIUM	шт	1	2273761,60	--	2273762	--		--	2273762	Россия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--	2273762	--		
96	115	СПрайс-лист	**ИНТЕРАКТИВНАЯ НЕЙРОДИНАМИЧЕСКАЯ СТЕНА**	шт	1	2161632,00	--	2161632	--		--	2161632	Россия
						--	--	--	--	2161632	--		
97	116	СПрайс-лист	**Маркерная стена для работы**	м2	20	39468,00	--	789360	--		--	789360	Казахстан
						--	--	--	--	789360	--		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								74337965	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2446196					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					120474				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55480				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						743872			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						68958836			
			- Накладные расходы	Тенге							1670138		
			- Сметная прибыль	Тенге							398452		
		Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			1,20%		64 550			74 402 515	
		при производстве СМР в зимнее время		Тенге			0,70%		38 106			74 440 620	
		Непредвиденные работы и затраты		Тенге			2%		109 636			74 550 256	
		Итого в текущих ценах 2022 года, 50%, к = 1		Тенге								37 275 128	
		Итого в текущих ценах 2023 года, 50 %, к = 1,0450539		Тенге								38 954 518	
		Итого в текущих ценах		Тенге								76 229 646	
		Итого с НДС		Тенге			12 %		9 147 558			85 377 203	
		Итого к оплате с учетом тендерной скидки, 5%		Тенге								81 108 343,09	
		в том числе НДС, 12 %										*8 690 180*	

Заказчик:
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов

Кумиебеков А.К.

Отдел сметной работы

Технический надзор: ТОО "МУЗТАУ"

Нурматамбетов Д.А.

Сметчик

Подрядчик:
Директор ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

Авторский надзор: ТОО «ГосПромСтрой»

Кайырханулы Д.

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Договор: № 1 от 07.02.2023 г.

Наименование стройки - Реконструкция помещения (перепланировка) для создания реабилитационного центра для детей инвалидов, расположенного по адресу : мкр Жетысу-3, д.60, Ауэзовский район г. Алматы
Наименование объекта - Реконструкция помещения (перепланировка) для создания реабилитационного центра для детей инвалидов, расположенного по адресу : мкр Жетысу-3, д.60, Ауэзовский район г. Алматы

АКТ №16
выполненных работ замай 2024 года

По акту корректировки

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. 2-1-1 Общестроительные работы										
			Полы										
			Полы, тип 1										
1	43	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	76,18	3313,09	34,56	252391	2633	30481	207213	496373	
			НР - 94%; СП - 8%			2878,41	15,26	219277	1163		36768		
2	44	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	77,7036	1863,00	–	144762	–	144762	–	156343	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		11581		
3	45	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	79,62	2980,82	249,43	237333	19860	64252	152856	421404	
			НР - 94%; СП - 8%			1924,40	117,96	153221	9392		31215		
4	46	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	81,2124	3370,00	–	273686	–	273686	–	295581	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		21895		
			Полы, тип 2										
5	52	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	337	335,33	3,88	113006	1307	59164	49923	175964	
			НР - 94%; СП - 8%			155,89	1,71	52535	576		13035		
6	53	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	46,35	1610,07	9,70	74627	450	18423	52496	137292	
			НР - 94%; СП - 8%			1202,90	1,98	55754	92		10170		
7	54	С1251-104-0102 251-104-0102 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	м2	19,737	22550,00	–	445069	–	445069	–	480675	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		35606		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	55	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Профиль накладной (порог). Устройство	м	34,2	362,29	0,53	12390	18	406	11248	25529	
			НР - 94%; СП - 8%			349,87	--	11966	--		1891		
9	56	С1233-204-0201 233-204-0201 РСНБ РК 2022	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	33,9906	711,00	--	24167	--	24167	--	26100	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1933		
			Внутренняя отделка										
10	85	ИП "Дубовицкий А.А."	Таблички с тактильной пиктограммой	шт	31	6962,35	--	215833	--	215833	--	233100	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17267		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1793264	24268	1276243	473736	2448361	
								492753	11223	--	181361		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1793264					
		Материалы		Тенге				172728					
		Всего заработная плата		Тенге					503976				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1103517					
			Накладные расходы	Тенге				473736					
			Сметная прибыль	Тенге				181361					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2448361					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275	
			Сметная заработная плата	Тенге					503976				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2448361					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275	
			Сметная заработная плата	Тенге					503976				
			РАЗДЕЛ 2. 2-1-1 Водопровод и канализация										
			Водопровод хозяйственно-питьевой горячей воды - "Т3"										
11	106	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Прим.	Нагреватели электрические. Установка	комплект	1	6677,46	62,05	6677	62	102	6411	14135	
			НР - 98%; СП - 8%			6513,44	27,93	6513	28		1047		
12	107	ИП Ногай	Электро-догрев Келет, 30 кВт	шт	1	142415,04	--	142415	--	142415	--	153808	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11393		
13	108	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1834,52	28,03	7338	113	4728	2491	10615	
			НР - 98%; СП - 8%			624,25	11,14	2497	45		786		
14	109	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	9308,00	--	18616	--	18616	--	20105	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1489		
15	110	С1242-307-0402 242-307-0402 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	2338,00	--	2338	--	2338	--	2525	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		187		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	111	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	33053,16	587,78	33053	588	6453	25701	63454	
			НР - 98%; СП - 8%			26012,48	213,18	26012	213		4700		
17	112	511-403-0207 511-403-0207 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 3,0 м3/ч, Н 3,7 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	63840,00	--	63840	--	63840	--	68947	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5107		
18	113	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	135,44	1,40	542	6	3	522	1150	
			НР - 98%; СП - 8%			133,29	--	533	--		85		
			Подвал на отм.: -3.650										
			Канализация хозяйственно-бытовая К1										
19	114	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	4498,21	131,10	35986	1049	2148	32675	74154	
			НР - 98%; СП - 8%			4098,59	69,12	32789	553		5493		
20	115	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки	комплект	8	9912,00	--	79296	--	79296	--	85640	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		6344		
21	116	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	8	5326,00	--	42608	--	42608	--	46017	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3409		
22	117	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	8	1783,00	--	14264	--	14264	--	15405	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1141		
			отм.: 0.000										
			Канализация хозяйственно-бытовая К1										
23	118	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	16	4498,21	131,10	71971	2098	4296	65350	148307	
			НР - 98%; СП - 8%			4098,59	69,12	65577	1106		10986		
24	119	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки	комплект	16	9912,00	--	158592	--	158592	--	171279	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		12687		
25	120	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	16	5326,00	--	85216	--	85216	--	92033	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		6817		
26	121	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	3	922,00	--	2766	--	2766	--	2987	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		221		
27	122	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	3	11364,00	--	34092	--	34092	--	36819	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2727		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	123	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	3,2	1067,94	--	3417	--	1676	1706	5533	
			НР - 98%; СП - 8%			543,94	--	1741	--		410		
29	124	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2022	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	шт.	7	1783,00	--	12481	--	12481	--	13479	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		998		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				815508	3916	675930	134856	1026392	
								135662	1945	--	76027		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				142415					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				142415					
			Сметная прибыль	Тенге				11393					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				153808					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				450269					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				450269					
			Сметная прибыль	Тенге				36020					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				486289					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				222824					
		Материалы		Тенге				19408					
		Всего заработная плата		Тенге					137607				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63840					
			Накладные расходы	Тенге				134856					
			Сметная прибыль	Тенге				28614					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				386294					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69	
			Сметная заработная плата	Тенге					137607				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1026391					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69	
			Сметная заработная плата	Тенге					137607				
			РАЗДЕЛ 3. 2-1-3 Отопление и вентиляция										
			Отопление										
30	136	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	61,7952	1348,42	1,57	83326	97	8873	59525	154279	
			НР - 80%; СП - 8%			1203,27	0,81	74356	50		11428		
31	137	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	615	135,44	1,40	83296	861	462	80331	176715	
			НР - 98%; СП - 8%			133,29	--	81973	--		13087		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				166622	958	9335	139856	330994	
								156329	50	--	24515		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				83326					
		Материалы		Тенге				8873					
		Всего заработная плата		Тенге					74406				
			Накладные расходы	Тенге				59525					
			Сметная прибыль	Тенге				11428					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				154279					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42	
			Сметная заработная плата	Тенге					74406				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				83296					
		Материалы		Тенге				461					
		Всего заработная плата		Тенге					81973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге				80331					
			Сметная прибыль	Тенге				13087					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				176714					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32	
			Сметная заработная плата	Тенге					81973				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				330993					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74	
			Сметная заработная плата	Тенге					156379				
РАЗДЕЛ 4. 2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение													
32	178	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	28	534,97	0,50	14979	14	3315	8393	25242	
			НР - 72%; СП - 8%			416,06	0,24	11650	7		1870		
33	179	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	8	384,00	--	3072	--	3072	--	3318	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
34	180	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	20	459,00	--	9180	--	9180	--	9914	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		734		
35	181	ТОО "Ака-Инвест"	**Светильник светодиодный 32Вт 595х595 Е070**	шт	88	14138,84	--	1244218	--	1244218	--	1343756	Китай
			СП - 8%			--	--	--	--		99538		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1271449	14	1259785	8393	1382230	
								11650	7	--	102388		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1244218					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1244218					
			Сметная прибыль	Тенге				99538					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1343756					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27231					
		Материалы		Тенге				3315					
		Всего заработная плата		Тенге					11657				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12252					
			Накладные расходы	Тенге				8393					
			Сметная прибыль	Тенге				2850					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38474					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					11657				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1382230					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					11657				
РАЗДЕЛ 5. 2-1-5 Пожарная сигнализация													
36	182	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	34	4352,57	2,20	147987	75	2238	88861	255796	
			НР - 61%; СП - 8%			4284,52	--	145674	--		18948		
37	183	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	шт.	34	1734,00	--	58956	--	58956	--	63672	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		4716		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	184	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Извещатели ПС автоматические: Ручной пожарный извещатель**	шт	2	2292,25	--	4585	--	300	2614	7774	
			НР - 64%; СП - 8%			2142,26	--	4285	--		576		Россия
39	185	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	шт.	2	1153,00	--	2306	--	2306	--	2490	
			СП - 8%			--	--	--	--		184		
			Световое и звуковое оповещение о пожаре (СОУЭ)										
40	186	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	1	1127,98	24,21	1128	25	8	796	2078	
			НР - 72%; СП - 8%			1095,13	10,60	1095	11		154		
41	187	С1248-304-0101 248-304-0101 РСНБ РК 2022	**Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"**	шт.	1	831,00	--	831	--	831	--	897	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		66		
42	188	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	шт.	2	1212,35	6,03	2425	12	17	1464	4201	
			НР - 61%; СП - 8%			1198,18	2,14	2396	4		311		
43	189	С1248-304-0302 248-304-0302 РСНБ РК 2022	**Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7**	шт.	2	1881,00	--	3762	--	3762	--	4063	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		301		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				221980	112	68418	93735	340971	
								153450	15	--	25256		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				154997					
		Материалы		Тенге				2555					
		Всего заработная плата		Тенге					152359				
			Накладные расходы	Тенге				92939					
			Сметная прибыль	Тенге				19835					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				267771					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75	
			Сметная заработная плата	Тенге					152359				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				66983					
		Материалы		Тенге				9					
		Всего заработная плата		Тенге					1106				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65855					
			Накладные расходы	Тенге				796					
			Сметная прибыль	Тенге				5421					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73200					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1106				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				340971					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76	
			Сметная заработная плата	Тенге					153465				
			РАЗДЕЛ 6. 2-1-6 Система связи										
			Оборудование телекоммуникации (телефония и интернет)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	192	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	26	537,31	0,50	13970	13	3139	7793	23504	
			НР - 72%; СП - 8%			416,06	0,24	10818	6		1741		
45	193	С1247-214-0202 247-214-0202 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	7	482,00	--	3374	--	3374	--	3644	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		270		
46	194	С1247-214-0301 247-214-0301 РСНБ РК 2022	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	19	829,00	--	15751	--	15751	--	17011	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1260		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				33095	13	22264	7793	44159	
								10818	6	--	3271		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				33095					
		Материалы		Тенге				3140					
		Всего заработная плата		Тенге					10824				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19125					
			Накладные расходы	Тенге				7793					
			Сметная прибыль	Тенге				3271					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44159					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					10824				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				44159					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					10824				
			РАЗДЕЛ 7. 2-1-7 Система видеонаблюдение										
			Оборудование видеонаблюдения										
47	197	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	16	6722,31	6,25	107557	100	--	65549	186954	
			НР - 61%; СП - 8%			6716,06	--	107457	--		13848		
48	198	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SVK com"	IP Камера Купольная, 3.0мп, IP67, POE IPC3613LR3-PF28-F-C	шт	16	25445,36	--	407126	--	407126	--	439696	Китай
			СП - 8%			--	--	--	--		32570		
			Кабельно-проводниковая продукция										
49	199	Е11-210201-0302 1121-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м	242,354	113,32	1,63	27464	395	4583	16269	47233	
			НР - 72%; СП - 8%			92,78	0,46	22486	111		3500		
50	200	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,242354	139810,00	--	33884	--	33884	--	36595	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2711		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				576031	495	445593	81818	710478	
								129943	111	--	52629		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				514683					
		Всего заработная плата		Тенге					107457				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				407126					
			Накладные расходы	Тенге				65549					
			Сметная прибыль	Тенге				46418					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				626650					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45	
			Сметная заработная плата	Тенге					107457				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				61348					
		Материалы		Тенге				4583					
		Всего заработная плата		Тенге					22597				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33884					
			Накладные расходы	Тенге				16269					
			Сметная прибыль	Тенге				6211					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83828					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12	
			Сметная заработная плата	Тенге					22597				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				710478					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57	
			Сметная заработная плата	Тенге					130054				
РАЗДЕЛ 8. 2-1-8 Технологическое оборудование													
51	201	ИП Ногай	Реабилитационные параллельные перила "Support" вариант исполнения: с подвесом, детский	шт	1	1454866,30	--	1454866	--		--	1454866	Казахстан
						--	--	--	--	1454866	--		
52	202	ИП Ногай	Модульная лестница "Step" (взрослая), вариант 3+5+ пандус	шт	1	2205189,35	--	2205189	--		--	2205189	Казахстан
						--	--	--	--	2205189	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3660056	--	--	--	3660056	
								--	--	3660056	--		
		Стоимость оборудования		Тенге				3660055					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3660055					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3660055					
РАЗДЕЛ 9. 7-1 Благоустройство													
			Устройство дорожных покрытий										
			Покрытие из брусчатки										
53	203	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	79,96	2921,11	256,41	233572	20503	424	194822	462665	
			НР - 88%; СП - 8%			2659,39	109,35	212645	8744		34272		
54	204	С1216-101-0101 216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	1,11944	26492,00	--	29656	--	29656	--	32028	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2372		
55	205	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	3,1984	3074,00	--	9832	--	9832	--	10619	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		787		
56	206	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022 Прим.	Плита бетонная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	81,5592	3325,00	--	271184	--	271184	--	292879	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		21695		
			Поребрик										
57	207	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	89,85	2470,95	45,60	222015	4097	105414	123434	373085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 108%; СП - 8%			1252,13	19,89	112504	1787		27636		
58	208	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,0776	64667,00	--	5018	--	5018	--	5419	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		401		
			Озеленение										
59	209	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	84	735,09	14,13	61748	1187	24848	31734	100961	
			НР - 88%; СП - 8%			425,16	4,15	35713	349		7479		
			МАФы										
60	210	ИП Ногай	Скамья со спинкой	шт	4	89777,58	--	359110	--	359110	--	387839	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		28729		
61	211	ИП Ногай	Урна металлическая Сатурн	шт	4	29925,86	--	119703	--	119703	--	129279	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9576		
			Подъем колодцев до отметки										
62	212	Е12-160101-2102 1216-0101-2102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Колодцы и камеры. Замена люков	люк	2	7319,40	442,13	14639	884	662	9735	26324	
			НР - 72%; СП - 8%			6546,35	214,23	13093	428		1950		
63	213	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7	18241,00	--	12769	--	12769	--	13790	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1021		
64	214	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3176,00	--	12704	--	12704	--	13720	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1016		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1351950**	**26671**	**951324**	**359725**	**1848608**	
								373955	**11308**	--	**136934**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1351950**					
		Материалы		Тенге				**131348**					
		Всего заработная плата		Тенге					**385263**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**819976**					
			Накладные расходы	Тенге				**359725**					
			Сметная прибыль	Тенге				**136934**					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1848609**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**222**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**385263**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1848609**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**222**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**385263**				
			РАЗДЕЛ 10. Наружные сети телефонизации										
65	215	ТОО Vista Projekt	Строительно-монтажные работы с материалами	к-т	1	1329601,70	--	1329602	--	1329602	--	1435970	
			СП - 8%			--	--	--	--		106368		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1329602**	**--**	**1329602**	**--**	**1435970**	
								--	--	--	**106368**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**1329602**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1329602**					
			Сметная прибыль	Тенге				**106368**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1435970					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1435970					
			РАЗДЕЛ 11. Наружное электроосвещение 0,4кВ										
			Земляные работы										
66	216	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	4,9	6296,82	2154,13	30854	10555	--	17910	52666	
			НР - 72%; СП - 8%			4142,69	933,96	20299	4576		3901		
67	217	Е11-010101-0411 1101-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	15,7	262,16	248,45	4116	3900	--	1320	5871	
			НР - 72%; СП - 8%			13,71	103,08	215	1618		435		
68	218	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,9	3261,20	--	12719	--	--	9157	23627	
			НР - 72%; СП - 8%			3261,20	--	12719	--		1750		
69	219	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	19,6	1290,33	--	25290	--	--	18209	46979	
			НР - 72%; СП - 8%			1290,33	--	25290	--		3480		
70	220	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	6,88	924,00	--	6357	--		--	6866	
			СП - 8%			--	--	--	--		509		
71	221	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	206,4	48,00	--	9907	--		--	10700	
			СП - 8%			--	--	--	--		793		
			Монтажные работы										
72	222	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	70	611,12	293,15	42778	20520	4263	18935	66650	
			НР - 72%; СП - 8%			257,07	118,62	17995	8303		4937		
73	223	С1243-113-0909 243-113-0909 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,0714	2877831,00	--	205477	--	205477	--	221915	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16438		
74	224	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	70	349,16	220,62	24441	15443	--	11866	39212	
			НР - 72%; СП - 8%			128,54	106,90	8998	7483		2904		
75	225	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,56	42239,00	--	23654	--	23654	--	25546	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1892		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	226	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	70	8,50	0,88	595	62	--	406	1081	
			НР - 72%; СП - 8%			7,62	0,43	533	30		80		
77	227	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	70	40,00	--	2800	--	2800	--	3024	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		224		
78	228	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	247181,64	--	1483	--	51	1088	2777	
			НР - 76%; СП - 8%			238586,04	--	1432	--		206		
79	229	С1241-203-0103 241-203-0103 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	6	680,00	--	4080	--	4080	--	4406	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		326		
80	230	Ц13-080201-1815 1308-0201-1815 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2396,19	117,03	4792	234	273	3160	8588	
			НР - 72%; СП - 8%			2142,26	52,02	4285	104		636		
81	231	С1243-903-2105 243-903-2105 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	2	7266,00	--	14532	--	14532	--	15695	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1163		
82	232	Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	100	1340,71	767,82	134071	76782	14444	55437	204669	
			НР - 72%; СП - 8%			428,45	341,51	42845	34151		15161		
83	233	Ц13-080201-0803 1308-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	30	675,89	281,55	20277	8447	1547	9764	32444	
			НР - 72%; СП - 8%			342,76	109,25	10283	3278		2403		
84	234	С1243-113-0909 243-113-0909 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,1326	2877831,00	--	381600	--	381600	--	412128	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		30528		
85	235	Е11-210103-0108 1121-0103-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по потолку на подвесах из шпилек	м лотков	30	4838,58	7,42	145157	223	89916	39656	199597	
			НР - 72%; СП - 8%			1833,94	1,96	55018	59		14785		
86	236	С1243-907-1004 243-907-1004 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 150 мм	м	30	2541,00	--	76230	--	76230	--	82328	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6098		
87	237	С1243-907-1404 243-907-1404 РСНБ РК 2022	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 150 мм	шт.	1	2746,00	--	2746	--	2746	--	2966	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		220		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	238	С1243-907-6106 243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	120	451,00	--	54120	--	54120	--	58450	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4330		
89	239	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	29998,59	984,38	29999	984	16223	9525	42686	
			НР - 72%; СП - 8%			12791,90	437,30	12792	437		3162		
90	240	С1247-201-0843 247-201-0843 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54	шт.	1	140752,00	--	140752	--	140752	--	152012	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11260		
91	241	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	6016,80	174,39	18050	523	3433	10260	30575	
			НР - 72%; СП - 8%			4697,92	52,02	14094	156		2265		
92	242	С1247-204-3310 247-204-3310 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА44 35 3Р 200А 25кА	шт.	1	18827,00	--	18827	--	18827	--	20333	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1506		
93	243	С1247-204-3309 247-204-3309 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА44 33 3Р 160А 15кА	шт.	2	12552,00	--	25104	--	25104	--	27112	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2008		
94	244	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2089,99	117,03	2090	117	37	1431	3803	
			НР - 72%; СП - 8%			1935,70	52,02	1936	52		282		
95	245	С1247-301-0335 247-301-0335 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	50215,00	--	50215	--	50215	--	54232	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4017		
96	246	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	5823,40	564,73	17470	1694	2922	9782	29432	
			НР - 72%; СП - 8%			4284,52	243,97	12854	732		2180		
97	247	С1247-302-0512 247-302-0512 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А	шт.	3	2385,00	--	7155	--	7155	--	7727	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		572		
			Восстановление асфальтового покрытия										
98	248	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,92	4543,61	1429,42	22355	7033	14177	3324	27734	
			НР - 108%; СП - 8%			232,82	392,84	1145	1933		2054		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	249	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	32,8	1593,73	228,92	52274	7508	43560	2707	59380	
			НР - 108%, СП - 8%			36,76	39,67	1206	1301		4398		
100	250	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 5 К=12	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /10 см/**	м2 покрытия	32,8	1966,85	0,26	64513	9	63233	1373	71157	
			НР - 108%, СП - 8%			38,75	--	1271	--		5271		
101	251	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	32,8	2141,04	240,03	70226	7873	61147	2673	78731	
			НР - 108%, СП - 8%			36,76	38,70	1206	1269		5832		
102	252	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /5см/**	м2 покрытия	32,8	468,77	0,05	15376	2	15162	229	16853	
			НР - 108%, СП - 8%			6,46	--	212	--		1248		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**1762482**	**161909**	**1337680**	**228212**	**2149952**	
								246628	**65482**	**--**	**159254**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**264564**					
		Материалы		Тенге				**26920**					
		Всего заработная плата		Тенге					**168112**				
			Накладные расходы	Тенге				**121041**					
			Сметная прибыль	Тенге				**30848**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**416453**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**80**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**168112**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1497918**					
		Материалы		Тенге				**303469**					
		Всего заработная плата		Тенге					**143998**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1007292**					
		Транспортные расходы		Тенге				**16264**					
			Накладные расходы	Тенге				**107171**					
			Сметная прибыль	Тенге				**128406**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1733495**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**143998**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**2149948**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**164**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**312110**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15378165**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1711188**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**218356**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**90147**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7376180**			
			- Перевозка грузов	Тенге				**16264**					
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3660055**			
			- Накладные расходы	Тенге							**1528124**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**868003**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			**1,20%**		**140 617**			**15 518 782**	
		при производстве СМР в зимнее время		Тенге			**0,70%**		**83 011**			**15 601 793**	
		Непредвиденные работы и затраты		Тенге			**2%**		**238 835**			**15 840 628**	
		Итого в текущих ценах 2022 года, 50%, к = 1		Тенге								7 920 314	
		Итого в текущих ценах 2023 года, 50 %, к = 1,0450539		Тенге								8 277 155	
		Итого в текущих ценах		Тенге								**16 197 469**	
		Итого с НДС		Тенге			**12 %**		**1 943 696**			**18 141 166**	
		Итого к оплате с учетом тендерной скидки, 5%		Тенге								**17 234 107**	
		в том числе НДС, 12 %										*1 846 511*	

Заказчик:
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист отдела капитального строительствасоциальных объектов

Кумисбеков А.К.

Отдел сметной работы

Технический надзор: ТОО "МУЗТАУ"

Нурмагамбетов Д.А.

Сметчик

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства Города Алматы"

Подрядчик :
Директор ТОО"ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

Авторский надзор: ТОО «ГосПромСтрой»

Кайырханулы Д.