Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Astana Real Estate Company",Республика Казахстан, ул. пр-т Аль-Фараби, д.35/2** — **141140024942**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АсТи-Строй",Республика Казахстан г. Нур-Султан, проспект Эль-Фараби 20/2** — **030740000258**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 1 от 05.06.2020г.

Номер документа	Дата составления
3	17.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на объекте Жилой комплекс с объектами обслуживания, коммерческими помещениями, встроенной ТП и паркингом, распооложенный по адресу: г.Астана, р-н Алматы, ул.А62, участок 4/5"			усл.	1	712 104 791,00	712 104 791,00	76 296 941,89
				Итого	1	x	712 104 791,00	76 296 941,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сматаев А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Ашимов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.09.2021

М.П.

Приложение №4

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ТОО "Astana Real Estate Company"**

Подрядчик : ТОО "АсТи-Строй"

Наименование стройки: Жилой комплекс с объектами обслуживания, коммерческими помещениями, встроенной ТП и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район "Алматы", ул А62, участок 4/5

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		1	05.06.2020 г.							
Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	Из них: В отчетном месяце	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 591 633 973**	**635 807 849,11**							**76 296 941,89**	**712 104 791**

М.П. Заказчик:

Директор ТОО "Astana Real Estate Company" _____ 2021 г. **Ашимов А.Б.**

М.П. Подрядчик:

Директор ТОО "АсТи-Строй" _____ 2021. **Сматаев А.М.**

РЕЕСТР

Актов выполненных работ за сентябрь 2021г

Жилой комплекс с объектами обслуживания, коммерческими помещениями, встроенной ТП и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район "Алматы", ул А62, участок 4/5

№ п/п	№ акта	№ сметы	Виды работ	Сумма
1	5	2-1-1	КЖ Секция 1 (12 этажей)	179 582 534
2	6	2-1-2	АР Секция 1 (12 этажей)	50 930 789
3	7	2-2-1	КЖ Секция 2 (14 этажей)	103 197 935
4	8	2-3-1	КЖ Секция 3 (18 этажей)	153 307 464
5	9	2-4-1	КЖ Секция 4 (16 этажей)	67 171 389
6	10	2-5-1	КЖ Паркинг	157 914 680
			ИТОГО:	**712 104 791**

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "Astana Real Estate Company"**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Жилой комплекс с объектами обслуживания, коммерческими помещениями, встроенной ТП и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район "Алматы", ул А62, участок 4/5**

Наименование объекта - **СЕКЦИЯ 1**

АКТ № 5

приемки выполненных работ за сентябрь 2021 года

на **Локальная Смета 2-1-1 Конструкции железобетонные**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2019г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Ж/б конструкции с 4-го по 12 этаж									
			Колонны Км1-5шт;Км2-2шт;Км3-8шт									
1	99	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	79,744	41808,22	6321,24	3333955	504081	1711927	1131944	4823171
						14019,20	1579,40	1117947	125947		357272	
2	100	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,5528	22987,72	1410,22	35695	2190	447	30709	71716
						21289,50	442,80	33058	688		5312	
3	101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	2,1356	224070,00	--	478524	--	478524	--	516806
						--	--	--	--		38282	
4	102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	3,68168	210429,00	--	774732	--	774732	--	836711
						--	--	--	--		61979	
			Лестнично-лифтовый узел ЛУм-1 (Лист КЖ 46)									
5	103	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 [illegible]	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	148,576	49951,85	7037,98	7421647	1045675	3572046	2772518	11009698
						18872,00	1634,16	2803926	242797		815533	
6	104	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,68824	224070,00	--	154214	--	154214	--	166551
						--	--	--	--		12337	
7	105	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	14,21216	217839,00	--	3095963	--	3095963	--	3343640
						--	--	--	--		247677	
			Лестнично-лифтовый узел ЛУм-2 (Лист КЖ 88)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	106	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	76,224	49951,85	7037,98	3807530	536463	1832568	1422386	5648309
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	1438499	124562		418393	
9	107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32752	224070,00	--	73387	--	73387	--	79258
			СП - 8%			--	--	--	--		5871	
10	108	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,94752	217839,00	--	1513441	--	1513441	--	1634516
			СП - 8%			--	--	--	--		121075	
			Диафрагмы жесткости Дм1-Дм-10									
11	109	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	288,304	49951,85	7037,98	14401319	2029078	6931368	5379928	21363746
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	5440873	471135		1582500	
12	110	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,47328	224070,00	--	330118	--	330118	--	356527
			СП - 8%			--	--	--	--		26409	
13	111	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	32,15064	217839,00	--	7003663	--	7003663	--	7563956
			СП - 8%			--	--	--	--		560293	
			Перекрытие этажа, низ на отм. +22,200; +34,200; +37,200									
14	112	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	304,026	39143,92	1887,00	11900768	573696	8085127	3085562	16185237
			НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	3241945	148783		1198906	
15	113	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,97802	22987,72	1410,22	45470	2789	570	39118	91355
			НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	42111	876		6767	
16	114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,88394	224070,00	--	3110974	--	3110974	--	3359852
			СП - 8%			--	--	--	--		248878	
17	115	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	18,68508	217839,00	--	4070339	--	4070339	--	4395966
			СП - 8%			--	--	--	--		325627	
18	116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,30335	210429,00	--	1536837	--	1536837	--	1659784
			СП - 8%			--	--	--	--		122947	
			Перекрытие этажа, низ на отм. +13,200 (+19,200; 25,200; +31,200)									
19	117	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	318,432	39143,92	1887,00	12464675	600880	8468234	3231769	16952160
			НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	3395561	155833		1255716	
20	118	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,98513	22987,72	1410,22	45634	2799	573	39259	91684
			НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	42262	879		6791	
21	119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14,55951	224070,00	--	3262349	--	3262349	--	3523337
			СП - 8%			--	--	--	--		260988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	120	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	18,76938	217839,00	--	4088703	--	4088703	--	4415799
			СП - 8%			--	--	--	--		327096	
23	121	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,30335	210429,00	--	1536837	--	1536837	--	1659784
			СП - 8%			--	--	--	--		122947	
			Перекрытие этажа, низ на отм. +16,200 +28,200									
24	122	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	202,628	39143,92	1887,00	7931653	382359	5388595	2056473	10787177
			НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	2160699	99161		799050	
25	123	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,31868	22987,72	1410,22	30313	1860	379	26079	60904
			НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	28074	584		4511	
26	124	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,87542	224070,00	--	1092435	--	1092435	--	1179830
			СП - 8%			--	--	--	--		87395	
27	125	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	12,437	217839,00	--	2709264	--	2709264	--	2926005
			СП - 8%			--	--	--	--		216741	
28	126	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,8689	210429,00	--	1024558	--	1024558	--	1106522
			СП - 8%			--	--	--	--		81965	
			Лестнично-лифтовый узел на уровне технического этажа ЛУм-1 (Лист									
29	127	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	16,336	49951,85	7037,98	816013	114972	392748	304840	1210521
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	308293	26696		89668	
30	128	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08475	224070,00	--	18990	--	18990	--	20509
			СП - 8%			--	--	--	--		1519	
31	129	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,32287	217839,00	--	288173	--	288173	--	311226
			СП - 8%			--	--	--	--		23054	
			Лестнично-лифтовый узел ЛУм-2 на уровне технического этажа (Лист									
32	130	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	10,596	49951,85	7037,98	529290	74574	254748	197728	785179
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	199968	17316		58161	
33	131	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04037	224070,00	--	9046	--	9046	--	9769
			СП - 8%			--	--	--	--		724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	132	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,89846	217839,00	--	195720	--	195720	--	211377
			СП - 8%			--	--	--	--		15658	
			Перекрытие этажа, низ на отм. +40,200									
35	133	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	101,314	39143,92	1887,00	3965827	191179	2694298	1028237	5393588
			НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	1080350	49581		399525	
36	134	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,36509	22987,72	1410,22	54368	3335	681	46773	109232
			НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	50352	1047		8091	
37	135	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,69858	224070,00	--	1052811	--	1052811	--	1137036
			СП - 8%			--	--	--	--		84225	
38	136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,16577	217839,00	--	1778823	--	1778823	--	1921129
			СП - 8%			--	--	--	--		142306	
39	137	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,47789	210429,00	--	521420	--	521420	--	563134
			СП - 8%			--	--	--	--		41714	
			Лестнично-лифтовый узел на уровне надстройки над кровлей ЛУм-1 (Лист КЖ 85)									
40	138	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	16,336	49951,85	7037,98	816013	114972	392748	304840	1210521
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	308293	26696		89668	
41	139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08475	224070,00	--	18990	--	18990	--	20509
			СП - 8%			--	--	--	--		1519	
42	140	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,32287	217839,00	--	288173	--	288173	--	311226
			СП - 8%			--	--	--	--		23054	
			Лестнично-лифтовый узел ЛУм-2 на уровне надстройки над кровлей (Лист КЖ 88)									
43	141	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	10,596	49951,85	7037,98	529290	74574	254748	197728	785179
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	199968	17316		58161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	142	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02817	224070,00	--	6312	--	6312	--	6817
			СП - 8%			--	--	--	--		505	
45	143	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50225	217839,00	--	109410	--	109410	--	118162
			СП - 8%			--	--	--	--		8753	
			Покрытие маш. пом. лифтов низ на отм. +43,000									
46	144	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	18,258	39143,92	1887,00	714690	34453	485545	185301	971989
			НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	194692	8935		71999	
47	145	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3158	22987,72	1410,22	7260	445	92	6245	14585
			НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	6723	140		1080	
48	146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19297	224070,00	--	43239	--	43239	--	46698
			СП - 8%			--	--	--	--		3459	
49	147	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8838	217839,00	--	410365	--	410365	--	443194
			СП - 8%			--	--	--	--		32829	
50	148	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18359	210429,00	--	38633	--	38633	--	41723
			СП - 8%			--	--	--	--		3091	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**109487851**	**6290378**	**81103885**	**21487437**	**141453304**
			РАЗДЕЛ 2.Парапет									
51	149	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	29,66	49951,85	7037,98	1481572	208747	713081	553474	2197849
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	559744	48469		162804	
52	150	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23724	224070,00	--	53158	--	53158	--	57411
			СП - 8%			--	--	--	--		4253	
53	151	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,22567	217839,00	--	702677	--	702677	--	758891
			СП - 8%			--	--	--	--		56214	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2237407**	**208747**	**1468916**	**553474**	**3014151**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**144467455**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**22653339**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6499125**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1567441**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**82572801**		
			- Накладные расходы	Тенге							**22040911**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**10701292**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**144 467 455**
			в т.ч. Оборудование	Тенге								**0**
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								1 878 077
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимние удорожание 2,31%	Тенге								3 380 582
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								2 994 522
			ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**152 720 636**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	Тенге								160 341 548
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								19 240 986
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**179 582 534**

Заказчик :

Директор ТОО "Astana Real Estate Company" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Технадзор :

ТОО "ABA DEVELOPMENT" **Бозгулов А.Е.**

Заказчик - **ТОО "Astana Real Estate Company"**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Жилой комплекс с объектами обслуживания, коммерческими помещениями, встроенной ТП и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район "Алматы", ул А62, участок 4/5 - 1 ОЧЕРЕДЬ**

Наименование объекта - **СЕКЦИЯ 1**

АКТ № 6

приемки выполненных работ за сентябрь 2021 года

на **Локальная Смета 2-1-2 Архитектурно-строительные решения**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2019г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.=СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ=									
1	1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	628,64	7668,37	2736,80	4820647	1720462	6296	3276038	8744420
			НР - 93%; СП - 8%			4921,56	682,00	3093889	428732		647735	
2	2	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	м3	578,3488	15356,00	--	8881124	--	8881124	--	9591614
			СП - 8%			--	--	--	--		710490	
3	3	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	11944,16	43,00	--	513599	--	513599	--	554687
			СП - 8%			--	--	--	--		41088	
4	4	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки внутренние толщ. 200мм**	м3 кладки	142,08	7668,37	2736,80	1089523	388845	1423	740423	1976341
			НР - 93%; СП - 8%			4921,56	682,00	699255	96899		146396	
5	5	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	м3	130,7136	15356,00	--	2007238	--	2007238	--	2167817
			СП - 8%			--	--	--	--		160579	
6	6	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	2699,52	43,00	--	116079	--	116079	--	125366
			СП - 8%			--	--	--	--		9286	
7	7	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки внутренние толщ. 100мм**	м3 кладки	166,616	7668,37	2736,80	1277674	455995	1668	868288	2317639
			НР - 93%; СП - 8%			4921,56	682,00	820011	113632		171677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	153,28672	15356,00	--	2353871	--	2353871	--	2542181
			СП - 8%			--	--	--	--		188310	
9	9	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	3165,704	43,00	--	136125	--	136125	--	147015
			СП - 8%			--	--	--	--		10890	
10	10	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	83,52	29690,24	2239,20	2479729	187018	1680476	612720	3339845
			НР - 93%; СП - 8%			7330,40	558,00	612235	46604		247396	
11	11	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	/Вр I д.4мм/ Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,185	327190,74	2340,14	60530	433	45761	13477	79928
			НР - 93%; СП - 8%			77493,60	837,00	14336	155		5921	
12	12	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	/Вр I д.3мм/ Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02577	327190,74	2340,14	8432	60	6375	1877	11134
			НР - 93%; СП - 8%			77493,60	837,00	1997	22		825	
13	13	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	998,3	4772,58	258,87	4764466	258429	2653052	1784004	7072347
			НР - 93%; СП - 8%			1856,14	65,41	1852985	65299		523878	
14	14	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/закладные на противопожарные двери примечание п.8./ Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,4733	639159,34	1406,34	302514	666	288359	12558	340278
			НР - 91%; СП - 8%			28500,00	657,60	13489	311		25206	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28811550	3011907	18691446	7309385	39010612
			РАЗДЕЛ 2.=ПЕРЕМЫЧКИ=									
			Железобетонные									
15	15	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	380	496,84	261,55	188800	99387	13601	119343	332795
			НР - 118%; СП - 8%			199,50	66,65	75812	25327		24651	
16	16	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,569	60617,00	--	337576	--	337576	--	364582
			СП - 8%			--	--	--	--		27006	
			Металлические									
17	17	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	2,02599	527128,54	4384,54	1067957	8883	952412	102350	1263932
			НР - 93%; СП - 8%			52647,00	1674,00	106662	3392		93625	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1594333	108270	1303589	221693	1961309
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40971921
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9274937				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3408975			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					910831			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44051585		
			- Накладные расходы	Тенге							9533968	
			- Сметная прибыль	Тенге							5301559	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**40 971 921**
			в т.ч. Оборудование	Тенге								**0**
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								532 635
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимние удорожание 2,31%	Тенге								958 755
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								849 266
			ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**43 312 577**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	Тенге								45 473 918
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								5 456 870
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**50 930 789**

Заказчик :

Директор ТОО "Astana Real Estate Company" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Технадзор :

ТОО "ABA DEVELOPMENT" **Бозгулов А.Е.**

Заказчик - **ТОО "Astana Real Estate Company"**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Жилой комплекс с объектами обслуживания, коммерческими помещениями, встроенной ТП и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район "Алматы", ул А62, участок 4/5 - 1 ОЧЕРЕДЬ**

Наименование объекта - **СЕКЦИЯ 2**

АКТ № 7

приемки выполненных работ за сентябрь 2021 года

на **Локальная Смета 2-2-1 Конструкции железобетонные**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2019г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Ж/б конструкции с 4-го по 14 этаж									
			Колонны Км1-7шт;Км2-5шт;Км3-2шт;Км4-2шт;Км5-2шт									
1	99	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	48,384	41808,22	6321,24	2022849	305847	1038697	686798	2926418
			НР - 91%; СП - 8%			14019,20	1579,40	678305	76418		216772	
2	100	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,84348	22987,72	1410,22	19390	1189	244	16681	38956
			НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	17957	373		2886	
3	101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,23228	224070,00	--	276117	--	276117	--	298206
			СП - 8%			--	--	--	--		22089	
4	102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,12	210429,00	--	656538	--	656538	--	709062
			СП - 8%			--	--	--	--		52523	
			Лестнично-лифтовый узел ЛУм-1 (Лист КЖ 46)									
5	103	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	111,432	49951,85	7037,98	5566235	784256	2679034	2079389	8257274
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	2102945	182098		611650	
6	104	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51618	224070,00	--	115660	--	115660	--	124913
			СП - 8%			--	--	--	--		9253	
7	105	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,65912	217839,00	--	2321972	--	2321972	--	2507730
			СП - 8%			--	--	--	--		185758	
			Лестнично-лифтовый узел ЛУм-2 (Лист КЖ 88)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	106	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	57,168	49951,85	7037,98	2855648	402347	1374427	1066790	4236232
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	1078874	93422		313795	
9	107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24564	224070,00	--	55041	--	55041	--	59444
			СП - 8%			--	--	--	--		4403	
10	108	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,21064	217839,00	--	1135081	--	1135081	--	1225887
			СП - 8%			--	--	--	--		90806	
			Диафрагмы жесткости Дм1-Дм-10									
11	109	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55536	224070,00	--	124440	--	124440	--	134395
			СП - 8%			--	--	--	--		9955	
12	110	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	24,5097	217839,00	--	5339169	--	5339169	--	5766302
			СП - 8%			--	--	--	--		427133	
			Перекрытие этажа, низ на отм. +16,200; +22,200; +28,200; +34,200;									
13	111	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	204,264	39143,92	1887,00	7995693	385446	5432102	2073077	10874271
			НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	2178145	99962		805502	
14	112	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,21588	22987,72	1410,22	27950	1715	350	24046	56156
			НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	25885	538		4160	
15	113	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,46604	224070,00	--	1896986	--	1896986	--	2048744
			СП - 8%			--	--	--	--		151759	
16	114	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,89738	217839,00	--	2373874	--	2373874	--	2563784
			СП - 8%			--	--	--	--		189910	
17	115	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,42994	210429,00	--	300901	--	300901	--	324973
			СП - 8%			--	--	--	--		24072	
			Перекрытие этажа, низ на отм. 13,200 (+25,200; +37,200; +40,200)									
18	116	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	198	39143,92	1887,00	7750495	373626	5265520	2009504	10540799
			НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	2111349	96897		780800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	117	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,20132	22987,72	1410,22	27616	1694	346	23758	55483
			НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	25576	532		4110	
20	118	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,23656	224070,00	--	1845566	--	1845566	--	1993211
			СП - 8%			--	--	--	--		147645	
21	119	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	11,10696	217839,00	--	2419529	--	2419529	--	2613091
			СП - 8%			--	--	--	--		193562	
22	120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,41108	210429,00	--	296932	--	296932	--	320687
			СП - 8%			--	--	--	--		23755	
			Перекрытие этажа, низ на отм. +19,200 (+31,200)									
23	121	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	99,076	39143,92	1887,00	3878223	186956	2634782	1005523	5274445
			НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	1056485	48485		390700	
24	122	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,63251	22987,72	1410,22	14540	892	182	12509	29213
			НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	13466	280		2164	
25	123	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,74337	224070,00	--	1062847	--	1062847	--	1147875
			СП - 8%			--	--	--	--		85028	
26	124	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,7843	217839,00	--	1260046	--	1260046	--	1360850
			СП - 8%			--	--	--	--		100804	
27	125	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9605	210429,00	--	412546	--	412546	--	445550
			СП - 8%			--	--	--	--		33004	
			Лестнично-лифтовый узел на уровне технического этажа ЛУм-1 (Лист									
28	126	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	16,336	49951,85	7037,98	816013	114972	392748	304840	1210521
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	308293	26696		89668	
29	127	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08475	224070,00	--	18990	--	18990	--	20509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1519	
30	128	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,32287	217839,00	--	288173	--	288173	--	311226
			СП - 8%			--	--	--	--		23054	
			Лестнично-лифтовый узел ЛУм-2 на уровне технического этажа (Лист									
31	129	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	10,596	49951,85	7037,98	529290	74574	254748	197728	785179
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	199968	17316		58161	
32	130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04037	224070,00	--	9046	--	9046	--	9769
			СП - 8%			--	--	--	--		724	
33	131	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,89846	217839,00	--	195720	--	195720	--	211377
			СП - 8%			--	--	--	--		15658	
			Перекрытие этажа, низ на отм. +46,200									
34	132	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	102,266	39143,92	1887,00	4003092	192976	2719615	1037899	5444269
			НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	1090501	50047		403279	
35	133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,61166	22987,72	1410,22	14061	863	176	12096	28250
			НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	13022	271		2093	
36	134	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,16286	224070,00	--	932772	--	932772	--	1007394
			СП - 8%			--	--	--	--		74622	
37	135	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,84921	217839,00	--	1274186	--	1274186	--	1376121
			СП - 8%			--	--	--	--		101935	
38	136	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,97907	210429,00	--	206025	--	206025	--	222507
			СП - 8%			--	--	--	--		16482	
			Лестнично-лифтовый узел на уровне надстройки над кровлей ЛУм-1									
39	137	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	16,336	49951,85	7037,98	816013	114972	392748	304840	1210521
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	308293	26696		89668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	138	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08475	224070,00	--	18990	--	18990	--	20509
			СП - 8%			--	--	--	--		1519	
41	139	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,32287	217839,00	--	288173	--	288173	--	311226
			СП - 8%			--	--	--	--		23054	
			Лестнично-лифтовый узел ЛУм-2 на уровне надстройки над кровлей									
42	140	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	10,596	49951,85	7037,98	529290	74574	254748	197728	785179
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	199968	17316		58161	
43	141	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02817	224070,00	--	6312	--	6312	--	6817
			СП - 8%			--	--	--	--		505	
44	142	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50225	217839,00	--	109410	--	109410	--	118162
			СП - 8%			--	--	--	--		8753	
			Покрытие маш. пом. лифтов низ на отм. +49.000									
45	143	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	18,258	39143,92	1887,00	714690	34453	485545	185301	971989
			НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	194692	8935		71999	
46	144	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3158	22987,72	1410,22	7260	445	92	6245	14585
			НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	6723	140		1080	
47	145	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19297	224070,00	--	43239	--	43239	--	46698
			СП - 8%			--	--	--	--		3459	
48	146	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8838	217839,00	--	410365	--	410365	--	443194
			СП - 8%			--	--	--	--		32829	
49	147	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18359	210429,00	--	38633	--	38633	--	41723
			СП - 8%			--	--	--	--		3091	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				63321622	3051799	48659383	11244752	80531676
			РАЗДЕЛ 2.Парапет									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	148	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	22,549	49951,85	7037,98	1126364	158699	542120	420778	1670914
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	425545	36849		123771	
51	149	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,23724	224070,00	--	53158	--	53158	--	57411
			СП - 8%			--	--	--	--		4253	
52	150	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,22567	217839,00	--	702677	--	702677	--	758891
			СП - 8%			--	--	--	--		56214	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1882199	158699	1297955	420778	2487216
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								83018892
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12035992				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3210498			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					783269			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						49957338		
			- Накладные расходы	Тенге							11665530	
			- Сметная прибыль	Тенге							6149549	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**83 018 892**
			в т.ч. Оборудование	Тенге								**0**
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								1 079 246
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимние удорожание 2,31%	Тенге								1 942 667
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1 720 816
			ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**87 761 621**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	Тенге								92 141 013
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								11 056 922
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**103 197 935**

Заказчик :

Директор ТОО "Astana Real Estate Company" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Технадзор :

ТОО "ABA DEVELOPMENT" **Бозгулов А.Е.**

Заказчик - **ТОО "Astana Real Estate Company"**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Жилой комплекс с объектами обслуживания, коммерческими помещениями, встроенной ТП и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район "Алматы", ул А62, участок 4/5 - 1 ОЧЕРЕДЬ**

Наименование объекта - **СЕКЦИЯ 3**

АКТ № 8

приемки выполненных работ за сентябрь 2021 года

на **Локальная Смета 2-3-1 Конструкции железобетонные**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2019г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Ж/б конструкции 3; 4; 7; 8; 11; 12; 15; 16-го этажа									
			Колонны Км1-4шт;Км2-1шт;Км3-1шт;Км4-5шт;Км5-2шт;Км6-2шт;Км7-1шт;Км8-1шт									
1	88	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	80,192	41808,22	6321,24	3352685	506913	1721544	1138303	4850267
			НР - 91%; СП - 8%			14019,20	1579,40	1124228	126655		359279	
2	89	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,46712	22987,72	1410,22	33726	2069	423	29014	67759
			НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	31234	650		5019	
3	90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,2984	224070,00	--	515002	--	515002	--	556203
			СП - 8%			--	--	--	--		41200	
4	91	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,8126	210429,00	--	381424	--	381424	--	411937
			СП - 8%			--	--	--	--		30514	
			Лестнично-лифтовый узел ЛУм-1 (Лист КЖ 46)									
5	92	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	74,48	49951,85	7037,98	3720414	524189	1790638	1389842	5519077
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	1405587	121712		408820	
6	93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,28684	224070,00	--	64272	--	64272	--	69414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		5142	
7	94	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,59776	217839,00	--	1655088	--	1655088	--	1787496
			СП - 8%			--	--	--	--		132407	
			Лестнично-лифтовый узел ЛУм-2 (Лист КЖ 88)									
8	95	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	38,112	49951,85	7037,98	1903765	268232	916283	711193	2824155
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	719250	62281		209197	
9	96	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16376	224070,00	--	36694	--	36694	--	39629
			СП - 8%			--	--	--	--		2935	
10	97	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,47376	217839,00	--	756720	--	756720	--	817258
			СП - 8%			--	--	--	--		60538	
			Диафрагмы жесткости Дм1-Дм-10									
11	98	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	141,7	49951,85	7037,98	7078178	997282	3406734	2644208	10500176
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	2674162	231561		777791	
12	99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66668	224070,00	--	149383	--	149383	--	161334
			СП - 8%			--	--	--	--		11951	
13	100	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,63524	217839,00	--	2970287	--	2970287	--	3207910
			СП - 8%			--	--	--	--		237623	
			Стена СМ-1 (Лист КЖ 30)									
14	101	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,72	49951,85	7037,98	435580	61371	209645	162720	646165
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	164564	14250		47864	
15	102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0426	224070,00	--	9545	--	9545	--	10309
			СП - 8%			--	--	--	--		764	
16	103	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90608	217839,00	--	197380	--	197380	--	213170
			СП - 8%			--	--	--	--		15790	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				23260144	2360056	14781062	6075280	31682259

РАЗДЕЛ 2.Ж/б конструкции 5; 6; 9; 10; 13; 14; 17; 18-го этажа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Колонны Км1-4шт;Км2-1шт;Км3-1шт;Км4-5шт;Км5-2шт;Км6-2шт;Км7-1шт;Км8-1шт									
17	104	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	40,096	41808,22	6321,24	1676343	253457	860772	569152	2425134
			НР - 91%; СП - 8%			14019,20	1579,40	562114	63328		179640	
18	105	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,73356	22987,72	1410,22	16863	1034	212	14507	33880
			НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	15617	325		2510	
19	106	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1492	224070,00	--	257501	--	257501	--	278101
			СП - 8%			--	--	--	--		20600	
20	107	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9063	210429,00	--	190712	--	190712	--	205969
			СП - 8%			--	--	--	--		15257	
			Лестнично-лифтовый узел ЛУм-1 (Лист КЖ 46)									
21	108	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	37,24	49951,85	7037,98	1860207	262094	895320	694921	2759538
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	702793	60856		204410	
22	109	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14342	224070,00	--	32136	--	32136	--	34707
			СП - 8%			--	--	--	--		2571	
23	110	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,79888	217839,00	--	827544	--	827544	--	893748
			СП - 8%			--	--	--	--		66204	
			Лестнично-лифтовый узел ЛУм-2 (Лист КЖ 88)									
24	111	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	19,056	49951,85	7037,98	951883	134116	458142	355597	1412077
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	359625	31141		104598	
25	112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08188	224070,00	--	18347	--	18347	--	19815
			СП - 8%			--	--	--	--		1468	
26	113	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,73688	217839,00	--	378360	--	378360	--	408629
			СП - 8%			--	--	--	--		30269	
			Диафрагмы жесткости Дм1-Дм-10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	114	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	70,85	49951,85	7037,98	3539089	498641	1703367	1322104	5250088
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	1337081	115780		388895	
28	115	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33334	224070,00	--	74691	--	74691	--	80667
			СП - 8%			--	--	--	--		5975	
29	116	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,81762	217839,00	--	1485144	--	1485144	--	1603955
			СП - 8%			--	--	--	--		118811	
			Стена СМ-1 (Лист КЖ 30)									
30	117	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,36	49951,85	7037,98	217790	30686	104822	81360	323082
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	82282	7125		23932	
31	118	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213	224070,00	--	4773	--	4773	--	5155
			СП - 8%			--	--	--	--		382	
32	119	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45304	217839,00	--	98690	--	98690	--	106585
			СП - 8%			--	--	--	--		7895	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11630072	1180028	7390533	3037641	15841130
			РАЗДЕЛ 3.Перекрытия									
			Перекрытие этажа, низ на отм. +10,800 (+22,800;+34,800;+46,800)									
33	120	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	199,02	39143,92	1887,00	7790422	375550	5292646	2019856	10595100
			НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	2122226	97396		784822	
34	121	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,53756	22987,72	1410,22	35345	2168	443	30407	71013
			НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	32734	681		5260	
35	122	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,33958	224070,00	--	524230	--	524230	--	566168
			СП - 8%			--	--	--	--		41938	
36	123	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	23,45284	217839,00	--	5108943	--	5108943	--	5517659
			СП - 8%			--	--	--	--		408715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	124	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,84256	210429,00	--	808586	--	808586	--	873273
			СП - 8%			--	--	--	--		64687	
			Перекрытие этажа, низ на отм. +13,800 (+19,800;+25,800;+31,800;+37,800;+43,800;+49,800)									
38	125	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	208,92	39143,92	1887,00	8177947	394232	5555922	2120331	11122140
			НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	2227793	102241		823862	
39	126	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,53756	22987,72	1410,22	35345	2168	443	30407	71013
			НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	32734	681		5260	
40	127	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,34438	224070,00	--	525305	--	525305	--	567330
			СП - 8%			--	--	--	--		42024	
41	128	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	23,92566	217839,00	--	5211942	--	5211942	--	5628897
			СП - 8%			--	--	--	--		416955	
42	129	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	63,15981	210429,00	--	13290656	--	13290656	--	14353908
			СП - 8%			--	--	--	--		1063252	
			Перекрытие этажа, низ на отм. +16,800 (+28,800;+40,800;+52,800;+55,800)									
43	130	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	298,53	39143,92	1887,00	11685633	563325	7938969	3029784	15892650
			НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	3183339	146094		1177233	
44	131	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,30802	22987,72	1410,22	53056	3255	664	45644	106596
			НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	49137	1022		7896	
45	132	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,51105	224070,00	--	786721	--	786721	--	849659
			СП - 8%			--	--	--	--		62938	
46	133	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	35,20029	217839,00	--	7667996	--	7667996	--	8281436
			СП - 8%			--	--	--	--		613440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	134	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,76384	210429,00	--	1212879	--	1212879	--	1309909
			СП - 8%			--	--	--	--		97030	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				62915006	1340699	53926345	7276429	75806751
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								123330140
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16826499				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4880782			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1183777			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						76097940		
			- Накладные расходы	Тенге							16389350	
			- Сметная прибыль	Тенге							9135563	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**123 330 140**
			в т.ч. Оборудование	Тенге								**0**
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								1 603 292
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимние удорожание 2,31%	Тенге								2 885 962
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								2 556 388
			ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**130 375 782**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	Тенге								136 881 664
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								16 425 800
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**153 307 464**

Заказчик :

Директор ТОО "Astana Real Estate Company" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Технадзор :

ТОО "ABA DEVELOPMENT" **Бозгулов А.Е.**

Заказчик - **ТОО "Astana Real Estate Company"**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Жилой комплекс с объектами обслуживания, коммерческими помещениями, встроенной ТП и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район "Алматы", ул А62, участок 4/5 - 1 ОЧЕРЕДЬ**

Наименование объекта - **СЕКЦИЯ 4**

АКТ № 9

приемки выполненных работ за сентябрь 2021 года

на **Локальная Смета 2-4-1 Конструкции железобетонные**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2019г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Ж/б конструкции с 4-го по 16 этаж									
			Колонны Км1-4шт:Км4-5шт:Км9-6шт:Км10-1шт:Км11-1шт									
1	95	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	39,872	41808,22	6321,24	1666977	252041	855962	565972	2411585
			НР - 91%; СП - 8%			14019,20	1579,40	558974	62974		178636	
2	96	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,08184	22987,72	1410,22	24869	1526	311	21395	49965
			НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	23032	479		3701	
3	97	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0706	224070,00	--	239889	--	239889	--	259080
			СП - 8%			--	--	--	--		19191	
4	98	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,86036	210429,00	--	601903	--	601903	--	650055
			СП - 8%			--	--	--	--		48152	
			Лестнично-лифтовый узел ЛУм-1 (Лист КЖ 46)									
5	99	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	74,288	49951,85	7037,98	3710823	522838	1786022	1386259	5504849
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	1401963	121399		407767	
6	100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,34412	224070,00	--	77107	--	77107	--	83276
			СП - 8%			--	--	--	--		6169	
7	101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,10608	217839,00	--	1547981	--	1547981	--	1671820
			СП - 8%			--	--	--	--		123839	
			Лестнично-лифтовый узел ЛУм-2 (Лист КЖ 88)									
8	102	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	38,112	49951,85	7037,98	1903765	268232	916283	711193	2824155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	719250	62281		209197	
9	103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16376	224070,00	--	36694	--	36694	--	39629
			СП - 8%			--	--	--	--		2935	
10	104	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,47376	217839,00	--	756720	--	756720	--	817258
			СП - 8%			--	--	--	--		60538	
			Диафрагмы жесткости Дм1-Дм-10									
11	105	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	148,96	49951,85	7037,98	7440828	1048378	3581277	2779684	11038153
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	2811173	243425		817641	
12	106	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57332	224070,00	--	128464	--	128464	--	138741
			СП - 8%			--	--	--	--		10277	
13	107	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	21,32112	217839,00	--	4644571	--	4644571	--	5016137
			СП - 8%			--	--	--	--		371566	
			Перекрытие этажа, низ на отм. +16,200; +22,200; +28,200; +34,200; +40,200; +49,200									
14	108	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	101,302	39143,92	1887,00	3965357	191157	2693978	1028115	5392949
			НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	1080222	49575		399478	
15	109	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,60554	22987,72	1410,22	13920	854	174	11975	27967
			НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	12892	268		2072	
16	110	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,08585	224070,00	--	915516	--	915516	--	988758
			СП - 8%			--	--	--	--		73241	
17	111	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,62892	217839,00	--	1226198	--	1226198	--	1324294
			СП - 8%			--	--	--	--		98096	
18	112	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57694	210429,00	--	121405	--	121405	--	131117
			СП - 8%			--	--	--	--		9712	
			Перекрытие этажа, низ на отм. +13,200 (+19,200; +25,200; +31,200; +37,200; +43,200; +46,200)									
19	113	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	196,16	39143,92	1887,00	7678470	370153	5216588	1990830	10442844
			НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	2091729	95996		773544	
20	114	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,21108	22987,72	1410,22	27840	1708	349	23951	55934
			НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	25783	536		4143	
21	115	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,04904	224070,00	--	1803548	--	1803548	--	1947832
			СП - 8%			--	--	--	--		144284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	116	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	12,57404	217839,00	--	2739116	--	2739116	--	2958246
			СП - 8%			--	--	--	--		219129	
23	117	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,15388	210429,00	--	242810	--	242810	--	262235
			СП - 8%			--	--	--	--		19425	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**54036879**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8725017				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2656885			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					636932			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30132866		
			- Накладные расходы	Тенге							8519374	
			- Сметная прибыль	Тенге							4002733	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**54 036 879**
			в т.ч. Оборудование	Тенге								**0**
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								702 479
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимние удорожание 2,31%	Тенге								1 264 479
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1 120 077
			ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**57 123 914**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	Тенге								59 974 455
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								7 196 935
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**67 171 389**

Заказчик :

Директор ТОО "Astana Real Estate Company" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Технадзор :

ТОО "ABA DEVELOPMENT" **Бозгулов А.Е.**

Заказчик - **ТОО "Astana Real Estate Company"**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Жилой комплекс с объектами обслуживания, коммерческими помещениями, встроенной ТП и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район "Алматы", ул А62, участок 4/5 - 1 ОЧЕРЕДЬ**

Наименование объекта - **ПАРКИНГ**

АКТ № 10

приемки выполненных работ за сентябрь 2021 года

на **Локальная Смета 2-5-1 Конструкции железобетонные**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2019г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.=СВАИ / Лист 3/=									
1	1	1105-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2**	м3 железобетона	668,85	16751,43	12861,17	11204197	8602196	66669	4477639	16936383
			НР - 99%; СП - 8%			3790,58	2971,57	2535332	1987536		1254547	
2	2	2104-1204-9903 РСНБ РК 2015	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	м	7350	3437,00	--	25261950	--	25261950	--	27282906
			СП - 8%			--	--	--	--		2020956	
3	3	ССН РК 8.04-08-	**Надбавка за сульфатостойкий W6**	м3	668,85	270,00	--	180590	--	180590	--	195037
			СП - 8%			--	--	--	--		14447	
4	4	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	735	2320,91	1182,73	1705870	869308	22273	1239243	3180722
			НР - 99%; СП - 8%			1107,88	595,20	814289	437472		235609	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38352606	9471504	25531482	5716882	47595048
			РАЗДЕЛ 2.Ж/бетонные конструкции ниже 0.000м									
			МОНОЛИТНЫЙ РОСТВЕРК Рс1-71шт;Рс2-2шт;Рс3-59шт;Рс4-83шт /лист 5/									
5	5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	34,678	18758,70	1130,61	650514	39207	560466	55134	762100
			НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	50841	9745		56452	
6	6	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	173,39	31675,23	1979,37	5492167	343203	3722082	1378145	7419938
			НР - 91%; СП - 8%			8229,32	505,01	1426882	87564		549625	
7	7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,68277	224070,00	--	825198	--	825198	--	891214
			СП - 8%			--	--	--	--		66016	
8	8	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	30,53779	210429,00	--	6426037	--	6426037	--	6940120
			СП - 8%			--	--	--	--		514083	
			Каркас Кр-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	98,85	27944,90	2041,81	2762354	201833	2071569	488413	3510829
			НР - 91%; СП - 8%			4946,40	483,22	488952	47766		260061	
10	10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,22536	224070,00	--	274566	--	274566	--	296532
			СП - 8%			--	--	--	--		21965	
11	11	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,16188	210429,00		876412	--	876412	--	946524
			СП - 8%			--	--	--	--		70113	
					Монолитная плита МП-1							
12	12	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	57,15	23718,54	1739,57	1355515	99416	1123316	144371	1619877
			НР - 91%; СП - 8%			2323,42	452,60	132783	25866		119991	
13	13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10564	224070,00	--	23671	--	23671	--	25564
			СП - 8%			--	--	--	--		1894	
14	14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,001	210429,00	--	1262784	--	1262784	--	1363807
			СП - 8%			--	--	--	--		101023	
					Монолитная стена							
15	15	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	158,656	41144,15	5327,15	6527766	845184	3586673	2087839	9304853
			НР - 91%; СП - 8%			13210,40	1250,63	2095909	198419		689248	
16	16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,282592	224070,00	--	63320	--	63320	--	68386
			СП - 8%			--	--	--	--		5066	
17	17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,112048	210429,00	--	1286152	--	1286152	--	1389044
			СП - 8%			--	--	--	--		102892	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**27826456**	**1528844**	**22102246**	**4153902**	**34538788**
			РАЗДЕЛ 3.=КОЛОННЫ кЛ-к3/ лист 10/=									
			КОЛОННА КЛ1-27шт;КЛ2-81шт;КЛ3-68 /лист 10/									
18	18	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	108,416	41808,22	6321,24	4532680	685324	2327450	1538935	6557345
			НР - 91%; СП - 8%			14019,20	1579,40	1519906	171232		485729	
19	19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,110912	224070,00	--	248922	--	248922	--	268836
			СП - 8%			--	--	--	--		19914	
20	20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,51872	210429,00	--	1792586	--	1792586	--	1935993
			СП - 8%			--	--	--	--		143407	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6574188**	**685324**	**4368958**	**1538935**	**8762174**
			РАЗДЕЛ 4.=БАЛКИ БМ1-1шт;БМ2-1шт;БМ3-1шт;БМ4-1шт;БМ4-1-1шт;БМ5-10шт;БМ5-1-10шт;БМ6-2шт;БМ6-1-2шт;БМ7-1шт;БМ7-1-1шт; БМ8-1шБМ8-1-1шт;БМ9-1шт;БМ9-1-1шт; БМ10-1шт;БМ10-1-1шт;БМ11-2шт;БМ11-1-2шт;БМ12-2шт;БМ13-1-1шт;БМ13-1-1шт;/ лист 12/=								
			Балка БМ-1 /лист 12/									
21	21	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	92,907	51073,46	6364,00	4745082	591260	2383832	1737213	7000878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			19051,20	1496,50	1769990	139035		518584	
22	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,10494	224070,00	--	2040144	--	2040144	--	2203355
			СП - 8%			--	--	--	--		163212	
23	23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,154315	217839,00	--	469294	--	469294	--	506837
			СП - 8%			--	--	--	--		37544	
24	24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	20,404698	210429,00	--	4293740	--	4293740	--	4637239
			СП - 8%			--	--	--	--		343499	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11548260	591260	9187010	1737213	14348309
			РАЗДЕЛ 5.Диафрагмы ДЖ									
25	25	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,692	49951,85	7037,98	234374	33022	112805	87556	347684
			НР - 91%; СП - 8%			18872,00	1634,16	88547	7667		25754	
26	26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005094	224070,00	--	1141	--	1141	--	1233
			СП - 8%			--	--	--	--		91	
27	27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34239	217839,00	--	74586	--	74586	--	80553
			СП - 8%			--	--	--	--		5967	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				310101	33022	188532	87556	429470
			РАЗДЕЛ 6.плиты перекрытия в осях 1-16/Ж-У на отм. +3,000									
28	28	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	273,993	39143,92	1887,00	10725159	517024	7286444	2780757	14586389
			НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	2921691	134086		1080473	
29	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90129	224070,00	--	201952	--	201952	--	218108
			СП - 8%			--	--	--	--		16156	
30	30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	20,86056	217839,00	--	4544244	--	4544244	--	4907783
			СП - 8%			--	--	--	--		363539	
31	31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,262082	210429,00	--	1528153	--	1528153	--	1650405
			СП - 8%			--	--	--	--		122252	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				16999507	517024	13560793	2780757	21362685
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								127036474
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13845123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12826979			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3246389			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						74939021		
			- Накладные расходы	Тенге							16015245	
			- Сметная прибыль	Тенге							9410109	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**127 036 474**
			в т.ч. Оборудование	Тенге								**0**
		НДЗ РК 8.01 05 2015	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								1 651 474
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимние удорожание 2,31%	Тенге								2 972 692
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								2 633 213
			ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**134 293 853**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	Тенге								140 995 250
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								16 919 430
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**157 914 680**

Заказчик :

Директор ТОО "Astana Real Estate Company" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Технадзор :

ТОО "ABA DEVELOPMENT" **Бозгулов А.Е.**