ЗАКАЗЧИК: ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «КСМК-АФ»

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование стройки и адрес: **Завершение строительства проблемного объекта "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, ул. Сыганак (проектируемая), западнее пр. Туран, г. Астана. Жилая группа 3А. (без паркинга). Остаточные работы**

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		№20/84	04.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по Завершению строительства проблемного объекта "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, ул. Сыганак (проектируемая), западнее пр. Туран, г. Астана. Жилая группа 3А. (без паркинга). Остаточные работы	2 755 477 328,71	173 713 070,61							20 845 568,47	194 558 639,08
Всего к оплате									**20 845 568,47**	**194 558 639,08**

Заказчик:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы" БИН 180140023552

Генеральный директор_____ Бердалина Б.С.

Авторский надзор
ТОО "Граждан-Проект" БИН 081140006603

Эксперт_____ Кенжебеков Б.Т.
ИИН 530411301111 Приказ № 10 от 05.05.2020 года

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «КСМК-АФ» БИН 061140018441

Директор_____ Сатжан М.А.

Технадзор ТОО "Sam Project" БИН 180440029770

Эксперт технического надзора _____ Мақсутов М.К.
ИИН 951211350519 (АТТЕСТАТ №KZ15VJE00050852)

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылы компаниясы"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ"

Наименование стройки - **"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу г. Астана, ул. Сыганак (проектируемая), западнее пр. Туран, г. Астана. Жилая группа 3А. (без паркинга). Остаточные работы**

Договор № 20/84 от 04.05.2020 года

СВОДНЫЙ АКТ №18
приемки выполненных работ
за Сентябрь 2021 года

"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу г. Астана, ул. Сыганак (проектируемая), западнее пр. Туран, г. Астана. Жилая группа 3А. (без паркинга). Остаточные работы

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2014г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения %	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	3-1	Жилая группа3А Блок 1	1,13	381 176,00	0,00	--	381 176,00
2	3-2	Жилая группа 3А.Блок 2	0,37	144 608,00	0,00	--	144 608,00
3	3-3	Жилая группа 3А.Блок 3	1,03	372 182,00	0,00	--	372 182,00
4	3-4	Жилая группа 3А.Блок 4	0,34	144 121,00	0,00	--	144 121,00
5	3-5-6	Жилая группа 3А.Блок 5-6	0,38	502 144,00	0,00	--	502 144,00
6	3-7	Жилая группа 3А.Блок 7	0,83	569 321,00	0,00	--	569 321,00
7	3-8	Жилая группа 3А.Блок 8	21,35	16 301 351,00	0,00	--	16 301 351,00
8	3-9-10	Жилая группа 3А.Блок 9-10	12,17	16 733 703,00	0,00		16 733 703,00
9	3-11	Жилая группа 3А.Блок 11	11,87	8 183 400,00	0,00		8 183 400,00
10	3-12	Жилая группа 3А.Блок 12	4,56	3 299 557,00	0,00	--	3 299 557,00
11	3-13	Жилая группа 3А.Блок 13	8,65	6 037 062,00	0,00		6 037 062,00
12	3-14	Жилая группа 3А.Блок 14	4,41	3 195 753,00	0,00	--	3 195 753,00
		Всего по главе		**55 864 378,00**	**0,00**	--	**55 864 378,00**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
		Всего по главе		--	--	--	--

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
13	4-1	Жилая группа 3А .ТП Общестроительные работы		0,00	0,00	--	0,00
14	4-2	Жилая группа 3А.ТП электрическое оборудование			0,00		0,00
15	4-3	Жилая группа 3А. Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ		0,00	0,00		
		Всего по главе		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
		Всего по главе		--	--	--	--
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
16	7-1	Жилая группа 3А.Вертикалка и покрытия.		7337839,00			7337839,00
17	7-2	Жилая группа 3А.Малые архитектурные формы		3396794,00	1865497,00		5262291,00
18	7-3	Жилая группа 3А.Озеленения					
		Всего по главе		**10734633,00**	**1865497,00**	--	**12600130,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**66599011,00**	**1865497,00**	--	**68464508,00**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
19	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,2%		799188,13	--	--	799188,13
20	*СН РК 8.02-09-2002*	*Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%*		*119878,22*	--	--	*119878,22*
		Всего по главе		**799188,13**	--	--	**799188,13**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**67398199,13**	**1865497,00**	--	**69263696,13**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
21	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		1 556 898,40	--	--	1 556 898,40
22	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%		--	--	673 981,99	673 981,99
23	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			--	269 592,80	269 592,80
		Всего по главе		**1 556 898,40**	--	**943 574,79**	**2 500 473,19**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**68 955 097,53**	**1 865 497,00**	**943 574,79**	**71 764 169,32**
24		В том числе возвратные суммы		119 878,22	--	--	119 878,22
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**68 955 097,53**	**1 865 497,00**	**943 574,79**	**71 764 169,32**

		в ценах 2015 года2,5574194 (1982:775)50%		34 477 548,77	932 748,50	471 787,39	35 882 084,66
		в ценах 2016 года К=2,7367742 (2121:775)50%		34 477 548,77	932 748,50	471 787,39	35 882 084,66
		К=2,5574194		88 173 552,08	2 385 429,11	1 206 558,23	91 765 539,42
		К=2,7367742		94 357 265,94	2 552 722,03	1 291 175,57	98 201 163,54
		Сметная стоимость в текущих ценах		182 530 818,02	4 938 151,14	2 497 733,80	189 966 702,96
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %				3 799 334,06	3 799 334,06
		2015 год				1 899 667,03	1 899 667,03
		2016год				1 899 667,03	1 899 667,03
		Сметная стоимость в текущих ценах					
		2015 год		88 173 552,08	2 385 429,11	3 106 225,26	93 665 206,45
		2016 год		94 357 265,94	2 552 722,03	3 190 842,60	100 100 830,57
		Итого по сметному расчету		182 530 818,02	4 938 151,14	6 297 067,86	193 766 037,02
		Скидка 10%					19 768 011,10
		ИТОГО о скидкой 10,202 %					173 998 025,93
		Возвратные суммы					284 955,32
		ИТОГО					173 713 070,61
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		--	--	20 845 568,47	20 845 568,47
		Всего по сметному расчету				20 845 568,47	194 558 639,08

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Зам. Генерального директора по строительству _____ **Искаков К.З.**

Руководитель ПТО _____ **Базарбек Б.К.**

Инженер-сметчик: _____ **Жаксыбаева С.К.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Умирбаев М.С.**

Авторский надзор
ТОО "Граждан-Проект"
Эксперт _____ **Кенжебеков В.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КСМК-АФ"

Директор _____ **Хамзин М.А.**

Начальник ПТО _____ **Асарбаева А.Е.**

Технадзор ТОО "Sam project"

Эксперт технического надзора
по общестроительным работам _____ **Максутов М.К.**

Форма 2Б

Заказчик: ТОО «Елорда Құрылыс Компаниясы»
Подрядчик: ТОО "КСМК-АФ"

А К Т № 18
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 года

по объекту: Многоквартиный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу г. Астана ул. Сыганак (проектируемая) западнее пр. Туран г. астана. Жилая группа 3А (без паркинга) - остаточные работы

Блок №1								
N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.12.20 (тенге)	Выполнено с 01.12.20 всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц		Остаток	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	2 130 835,00	92,464456	1 970 265,00	0,000000	0,00	7,535544	160 570,00
2	Шахта лифта	84 279,00	100,000000	84 279,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
3	Перекрытия	468 355,00	100,0	468 355,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Лестницы	227 251,00	100,000000	227 251,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Кровля	952 910,00	100,000000	952 910,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
6	Двери	3 077 229,00	100,000000	3 077 229,00	8,021535	246 841,00	0,000000	0,00
7	Окна	1 989 486,00	100,000000	1 989 486,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Полы	7 228 381,00	83,517167	6 036 939,00	0,000000	0,00	16,482833	1 191 442,00
9	Внутренняя отделка	5 375 417,00	79,083074	4 251 045,00	0,000000	0,00	20,916926	1 124 372,00
10	Наружная отделка	6 110 121,00	100,000000	6 110 121,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	220 464,00	83,726595	184 587,00	60,932851	134 335,00	16,273405	35 877,00
ИТОГО:		**27 864 728,00**	**90,984082**	**25 352 467,00**	**1,367952**	**381 176,00**	**9,015918**	**2 512 261,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Водопровод	2 641 236,00	61,662040	1 628 640,00	0,000000	0,00	38,337960	1 012 596,00
2	Канализация	526 903,00	85,361442	449 772,00	0,000000	0,00	14,638558	77 131,00
3	Отопление	11 380 070,00	93,280788	10 615 419,00	0,000000	0,00	6,719212	764 651,00
4	Вентиляция	372 580,00	88,800258	330 852,00	0,000000	0,00	11,199742	41 728,00
5	Электромонтажные работы	3 821 866,00	86,313413	3 298 783,00	0,000000	0,00	13,686587	523 083,00
6	Лифты	3 108 075,00	84,738496	2 633 736,00	0,000000	0,00	15,261504	474 339,00
ИТОГО:		**21 850 730,00**	**86,757751**	**18 957 202,00**	**0,000000**	**0,00**	**13,242249**	**2 893 528,00**
ИТОГО по Блоку №1		**49 715 458,00**	**89,12654**	**44 309 669,00**	**0,766715**	**381 176,00**	**10,873460**	**5 405 789,00**

Блок №2								
N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.12.20 (тенге)	Выполнено с 01.12.20 всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц		Остаток	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	875 085,00	100,000000	875 085,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
2	Шахта лифта	68 792,00	100,000000	68 792,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
3	Лестницы	141 556,00	100,00	141 556,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00

4	Кровля	1 108 499,00	96,009649	1 064 266,00	0,000000	0,00	3,990351	44 233,00
5	Двери	3 504 269,00	93,516137	3 277 057,00	0,000000	0,00	6,483863	227 212,00
6	Окна	1 793 913,00	100,000000	1 793 913,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
7	Полы	7 608 839,00	88,967134	6 769 366,00	0,000000	0,00	11,032866	839 473,00
8	Внутренняя отделка	4 792 223,00	100,000000	4 792 223,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
9	Наружная отделка	3 778 173,00	100,000000	3 778 173,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	485 032,00	93,021491	451 184,00	29,814115	144 608,00	6,978509	33 848,00
ИТОГО:		**24 156 381,00**	**95,261020**	**23 011 615,00**	**0,598633**	**144 608,00**	**4,738980**	**1 144 766,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Лифты	3 426 900,00	84,063031	2 880 756,00	0,000000	0,00	15,936969	546 144,00
2	Водопровод	2 926 803,00	55,649287	1 628 745,00	0,000000	0,00	44,350713	1 298 058,00
3	Канализация	602 917,00	99,600277	600 507,00	0,000000	0,00	0,399723	2 410,00
4	Отопление	8 516 983,00	91,727928	7 812 452,00	0,000000	0,00	8,272072	704 531,00
5	Вентиляция	814 178,00	63,609432	517 894,00	0,000000	0,00	36,390568	296 284,00
6	Электромонтажные работы	4 287 229,00	86,141585	3 693 087,00	0,000000	0,00	13,858415	594 142,00
7	Слаботочные сети	700 138,00	100,00	700 138,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
ИТОГО:		**21 275 148,00**	**83,823525**	**17 833 579,00**	**0,000000**	**0,00**	**16,176475**	**3 441 569,00**
ИТОГО по Блоку №2		**45 431 529,00**	**89,904951**	**40 845 194,00**	**0,318299**	**144 608,00**	**10,095049**	**4 586 335,00**
	Блок №3							
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.12.20 (тенге)**	**Выполнено с 01.12.20 всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц**		**Остаток**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Общестроительные работы							
1	Стены	6 767 234,00	97,793087	6 617 887,00	0,000000	0,00	2,206913	149 347,00
2	Шахта лифта	93 640,00	100,000000	93 640,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
3	Лестницы	227 251,00	100,000000	227 251,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Кровля	947 069,00	100,000000	947 069,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Двери	3 247 637,00	100,000000	3 247 637,00	7,802689	253 403,00	0,000000	0,00
6	Окна	1 989 486,00	100,000000	1 989 486,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
7	Полы	6 944 574,00	82,843555	5 753 132,00	0,000000	0,00	17,156445	1 191 442,00
8	Внутренняя отделка	4 080 189,00	72,443115	2 955 816,00	0,000000	0,00	27,556885	1 124 373,00
9	Наружная отделка	5 355 013,00	100,000000	5 355 013,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	241 582,00	91,28	220 508,00	49,167156	118 779,00	8,720000	21 074,00
ИТОГО:		**29 893 675,00**	**91,683070**	**27 407 439,00**	**1,245019**	**372 182,00**	**8,316930**	**2 486 236,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Водопровод	4 851 708,00	35,299383	1 712 623,00	0,000000	0,00	64,700617	3 139 085,00
2	Канализация	486 784,00	85,758571	417 459,00	0,000000	0,00	14,241429	69 325,00
3	Отопление	11 369 411,00	94,098753	10 698 474,00	0,000000	0,00	5,901247	670 937,00
4	Вентиляция	365 081,00	64,698245	236 201,00	0,000000	0,00	35,301755	128 880,00
5	Электромонтажные работы	3 972 075,00	86,039866	3 417 568,00	0,000000	0,00	13,960134	554 507,00
6	Лифты	3 108 075,00	84,738496	2 633 736,00	0,000000	0,00	15,261504	474 339,00
ИТОГО:		**24 153 134,00**	**79,145261**	**19 116 061,00**	**0,000000**	**0,00**	**20,854739**	**5 037 073,00**
ИТОГО по Блоку №3		**54 046 809,00**	**86,080013**	**46 523 500,00**	**0,688629**	**372 182,00**	**13,919987**	**7 523 309,00**

Блок №4								
N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.12.20 (тенге)	Выполнено с 01.12.20 всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц		Остаток	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	4 191 731,00	100,000000	4 191 731,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
2	Шахта лифта	98 695,00	100,00	98 694,00	0,000000	0,00	0,000000	1,00
3	Лестницы	20 126,00	100,00	20 126,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Кровля	1 144 227,00	96,134333	1 099 995,00	0,000000	0,00	3,865667	44 232,00
5	Двери	3 504 269,00	93,516137	3 277 057,00	0,000000	0,00	6,483863	227 212,00
6	Окна	2 120 809,00	100,000000	2 120 809,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
7	Полы	7 473 387,00	88,767181	6 633 915,00	0,000000	0,00	11,232819	839 472,00
8	Внутренняя отделка	4 827 062,00	99,999979	4 827 061,00	0,000000	0,00	0,000021	1,00
9	Наружная отделка	3 816 687,00	100,000000	3 816 687,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 459,00	90,788360	333 610,00	39,220974	144 121,00	9,211640	33 849,00
ИТОГО:		**27 564 452,00**	**95,846944**	**26 419 685,00**	**0,522851**	**144 121,00**	**4,153056**	**1 144 767,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Лифты	3 426 900,00	84,063031	2 880 756,00	0,000000	0,00	15,936969	546 144,00
2	Водопровод	2 843 213,00	56,542053	1 607 611,00	0,000000	0,00	43,457947	1 235 602,00
3	Канализация	606 637,00	100,000000	606 637,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Отопление	8 801 799,00	91,963041	8 094 402,00	0,000000	0,00	8,036959	707 397,00
5	Вентиляция	762 659,00	59,949597	457 211,00	0,000000	0,00	40,050403	305 448,00
6	Электромонтажные работы	4 287 229,00	86,141585	3 693 087,00	0,000000	0,00	13,858415	594 142,00
7	Слаботочные сети	700 138,00	100,000	700 138,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
ИТОГО:		**21 428 575,00**	**84,185915**	**18 039 842,00**	**0,000000**	**0,00**	**15,814085**	**3 388 733,00**
ИТОГО по Блоку №4		**48 993 027,00**	**90,746642**	**44 459 527,00**	**0,294166**	**144 121,00**	**9,253358**	**4 533 500,00**

Блок №5-6								
N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.12.20 (тенге)	Выполнено с 01.12.20 всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц		Остаток	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	19 574 661,00	100,000000	19 574 661,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
2	Шахта лифта	547 758,00	100,00	547 758,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
3	Перекрытия	4 727 059,00	100,000000	4 727 059,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Лестницы	896 794,00	100,000000	896 794,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Кровля	3 554 413,00	100,000000	3 554 413,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
6	Двери	6 484 919,00	100,00	6 484 919,00	5,639963	365 747,00	0,000000	0,00
7	Окна	5 263 399,00	100,000000	5 263 399,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Полы	13 579 180,00	86,43	11 735 935,00	0,000000	0,00	13,570000	1 843 245,00
9	Внутренняя отделка	21 750 199,00	100,00	21 750 199,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
10	Наружная отделка	8 665 955,00	100,00	8 665 955,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	595 757,00	54,27	323 316,00	22,894737	136 397,00	45,730000	272 441,00

ИТОГО:		**85 640 094,00**	**97,529561**	**83 524 408,00**	**0,586342**	**502 144,00**	**2,470439**	**2 115 686,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Водопровод	4 771 642,00	64,738721	3 089 100,00	0,000000	0,00	35,261279	1 682 542,00
2	Канализация	947 791,00	87,157401	826 070	0,000000	0,00	12,842599	121 721,00
3	Отопление	22 660 532,00	93,184780	21 116 167	0,000000	0,00	6,815220	1 544 365,00
4	Вентиляция	730 266,00	88,844750	648 803	0,000000	0,00	11,155250	81 463,00
5	Электромонтажные работы	10 340 778,00	87,474550	9 045 549	0,000000	0,00	12,525450	1 295 229,00
6	Лифты	6 216 151,00	84,738482	5 267 472	0,000000	0,00	15,261518	948 679,00
ИТОГО:		**45 667 160,00**	**87,575319**	**39 993 161**	**0,000000**	**0,00**	**12,424681**	**5 673 999,00**
ИТОГО по Блоку №5-6		**131 307 254,00**	**94,067590**	**123 517 569,00**	**0,382419**	**502 144,00**	**5,932410**	**7 789 685,00**
Блок №7								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.12.20 (тенге)**	**Выполнено с 01.12.20 всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц**		**Остаток**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	12 229 793,00	100,000000	12 229 793,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
2	Шахта лифта	511 717,00	100,000000	511 717,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
3	Перекрытия	5 033 458,00	100,000000	5 033 458,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Лестницы	511 715,00	100,000000	511 715,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Кровля	1 729 038,00	100,000000	1 729 038,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
6	Двери	3 210 774,00	100,000000	3 210 774,00	13,547699	434 986,00	0,000000	0,00
7	Окна	2 735 142,00	100,000000	2 735 142,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Полы	7 683 949,00	84,494392	6 492 506,00	0,000000	0,00	15,505608	1 191 443,00
9	Внутренняя отделка	12 046 838,00	100,000000	12 046 838,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
10	Наружная отделка	6 831 172,00	100,000000	6 831 172,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	329 789,00	89,121226	293 912,00	40,733621	134 335,00	10,878774	35 877,00
ИТОГО:		**52 853 385,00**	**97,677878**	**51 626 065,00**	**1,077170**	**569 321,00**	**2,322122**	**1 227 320,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Водопровод	2 806 115,00	44,020826	1 235 275,00	0,000000	0,00	55,979174	1 570 840,00
2	Канализация	420 297,00	98,209599	412 772,00	0,000000	0,00	1,790401	7 525,00
3	Отопление	7 640 540,00	87,110702	6 655 728,00	0,000000	0,00	12,889298	984 812,00
4	Вентиляция	297 031,00	86,286953	256 299,00	0,000000	0,00	13,713047	40 732,00
5	Электромонтажные работы	3 922 410,00	61,741302	2 421 747,00	0,000000	0,00	38,258698	1 500 663,00
6	Лифты	3 108 075,00	84,738496	2 633 736,00	0,000000	0,00	15,261504	474 339,00
ИТОГО:		**18 194 468,00**	**74,833499**	**13 615 557,00**	**0,000000**	**0,00**	**25,166501**	**4 578 911,00**
ИТОГО по Блоку №7		**71 047 853,00**	**91,827718**	**65 241 622,00**	**0,801320**	**569 321,00**	**8,172282**	**5 806 231,00**
Блок №8								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.12.20 (тенге)**	**Выполнено с 01.12.20 всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц**		**Остаток**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	24 612 272,00	100,000	24 612 272,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
2	Шахта лифта	958 892,00	100,000	958 892,00	3,473071	33 303,00	0,000000	0,00

3	Перекрытия	6 837 957,00	100,000	6 837 957,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Лестницы	579 751,00	100,000	579 751,00	31,161481	180 659,00	0,000000	0,00
5	Кровля	1 778 255,00	100,000	1 778 255,00	100,000000	1 778 255,00	0,000000	0,00
6	Двери	2 981 508,00	100,000	2 981 508,00	100,000000	2 981 508,00	0,000000	0,00
7	Окна	2 412 677,00	100,000	2 412 677,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Полы	8 471 279,00	85,974	7 283 127,00	82,500718	6 988 866,00	14,026000	1 188 152,00
9	Внутренняя отделка	13 394 775,00	90,878	12 172 909,00	20,477791	2 742 954,00	9,122000	1 221 866,00
10	Наружная отделка	5 832 467,00	100,000	5 832 467,00	23,407111	1 365 212,00	0,000000	0,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	477 509,00	93,763	447 727,00	48,291027	230 594,00	6,237000	29 782,00
ИТОГО:		**68 337 342,00**	**96,430**	**65 897 542,00**	**23,854236**	**16 301 351,00**	**3,570000**	**2 439 800,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Водопровод	3 129 693,00	0,000000		0,000000	0,00	100,000000	3 129 693,00
2	Канализация	567 484,00	0,000000		0,000000	0,00	100,000000	567 484,00
3	Отопление	11 683 067,00	0,000000		0,000000	0,00	100,000000	11 683 067,00
4	Вентиляция	365 133,00	0,000000		0,000000	0,00	100,000000	365 133,00
5	Электромонтажные работы	3 838 344,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 838 344,00
6	Лифты	3 108 075,00	84,738496	2 633 736,00	0,000000	0,00	15,261504	474 339,00
ИТОГО:		**22 691 796,00**	**11,606556**	**2 633 736,00**	**0,000000**	**0,00**	**88,393444**	**20 058 060,00**
ИТОГО по Блоку №8		**91 029 138,00**	**75,284991**	**68 531 278,00**	**17,907838**	**16 301 351,00**	**24,715009**	**22 497 860,00**

Блок №9-10

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.12.20 (тенге)	Выполнено с 01.12.20 всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц		Остаток	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
1	Стены	35 902 793,00	99,9865	35 897 930,00	0,000000	0,00	0,013500	4 863,00
2	Шахта лифта	1 341 705,00	100,0000	1 341 705,00	20,543935	275 639,00	0,000000	0,00
3	Перекрытия	9 384 242,00	100,0000	9 384 242,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Лестницы	1 271 800,00	100,0000	1 271 800,00	58,868140	748 685,00	0,000000	0,00
5	Кровля	3 503 946,00	100,0000	3 503 946,00	28,060250	983 216,00	0,000000	0,00
6	Двери	6 516 518,00	100,0000	6 516 518,00	47,651813	3 105 239,00	0,000000	0,00
7	Окна	5 458 449,00	100,0000	5 458 449,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Полы	15 108 856,00	83,8088	12 662 549,00	8,571926	1 295 120,00	16,191200	2 446 307,00
9	Внутренняя отделка	25 758 048,00	100,0000	25 758 048,00	29,705302	7 651 506,00	0,000000	0,00
10	Наружная отделка	8 741 280,00	100,0000	8 741 280,00	26,917236	2 352 911,00	0,000000	0,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	663 843,00	89,1646	591 913,00	48,413104	321 387,00	10,835400	71 930,00
ИТОГО:		**113 651 480,00**	**97,7800**	**111 128 380,00**	**14,723700**	**16 733 703,00**	**2,220000**	**2 523 100,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Водопровод	4 640 634,00	43,142489	2 002 085,00	0,000000	0,00	56,857511	2 638 549,00
2	Канализация	892 730,00	83,828145	748 359,00	0,000000	0,00	16,171855	144 371,00
3	Отопление	19 340 717,00	72,201299	13 964 249,00	0,000000	0,00	27,798701	5 376 468,00
4	Вентиляция	730 266,00	88,844750	648 803,00	0,000000	0,00	11,155250	81 463,00
5	Электромонтажные работы	8 980 181,00	63,546804	5 706 618,00	0,000000	0,00	36,453196	3 273 563,00
6	Лифты	6 216 151,00	84,738482	5 267 472,00	0,000000	0,00	15,261518	948 679,00

ИТОГО:		**40 800 679,00**	**69,453712**	**28 337 586,00**	**0,000000**	**0,00**	**30,546288**	**12 463 093,00**
ИТОГО по Блоку №9-10		**154 452 159,00**	**90,297194**	**139 465 966,00**	**10,834231**	**16 733 703,00**	**9,702806**	**14 986 193,00**
Блок №11								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.12.20 (тенге)**	**Выполнено с 01.12.20 всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц**		**Остаток**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Общестроительные работы						
1	Стена цоколя СЦ-1-2шт	515 001,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	515 001,00
2	Колонны (20 шт)	1 986 807,00	99,839894	1 983 626,00	0,000000	0,00	0,160106	3 181,00
3	Блок монолитных стен Бмс1	1 693 939,00	100,000000	1 693 939,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Диафрагмы жесткости ДЖ1,ДЖ2	2 301 323,00	100,000000	2 301 323,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Перекрытия	12 632 142,00	99,338639	12 548 598,00	0,000000	0,00	0,661361	83 544,00
6	Балки монолитные БМ1-2шт.,БМ2-4шт.,БМ3-18шт.,БМ4-18шт	1 246 504,00	99,999920	1 246 503,00	0,000000	0,00	0,000080	1,00
7	Лестничные площадки Лп1,Лп2,Лп3.	785 462,00	100,000000	785 462,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Фундаментные блоки	296 096,00	100,000000	296 096,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
9	Стены	15 071 629,00	100,000000	15 071 629,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
10	Шахта лифта	692 226,00	32,560609	225 393,00	0,000000	0,00	67,439391	466 833,00
11	Лестницы	431 260,00	100,000000	431 260,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
12	Кровля	1 099 924,00	95,978631	1 055 692,00	4,714053	51 851,00	4,021369	44 232,00
13	Двери	3 504 269,00	75,023093	2 629 011,00	16,811695	589 127,00	24,976907	875 258,00
14	Окна	2 665 637,00	100,000000	2 665 637,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
15	Полы	7 604 166,00	88,960354	6 764 693,00	9,167343	697 100,00	11,039646	839 473,00
16	Внутренняя отделка	14 540 043,00	90,250063	13 122 398,00	36,755950	5 344 331,00	9,749937	1 417 645,00
17	Наружная отделка	3 778 173,00	100,000000	3 778 173,00	27,735813	1 047 907,00	0,000000	0,00
18	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	486 932,00	93,048721	453 084,00	93,048721	453 084,00	6,951279	33 848,00
ИТОГО:		**71 331 533,00**	**94,001228**	**67 052 517,00**	**11,472346**	**8 183 400,00**	**5,998772**	**4 279 016,00**
		Внутренние инженерные сети						
1	Лифты	3 426 900,00	84,063031	2 880 756,00	0,000000	0,00	15,936969	546 144,00
2	Водопровод	2 875 306,00	50,775987	1 459 965,00	0,000000	0,00	49,224013	1 415 341,00
3	Канализация	606 637,00	100,000000	606 637,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Отопление	8 318 563,00	91,986657	7 651 968,00	0,000000	0,00	8,013343	666 595,00
5	Вентиляция	754 401,00	57,388445	432 939,00	0,000000	0,00	42,611555	321 462,00
6	Электромонтажные работы	4 327 345,00	63,717730	2 757 286,00	0,000000	0,00	36,282270	1 570 059,00
7	Слаботочные сети	700 138,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	700 138,00
ИТОГО:		**21 009 290,00**	**75,155091**	**15 789 551,00**	**0,000000**	**0,00**	**24,844909**	**5 219 739,00**
ИТОГО по Блоку №11		**92 340 823,00**	**89,713374**	**82 842 068,00**	**8,862169**	**8 183 400,00**	**10,286626**	**9 498 755,00**
Блок №12								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.12.20 (тенге)**	**Выполнено с 01.12.20 всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц**		**Остаток**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Общестроительные работы						
1	Стены	28 108 570,00	100,000000	28 108 570,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
2	Шахта лифта	958 892,00	100,000000	958 892,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00

3	Перекрытия	8 902 257,00	100,000000	8 902 257,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Лестницы	580 918,00	100,000000	580 918,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Кровля	1 729 038,00	100,000000	1 729 038,00	3,747113	64 789,00	0,000000	0,00
6	Двери	3 247 637,00	100,000000	3 247 637,00	11,061335	359 232,00	0,000000	0,00
7	Окна	2 735 142,00	100,000000	2 735 142,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Полы	6 940 838,00	82,834306	5 749 395,00	0,000000	0,00	17,165694	1 191 443,00
9	Внутренняя отделка	4 205 346,00	100,000000	4 205 346,00	65,183721	2 741 201,00	0,000000	0,00
10	Наружная отделка	6 110 121,00	100,000000	6 110 121,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	220 464,00	83,726595	184 587,00	60,932851	134 335,00	16,273405	35 877,00
ИТОГО:		**63 739 223,00**	**98,074467**	**62 511 903,00**	**5,176651**	**3 299 557,00**	**1,925533**	**1 227 320,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Водопровод	4 835 279,00	19,157426	926 315,00	0,000000	0,00	80,842574	3 908 964,00
2	Канализация	484 170,00	70,276349	340 257,00	0,000000	0,00	29,723651	143 913,00
3	Отопление	11 936 574,00	61,688706	7 363 518,00	0,000000	0,00	38,311294	4 573 056,00
4	Вентиляция	365 133,00	88,844887	324 402,00	0,000000	0,00	11,155113	40 731,00
5	Электромонтажные работы	3 862 267,00	62,702734	2 421 747,00	0,000000	0,00	37,297266	1 440 520,00
6	Лифты	3 108 075,00	84,738496	2 633 736,00	0,000000	0,00	15,261504	474 339,00
ИТОГО:		**24 591 498,00**	**56,970808**	**14 009 975,00**	**0,000000**	**0,00**	**43,029192**	**10 581 523,00**
ИТОГО по Блоку №12		**88 330 721,00**	**86,631103**	**76 521 878,00**	**3,735458**	**3 299 557,00**	**13,368897**	**11 808 843,00**
	Блок №13							
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.12.20 (тенге)**	**Выполнено с 01.12.20 всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц**		**Остаток**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Общестроительные работы							
1	Стена цоколя СЦ-1-2шт	515 001,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	515 001,00
2	Колонны (20 шт)	1 881 815,00	100,000000	1 881 815,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
3	Блок монолитных стен Бмс1	1 318 499,00	100,000000	1 318 499,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Диафрагмы жесткости ДЖ1,ДЖ2	2 293 787,00	100,000000	2 293 787,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Перекрытия	15 321 045,00	100,000000	15 321 045,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
6	Балки монолитные БМ1-2шт.,БМ2-4шт.,БМ3-18шт.,БМ4-18шт	1 161 805,00	100,000000	1 161 805,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
7	Лестничные площадки Лп1,Лп2,Лп3.	845 883,00	100,000000	845 883,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
9	Стены	14 759 930,00	100,000000	14 759 930,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
10	Шахта лифта	692 315,00	32,569567	225 484,00	0,000000	0,00	67,430433	466 831,00
11	Лестницы	431 260,00	100,000000	431 260,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
12	Кровля	1 099 924,00	100,000000	1 099 924,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
13	Двери	3 504 269,00	93,516137	3 277 057,00	15,771135	552 663,00	6,483863	227 212,00
14	Окна	2 665 637,00	100,000000	2 665 637,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
15	Полы	7 604 166,00	88,960354	6 764 693,00	0,000000	0,00	11,039646	839 473,00
16	Внутренняя отделка	14 586 940,00	90,281423	13 169 297,00	36,609995	5 340 278,00	9,718577	1 417 643,00
17	Наружная отделка	3 778 173,00	100,000000	3 778 173,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
18	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	486 932,00	93,048721	453 084,00	29,597767	144 121,00	6,951279	33 848,00
ИТОГО:		**72 947 381,00**	**95,202010**	**69 447 373,00**	**8,275913**	**6 037 062,00**	**4,797990**	**3 500 008,00**
	Внутренние инженерные сети							

1	Лифты	3 426 900,00	84,063031	2 880 756,00	0,000000	0,00	15,936969	546 144,00
2	Водопровод	2 902 612,00	28,168663	817 627,00	0,000000	0,00	71,831337	2 084 985,00
3	Канализация	606 637,00	60,467627	366 819,00	0,000000	0,00	39,532373	239 818,00
4	Отопление	8 233 776,00	90,987926	7 491 742,00	0,000000	0,00	9,012074	742 034,00
5	Вентиляция	756 637,00	57,218851	432 939,00	0,000000	0,00	42,781149	323 698,00
6	Электромонтажные работы	4 327 345,00	63,717730	2 757 286,00	0,000000	0,00	36,282270	1 570 059,00
7	Слаботочные сети	700 138,00	0,000000		0,000000	0,00	100,000000	700 138,00
ИТОГО:		**20 954 045,00**	**70,378626**	**14 747 169,00**	**0,000000**	**0,00**	**29,621374**	**6 206 876,00**
ИТОГО по Блоку №13		**93 901 426,00**	**89,662687**	**84 194 542,00**	**6,429148**	**6 037 062,00**	**10,337313**	**9 706 884,00**
Блок №14								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.12.20 (тенге)**	**Выполнено с 01.12.20 всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц**		**Остаток**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	19 782 418,00	99,959813	19 774 468,00	0,000000	0,00	0,040187	7 950,00
2	Шахта лифта	958 892,00	100,000000	958 892,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
3	Перекрытия	6 743 852,00	100,000000	6 743 852,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Лестницы	580 918,00	100,000000	580 918,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Кровля	1 693 745,00	100,00000	1 693 745,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
6	Двери	3 247 637,00	100,00000	3 247 637,00	10,494307	340 817,00	0,000000	0,00
7	Окна	2 735 142,00	100,00000	2 735 142,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Полы	7 038 762,00	83,74727	5 894 771,00	0,000000	0,00	16,252730	1 143 991,00
9	Внутренняя отделка	13 394 775,00	90,06942	12 064 596,00	20,310912	2 720 601,00	9,930580	1 330 179,00
10	Наружная отделка	6 110 121,00	100,00000	6 110 121,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	220 464,00	83,72659	184 587,00	60,932851	134 335,00	16,273410	35 877,00
ИТОГО:		**62 506 726,00**	**95,971638**	**59 988 729,00**	**5,112655**	**3 195 753,00**	**4,028362**	**2 517 997,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Водопровод	2 296 835,00	37,979045	872 316,00	0,000000	0,00	62,020955	1 424 519,00
2	Канализация	464 814,00	72,656805	337 719,00	0,000000	0,00	27,343195	127 095,00
3	Отопление	11 688 022,00	59,050710	6 901 860,00	0,000000	0,00	40,949290	4 786 162,00
4	Вентиляция	365 133,00	88,844887	324 402,00	0,000000	0,00	11,155113	40 731,00
5	Электромонтажные работы	3 873 159,00	80,703529	3 125 776,00	0,000000	0,00	19,296471	747 383,00
6	Лифты	3 108 075,00	84,738496	2 633 736,00	0,000000	0,00	15,261504	474 339,00
ИТОГО:		**21 796 038,00**	**65,130227**	**14 195 809,00**	**0,000000**	**0,00**	**34,869773**	**7 600 229,00**
ИТОГО по Блоку №14		**84 302 764,00**	**87,997753**	**74 184 538,00**	**3,790805**	**3 195 753,00**	**12,002247**	**10 118 226,00**
Трансформаторная подстанция и НЭС 0,4 кВ, Благоустройство, озеленение, МАФы								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.12.20 (тенге)**	**Выполнено с 01.12.20 всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц**		**Остаток**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
ТП , Сети 0,4 кВ								
1	Трансформаторная подстанция Общестроительная часть	1 728 847,00	100,000000	1 728 847,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
2	ТП электрическое оборудовани	24 182 949,00	100,0000	24 182 949,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
3	Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ	12 441 465,00	57,701444	7 178 905,00	0,000000	0,00	42,298556	5 262 560,00

ИТОГО:		**38 353 261,00**	**86,278716**	**33 090 701,00**	**0,000000**	**0,00**	**13,721284**	**5 262 560,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Благоустройство	68 909 801,00	60,276932	41 536 714,00	10,648469	7 337 839,00	39,723068	27 373 087,00
2	Малые архитектурные формы	6 778 738,00	100,000000	6 778 738,00	77,629361	5 262 291,00	0,000000	0,00
3	Озеленение	28 650 190,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	28 650 190,00
ИТОГО:		**104 338 729,00**	**46,306345**	**48 315 452,00**	**12,076177**	**12 600 130,00**	**53,693655**	**56 023 277,00**
ИТОГО		**142 691 990,00**	**57,050261**	**81 406 153,00**	**8,830299**	**12 600 130,00**	**42,949739**	**61 285 837,00**
ВСЕГО по акту выполненных работ		**1 147 590 951,00**	**84,702960**	**972 043 504,00**	**5,965933**	**68 464 508,00**	**15,297040**	**175 547 447,00**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Руководитель ПТО _____ **Базарбек Б.К.**

Инженер сметчик: **Жаксыбаева С.К.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Умирбаев М.С.**

Авторский надзор
ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт _____ **Кенжебеков Б.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КСМК-АФ"

Директор _____ **Хамзин М.А.**

Начальник ПТО _____ **Асарбаева А.Е.**

Технадзор ТОО "Sam project"

Эксперт технического надзора по общестроительным работам _____ **Мажитов М. К.**