Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"23" май 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КазкомемерцСрой», г.Тараз, ул.Ниеткалиева,100А

наименование организации, юридический адрес

в лице Сыздыков Бердибек Сырманович,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

организации по объекту: «Строительство временного электроснабжения жилых массивов Шолдала, Кумшагал, 28 дач в городе Тараз»;

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз, руководитель Калдыбаев Нурбол Бекежанович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Qaratau Construction», № 17011358 от 22.06.2017г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Шыныбеков Даулет Налибаеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

;

3. Проект (проектно-сметная документация ТОО «ТМК Engineering»,без номера

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Приказ №24-е от 22.04.2022 года руководителем КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз».

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	Единица измерения	По проекту	Фактически

Мощность, производительность и так далее		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными теплоснабжения - "Временное электроснабжение жилых массивов в г.Тараз 28 дач, Шолдала, Кумшагал" осуществляется согласно технических условий за N1766-27-21 от 27.12.2021г. от яч.3 КРУН-10кВ ПС "Пригородное" и ТУ N417-22-27 от 01.04.2022г.от Ф17 ВЛ-10кВ ПС «КХП". Электроснабжение объекта запроектировано воздушной линией ВЛ-10кВ проводом типа СИП3-1х95 в проектной протяженности по проектируемым опорам. Все опоры ВЛ-10 кВ - заземлить. Опоры выполнены согласно "КАЗСЭП-ENSTO".

Питающая воздушная линия электропередач выполняется проводом СИП3-1х95 и СИП3-1х120. Схема расположения линии электропередачи показана на плане.

Согласно выданных технических условий N1766-27-21 от 27.12.2021г. в яч.3 КРУН-10кВ ПС "Пригородное" предусмотрено замена МВ-10кВ на

вакуумный выключатель ВВ-АЕ-10кВ 1250А с микропроцессорным терминалом РС-83 А2.0.
Согласно выданных технических условий N417-27-22 от 01.04.2022г. в ячейке ввода Т-1 в ПС "КХП" предусмотрено замена МВ-10кВ на вакуумный выключатель ВВ-АЕ-10кВ 1250А с микропроцессорным терминалом РС-83 А2.0. Также на участке ВЛ-10кВ Ф17 ПС «КХП» от опоры №1 до опоры №17 заменить провода АС-70 на СИП-3-1х120 с линейной арматурой и от опоры №17 в сторону КТП-649Вдо опоры №37 заменить провода СИП3-1х50 на СИП3-1х95 выполнить врезку в построенную ВЛ-10кВ массива Шолдала и Кумшагал.
Учет электроэнергии осуществляется со стороны 10кВ прибором учета энергомера ЦЭ6803В через трансформаторы тока ТОЛ с коэффициентом трансформации 200/5.
Все электромонтажные работы выполнить согласно ПТЭ, ПТБ и ПУЭ РК.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _май 2022г.;
месяц, год
окончание работ ___август 2022г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства____3,0__ месяц;
фактически_____1,0_____ месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
____
ТОО «ТГЭС» Бадырбаев К.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным

заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство временного электроснабжения жилых массивов Шолдала, Кумшагал, 28 дач в городе Тараз»; готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Сыздыков Бердибек Сырманович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____ *Место печати (при наличии)*

ТОО "Каз Коммерц Строй" ЖШС