Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, каб.203 БИН 170740004625

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" Костанайская область, г.Костанай, Спортивная, 3 БИН 040340011346

Наименование строительства и его адрес: ФАП-151/6-Александровка Строительство фельдшерско-акушерского пункта" в с.Александровка, Костанайского района, Костанайской области (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

БИН/ИИН		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
170740004625	40340011346	28	28.02.2024		038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)		из них				
					Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1		2	3	4	5	6	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта" в с.Александровка, Костанайского района, Костанайской области (привязка) (Без наружных инженерных сетей)	4 555 136,88	4 555 136,88	4 067 086,50					488 050,38	4 555 136,88

Подрядчик:

ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

БИН 040340011346

Директор **Бижанов К.Х.**

Технический надзор

ТОО "АстанаДорАркитекс"

БИН 120140021456

Эксперт технического надзора **Молдатаев Д.С.**

Аттестат от 23.08.2023 года №KZ05VJE00082460

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН

БИН 170740004625

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП-151/6-Александровка Строительство фельдшерско-акушерского пункта" в с.Александровка, Костанайского района, Костанайской области (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Фельдшерско-акушерский пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№33 от 28.02.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за Июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 общестроительные работы по чертежам - АС работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3297978**	
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**812394**	
1	1	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	249,011125	375	93379	
2	2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	7,701	9 300	71619	
3	3	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	186,517625	66	12310	
4	4	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	186,518	642	119745	
5	5	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	32,914875	4 045	133141	
6	6	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/**	м^3	21,94325	217	4762	
7	7	**6101-0107-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	м^3	47,88	1 382	66170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	47,88	6 501	311268	
		Раздел 2.	Фундамент				2485584	
			Монолитный ростверк (АС-5)					
9	9	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	7,6	15 759	119768	
10	10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	7,95	10 302	81901	
11	11	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	8,109	21 852	177198	
12	12	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (АС-7)	$м^2$ изолируемой поверхности	56,25	505	28406	
13	13	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	17,19	30 588	525808	
14	14	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	17,448	27 431	478616	
15	15	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,104	329 511	34269	
16	16	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,406	307 347	124783	
17	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	61,74	1 571	96994	
18	18	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	148,176	483	71569	
			Приямок ПР-1 (АС-6.2)					
19	19	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,09	9 372	843	
20	20	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,104	5 472	569	
21	21	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,46	87 209	40116	
22	22	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,467	24 377	11384	
23	23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	357 037	18923	
24	24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011	318 374	3502	
25	25	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,009	1 100 928	9908	
26	26	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,008	467 486	3740	
27	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	345 774	346	
28	28	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,037	289 952	10728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	29	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,037	167 407	6194	
30	30	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,04	1 571	4776	
31	31	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	7,296	483	3524	
			Фундаментные блоки (АС-7)					
32	32	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	23	12 563	288949	
33	35	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	8,31332	41 231,46	342770	
			ИТОГО по акту	тенге			3297978	
			Оборудование	тенге			-	
			Итого по акту	тенге			3297978	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	тенге			310 010	
			Итого:	тенге			3 607 988	
			Сметная прибыль 5%	тенге			180 399	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			72 160	
			Итого:	тенге			3 860 547	
			том числе на 2024 год - 100 %	тенге			3 860 547	
			2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			4 150 088	
			ИТОГО с понижающим К=0,98	тенге	0,98		4 067 087	
			НДС 12%	тенге			488 050,38	
			ВСЕГО по акту с НДС:	тенге			4 555 136,88	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС"

БИН 040340011346

Директор_____Бижанов К.Х.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004623

_____Курманчалиев Н.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

_____Молдатаев Д.С.

БИН 120140021456

Аттестат от 23.08.2023 года №KZ05VJE00082460

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ПК Saulet"

_____Умербеков Н.С.

БИН 191040021488