Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

Наименование строительства и его адрес: Газификация административного здания в с.Егиндибулак Кобдинского района Актюбинской области"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код
				20	19.11.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, с НДС						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Газификация административного здания в с.Егиндибулак Кобдинского района Актюбинской области"	1 087 867,23	971 310,02	971 310,02		-		116 557,20	1 087 867,23
Всего:								1 087 867,23

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

Директор _____ Бегембетов Е.С.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project", БИН/ИИН 091040013644

Директор _____ Сакенова Гулим Талгатовна

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка: 2024-Газификация административного здания в с.Егиндибулак Кобдинского района Актюбинской области"

(наименование, адрес)

Объект: 02-01-01-01 Внутренние сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда _№20 от 19.11.2024г.__

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01-01 Суммарная смета для объекта - 02-01-01-01 работы

Составлен(а) в текущих ценах 2024.4

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерен	по проекту	Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	У6125-1003-0103 6125-1003-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	1		4 697	–	4697	–	333	–	4697
							4 364	–	4364	–		–	
3	3	У6116-101-207 6116-0101-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27	шт.	2		309 226	36 138	618452	72276	54010	–	618452
							246 083	10 711	492166	21422		–	
5	5	У6114-102-401 6114-0102-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм	м	25		3 667	60	91675	1500	600	–	91675
							3 583	9	89575	225		–	
7	7	У6125-1001-0101 6125-1001-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	4		5 426	–	21704	–	236	–	21704
							5 367	–	21468	–		–	
12	12	У6114-202-101 6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	3		8 746	204	26238	612	3297	–	26238
							7 443	27	22329	81		–	
16	16	У6118-0202-0207 6118-0202-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 3, размер 200х200 мм	шт.	1		7 560	137	7560	137	1836	–	7560
							5 587	28	5587	28		–	
19	19	У6114-102-401 6114-0102-0401 ЕСЦ РСНБ РК	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм	м	10		3 667	60	36670	600	240	–	36670
							3 583	9	35830	90		–	
21	21	У6114-102-504 6114-0102-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения	м	0,5		4 777	209	2389	105	24	–	2389

		0102-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2024	водоснабжения из стальных электросварных труб,			4 520	49	2260	25		–	
24	24	У6117-0401-0201 6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Испытание газопровода пневматическое	м	35	2 253 2 235	– –	78855 78225	– –	630	– –	78855
24	24	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021	м2	1,963	255 179	4 –	501 351	8 –	142	– –	501
25	25	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	1,963	197 105	3 –	387 206	6 –	175	– –	387
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								889128
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
- Зарплата рабочих строителей				Тенге				752361				
- Затраты на эксплуатацию машин				Тенге					75244			
- в том числе зарплата машинистов				Тенге					21871			
- Материалов, изделий и конструкций				Тенге						231453		
- Оборудование, инвентарь				Тенге						0		
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%												61350
Итого												950478
Сметная прибыль 5%												47524
Непредвиденные работы и затраты - 5%												47524
Итого												1045526
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0557												1103761
Тендерная скидка 12%				0,88								971310,02
Итого налог на добавленную стоимость												116557,20
Итого по АКТУ												1087867,23

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Директор _____ Сакенова Гулим Талгатовна

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

Директор _____ Бегембетов Е.С.