Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-куммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№170

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы,**
Подрядчик: **ТОО Капитал Строй Проект Групп**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоэтажного жилого комплекса Саялы-2 на участке застройки расположенного севернее ул.Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее "мкр.Саялы в Алатауском районе г.Алматы", 4-х этажный с мансардным этажом 20-и квартирный монолитный жилой дом. Тип-3. Пятно 40.**

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
за 11 октября 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Наименование	Код
		дог. №90	**05.11.2017г**				
		доп.сог.№2	**21.12.2017г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено	**52 114 497**	**9 359 442**						1 123 133	**10 482 575**

М.П.

Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" Айтмаганбетов К. _____ **2018 года.**

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "Капитал Строй Проект Групп" Шенсизбаев Т.М. _____ **2018 года.**

11 октября 2018г.

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик ТОО "КапиталСтройПроект групп"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенног
Жилой дом тип 3. Пятно 40

А К Т №17

приемки выполненных работ

за октябрь 2018 года

на 2-40-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
23	E0110-14-1	Установка стропил	10,6	18188,19	334,28	192795	3543	44819	22,1	234
		м3		3397,5	126	36014	1336	120	0,62	7
24	E0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	7,03	24372,14	318,13	171336	2236	60227	39	274
		м3		7020	119,25	49351	838	120	0,59	4
25	E0110-50-8	Устройство по фермам настила защитного	219,08	270,71	5,61	59307	1229	12269	0,27	59
		м2		44,55	2,12	9760	464	120	0,01	2
26	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10,6	573,75	28,11	6082	298	1709	0,78	8
		м3		123,75	10,58	1312	112	120	0,05	1
27	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	8,84	1862,35	14,17	16463	125	3279	1,88	17
		м3		303,75	5,4	2685	48	120	0,03	0
28	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	255,28	20,48	0,91	5229	232	1538	0,03	7
		м2		4,68	0,34	1195	87	120	0	0
29	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,6628	13010,1	1826,1	8623	1210	8157	42,7	28
		т		8100	690,75	5369	458	140	3,37	2
30	C11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,2958	59101		17480				
		т								
31	C12021-255 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,3236	114636		37092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
32	С130810-232 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут	75	500		37500				
		шт								
33	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	39,489	2139,46	330,46	84485	13050	76322	10,58	418
		м3		1809	123,75	71436	4887	100	0,6	24
34	С11031-589 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные типа ТЕХНОБЛОК	40,279	4916		198010				
		м3								
35	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	286,82	12,58	0,99	3608	284	4086	0,07	20
		м2		11,59	0,38	3324	109	119	0	1
36	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,2926	30400		8894				
		1000м2								
37	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	235,86	121,68	8,3	28699	1958	26762	0,57	134
		м2		94,18	1,17	22213	276	119	0	1
38	С11011-3967 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	271,239	624		169253				
		м2								
39	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	265,69	661,07	1,24	175640	329	48595	0,97	258
		м2		153,23	0,47	40712	125	119	0	1
40	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	111,97	475,4	8,2	53231	918	36779	1,71	191
		м2		272,95	3,08	30562	345	119	0,01	2
41	С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	123,839	450		55727				
		м2								
42	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24,524	33,16	0,04	813	1	184	0,04	1
		м2		8,32	0	204	0	90	0	0
		Итого по разделу: Кровля				1330267				
		Раздел: Полы на отм.-2,660 м								
		тип 1								
51	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	192,72	130,43	13,43	25137	2588	13675	0,37	71
		м2		52,65	5,04	10147	971	123	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	192,72	137,25	5,36	26450	1033	1669	0,04	7
		м2		5,04	2	971	385	123	0	0
53	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1821	5239,08	327,33	954	60	385	11,6	2
		1т		1890	123,75	344	23	105	0,6	0
54	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1821	50800		9252				
		т								
55	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	192,72	200,73	14,76	38684	2845	13742	0,36	70
		м2		52,43	5,54	10104	1068	123	0,03	5
56	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	192,72	43,14	1,34	-8315	-258	-920	0,02	-4
		м2		3,38	0,5	-651	-96	123	0	0
		тип 2								
57	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	12,64	130,43	13,43	1649	170	897	0,37	5
		м2		52,65	5,04	665	64	123	0,02	0
58	Е0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	12,64	566,14	22,11	7156	279	451	0,15	2
		м2		20,79	8,25	263	104	123	0	0
59	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0119	5239,08	327,33	63	4	25	11,6	0
		1т		1890	123,75	23	1	105	0,6	0
60	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0119	50800		607				
		т								
61	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	14,44	501,83	18,42	7246	266	1649	0,42	6
		м2		85,95	6,91	1241	100	123	0,03	0
62	С11011-1441 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,5 ГОСТ 30547-97	16,173	256		4140				
		м2								
63	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,8	160,38	9,95	289	18	124	0,36	1
		м2		52,2	3,74	94	7	123	0,02	0
64	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1,8	42,64	1,34	77	2	4	0,01	0
		м2		1,26	0,5	2	1	123	0	0
65	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0017	5239,08	327,33	9	1	4	11,6	0
		1т		1890	123,75	3	0	105	0,6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0017	50800		86				
		т								
		тип 6								
67	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	16,23	130,43	13,43	2117	218	1152	0,37	6
		м2		52,65	5,04	855	82	123	0,02	0
		на отм 0,000								
		тип 2								
68	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	101,09	130,43	13,43	13186	1358	7173	0,37	37
		м2		52,65	5,04	5322	509	123	0,02	2
69	Е0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	101,09	34,31	1,34	3469	135	219	0,01	1
		м2		1,26	0,5	127	51	123	0	0
70	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	101,09	48,53	5,55	4906	561	5602	0,26	26
		м2		42,98	2,07	4345	209	123	0,01	1
71	С12031-4082	Плиты теплоизоляционные типа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO	3,124	2994	0	9352	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
72	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	101,09	160,38	9,95	16213	1006	6956	0,36	36
		м2		52,2	3,74	5277	378	123	0,02	2
73	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	101,09	42,64	1,34	4310	135	219	0,01	1
		м2		1,26	0,5	127	51	123	0	0
74	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0955	5239,08	327,33	500	31	202	11,6	1
		1т		1890	123,75	181	12	105	0,6	0
75	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0955	50800		4853				
		т								
		тип 3								
76	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	31,05	130,43	13,43	4050	417	2203	0,37	11
		м2		52,65	5,04	1635	156	123	0,02	1
77	Е0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	31,05	34,31	1,34	1065	42	67	0,01	0
		м2		1,26	0,5	39	16	123	0	0
78	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	31,05	48,53	5,55	1507	172	1721	0,26	8
		м2		42,98	2,07	1335	64	123	0,01	0
79	С12031-4082	Плиты теплоизоляционные типа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO	0,9594	2994	0	2873	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
80	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,05	160,38	9,95	4980	309	2136	0,36	11
		м2		52,2	3,74	1621	116	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	31,05	42,64	1,34	1324	42	67	0,01	0
		м2		1,26	0,5	39	16	123	0	0
82	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0293	5239,08	327,33	154	10	62	11,6	0
		1т		1890	123,75	55	4	105	0,6	0
83	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0293	50800		1491				
		т								
		тип 4								
84	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	13,66	130,43	13,43	1782	183	969	0,37	5
		м2		52,65	5,04	719	69	123	0,02	0
85	Е0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	13,66	34,31	1,34	469	18	30	0,01	0
		м2		1,26	0,5	17	7	123	0	0
86	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	13,66	501,83	18,42	6855	252	1560	0,42	6
		м2		85,95	6,91	1174	94	123	0,03	0
87	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	15,299	171		2616				
		м2								
88	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,66	160,38	9,95	2191	136	940	0,36	5
		м2		52,2	3,74	713	51	123	0,02	0
89	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,66	76,74	2,41	1048	33	53	0,02	0
		м2		2,27	0,9	31	12	123	0	0
90	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0129	5239,08	327,33	68	4	27	11,6	0
		1т		1890	123,75	24	2	105	0,6	0
91	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0129	50800		656				
		т								
		тип 5								
92	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	9,62	130,43	13,43	1255	129	683	0,37	4
		м2		52,65	5,04	506	48	123	0,02	0
93	Е0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	9,62	34,31	1,34	330	13	21	0,01	0
		м2		1,26	0,5	12	5	123	0	0
94	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	9,62	340,45	18,42	3275	177	1099	0,42	4
		м2		85,95	6,91	827	66	123	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	9,62	232,19	9,05	2234	87	642	0,25	2
		м2		50,85	3,4	489	33	123	0,02	0
96	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,62	160,38	9,95	1543	96	662	0,36	3
		м2		52,2	3,74	502	36	123	0,02	0
97	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	9,62	68,22	2,14	656	21	33	0,01	0
		м2		2,02	0,8	19	8	123	0	0
98	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0091	5239,08	327,33	48	3	19	11,6	0
		1т		1890	123,75	17	1	105	0,6	0
99	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0091	50800		462				
		т								
		тип 6								
100	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	14,56	130,43	13,43	1899	196	1033	0,37	5
		м2		52,65	5,04	767	73	123	0,02	0
		тип 7								
101	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	16,05	130,43	13,43	2093	216	1139	0,37	6
		м2		52,65	5,04	845	81	123	0,02	0
102	E0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	16,05	240,18	9,38	3855	151	243	0,06	1
		м2		8,82	3,5	142	56	123	0	0
103	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0152	5239,08	327,33	79	5	32	11,6	0
		1т		1890	123,75	29	2	105	0,6	0
104	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0152	50800		770				
		т								
		Итого по разделу: Полы				224016				
		Раздел: Отделка фасадов								
		на отм.ниже нуля								
194	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	50,915	529,2	4,92	26944	251	10421	1,15	59
		м2		193,05	1,87	9829	95	105	0,01	0
195	E0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	50,915	149,75	1,09	7624	55	5141	0,51	26
		м2		95,92	0,24	4884	12	105	0	0
		на отм.выше нуля								
196	E0115-82-3#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов	409,87	990,6	46,9	406017	19222	201856	2,51	1030
		м2		437,79	31,25	179437	12807	105	0,14	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	С	Каменная вата ТЕХНОФАС	29,265	7717,33	0	225845	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0		0	0
198	Е0115-83-1#Изм. и доп. вып. 10	Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	30,4	128,87	1,38	3918	42	1644	0,31	9
		м		51,51	0	1566	0	105	0	0
199	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	15,32	529,2	4,92	8107	75	3135	1,15	18
		м2		193,05	1,87	2958	29	105	0,01	0
200	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	15,32	149,75	1,09	2294	17	1547	0,51	8
		м2		95,92	0,24	1469	4	105	0	0
201	Е0115-40-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	33,3	435,9	2,02	14515	67	2259	0,39	13
		м		64,13	0,48	2136	16	105	0	0
		Итого по разделу: Отделка фасадов				695266				
		ИТОГО:				2249549	58310			3152
						527413	26984			125
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				619399				
		Всего накладных расходов:				619399				
		Итого с накладными				2868948				
		- заработная плата				92910				
		- трудоемкость				310				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				172137				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3041085				
		Итого с временными, 1,1х0,85 %				3069519				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				3102670				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3114948				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3145643				
		ИТОГО:				3145643				
		Сметная заработная плата				647307				
		Нормативная трудоемкость				3587				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				9 761 641				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				195 233				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9 956 874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 194 825**				
		Итого с НДС				**11 151 699**				
		Всего:				**11 151 699**				
		Скидка	***6,0***			***- 669 124***				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				***10 482 575***				

Заказчик:КГУ Управление строительства города Алматы_____

Сметно-договорной отдел:_____

Технадзор:ТОО "СейсмоСтройЗащита"_____Аппоев Т.

Инж.-сметчик технадзора:ТОО "СейсмоСтройЗащита"_____Кожакова Г.К.

(за применение ПОЗ-п)

Подрядчик: ТОО "КапиталСтройПроект групп"_____

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-куммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№170

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы,**
Подрядчик: **ТОО Капитал Строй Проект Групп**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоэтажного жилого комплекса Саялы-2 на участке застройки расположенного севернее ул.Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее "мкр.Саялы в Алатауском районе г.Алматы", 4-х этажный с мансардным этажом 20-и квартирный монолитный жилой дом. Тип-3. Пятно 40.**

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за 21 декабря 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		дог. №90	**05.11.2017г**				
		доп.сог.№2	**21.12.2017г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено	**37 905 341**	**8 928 571**						1 071 429	**10 000 000**

М.П. **Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" Айтмаганбетов К.** _____ **2017 года.**

М.П. **Подрядчик: Директор ТОО "Капитал Строй Проект Групп" Шенсизбаев Т.М.** _____ **2017 года.**

21 декабрь 2017г.

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик ТОО "КапиталСтройПроект групп"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенног
Жилой дом Тип 3. Пятно 40

А К Т №6

приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

на 2-40-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Каркас ж/бетонный монолитный								
24	Е0106-15-1#т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	**Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м, бетон В25**	6,255	10505,98	4110,06	65715	25708	19431	11,06	69
		м3		1846,31	1112,24	11549	6957	105	4,26	27
25	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до22 мм СТ РК 2591-2014**	0,0095	52235		497				
		т								
26	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,4734	52154		24689				
		т								
27	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014**	0,5393	52400		28260				
		т								
28	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,1305	53577		6991				
		т								
29	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,1716	53299		9144				
		т								
30	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,022	84497,62	304,24	1862	7	768	198	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		33075	114,75	729	3	105	0,56	0
31	E0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0297	54592,87	304,24	1621	9	107	20	1
		1т		3330	114,75	99	3	105	0,56	0
32	E0106-21-1#т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м, бетон В25	10,891	9787,26	3467,42	106593	37764	31499	11,15	121
		м3		1816,27	938,26	19781	10219	105	3,59	39
33	C12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до18 мм СТ РК 2591-2014	0,0065	52154		339				
		т								
34	C12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до22 мм СТ РК 2591-2014	2,505	52235		130826				
		т								
35	C12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до28 мм СТ РК 2591-2014	1,145	52154		59707				
		т								
36	C12041-29 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до40 мм СТ РК 2591-2014	0,1947	52400		10203				
		т								
37	C12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7829	53577		41947				
		т								
38	C12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0868	53299		4627				
		т								
39	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1949	84497,62	304,24	16467	59	6791	198	39
		1т		33075	114,75	6446	22	105	0,56	0
40	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1309	60937,87	304,24	7976	40	1345	58	8
		1т		9675	114,75	1266	15	105	0,56	0
41	E0106-17-13	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой более 6 м, толщиной до 200 мм, бетон В25	30,909	10179,35	447,08	314639	13819	83617	14,3	442
		м3		2407,5	168,89	74415	5220	105	0,82	25
42	C12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром 12мм СТ РК 2591-2014	0,4155	52241		21706				
		т								
43	C12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	2,124	51575		109531				
		т								
44	C12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметромот 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	3,243	52154		169145				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТРК 2591-2014	2,749	52235		143612				
		т								
46	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,954	53577		51110				
		т								
47	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,067	84497,62	304,24	5660	20	2334	198	13
		1т		33075	114,75	2215	8	105	0,56	0
		Итого по разделу: Каркас ж/бетонный монолитный				1332867				
		Раздел: Плиты перекрытия и покрытия ж/бетонные монолитные								
56	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	36,33	8959,15	241,1	325486	8759	52397	8,06	293
		м3		1282,5	91,08	46593	3309	105	0,44	16
57	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	0,2518	53999		13594				
		т								
58	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12мм СТ РК 2591-2014	4,721	52241		246646				
		т								
59	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0774	52154		4039				
		т								
60	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0178	52235		930				
		т								
61	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I, d 8 мм	0,6912	53577		37034				
		т								
62	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0064	84497,62	304,24	541	2	223	198	1
		1т		33075	114,75	212	1	105	0,56	0
63	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	27,247	8959,15	241,1	244114	6569	39298	8,06	220
		м3		1282,5	91,08	34945	2482	105	0,44	12
64	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	0,1184	53999		6391				
		т								
65	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12мм СТ РК 2591-2014	3,94	52241		205845				
		т								
66	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14мм СТ РК 2591-2014	0,4847	51575		24999				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1168	52154		6090				
		т								
68	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0134	52235		697				
		т								
69	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I, d 8 мм	0,5424	53577		29061				
		т								
70	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0048	84497,62	304,24	406	1	167	198	1
		1т		33075	114,75	159	1	105	0,56	0
		Итого по разделу: Плиты перекрытия и покрытия ж/бетонные монолитные				1145874				
		Раздел: Лестничные марши и площадки (КЖ80,84,85)								
75	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей и межэтажных площадок на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	6,722	10902,61	379,21	73288	2549	15955	13	87
		м3		2117,25	143,26	14232	963	105	0,7	5
76	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,189	55134		10422				
		т								
77	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2492	52241		13021				
		т								
78	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,2314	51575		11933				
		т								
79	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля классаА-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,6161	52154		32130				
		т								
80	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I,d 8 мм	0,1871	53577		10026				
		т								
81	Е0106-14-4	Устройство железобетонных стоек 300х300 высотой 1,08 м, периметром до 2 м	0,3056	8944,88	990,15	2733	303	648	10,4	3
		м3		1644,75	374,04	503	114	105	1,83	1
82	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	0,0028	53999		149				
		т								
83	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0099	84497,62	304,24	834	3	344	198	2
		1т		33075	114,75	326	1	105	0,56	0
84	Е0109-25-1	Монтаж балок лестничных площадок многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,0765	5028,01	2020,02	385	154	191	14,1	1
		т		2272,5	502,43	174	38	90	1,79	0
85	Е0109-48-4	Электродуговая сварка при монтаже балок	0,0765	2452,13	545,76	188	42	85	5,25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1230,75	0	94	0	90	0	0
86	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	Ригели фахверка	0,0765	91610		7006				
		т								
87	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлическихогрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2раза	3,142	33,16	0,04	104	0	24	0,04	0
		м2		8,32	0	26	0	90	0	0
		Итого по разделу: Лестничные марши и площадки (КЖ80,84,85)				162218				
		ИТОГО:				2640959	95810			1306
						213764	29356			125
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				254949				
		На металломонтажные работы				276				
		Всего накладных расходов:				255225				
		Итого с накладными				2896184				
		- заработная плата				38284				
		- трудоемкость				128				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				173771				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 069 955				
		Итого с временными, 1,1 %				3 103 725				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				3 137 245				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 149 660				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 180 697				
		ИТОГО:				3 180 697				
		Сметная заработная плата				281 404				
		Нормативная трудоемкость				1 559				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				9 312 260				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				186 245				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9 498 505				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 139 821				
		Итого с НДС				10 638 326				
		Всего:				10 638 326				
		Скидка %	*6,000194226*			*- 638 326*				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				***10 000 000***				

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы" _____

Подрядчик: ТОО "Капитал СтройПроект групп" _____

Технадзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита" _____

«КУТЫЛЫС ЕКЕН АРМАС»
КОММУНАЛДЫК
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН