Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, каб.203 БИН 170740004625

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" Костанайская область, г.Костанай, Спортивная, 3 БИН 040340011346

Наименование строительства и его адрес: ФАП-Майколь Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Майколь Костанайского района Костанайской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

БИН/ИИН		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
170740004625	40340011346	50	28.02.2024		038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					НДС	Всего
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1		2 3	4	5	6	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Майколь Костанайского района Костанайской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)	12 908 667,00	12 908 667,00	11 525 596				1 383 071,46	12 908 667,00

Подрядчик:
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

БИН 040340011346

Директор_____**Бижанов К.Х.**

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАркитекс"
БИН 120140021456
Эксперт технического надзора_____**Молдатаев Д.С.**
Аттестат от 23.08.2023 года №KZ05VJE00082460

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН
БИН 170740004625

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ФАП-Майколь Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Майколь Костанайского района Костанайской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Фельдшерско-акушерский пункт
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 28.02.2024

Акт выполненных работ №1

за Июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 общестроительные работы по чертежам - АС работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8/	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9346042**	
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**328372**	
1	1	**6101-0102-0115** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**171,303**	**444**	**76059**	
2	2	**6101-0201-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**5,297**	**14 976**	**79328**	
3	3	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**150,117**	**66**	**9908**	
4	4	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**150,117**	**642**	**96375**	
5	5	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**16,49**	**4 045**	**66702**	
		Раздел 2.	**Фундамент**				**9017670**	
			Монолитный ростверк (АС-5)					
6	6	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**10,871**	**9 372**	**101883**	
7	7	**211-201-0406** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**12,50165**	**5 472**	**68409**	
8	8	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**9,146**	**10 302**	**94222**	
9	9	**212-101-0410** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**м^3**	**9,32892**	**22 483**	**209742**	
10	10	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (АС-7)**	**м^2 изолируемой поверхности**	**25,017**	**505**	**12634**	
11	11	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**25**	**30 588**	**764700**	

1	2	3	4	5	6	7	8/	9
12	12	212-101-0903 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	25,375	35 276	895128	
13	13	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,3541	307 347	723526	
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8358	345 774	288998	
15	15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	60,38	1 571	94857	
16	16	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	144,917	483	69995	
			Приямок ПР-1 (АС-6.2)					
17	17	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,09	9 372	843	
18	18	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,1035	5 472	566	
19	19	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,46	87 209	40116	
20	20	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,4669	25 089	11714	
21	21	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	357 037	18923	
22	22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	318 374	3375	
23	23	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1 100 928	9358	
24	24	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	467 486	3525	
25	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	345 774	332	
26	26	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	289 952	10699	
27	27	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	6177	
28	28	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,04	1 571	4776	
29	29	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	7,296	483	3524	
			Фундаментные блоки (АС-7)					
30	30	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	50	12 563	628150	
31	31	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	29	7 709	223561	
32	32	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	18	5 740	103320	
33	33	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	9	5 244	47196	
34	34	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	56,408	41 231,46	2325784	
35	35	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС-6)	т металлических изделий	0,09734	56 546	5504	
36	36	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09734	357 037	34754	
37	37	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,92	22 912	21079	
38	38	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,9384	22 831	21425	
39	39	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	343,84	1 571	540173	

1	2	3	4	5	6	7	8/	9
40	40	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	825,216	483	398579	
			Монолитный пояс (АС-13,14)					
41	41	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	10,12	60 478	612037	
42	42	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	10,2718	22 058	226575	
43	43	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,86039	85 169	73279	
44	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,156	345 774	53941	
45	45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,70439	318 374	224259	
46	46	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,9	5 727	39516	
47	47	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	4,298	120	516	
			ИТОГО по акту	тенге			9346042	
			Оборудование	тенге			-	
			Итого по акту	тенге			9346042	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	тенге			878 528	
			Итого:	тенге			10 224 570	
			Сметная прибыль 5%	тенге			511 228	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			204 491	
			Итого:	тенге			10 940 290	
			том числе на 2024 год - 100 %	тенге			10 940 290	
			2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			11 760 812	
			ИТОГО с понижающим К=0,98	тенге	0,98		11 525 596	
			НДС 12%	тенге			1 383 071,46	
			ВСЕГО по акту с НДС:	тенге			12 908 667	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС"

БИН 040340011346

Директор_____ Бижанов К.Х.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

_____ Молдатаев Д.С.

БИН 120140021456
Аттестат от 23.08.2023 года №KZ05VJE00082460

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

_____ Курманалиев Н.К.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ПК Saulet"

_____ Умербеков Н.С.

БИН 191040021488