Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

# Декларация о соответствии

**"21" декабря 2018 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Бейнеугаз», Мангистауская область, с.Бейнеу, ул.Бейбарыс, зд.Стройбаза***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директор Бурин Нуржан Сабидуллаевич***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Капитальный ремонт автоматизированной газораспределительной станции и строительство ВЛ 6 кВ в селе Толеп», Мангистауская область, Бейнеуский район, село Толеп***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого ***ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", Бисенов С.Х.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:_____

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Мунайгазпроект-Сервис»***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ***РГП «Госэкспертиза» по Мангистауской области от 10.08.2012г., ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства» приказ №66-ө от 14.08.2012 г.***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерениясоответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | Попроекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| *АГРС «Голубое пламя» - 002* | *шт* | *1* | | *1* | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее-м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *число квартир* | *площадь квартир, м2* | | *число квартир* | *площадь квартир, м2* | |
| | | *общая* | | | *общая* | |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **блочно-комплектной АГРС «Голубое пламя» - 002, свеча продувочная ПС-1, свеча продувочная ПС-2, дизельная электростанция АД- 20; распределительный шкаф ШР-АВР, ВЛ, труба d=1220х16 мм - 237,5 м, КТП25/6-10кВА.**
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2014 г.;***
месяц, год

окончание работ ***декабрь 2018 г.;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ***6;***

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6;***

фактически, месяц: ***6;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата) Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Капитальный ремонт автоматизированной газораспределительной станции и строительство ВЛ 6 кВ в селе Толеп»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, ипринимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

***ТОО «Бейнеугаз», директор Бурин Нуржан Сабидуллаевич***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)