Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Инженер: ТОО "ТОП Геодезия"
Подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Авторский надзор: ТОО "Project Building"
Договор: №129 от 27 сентября 2023 года
Наименование стройки: Строительство инженерно-инфраструктурных сетей школы, по улице № 5 в административно-деловом центре города Туркестан

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		№ 129	2023-09-27							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2022 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**20 000 000,00**	**17 857 142,86**							**2 142 857,14**	**20 000 000,00**
Удержание аванса 30%	**6 000 000,00**	**5 357 142,86**							**642 857,14**	**6 000 000,00**
Всего по стройке:	**14 000 000,00**	**12 500 000,00**							**1 500 000,00**	**14 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Накбаев Н.**

Главный специалист _____ **Дуйсенбай Н.**

Авторский надзор:
ТОО "Project Building"

_____ **Хамитов Д.К.**

_____ **Оразалин К.Б.**

Технический надзор:
ТОО "ТОП Геодезия"

Директор _____ **Муханов А.**

Инженер-эксперт _____ **Джумашев Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байсбаев Е.К**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Технический надзор: ТОО "ТОП Геодезия"
Подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Авторский надзор: ТОО "Project Building"
Договор: №126 от 27 сентября 2023 года

АКТ №1

выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2024 г

"Строительство инженерно-инфраструктурных сетей школы, по улице №5 в административно-деловом центре города Туркестан"

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1 Наружные сети связи									
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	231,70196	168,12	157,93	38954	36593	--	9018	51809
						10,19	43,87	2361	10165		3837	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	7,16604	3524,80	--	25259	--	--	18186	46921
						3524,80	--	25259	--		3476	
3	3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	176,8382442	38,24	38,24	6762	6763	--	1630	9064
						--	12,80	--	2264		672	
4	4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	5,469224	1532,49	--	8382	--	--	6035	15570
						1532,49	--	8382	--		1153	
			Согласно локальной сметы ВКЛЮЧИТЬ									
5	1	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	223,4330682	121,25	101,07	27091	22582	737	7346	37192
						16,88	28,78	3772	6430		2755	
6	2	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	223,4330682	272,05	122,66	60785	27406	--	33993	102361
						149,39	61,92	33379	13835		7583	

7	3	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м²/Лишний грунт/	м² грунта	15,4349318	266,85	266,85	4119	4119	--	824	5338
						--	74,13	--	1144		395	
8	4	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	405,1669598	29,00	--	11750	--		--	12690
						--	--	--	--		940	
9	5	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	282,65	9,24	0,93	2612	263	--	1786	4749
						8,31	0,47	2349	133		350	
10	6	С1249-101-0404 249-101-0404 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,1 м	м	282,65	47,00	--	13285	--	13285	--	14348
						--	--	--	--		1063	
11	7	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	17,2605682	6029,21	1513,32	104068	26121	73602	12286	125662
						251,74	407,32	4345	7031		9308	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				303067	123847	87624	91104	425704
								79847	41002	--	31532	
		Стоимость монтажных работ		тенге				2612				
		Всего заработная плата		тенге					2482			
			Накладные расходы	тенге				1786				
			Сметная прибыль	тенге				350				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				4748				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	тенге					2482			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				300455				
		Материалы		тенге				74339				
		Всего заработная плата		тенге					118367			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				13285				
		Транспортные расходы		тенге				11750				
			Накладные расходы	тенге				89318				
			Сметная прибыль	тенге				31182				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				420955				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
			Сметная заработная плата	тенге					118367			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				425703				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
			Сметная заработная плата	тенге					120849			
РАЗДЕЛ 2.Наружные сети связи												

12	6	Е11-340201-0508 1134-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	5	82790,93	4432,65	413955	22163	315544	65503	517815
						15249,54	1988,06	76248	9940		38357	
13	7	С1225-201-0103 225-201-0103 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	10	77262,00	--	772620	--	772620	--	834430
						--	--	--	--		61810	
			Комплектация колодцев типа ККС (13шт)									
14	9	С1252-207-3965 252-207-3965 РСНБ РК 2022	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-3	шт.	13	3767,00	--	48971	--	48971	--	52889
						--	--	--	--		3918	
			Согласно локальной сметы ВКЛЮЧИТЬ									
15	8	С1261-404-0520 261-404-0520 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1972,00	--	19720	--	19720	--	21298
						--	--	--	--		1578	
16	13	Ц13-100904-203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода В ТОМ ЧИСЛЕ:	м кабеля	814	516,82	156,60	420691	127473	1179	212356	683694
						358,77	68,91	292039	56093		50647	
17	16	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,5788	268997,12	--	155696	--	6465	113416	290641
						257828,48	--	149231	--		21529	
18	17	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	578,8	3536,00	--	2046637	--	2046637	--	2210368
						--	--	--	--		163731	
			Согласно локальной сметы ВКЛЮЧИТЬ									
19	9	С1243-502-0108 243-502-0108 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 16-G.652.D-CF-3,0-2201	км	1	344095,00	--	344095	--	344095	--	371623
						--	--	--	--		27528	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4222385	149636	3555231	391275	4982758
								517518	66033	--	369098	
		Стоимость монтажных работ		тенге				420691				
		Материалы		тенге				1180				
		Всего заработная плата		тенге					348132			
			Накладные расходы	тенге				212356				
			Сметная прибыль	тенге				50647				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				683694				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
			Сметная заработная плата	тенге					348132			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3801694				
		Материалы		тенге				322008				

			Всего заработная плата	тенге						235419			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					3232043				
			Накладные расходы	тенге					178919				
			Сметная прибыль	тенге					318451				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					4299064				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									119
			Сметная заработная плата	тенге						235419			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					4982758				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									261
			Сметная заработная плата	тенге						583551			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2 Электроснабжение										
			РАЗДЕЛ 2. Сети 10кВ										
			Согласно локальной сметы ВКЛЮЧИТЬ										
20	21	С1243-133-0213 243-133-0213 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБП 3х120/25 (мк)-10**	км	0,5704328	11170564,00	--	6372056	--	6372056	--	6881820	
						--	--	--	--		509764		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				6372056	--	6372056	--	6881820	
								--	--	--	509764		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				6372056					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				6372056					
			Сметная прибыль	тенге				509764					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				6881820					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				6881820					
			Л.С. 6-1 Наружные сети водопровода и канализации										
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
21	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/**	$м^3$ грунта	14,8035	55,35	55,35	819	819	--	197	1098	
						--	18,53	--	274		81		
22	2	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	177,099205	210,45	197,29	37271	34940	--	8901	49866	
						13,16	56,64	2331	10031		3694		
23	3	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 и 3.179 Кзтр=1.2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	5,477295	4325,89	--	23694	--	--	17060	44014	
						4325,89	--	23694	--		3260		
24	4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	142,0224829	55,87	55,87	7935	7935	--	1944	10669	
						--	19,01	--	2700		790		
25	5	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	142,0224829	55,18	55,18	7837	7837	--	1920	10538	

						--	18,78	--	2667		781	
26	6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	142,0224829	121,25	101,07	17220	14354	469	4670	23641
						16,88	28,78	2397	4087		1751	
27	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	142,0224829	272,05	122,66	38637	17420	--	21607	65065
						149,39	61,92	21217	8794		4820	
28	8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	35,5056207	1532,49	--	54412	--	--	39177	101076
						1532,49	--	54412	--		7487	
29	9	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	19,85	102,78	102,78	2040	2040	--	452	2691
						--	31,61	--	627		199	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				189865	85345	469	95928	308658
								104051	29180	--	22863	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				189865				
		Материалы		тенге				469				
		Всего заработная плата		тенге					133231			
			Накладные расходы	тенге				95928				
			Сметная прибыль	тенге				22863				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				308656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
			Сметная заработная плата	тенге					133231			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				308656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
			Сметная заработная плата	тенге					133231			
			РАЗДЕЛ 2.Сеть хоз-питьевая противопожарная В1									
30	20	С1241-116-0214 241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	4	15206,00	--	60824	--	60824	--	65690
						--	--	--	--		4866	
			Согласно локальной сметы ВКЛЮЧИТЬ									
31	30	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1519	1639917,56	1163107,45	249103	176676	--	120672	399357
						476810,11	325633,39	72427	49464		29582	
32	31	С1241-201-0419 241-201-0419 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x20,5 мм	м	153,419	15075,00	--	2312791	--	2312791	--	2497814
						--	--	--	--		185023	
33	32	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	12346,77	2770,67	24694	5542	5734	15465	43372

						6708,92	1101,86	13418	2204		3213	
34	33	С1242-101-1007 242-101-1007 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жилкостей. Т до +70°С. PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	224787,00	--	449574	--	449574	--	485540
						--	--	--	--		35966	
35	34	Е11-220801-0211 1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	3850,70	480,57	15403	1922	--	13391	31097
						3370,13	11,32	13481	45		2303	
36	35	С1241-214-0214 241-214-0214 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	4	6098,00	--	24392	--	24392	--	26343
						--	--	--	--		1951	
37	36	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	173,82	1,76	2086	21	304	1725	4116
						146,72	--	1761	--		305	
38	37	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 200 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	153995,97	--	1848	--	383	1450	3562
						122052,53	--	1465	--		264	
39	38	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ и 9 Кзтр=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,1474	43721,08	28147,48	6444	4149	--	2089	9215
						15573,60	7656,87	2296	1129		683	
40	39	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	147,4	82,00	--	12087	--	12087	--	13054
						--	--	--	--		967	
			Колодец круглый из сборного железобетона Д1500мм (1шт)									
41	28	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	29455,00	--	29455	--	29455	--	31811
						--	--	--	--		2356	
42	29	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	19574,00	--	19574	--	19574	--	21140
						--	--	--	--		1566	
43	30	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	19574,00	--	19574	--	19574	--	21140
						--	--	--	--		1566	
44	31	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	33097,00	--	33097	--	33097	--	35745

						--	--	--	--		2648	
45	33	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00	--	19329	--	19329	--	20875
						--	--	--	--		1546	
46	34	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка	т	0,01708	1074856,00	--	18359	--	18359	--	19828
						--	--	--	--		1469	
47	35	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	1,25	27383,84	11,75	34230	15	26086	7641	45221
						6503,23	--	8129	--		3350	
48	36	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	15	4066,40	27,44	60996	412	53196	6937	73368
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			492,55	4,72	7388	71		5435	
49	42	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	9,114	6029,21	1513,32	54950	13792	38864	6487	66352
						251,74	407,32	2294	3712		4915	
			Согласно локальной сметы ВКЛЮЧИТЬ									
			Колодец круглый из сборного железобетона Д2000мм (1шт)									
50	40	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,71	37454,79	14406,27	138957	53447	18062	82068	238707
						18180,01	6646,87	67448	24660		17682	
51	41	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	63101,00	--	63101	--	63101	--	68149
						--	--	--	--		5048	
52	42	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	27696,00	--	55392	--	55392	--	59823
						--	--	--	--		4431	
53	43	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	57433,00	--	57433	--	57433	--	62028
						--	--	--	--		4595	
54	44	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00	--	19329	--	19329	--	20875
						--	--	--	--		1546	
55	45	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка	т	0,02192	1074856,00	--	23561	--	23561	--	25446

						--	--	--	--		1885	
56	46	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство/отмостка/**	$м^3$ подстилающего слоя	0,6	27383,84	11,75	16430	7	12521	3668	21706
						6503,23	--	3902	--		1608	
57	47	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	6,93	4066,40	27,44	28180	190	24577	3205	33896
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			492,55	4,72	3413	33		2511	
58	48	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МС-3/**	т стальных элементов	0,048	1232062,34	11298,91	59139	543	53386	6285	70658
						108533,15	2429,48	5210	117		5234	
59	49	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Окраска масляная, количество окрасок 2 /стремянки, МС-3/**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,31	1526,33	1,70	5052	6	662	3509	9246
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1324,43	0,89	4384	3		685	
			Переход									
60	50	Е11-220501-0412 1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею /Футляр/**	км трубопровода	0,016	3374138,69	2507542,15	53986	40120	--	27538	88046
						866596,54	871901,74	13866	13950		6522	
61	51	С1241-201-0424 241-201-0424 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х36,3 мм**	м	16,16	47322,00	--	764724	--	764724	--	825902
						--	--	--	--		61178	
62	52	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы полиэтиленовые диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	16	3526,70	18,58	56427	297	21900	33988	97649
						2139,36	6,37	34230	102		7233	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				4790521	297139	4238271	336118	5536771
								255112	95490	--	410132	
		Стоимость монтажных работ		тенге				6444				
		Всего заработная плата		тенге					3425			
			Накладные расходы	тенге				2089				
			Сметная прибыль	тенге				683				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				9216				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	тенге					3425			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				4781991				
		Материалы		тенге				255372				
		Всего заработная плата		тенге					345416			

Стоимость материалов и конструкций	тенге				3982596				
Накладные расходы	тенге				332304				
Сметная прибыль	тенге				409144				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				5523439				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
Сметная заработная плата	тенге					345416			
Стоимость сантехнических работ	тенге				2086				
Материалы	тенге				304				
Всего заработная плата	тенге					1761			
Накладные расходы	тенге				1725				
Сметная прибыль	тенге				305				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				4116				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
Сметная заработная плата	тенге					1761			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				5536771				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
Сметная заработная плата	тенге					350602			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**18135708**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	тенге				956528				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					655967			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					231705			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						14253652		
- Перевозка грузов	тенге				11750				
- Накладные расходы	тенге							914425	
- Сметная прибыль	тенге							1343389	

Итого по АКТу	**Тенге**	**18 135 708,23**
В том числе оборудование	**Тенге**	**0,00**
Итого без оборудования	**Тенге**	**18 135 708,23**
Временные здания и сооружения 1,3 %	**Тенге**	**235 764,21**
Итого с временными	**Тенге**	**18 371 472,44**
Дополнительные затраты в зимнее время 0,31%	**Тенге**	**56 951,56**
Итого с дополнительными затрами	**Тенге**	**18 428 424,00**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**	**368 568,48**
Итого с оборудованием	**Тенге**	**18 796 992,48**
Понижающий коэффициент К=0,95	**Тенге**	**17 857 142,86**
Налог на добавленую стоимость 12%	**Тенге**	**2 142 857,14**
Стоимость строительства	**Тенге**	**20 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Накбаев Н.**

Главный специалист _____ **Дуйсенбай Н.**

Технический надзор:
ТОО "ТОН Геодезия"

Директор _____ **Мухаров А.**

Инженер-эксперт _____ **Джумашев Ж.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Project Building"

_____ **Оразалин К.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Construction Group "SAMRUK"

_____ **Байысбаев Е.К.**